



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

20/07/2020 14:43:08

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Período de Competência

06/2020

Exigibilidade do ISS

Exigível em Itabaianinha

Município de Prestação do Serviço

Itabaianinha - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES

CPF/CNPJ

10.656.129/0001-06

Inscrição Municipal

1227509

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

essencialconstrucoesltda@hotmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99964-1507

Endereço

Rua DIVINA PASTORA, 946, Getúlio Vargas - CEP: 49055-220 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA DE ITABAIANINHA

CPF/CNPJ

13.098.181/0001-82

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3544-1291

E-mail

Endereço

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 27 1º ANDAR, CENTRO - CEP: 49290-000 - Itabaianinha - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO "BM 01" DO ADITIVO DO PERÍODO DE 01/06/2020 Á 30/06/2020 DO CONTRATO DE Nº453/2019 CUJO OBJETO DE CONTRATO : A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO PÓXICA, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA /SE.

MÃO DE OBRA: 50%

MATERIAL: 50%

DADOS BANCÁRIOS:

Banco Banese

Ag: 065 Tipo:03 c/c:100 388-0

Caixa Econômica Federal

Ag: 2405 Tipo:03 c/c: 2904-3

DECLARO QUE:

- () O Material foi fornecido
() O serviço foi prestado
(X) A obra foi executada

Assinatura

Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
60.941,43	0,00	0,00	60.941,43	2,5000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	1.523,54	0,00	59.417,89	60.941,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS Retido pelo Tomador.
Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 20/07/2020 14:43:09

Para validação desta NFS-e acesse: <https://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



Obra:			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE										BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (ADITIVO)				ADITIVO DO CONTRATO Nº 453/2019			
Contratada:			ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME										B.M.Nº: 01							
Contratante:			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA										Período: 01/06/2020 à 30/06/2020							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades			Valores (R\$)														
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	% Medido						
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
01.003.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	3,30		3,00	0,30	0,30	25,00	82,50	0,00	75,00	555,00	141,13	79,73			7,50	90,91		
01.003.002	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	23,89		20,00	3,89	3,89	16,00	382,24	0,00	320,00	320,00	62,24	83,72			62,24	83,72		
01.003.004	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2	3,71		2,00	1,71	1,71	16,00	59,36	0,00	32,00	32,00	27,36	53,91			27,36	53,91		
01.003.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	13,44		10,00	3,44	3,44	12,80	172,03	0,00	128,00	128,00	44,03	74,40			44,03	74,40		
01.004	MOVIMENTO DE TERRA																			
01.004.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,57		1,57	0,00	0,00	45,00	70,65	0,00	70,65	2.830,05	0,00	100,00			0,00	100,00		
1.004.002	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte	m3	25,54		25,54	0,00	0,00	110,00	2.809,40	0,00	2.809,40	4.793,78	0,00	100,00			0,00	100,00		
01.005	INFRAESTRUTURA																			
01.005.001	Alvenaria pedra calcínea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	1,57		1,57	0,00	0,00	354,00	555,78	0,00	555,78	555,78	0,00	100,00			0,00	100,00		
01.005.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (CINTAMENTO INFERIOR E SUPERIOR)	m3	0,78		0,78	0,00	0,00	1800,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	100,00			0,00	100,00		
01.005.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILAR)	m3	2,04		2,04	0,00	0,00	1300,00	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	100,00			0,00	100,00		
1.005.004	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	M2	1,14		1,14	0,00	0,00	159,65	182,00	0,00	182,00	4.847,90	0,00	100,00			0,00	100,00		
01.006	VEDAÇÕES																			
01.006.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2,8 (cimento/calçeira), junta=2cm	m2	87,23		87,23	0,00	0,00	30,00	2.616,90	0,00	2.616,90	2.616,90	0,00	100,00			0,00	100,00		
01.006.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 8x12cm	m	9,00		9,00	0,00	0,00	34,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	100,00			0,00	100,00		
01.006.004	Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m2	17,50		17,50	0,00	0,00	110,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	100,00			0,00	100,00		
01.007	REVESTIMENTO																			
01.007.001	REVESTIMENTO (PAREDES)																			
01.007.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	162,90		50,00	112,90	112,90	5,10	830,79	0,00	255,00	1.105,00	31,61	37,77			2.388,78	30,69		
01.007.001.004	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas, af. 06/2014	m2	155,47		50,00	105,47	105,47	17,00	2.642,99	0,00	850,00	850,00	1.792,99	32,16			1.792,99	32,16		
01.007.002	REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES)																			
01.007.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm. Biancores, linha Oxídeo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	125,00		125,00	0,00	0,00	85,00	8.125,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	100,00			0,00	100,00		
01.007.002.002	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	6,40		0,00	6,40	6,40	93,32	597,25	0,00	0,00	0,00	597,25	0,00			597,25	0,00		
01.007.002.003	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha azul ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	35,88		0,00	35,88	35,88	54,00	1.937,52	0,00	0,00	0,00	1.937,52	0,00			1.937,52	0,00		
1.007.002.004	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	45,56		0,00	45,56	45,56	69,00	3.143,64	0,00	0,00	0,00	3.143,64	0,00			3.143,64	0,00		
01.007.002.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Magenta, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	7,52		0,00	7,52	7,52	79,21	595,66	0,00	0,00	0,00	595,66	0,00			595,66	0,00		
01.007.002.006	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	53,24		0,00	53,24	53,24	73,00	3.886,52	0,00	0,00	0,00	3.886,52	0,00			3.886,52	0,00		
01.007.002.007	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	67,84		0,00	67,84	67,84	59,00	4.002,56	0,00	0,00	0,00	4.002,56	0,00			4.002,56	0,00		
01.007.003	REVESTIMENTO (TETO)																			
01.007.003.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araflores ou similar, instalado	m2	110,00		0,00	110,00	110,00	29,89	3.287,90	0,00	0,00	0,00	3.287,90	0,00			3.287,90	0,00		
01.008	ESQUADRIAS																			
01.008.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA																			
01.008.001.007	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	11,00		0,00	11,00	11,00	582,42	6.406,62	0,00	0,00	0,00	6.406,62	0,00			6.406,62	0,00		
01.008.001.008	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 2,00 x 2,10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	1,00		0,00	1,00	1,00	857,79	857,79	0,00	0,00	0,00	857,79	0,00			857,79	0,00		
01.008.001.009	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1,80 x 2,20 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00		0,00	1,00	1,00	838,06	838,06	0,00	0,00	0,00	838,06	0,00			838,06	0,00		
01.008.001.010	Mole hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	4,00		0,00	4,00	4,00	160,45	641,80	0,00	0,00	0,00	641,80	0,00			641,80	0,00		

Obra:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE										BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (ADITIVO)				ADITIVO DO CONTRATO Nº 453/2019			
	ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME										B.M.Nº: 01							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA										Período: 01/06/2020 à 30/06/2020							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades			Valores (R\$)			Valores (R\$)			Valores (R\$)			Valores (R\$)			% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Saldo a medir	% Medido	
01.008.002	ESQUADRIAS METÁLICAS																	
01.008.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor NPB, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive califolhos, dobradiças ou rodanas e fechadura	m2	8,40			8,40	370,00	26.337,44	0,00	0,00	26.337,44	0,00	26.337,44	0,00	0,00	26.337,44	0,00	0,00
01.008.002.002	Porta em alumínio com tela mosquiteiro, cor NPB, completa, inclusive califolhos, dobradiças ou rodanas e fechadura, inclusive tela mosquiteiro	m2	11,08			11,08	350,00	3.878,00	0,00	0,00	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00
01.008.002.003	Gradi de ferro 1/2"x1/2" espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. a 2"espaçamento 3m inclusive assentamento	m2	62,00			62,00	312,12	19.351,44	0,00	0,00	19.351,44	0,00	19.351,44	0,00	0,00	19.351,44	0,00	0,00
01.010.001	PAYMENTAÇÃO																	
01.010.001.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	12,52			12,52	19,62	245,64	0,00	0,00	245,64	0,00	245,64	0,00	0,00	245,64	0,00	0,00
01.010.002	Piso alta resistência, cor cinza, esp=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive graxa para regularização	m2	67,00			67,00	33,29	2.230,43	0,00	0,00	2.230,43	0,00	2.230,43	0,00	0,00	2.230,43	0,00	0,00
01.010.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	12,52			12,52	43,00	538,36	0,00	0,00	538,36	0,00	538,36	0,00	0,00	538,36	0,00	0,00
01.011.001	PINTURA																	
01.011.001.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m2	30,64			30,64	8,40	257,38	0,00	0,00	257,38	0,00	257,38	0,00	0,00	257,38	0,00	0,00
01.011.002	Ensaamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	30,64			30,64	12,89	394,95	0,00	0,00	394,95	0,00	394,95	0,00	0,00	394,95	0,00	0,00
01.011.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	30,64			30,64	15,33	469,71	0,00	0,00	469,71	0,00	469,71	0,00	0,00	469,71	0,00	0,00
01.011.004	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	48,00			48,00	16,61	794,08	0,00	0,00	794,08	0,00	794,08	0,00	0,00	794,08	0,00	0,00
01.011.005	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	40,12			40,12	13,51	542,02	0,00	0,00	542,02	0,00	542,02	0,00	0,00	542,02	0,00	0,00
01.012.001	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																	
01.012.001.001	Alimentação - METAIS																	
01.012.001.002	Tomeira cromada para tanque/jardim, 1/2" ref 1153, linha Misty, Fabricar ou similar	un	1,00			1,00	32,26	32,26	0,00	0,00	32,26	0,00	32,26	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00
01.012.002	ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDAVEL																	
01.012.002.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	13,95			13,95	9,93	138,52	0,00	0,00	138,52	0,00	138,52	0,00	0,00	138,52	0,00	0,00
01.012.002.007	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 20mm	un	1,00			1,00	8,31	8,31	0,00	0,00	8,31	0,00	8,31	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00
01.012.002.008	Joelho 90º pvc rígido soldável chubca de latão, d= 20mm x 1/2"	un	1,00			1,00	12,60	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00
01.012.003	ÁGUA FRIA - APARELHO E ACESSÓRIOS																	
01.012.003.005	Lavatório buca (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	1,00			1,00	223,04	223,04	0,00	0,00	223,04	0,00	223,04	0,00	0,00	223,04	0,00	0,00
01.012.003.009	Dispenser para toalha interfôndada	un	2,00			2,00	54,11	108,22	0,00	0,00	108,22	0,00	108,22	0,00	0,00	108,22	0,00	0,00
01.012.003.010	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação, af. 10/2016	un	2,00			2,00	56,29	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	0,00
01.012.003.014	Tomeira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	1,00			1,00	26,51	26,51	0,00	0,00	26,51	0,00	26,51	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00
01.012.003.015	Lavatório buca de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1,00			1,00	401,61	401,61	0,00	0,00	401,61	0,00	401,61	0,00	0,00	401,61	0,00	0,00
01.012.003.016	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/ caixa de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00			1,00	328,61	328,61	0,00	0,00	328,61	0,00	328,61	0,00	0,00	328,61	0,00	0,00
01.012.003.017	Vaso sanitário infantil, CELITE ou similar c/ox acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	4,00			4,00	790,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00
01.012.003.018	Vaso sanitário c/ caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	7,00			7,00	497,00	3.479,00	0,00	0,00	3.479,00	0,00	3.479,00	0,00	0,00	3.479,00	0,00	0,00
01.012.004	ÁGUA FRIA - METAIS																	
01.012.004.005	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=20mm (3/4"), ref 1509 Decca ou similar	un	1,00			1,00	92,33	92,33	0,00	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00	0,00	92,33	0,00	0,00
01.012.005	ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS																	
01.012.005.001	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação, af. 12/2013	un	1,00			1,00	7,98	7,98	0,00	0,00	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00
01.012.007.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 25mm x 3/4"	un	2,00			2,00	7,58	15,16	0,00	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00
01.012.007.009	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	un	3,00			3,00	9,32	27,96	0,00	0,00	27,96	0,00	27,96	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00
01.012.007.013	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 25mm	un	1,00			1,00	4,53	4,53	0,00	0,00	4,53	0,00	4,53	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00
01.012.007.015	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	7,63			7,63	11,64	88,81	0,00	0,00	88,81	0,00	88,81	0,00	0,00	88,81	0,00	0,00
01.012.007.018	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25mm	m	2,00			2,00	8,59	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00
01.012.008	ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO																	
01.012.008.002	Joelho 90º red. pvc rígido soldável chubca de latão, d= 25mmx1/2"	un	2,00			2,00	12,08	24,16	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16	0,00	0,00	24,16	0,00	0,00
01.012.009	RESERVATÓRIO INFERIOR																	
01.012.009.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	37,05			37,05	46,15	1.709,86	0,00	0,00	1.709,86	0,00	1.709,86	0,00	0,00	1.709,86	0,00	0,00
01.012.009.002	Concreto Armado (b=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,86			1,86	1834,08	3.411,39	0,00	0,00	3.411,39	0,00	3.411,39	0,00	0,00	3.411,39	0,00	0,00
01.012.009.003	Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga máx. 2000kg p/ox inspeção	un	1,00			1,00	995,91	995,91	0,00	0,00	995,91	0,00	995,91	0,00	0,00	995,91	0,00	0,00
01.012.009.004	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00			1,00	1336,04	1.336,04	0,00	0,00	1.336,04	0,00	1.336,04	0,00	0,00	1.336,04	0,00	0,00
01.012.009.005	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m2	23,76			23,76	10,46	248,53	0,00	0,00	248,53	0,00	248,53	0,00	0,00	248,53	0,00	0,00

Carlos Diogo Ayres de Azevedo
 Arquiteto e Urbanista
 CAU 44785-4

Filipe Daniel Santos Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA 13271 / D

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (ADITIVO)				ADITIVO DO CONTRATO Nº 453/2019																						
ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME				B.M.Nº: 01				Período: 01/06/2020 à 30/06/2020																						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA																														
Obra	Contratada:	Contratante:	Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades			Valores (R\$)																					
						Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	% Medido													
01.012.010	CASA DE BOMBAS																													
01.012.010.001	Avenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2,8 (cimento/cal/areia), juntas=1cm - Rev.09													12,80				0,00	12,80	40,01	512,13	0,00	0,00	0,00	4.480,57	0,00	4.480,57	0,00		
01.012.010.002	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interveio 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.													4,56				0,00	4,56	159,65	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00		
01.012.010.003	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af. 06/2014													3,75				0,00	3,75	42,64	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00		
01.012.010.004	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)													0,61				0,00	0,61	1826,86	1.114,38	0,00	0,00	0,00	1.114,38	0,00	1.114,38	0,00		
01.012.010.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm													25,60				0,00	25,60	30,24	774,14	0,00	0,00	0,00	774,14	0,00	774,14	0,00		
01.012.010.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev.03													25,60				0,00	25,60	36,39	931,58	0,00	0,00	0,00	931,58	0,00	931,58	0,00		
01.012.010.007	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferroelho													1,08				0,00	1,08	239,82	259,01	0,00	0,00	0,00	259,01	0,00	259,01	0,00		
01.012.010.008	Cadeado 20mm. Pado ou similar													1,00				0,00	1,00	11,43	11,43	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	11,43	0,00		
01.013	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS																													
01.013.002	ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS																													
01.013.002.001	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Acores ou similar													1,00		1,00		0,00	0,00	43,86	43,86	0,00	43,86	0,00	43,86	0,00	43,86	0,00	100,00	
01.013.002.003	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014													2,00		2,00		0,00	0,00	24,70	49,40	0,00	49,40	0,00	49,40	0,00	49,40	0,00	100,00	
01.013.002.004	Grelha p/ralo em inox, redonda, d=15cm, tipo abre/fecha, Meiber ou similar													1,00		1,00		0,00	0,00	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00	100,00	
01.013.003	ESGOTO - PVC ESGOTO																													
01.013.003.002	Curva 90º curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâ = 40mm													2,00		2,00		0,00	0,00	9,35	18,70	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00	100,00	
01.013.003.004	Joelho de 45º em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâ = 40mm													1,00		1,00		0,00	0,00	7,13	7,13	0,00	7,13	0,00	7,13	0,00	7,13	0,00	100,00	
01.013.003.005	Joelho 45º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâ = 50mm													1,00		1,00		0,00	0,00	9,28	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	100,00	
01.013.003.008	Joelho de 90º em pvc rígido de anéis, para esgoto secundário, diâ = 40mm													2,00		2,00		0,00	0,00	8,76	17,52	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	100,00	
01.013.003.013	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm													1,45		1,45		0,00	0,00	32,27	46,79	0,00	46,79	0,00	46,79	0,00	46,79	0,00	100,00	
01.013.003.015	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm													4,90		4,90		0,00	0,00	12,91	63,26	0,00	63,26	0,00	63,26	0,00	63,26	0,00	100,00	
01.013.003.016	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm													13,41		13,41		0,00	0,00	17,86	239,50	0,00	239,50	0,00	239,50	0,00	239,50	0,00	100,00	
01.013.003.017	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm													0,47		0,47		0,00	0,00	28,53	13,41	0,00	13,41	0,00	13,41	0,00	13,41	0,00	100,00	
01.013.004	ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO																													
01.013.004.001	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm													601,00		601,00		0,00	0,00	0,56	336,56	0,00	336,56	0,00	336,56	0,00	336,56	0,00	100,00	
01.013.004.001	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 13 - 1:3 cimento / areia / vedacit													67,66		67,66		0,00	0,00	33,81	2.287,58	0,00	2.287,58	0,00	2.287,58	0,00	2.287,58	0,00	100,00	
01.013.004.002	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015													67,60		67,60		0,00	0,00	5,94	401,54	0,00	401,54	0,00	401,54	0,00	401,54	0,00	100,00	
01.013.004.001	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante													1,69		1,69		0,00	0,00	655,06	1.107,05	0,00	1.107,05	0,00	1.107,05	0,00	1.107,05	0,00	100,00	
01.013.004.007	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes.													236,90		236,90		0,00	0,00	4,92	1.165,55	0,00	1.165,55	0,00	1.165,55	0,00	1.165,55	0,00	100,00	
01.013.004.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m													66,54		66,54		0,00	0,00	46,26	3.078,14	0,00	3.078,14	0,00	3.078,14	0,00	3.078,14	0,00	100,00	
01.013.004.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILAR)													8,60		7,90		0,70	0,70	1814,56	15.605,22	0,00	14.335,02	1.270,19	91,86			91,86		
01.013.004.004	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interveio 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm													5,45		0,00		5,45	159,65	870,09	0,00	0,00	0,00	870,09	0,00	870,09	0,00	100,00		
01.013.005	VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO																													
01.013.005.001	Joelho 90º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâ = 50mm													9,00		9,00		0,00	0,00	8,87	79,83	0,00	79,83	0,00	79,83	0,00	79,83	0,00	100,00	
01.013.005.002	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâ = 50mm													1,00		1,00		0,00	0,00	8,86	8,66	0,00	8,66	0,00	8,66	0,00	8,66	0,00	100,00	
01.013.005.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm													6,06		6,06		0,00	0,00	17,86	108,23	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	100,00	
01.013.005.005	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâ = 50 x 50mm													4,00		4,00		0,00	0,00	18,47	73,88	0,00	73,88	0,00	73,88	0,00	73,88	0,00	100,00	
01.013.005.006	Joelho 45º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâ = 50mm													2,00		2,00		0,00	0,00	9,27	18,54	0,00	18,54	0,00	18,54	0,00	18,54	0,00	100,00	
01.014	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																													
01.014.001	ACESSÓRIOS PARA ELÉTRICIDADES																													
01.014.001.004	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embulir, pleleirodo													21,00		21,00		0,00	0,00	12,23	256,83	0,00	256,83	0,00	256,83	0,00	256,83	0,00	100,00	
01.014.001.005	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexível corrugado													1,00		0,00		1,00	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	100,00
01.014.001.006	Cabeçote de alumínio de 3"													2,00		2,00		0,00	0,00	27,75	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	100,00	
01.014.001.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâ = 25mm (3/4")													1,00		1,00		0,00	0,00	5,44	5,44	0,00	5,44	0,00	5,44	0,00	5,44	0,00	100,00	
01.014.001.012	Luva para eletroduto galvanizado, diâ = 3"													2,00		2,00		0,00	0,00	31,33	62,66	0,00	62,66	0,00	62,66	0,00	62,66	0,00	100,00	
01.014.001.013	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâ = 50mm (1 1/2")													4,00		4,00		0,00	0,00	5,64	22,56	0,00	22,56	0,00	22,56	0,00	22,56	0,00	100,00	
01.014.001.014	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâ = 85mm (3")													8,00		8,00		0,00	0,00	24,29	194,32	0,00	194,32	0,00	194,32	0,00	194,32	0,00	100,00	
01.014.001.015	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3"													2,00		2,00		0,00	0,00	180,85	361,70	0,00	361,70	0,00	361,70	0,00	361,70	0,00	100,00	
01.014.003	CABO UNIPOLAR (COBRE)																													
01.014.003.002	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af. 12/2015													15,50		0,00		15,50	17,07	264,59	0,00	0,00	0,00	264,59	0,00	264,59	0,00	264,59	0,00	100,00
01.014.003.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/750v / 70°C													574,70		244,50		330,20	6,00	3.448,20	0,00	1.467,00	1.981,20	42,54			42,54			

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE										BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (ADITIVO)				ADITIVO DO CONTRATO Nº 453/2019			
Obra:		ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME												B.M.Nº: 01			
Contratada:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA												Período: 01/06/2020 à 30/06/2020			
Contratante:																	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades			Valores (R\$)			% Medido								
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Contratado	Acumulada até o Período	Do Período		Saldo a medir							
										Preço Unit. (R\$)							
										Saldo a medir							
01.014.003.008	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	128,80		0,00	128,80	0,00	0,00	843,64	0,00	0,00	0,00	843,64	0,00			
01.014.003.009	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	107,40		0,00	107,40	0,00	0,00	3.401,36	0,00	0,00	0,00	3.401,36	0,00			
DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO																	
01.014.005.002	Interruptor 01 seção simples	un	3,00		0,00	3,00	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	22,92	0,00			
01.014.005.003	Interruptor 02 seções simples	un	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00			
01.014.005.004	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	12,00		0,00	12,00	0,00	0,00	216,24	0,00	0,00	0,00	216,24	0,00			
01.014.005.007	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00			
01.014.005.008	Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 09/2017	un	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00			
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO																	
01.014.007.001	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	2,00		2,00	18,22	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00	36,44	0,00	100,00			
01.014.007.004	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00		2,00	57,59	0,00	0,00	115,18	0,00	0,00	115,18	0,00	100,00			
01.014.007.006	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00		1,00	427,16	0,00	0,00	427,16	0,00	0,00	427,16	0,00	100,00			
01.014.007.010	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00		2,00	57,60	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	100,00			
01.014.007.011	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00		1,00	85,30	0,00	0,00	85,30	0,00	0,00	85,30	0,00	100,00			
01.014.007.012	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00		1,00	475,33	0,00	0,00	475,33	0,00	0,00	475,33	0,00	100,00			
01.014.007.013	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, com proteção residual 100mA-35kA	un	1,00		1,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	100,00			
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL																	
01.014.008.001	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâmetro = 32mm (1")	m	52,30		52,30	6,56	0,00	0,00	343,09	0,00	0,00	343,09	0,00	100,00			
01.014.008.002	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâmetro = 25mm (3/4")	m	15,30		15,30	5,30	0,00	0,00	81,09	0,00	0,00	81,09	0,00	100,00			
ELETRODUTO PVC ROSCA																	
01.014.009.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 32mm (1")	m	0,10		0,10	13,12	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	1,31	0,00	100,00			
01.014.009.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 40mm (1 1/4")	m	15,80		15,80	16,32	0,00	0,00	257,86	0,00	0,00	257,86	0,00	100,00			
01.014.009.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 85mm (3")	m	23,00		23,00	39,20	0,00	0,00	901,60	0,00	0,00	901,60	0,00	100,00			
01.014.009.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 25mm (3/4")	m	6,00		6,00	10,48	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	62,88	0,00	100,00			
LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS																	
01.014.010.004	Plafon E-27	un	4,00		4,00	8,83	0,00	0,00	35,32	0,00	0,00	35,32	0,00	100,00			
01.014.010.006	Lâmpada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação	un	4,00		4,00	23,85	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	100,00			
MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO																	
01.014.010.008	Luminária de hermetica sobrepor para led tubular T5, 2x14/24w, IP66, ref.: E-73, da Abalux ou similar	un	12,00		12,00	250,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00			
01.014.011	Haste cobreada copperweld plateramento d= 5/8" x 2,40m, exclusão conector	un	1,00		1,00	30,11	0,00	0,00	30,11	0,00	0,00	30,11	0,00	100,00			
01.014.011.002	Cinta aço galvanizado p/ poste di 240mm	un	3,00		3,00	18,43	0,00	0,00	55,29	0,00	0,00	55,29	0,00	100,00			
01.014.011.007	Poste de concreto duplo T (DT) 7/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00		1,00	256,08	0,00	0,00	256,08	0,00	0,00	256,08	0,00	100,00			
PANEL DE COMANDO																	
01.014.012.009	Comutador de 2 posições - Siemens ou similar	un	1,00		1,00	79,54	0,00	0,00	79,54	0,00	0,00	79,54	0,00	100,00			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO																	
01.014.013.003	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusão disjuntores	un	1,00		1,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	100,00			
QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR																	
01.014.014.002	Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores	un	1,00		1,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	100,00			
01.014.014.005	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	6,00		6,00	278,95	0,00	0,00	1.673,70	0,00	0,00	1.673,70	0,00	100,00			
PANEL DE COMANDO BOMBAS																	
01.014.016.001	Snaleiro monobloco led110/220V	un	3,00		3,00	38,16	0,00	0,00	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	100,00			
01.014.016.002	Contator tripolar I nominal 36a - fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico	un	3,00		3,00	497,79	0,00	0,00	1.493,37	0,00	0,00	1.493,37	0,00	100,00			
01.014.016.003	Botão de comando 22,5mm NA	un	2,00		2,00	65,03	0,00	0,00	130,06	0,00	0,00	130,06	0,00	100,00			
01.014.016.004	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 60 x 10cm, para quadro de comando	un	1,00		1,00	238,52	0,00	0,00	238,52	0,00	0,00	238,52	0,00	100,00			
01.014.016.005	Disjuntor tipo dinifrec, bipolar de 6 ate 32a	un	1,00		1,00	60,49	0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	60,49	0,00	100,00			
01.014.016.006	Relé térmico RW 27D até 63A	un	3,00		3,00	274,82	0,00	0,00	824,46	0,00	0,00	824,46	0,00	100,00			
01.014.016.007	Comutador de 2 posições - Siemens ou similar	un	2,00		2,00	79,54	0,00	0,00	159,08	0,00	0,00	159,08	0,00	100,00			
PAISAGISMO																	
01.014.016.009	Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar	un	2,00		2,00	47,34	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	94,68	0,00	100,00			
01.016.006	Seivo roloado diâmetro 50 a 100 m, péso específico 2,25 t/m3 (incluso frete)	m3	0,13		0,13	115,42	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	100,00			
01.016.009	Lastró de brita 0	m3	7,65		7,65	160,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	100,00			
01.016.010	Po de pedra	m3	3,28		3,28	127,63	0,00	0,00	418,63	0,00	0,00	418,63	0,00	100,00			
01.016.011	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	7,65		7,65	8,38	0,00	0,00	64,11	0,00	0,00	64,11	0,00	100,00			
01.016.012	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	109,27		109,27	74,00	0,00	0,00	8.085,98	0,00	0,00	8.085,98	0,00	100,00			
01.016.013	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	7,00		7,00	9,06	0,00	0,00	63,42	0,00	0,00	63,42	0,00	100,00			
01.017	DIVERSOS													1.082,24			

Flávia Daniel Santos Mendes
Engenheiro Civil
CRA 13271 / D

Carlos Diogo de Jesus de Almeida
Arquiteto Urbanista
CAU 44785-4

BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (ADITIVO)								ADITIVO DO CONTRATO Nº 453/2019						
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE								B.M.Nº: 01						
Contratada: ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME								Período: 01/06/2020 à 30/06/2020						
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA								Valores (R\$)						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir							
						0,00	1,00	178,13	178,13	0,00	0,00	0,00	178,13	0,00
01.017.013	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00			0,00	1,00	95,28	95,28	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00
01.017.014	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4" exclusive botijão, válvula e mangueira	pt	1,00			0,00	1,00	808,83	808,83	0,00	0,00	0,00	808,83	0,00
01.017.015	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	m2	16,50			0,00	16,50	49,02	49,02	0,00	0,00	0,00	49,02	0,00
01.018	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO					0,00	0,80	390,38	390,38	0,00	0,00	0,00	390,38	0,00
01.018.001	PINTURA SINALIZAÇÃO	m2	0,80			0,00	0,80	21,01	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00
01.018.001.001	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	Un	14,00			0,00	14,00	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
01.018.001.002	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	m2	6,00			0,00	6,00	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00
01.018.001.003	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	m	4,00			0,00	4,00	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00
01.018.001.004	Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02					0,00	1,00	364,46	364,46	0,00	0,00	0,00	364,46	0,00
01.018.002	EQUIPAMENTOS FIXOS					0,00	2,00	147,82	147,82	0,00	0,00	0,00	147,82	0,00
01.018.002.001	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,00			0,00	2,00	147,82	147,82	0,00	0,00	0,00	147,82	0,00
01.018.002.002	Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar	un	2,00			0,00	6,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
01.018.002.003	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe bc	un	6,00			0,00	2,00	118,31	118,31	0,00	0,00	0,00	118,31	0,00
01.018.002.004	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	2,00			0,00	16,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
01.018.002.005	Luminária autônoma de emergência 2 x 8w	un	16,00			0,00	16,00	22,183,17	22,183,17	0,00	0,00	0,00	22,183,17	0,00
01.018.003	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA INCÊNDIO					0,00	2,00	1283,75	1283,75	0,00	0,00	0,00	1283,75	0,00
01.018.003.001	Abriço para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2 x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2017	un	2,00			0,00	2,00	83,09	83,09	0,00	0,00	0,00	83,09	0,00
01.018.003.002	Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 1 1/2", para mangueira de combate a incendio predial	un	2,00			0,00	6,00	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	43,98	0,00
01.018.003.003	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	6,00			0,00	1,00	294,81	294,81	0,00	0,00	0,00	294,81	0,00
01.018.003.004	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")	un	1,00			0,00	4,00	130,03	130,03	0,00	0,00	0,00	130,03	0,00
01.018.003.005	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	4,00			0,00	6,00	121,95	121,95	0,00	0,00	0,00	121,95	0,00
01.018.003.006	União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	6,00			0,00	1,00	147,67	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67	0,00
01.018.003.007	Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente	un	1,00			0,00	2,00	277,99	277,99	0,00	0,00	0,00	277,99	0,00
01.018.003.008	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2,00			0,00	12,00	93,20	93,20	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00
01.018.003.009	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	12,00			0,00	3,00	127,04	127,04	0,00	0,00	0,00	127,04	0,00
01.018.003.010	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3,00			0,00	18,00	64,24	64,24	0,00	0,00	0,00	64,24	0,00
01.018.003.011	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	18,00			0,00	4,00	98,75	98,75	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
01.018.003.012	Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	4,00			0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
01.018.003.013	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	70,00			0,00	30,00	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00
01.018.003.014	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	30,00			0,00	48,00	8,74	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00
01.018.003.015	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	48,00			0,00	2,00	49,08	49,08	0,00	0,00	0,00	49,08	0,00
01.018.003.016	Esguicho tipo jato solido, em latao, engate rapido 1 1/2" x16 mm, para mangueira em instalacao predial	un	2,00			0,00	1,00	261,91	261,91	0,00	0,00	0,00	261,91	0,00
01.018.003.017	combate a incendio	un	1,00			0,00	2,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
01.018.003.018	Tampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de incendio	un	2,00			0,00	2,00	182,366,02	182,366,02	0,00	0,00	0,00	182,366,02	0,00
01.018.003.017	Conjunto moto-bomba centrifuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar	un	2,00			0,00	2,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
TOTAL								100,00%						
PORCENTAGEM														
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.								DATA:						
Carlos Diogo Fonseca de Azevedo Arquiteto e Urbanista 144785-4								APROVADO PARA PAGAMENTO						
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA														

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
Arquiteto e Urbanista
14785-4
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D

DATA:
APROVADO PARA PAGAMENTO



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Maio de 2020
Nº. 202000278357

CNPJ: 10.656.129/0001-06

Contribuinte: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 02/08/2020

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: CA.0020.0015.BF.044C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.656.129/0001-06
Razão Social: ESSENCIAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: RUA DIVINA PASTORA 946 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/07/2020 a 31/07/2020

Certificação Número: 2020070203520417614432

Informação obtida em 20/07/2020 14:32:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.656.129/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:32:50 do dia 06/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até **04/08/2020**.

Código de controle da certidão: **0C6E.637A.A1CE.393E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.656.129/0001-06

Certidão nº: 11504205/2020

Expedição: 20/05/2020, às 14:09:13

Validade: 15/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.656.129/0001-06, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 299915/2020**

Identificação do Contribuinte: 10.656.129/0001-06
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **10.656.129/0001-06** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **10.656.129/0001-06** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **15/07/2020 14:04:46**, válida até **14/08/2020** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 15 de Julho de 2020

Autenticação: 20200715KJRNYS

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

FOLHA DE PAGAMENTO

Página : 00006

Empresa : ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA (00017)

CNPJ/CEI: 10656129000106

End. : R DIVINA PASTORA, 946

Ref.: 01/06/2020 a 30/06/2020

Dpto : POVOADO POXICA - ITABAIANINHA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000065	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		1.459,35	Função : Pedreiro			Livro: 0000 Folha.: 065
				Admissão : 02/07/2019			Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	1.459,35					
606 Adiantamento					583,74		
903 INSS Folha					115,66		
			1.459,35		699,40	*****759,95	

Carlos Alberto dos Santos

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 1.343,69

000080	VANKLEBER BARROS DA CONCEIÇÃO		1.045,00	Função : Ajudante Prático de Pedreiro			Livro: 0000 Folha.: 080
				Admissão : 01/11/2019			Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	1.045,00					
604 Vale Transporte					62,70		
606 Adiantamento					418,00		
903 INSS Folha					78,37		
			1.045,00		559,07	*****485,93	

Vankleber Barros da Conceição

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 966,63

000081	JOSE RODRIGO DOS SANTOS		1.459,35	Função : Pedreiro			Livro: 0000 Folha.: 081
				Admissão : 01/11/2019			Dep IR : 1 Dep SF : 1

001 Salário Base	220:00	1.459,35					
606 Adiantamento					583,74		
903 INSS Folha					115,66		
			1.459,35		699,40	*****759,95	

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 1.154,10

000086	JUSCELINO ALVES SANTOS JUNIOR		1.459,35	Função : Pedreiro			Livro: 0000 Folha.: 086
				Admissão : 02/12/2019			Dep IR : 1 Dep SF : 1

001 Salário Base	220:00	1.459,35					
604 Vale Transporte					87,56		
606 Adiantamento					583,74		
903 INSS Folha					115,66		
			1.459,35		786,96	*****672,39	

[Assinatura]

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 1.154,10

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****5.423,05	Total Funcionários	4
(-) Total de Descontos	*****2.744,83	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****2.678,22	Total INSS	425,35
		Total FGTS	433,82
		Total IRRF	0,00

** Empresa Optante pelo Super Simples - (Lei Complementar 123/96) **

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: OqDuW8qaSv80000-8
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946
CIDADE: ARACAJU

BAIRRO: GETULIO VARGAS
CEP: 49055-520 TELEFONE: 79-32118220

UF: SE

CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CNAE: 4929901

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		507	620	744	779	TOTAL
SEGUARADO						
Empregados/Avulsos	4.900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,32
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,32

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000449 751701802005 707642180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: OqDuW8qaSv80000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: L9p70sguj2s0000-9
COD REC: 150 COMP: 06/2020

TOMADOR/OBRA : ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° CONTROLE: B2wuMQjIEQi0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
R DIVINA PASTORA 946 GETULIO VARGAS ARACAJU 49055520 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.045,00	REM SEM 13° SALÁRIO	1.045,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	83,60
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.045,00	REM SEM 13° SALÁRIO	1.045,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	78,37	DEPÓSITO	83,60
VAL DEVIDO PREV SOC	78,37	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000449 751701802005 707642180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: OqDuW8qaSv80000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: L9p70sguj2s0000-9
COD REC: 150 COMP: 06/2020

TOMADOR/OBRA : CHESF PITUACUCOTEGIPE INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16 N° CONTROLE: D08kFds1Rl60000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
DELMIRO GOLVEIA 333 SAN MARTIN RECIFE 50761901 PE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	48.012,34	REM SEM 13° SALÁRIO	48.012,34
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	3.841,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	22	TOTAL TRABALHADORES	22

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	48.012,34	REM SEM 13° SALÁRIO	48.012,34
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.281,18	DEPÓSITO	3.841,00
VAL DEVIDO PREV SOC	4.183,94	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	22	TOTAL TRABALHADORES	22

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000449 751701802005 707642180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: OqDuW8qaSv80000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: L9p70sguj2s0000-9
COD REC: 150 COMP: 06/2020

TOMADOR/OBRA : PORTIPOS DE JAPARATUBA INSCRIÇÃO: 900006281478 N° CONTROLE: JQUWIBDhuud0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
CAIO TAVARES SN CENTRO JAPARATUBA 49960000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.459,35	REM SEM 13° SALÁRIO	1.459,35
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	116,74
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.459,35	REM SEM 13° SALÁRIO	1.459,35
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	115,66	DEPÓSITO	116,74
VAL DEVIDO PREV SOC	115,66	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000449 751701802005 707642180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: OqDuW8qaSv80000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: L9p70sguj2s0000-9
COD REC: 150 COMP: 06/2020

TOMADOR/OBRA : POVOADO POXICA ITABAIANINHA INSCRIÇÃO: 900025679076 N° CONTROLE: Hj5MFFrlQ1X0000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
JOAO FERREIRA DA COSTA SN CENTRO ITABAIANINHA 49180000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.423,05	REM SEM 13° SALÁRIO	5.423,05
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	433,83
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.423,05	REM SEM 13° SALÁRIO	5.423,05
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	425,35	DEPÓSITO	433,83
VAL DEVIDO PREV SOC	425,35	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000449 751701802005 707642180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: OqDuW8qaSv80000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: L9p70sguj2s0000-9
COD REC: 150 COMP: 06/2020

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 55.939,74
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 4.900,56
VAL DEVIDO PREV SOC 4.803,32

TOTAL TRABALHADORES 28

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 55.939,74
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 4.475,17
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 28
TOTAL A RECOLHER 4.475,17

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000449 751701802005 707642180816 065612900015

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA						INSCRICAO: 10.656.129/0001-06	
COMP: 06/2020	COD REC: 150	COD GPS: 2003	FPAS: 507	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA						INSCRICAO: 10.656.129/0001-06	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
LUIS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA		203.03116.51-4	02/12/2019		01	01	07166
1.045,00	0,00	0,00	78,37			83,60	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000449 751701802005 707642180816 065612900015

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA	Nº DE CONTROLE:	Nº ARQUIVO:	OqDuW8qaSv80000-8
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0		INSCRICAO:	10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA	Nº DE CONTROLE: B2wuMQjIEQi0000-3	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00	
		INSCRICAO:	10.656.129/0001-06
LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946	BAIRRO: GETULIO VARGAS	CNAE PREPONDERANTE:	4929901
CIDADE: ARACAJU	UF: SE CEP: 49055-520	CNAE:	4929901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
TOTAIS:	1	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: OqDuW8qaSv80000-8
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA Nº DE CONTROLE: B2wuMQjIEQi0000-3 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	78,37	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	78,37
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO: 0,00	VALOR A COMPENSAR: 0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO: 0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS: 0,00	20 ANOS: 0,00	25 ANOS: 0,00	
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000449 751701802005 707642180816 065612900015

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:CHESF PITUACUCOTEGIPIE

INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ALINALDO LUCAS PEREIRA	1.300,42	0,00	200.03576.29-3 0,00	18/02/2019 101,35	01	104,03	05174 0,00
CARLOS ALBERTO COSTA CARDOSO	2.126,45	0,00	125.18232.80-1 0,00	08/06/2020 176,80	01	170,12	07311 0,00
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO	6.976,67	0,00	126.53726.76-0 0,00	08/06/2020 713,08	01	558,14	02141 0,00
ECTON CARLOS CONCEICAO SANTOS	1.045,00	0,00	160.01490.50-4 0,00	01/11/2019 78,37	01	83,60	07170 0,00
JEISE FRANIELE BARBOSA GUIMARAES	1.500,00	0,00	161.90745.09-2 0,00	01/09/2018 119,32	01	120,00	04110 0,00
JOSE MARCOS GOMES SOUSA	2.707,94	0,00	126.06662.06-9 0,00	08/06/2020 246,58	01	216,64	03516 0,00
LAERCIO TORRES SANTOS	1.500,00	0,00	203.56246.31-5 0,00	02/12/2019 119,32	01	120,00	04110 0,00
LUIS ANTONIO SANTOS	2.126,45	0,00	203.00549.16-9 0,00	08/06/2020 176,80	01	170,11	07311 0,00
MANOEL DOS PASSOS SANTOS FILHO	1.114,48	0,00	128.52202.76-1 0,00	02/12/2019 84,62	01	89,15	07170 0,00
MANOEL DOS SANTOS FILHO	4.297,63	0,00	163.99302.93-6 0,00	08/06/2020 460,60	01	343,81	07311 0,00
MANOEL GEOVÂNIO FROES PASSOS	2.126,45	0,00	128.87946.06-6 0,00	08/06/2020 176,80	01	170,11	07311 0,00
MANOEL VASCONCELOS BISPO	2.126,45	0,00	163.66747.33-5 0,00	08/06/2020 176,80	01	170,11	07311 0,00
MARCOS JOSE DE SANTANA	2.093,00	0,00	100.78670.96-6 0,00	08/06/2020 172,78	01	167,45	07201 0,00
NILTON ANTONIO DOS ANJOS	4.297,63	0,00	123.94100.98-4 0,00	08/06/2020 460,60	01	343,82	07311 0,00
NIVANILSON CHRISTIAN SOARES ARCIERI	1.897,16	0,00	124.30209.21-9 0,00	05/07/2017 155,06	01	151,78	07823 0,00
ODONILSON SANTOS	1.110,76	0,00	203.01398.19-9 0,00	08/06/2020 84,28	01	88,86	05143 0,00
RICARDO ARAUJO DO NASCIMENTO	2.126,45	0,00	124.21444.35-9 0,00	08/06/2020 176,80	01	170,12	07311 0,00
RONALDO AZEVEDO PEREIRA	1.110,76	0,00	203.04449.17-7 0,00	08/06/2020 84,28	01	88,86	05143 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000449 751701802005 707642180816 065612900015

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUcoes LTDA

COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:CHESF PITUACUCOTEGIPE

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
INSCRICAO: 33.541.368/0001-16

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
SUENIAS SILVA SIQUEIRA	1.284,46	0,00	125.34368.55-0 0,00	18/02/2019 99,92	01	102,76	05174 0,00
VANILSON BISPO DOS SANTOS	1.906,97	0,00	124.33573.18-3 0,00	08/06/2020 155,94	01	152,56	07152 0,00
WELLINGTON JORGE DOS SANTOS	1.110,76	0,00	129.68945.08-6 0,00	08/06/2020 84,28	01	88,86	05143 0,00
WILLIAN CHAVES DA SILVA	2.126,45	0,00	166.51048.83-0 0,00	08/06/2020 176,80	01	170,11	07311 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	48.012,34	0,00	0,00	4.281,18	3.841,00	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	----------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000449 751701802005 707642180816 065612900015

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:CHESF PITUACUCOTEGIPE

No DE CONTROLE:
Nº DE CONTROLE: D08kFds1RI60000-9

Nº ARQUIVO: OqDuW8qaSv80000-8
INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO: 33.541.368/0001-16

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946
CIDADE: ARACAJU

UF: SE CEP: 49055-520

BAIRRO: GETULIO VARGAS
CNAE PREPONDERANTE:4929901
CNAE: 4929901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	22	48.012,34	0,00	48.012,34	0,00
TOTAIS:	22	48.012,34	0,00	48.012,34	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: OqDuW8qaSv80000-8
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE Nº DE CONTROLE: D08kFds1RI60000-9 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO: 33.541.368/0001-16

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.183,94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.281,18
SALÁRIO FAMÍLIA:	97,24	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO: 0,00	VALOR A COMPENSAR: 0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO: 0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS: 0,00	20 ANOS: 0,00	25 ANOS: 0,00	
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000449 751701802005 707642180816 065612900015

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA									INSCRICAO: 10.656.129/0001-06	
COMP: 06/2020	COD REC: 150	COD GPS: 2003	FPAS: 507	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/OBRA:PORTIPOS DE JAPARATUBA							INSCRICAO: 900006281478			
NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
CHARLES MICHEL SILVA RODRIGUES			129.77428.76-5		18/02/2019		01			07152
1.459,35		0,00	0,00		115,66			116,74		0,00

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:PORTIPOS DE JAPARATUBA

N DE CONTROLE:
N DE CONTROLE: JQUWIBDhuud0000-6

N ARQUIVO: OqDuW8qaSv80000-8
INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO: 900006281478

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946
CIDADE: ARACAJU

UF: SE CEP: 49055-520

BAIRRO: GETULIO VARGAS
CNAE PREPONDERANTE:4929901
CNAE: 4929901

CAT	QUANT	REMUNERAO SEM 13	REMUNERAO 13	BASE CL PREV SOC	BASE CL 13 PREV SOC
01	1	1.459,35	0,00	1.459,35	0,00
TOTAIS:	1	1.459,35	0,00	1.459,35	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA

No DE CONTROLE:

Nº ARQUIVO: OqDuW8qaSv80000-8

COMP: 06/2020

COD REC: 150

COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

TOMADOR/OBRA:PORTIPOS DE JAPARATUBA

Nº DE CONTROLE: JQUWIBDhuud0000-6

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO: 900006281478

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE:4929901

CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

TELEFONE: 0079 3211 8220

CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	115,66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	115,66
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00		VALOR A COMPENSAR: 0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO: 0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS: 0,00		20 ANOS: 0,00	25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS											
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0
K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0
O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0
Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0
Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0				

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000449 751701802005 707642180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA

INSCRIÇÃO: 900025679076

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	1.459,35	0,00	122.02637.56-9 0,00	02/07/2019 115,66	01	116,75	07152 0,00
JOSE RODRIGO DOS SANTOS	1.459,35	0,00	162.28517.21-0 0,00	01/11/2019 115,66	01	116,74	07152 0,00
JUSCELINO ALVES SANTOS JUNIOR	1.459,35	0,00	128.45036.76-2 0,00	02/12/2019 115,66	01	116,74	07152 0,00
VANKLEBER BARROS DA CONCEICAO	1.045,00	0,00	160.65629.30-9 0,00	01/11/2019 78,37	01	83,60	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

5.423,05 0,00 0,00 425,35 433,83 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000449 751701802005 707642180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA No DE CONTROLE: N° ARQUIVO: OqDuW8qaSv80000-8
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA N° DE CONTROLE: HJ5MFFrIQ1X0000-9 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO: 900025679076
LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 CNAE: 4929901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	4	5.423,05	0,00	5.423,05	0,00
TOTAIS:	4	5.423,05	0,00	5.423,05	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA No DE CONTROLE: N° ARQUIVO: OqDuW8qaSv80000-8
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA N° DE CONTROLE: HJ5MFFrIQ1X0000-9 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO: 900025679076

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	425,35	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	425,35
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO: 0,00	VALOR A COMPENSAR: 0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO: 0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS: 0,00	20 ANOS: 0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H: 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J: 0	K: 0	L: 0	M: 0	N1: 0
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	Q7: 0	R: 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0
U3: 0	V3: 0	W: 0	X: 0	Y: 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858200000449 751701802005 707642180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

COMP: 06/2020

COD REC: 150

COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

No DE CONTROLE: L9p70sguj2s0000-9

Nº ARQUIVO: OqDuW8qaSv80000-8

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE: 4929901

CNAE: 4929901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	28	55.939,74	0,00	55.939,74	0,00
TOTAIS:	28	55.939,74	0,00	55.939,74	0,00

RELACO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000449 751701802005 707642180816 065612900015

EMPRESA: ESENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA					No DE CONTROLE: L9p70sguj2s0000-9					Nº ARQUIVO:	OqDuW8qaSv80000-8
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:					SIMPLES: 2 RAT: 0,0					INSCRICAO:	10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA:										FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00
										INSCRICAO:	
LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946					BAIRRO: GETULIO VARGAS					CNAE PREPONDERANTE: 4929901	
CIDADE: ARACAJU					UF: SE CEP: 49055-520					CNAE: 4929901	

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	55.939,74
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	28

VALORES DO FGTS				
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ				
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.475,17	0,00	0,00	0,00	4.475,17

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

No DE CONTROLE: L9p70sguj2s0000-9

Nº ARQUIVO: OqDuW8qaSv80000-8

COMP: 06/2020

COD REC: 150

COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

BAIRRO: GETULIO VARGAS

TELEFONE: 0079 3211 8220

CNAE PREPONDERANTE: 4929901

CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.803,32	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.900,56
SALÁRIO FAMÍLIA:	97,24	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO: 0,00	VALOR A COMPENSAR: 0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO: 0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS: 0,00	20 ANOS: 0,00	25 ANOS: 0,00	
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS											
H: 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J: 0	K: 0	L: 0	M: 0	N1: 0		
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0		
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	Q7: 0	R: 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0		
U3: 0	V3: 0	W: 0	X: 0	Y: 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2020 - 19:52:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

02-DDD/TELEFONE

(0079)32118220

03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 55.939,75	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.656.129/0001-06	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.475,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.475,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858600000446 751801802007 707642180816 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2020 - 19:52:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

02-DDD/TELEFONE

(0079)32118220

03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 55.939,75	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.656.129/0001-06	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.475,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.475,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858600000446 751801802007 707642180816 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de recolhimento de FGTS

Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858600000446 751801802007 707642180816
065612900015

Conta de débito: 2405 / 003 . 00002904-3

CNPJ/CEI empresa: 10.656.129/0001-06

Cód. convênio: 0180

Data de validade: 07/07/2020

Competência: 06/2020

Valor recolhido: 4.475,18

Identificação da operação: FGTS

Data hora da operação: 07/07/2020 09:44:57

Data de corte: 07-07-2020

Código da operação: 00597509

Chave de Segurança: 302P3FFA1.M2N.FV.S

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item
Transações - opção Consultas - Comprovantes

EFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 02/07/2020 HORA: 19:52:50

NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

DIVINA PASTORA 946

ETULIO VARGAS

49055-520

RACAJU

SE

079) 32118220

VENCIMENTO

ISO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

E RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858300000491

480302702001

310656129006

010620200690

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 10.656.129/0001-06

6 - VALOR DO INSS (+) 4.948,03

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 4.948,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

EFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 02/07/2020 HORA: 19:52:50

NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

DIVINA PASTORA 946

ETULIO VARGAS

49055-520

RACAJU

SE

0079) 32118220

VENCIMENTO

ISO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

E RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858300000491

480302702001

310656129006

010620200690

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 10.656.129/0001-06

6 - VALOR DO INSS (+) 4.948,03

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 4.948,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Banese**

Agência 065 Tipo 03 Conta 100388-0
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

Comprovante de Pagamento de Conveniado

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2020072099400170406
Data: Realizado em 20/07/2020 às 10h:45m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 85830000049-1 48030270200-1 31065612900-6 01062020069-0

Dados da Transação

Convênio: REC.GPS COD BARRA
Valor do pagamento: R\$ 4.948,03
Descrição: GPS MES JULHO 2020

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000009147597INICIAL
INDIVIDUAL**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO

Registro Nacional: A44785-4

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Empresa Contratada: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 10.656.129/0001-06

Registro Nacional: PJ29352-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA DE ITABAIANINHA

CNPJ: 13.098.181/0001-82

Contrato: 453/2019

Valor Contrato/Honorários: R\$ 407.528,20

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 13/12/2019

Data de Início: 10/01/2020

Previsão de término: 13/05/2020

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: COMUNIDADE POXICA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: SE CEP: 49290000 Cidade: ITABAIANINHA

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO

Subgrupo de Atividade: 2.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 2.1.1 - Execução de obra

Quantidade: 962,73

Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRIÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 97,95

Pago em: 10/01/2020

Total Pago: R\$ 97,95

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

PREFEITURA DE ITABAIANINHA
CNPJ: 13.098.181/0001-82CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO
CPF: 977.458.555-00A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: B9Z786 Impresso em: 13/01/2020 às 09:44:46 por: , ip: 177.206.199.223

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000009603554
RETIFICADOR à 9147597
INDIVIDUAL**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO
Registro Nacional: A44785-4 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 10.656.129/0001-06 Registro Nacional: PJ29352-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA DE ITABAIANINHA
CNPJ: 13.098.181/0001-82 Valor Contrato/Honorários: R\$ 407.528,20
Contrato: 453/2019
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Celebrado em: 13/12/2019 Data de Início: 10/01/2020 Previsão de término: 31/07/2020
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: COMUNIDADE POXICA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
UF: SE CEP: 49290000 Cidade: ITABAIANINHA
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO
Subgrupo de Atividade: 2.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra
Quantidade: 962,73 Unidade: m²

5. DESCRIÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA

6. VALOR

"O RRT Retificador é isento de taxa conforme o Art. Nº 14 da Resolução nº 91/2014 - CAU/BR."

HISTÓRICO DE RRT POR TIPO DE VÍNCULO

Nº DO RRT	FORMA DE REGISTRO	DATA DE CADASTRO	DATA DE PAGAMENTO
9147597	INICIAL	10/01/2020	10/01/2020
9603554	RETIFICADOR	12/06/2020	ISENTO


7. ASSINATURAS

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

12 de Junho de 2020
Local Dia Mês Ano

PREFEITURA DE ITABAIANINHA
CNPJ: 13.098.181/0001-82

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
Arquiteto e Urbanista
CNPJ: 10.656.129/0001-06
CPF: 977.458.555-00



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20200189224

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

FILIFE DANIEL SANTOS MENESES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2706263318

Registro: 13271SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itabalaninha**

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Complemento: **1º ANDAR**

Cidade: **ITABAIANINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

Nº: **27**

CEP: **49290000**

Contrato: **453/2019**

Celebrado em: **13/12/2019**

Valor: **R\$ 4.700,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO RODOVIA SE 290

Complemento: **POVOADO POXICA**

Cidade: **ITABAIANINHA**

Data de início: **19/12/2019**

Previsão de término: **13/05/2020**

Coordenadas Geográficas: **11.185188, 38.000520**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itabalaninha**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

Quantidade

Unidade

962,73

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA DO POVOADO POXICA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Filipe Daniel Santos Menezes

FILIFE DANIEL SANTOS MENESES - CPF: 019.485.355-13

Local

de

data

Prefeitura Municipal de Itabalaninha - CNPJ: 13.098.181/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **24/01/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8201701189**





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20200201512

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

COMPLEMENTAR à
SE20200189224

1. Responsável Técnico

FILIFE DANIEL SANTOS MENESES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2706263318

Registro: 13271SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Complemento: **1º ANDAR**

Cidade: **ITABAIANINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

Nº: **27**

CEP: **49290000**

Contrato: **453/2019**

Valor: **R\$ 0,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em: **13/12/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO RODOVIA SE 290

Complemento: **POVOADO POXICA**

Cidade: **ITABAIANINHA**

Data de Início: **19/12/2019**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

Bairro: **POXICA**

UF: **SE**

Código: **undefined**

Nº: **S/N**

CEP: **49290000**

Coordenadas Geográficas: **11.185188, 38.000520**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA

Quantidade

0,00

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECÍLIA GARCIA DO POVOADO POXICA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Filipe Daniel Santos Menezes

FILIFE DANIEL SANTOS MENESES - CPF: 019.485.355-13

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Prefeitura Municipal de Itabaianinha - CNPJ: 13.098.181/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **15/06/2020**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS**

**FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA
Nº 01/ 2020 - ADITIVO**

Itabaianinha/SE, 27 de julho de 2020.

OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA

ENDEREÇO: POVOADO POXICA, ITABAIANINHA-SE

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME **CNPJ:** 10.656.129/0001-06

CONTRATO: 453/ 2019

DATA DA ASSINATURA: 13/12/2019

RESP. TÉCNICO: CARLOS DIEGO FONSECA DE AZEVEDO

CAU: A44785-4

ART DE EXECUÇÃO: 000009147597

RESP. FISCALIZAÇÃO: FILIPE DANIEL SANTOS MENESES

CREA: 270626331-8 SE

ART DE FISCALIZAÇÃO: SE20200189224

DESCRIÇÃO DOS ATOS E/OU FATOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA

Esta ficha é referente ao contrato de nº 453/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa ESSENCIAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA ME, referente a EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA, localizada no Povoado Poxica, município de Itabaianinha/SE.

A ficha foi elaborada baseada nas fiscalizações realizadas pelo engenheiro fiscal do contrato, Filipe Daniel Santos Meneses, durante o período de 01/06/2020 a 30/06/2020.

Durante o período fiscalizado, a empresa executou os serviços como: Demolição de alvenaria de bloco ceramico, demolição de revestimento ceramica de forma manual, remoção de esquadrias de madeira, escavação manual de vala, aterro com areia fina, alvenaria de pedra, concreto armado para cintamento inferior e superior, concreto armado pilares, alvenaria de bloco ceramico, combogo de concreto, chapisco em parede, emboço em parede interna, revestimento ceramico em parede, escavação de vala para reservatorio inferior, concreto armado para reservatoio inferior, instalações de esgoto, unidades de tratamento de esgoto, instalações eletricas, disjuntores.


Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D

Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado.

Demolição de alvenaria de bloco ceramico



Demolição de alvenaria de bloco ceramico



Demolição de revestimento Ceramico




Demolição de revestimento Ceramico




Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D

Aterro com areia compactado
mecanicamente



Escavação manual de vala



Concreto Armado Pilares



Concreto Armado Pilares




Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D

Alvenaria em bloco ceramico



Alvenaria em bloco ceramico



Combogo de concreto



Combogo de concreto



Emboço para recebimento de ceramica




Emboço para recebimento de ceramica



Revestimento Ceramico




Revestimento Ceramico





Filipe Daniel Soares
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D

Escavação de vala para Reservatorio Inferior



Concreto Armado Reservatorio Inferior




Concreto Armado Reservatorio Inferior



Unidades de Tratamento de Esgoto



Unidades de Tratamento de Esgoto	Unidades de Tratamento de Esgoto
	
Instalações Sanitarias	Instalações Sanitarias
	
Este ato de acompanhamento da execução de obras públicas não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.	



Engº. Filipe Daniel Santos Meneses
Fiscal da Obra
CREA 270626331-8



ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de Itabaianinha

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

CONTRIBUINTE / DAM		
Nome:	ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ/CPF: 10656129000106
Insc. Munic.:		Nº DAM: 18232
		Vencimento: 30/07/2020
Tributo:	FMDI Fundo Municipal de Desenvolvimento de Itabaianinha	Exercício: 2020
		Emissão: 20/07/2020
Base Cálculo:	R\$60.941,43	Valor Total: R\$914,12
		Multa: R\$0,00
Cor. Monetária:	R\$0,00	Juros: R\$0,00
	Tx. Exped.: R\$3,95	Desconto: R\$0,00
		Tot. Corrigido: R\$918,07

81670000009-3 18072006202-5 00730000000-2 20000018232-5

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						30/07/2020
CEDENTE						AGÊNCIA/COD. CEDENTE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha						031/223000078
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE/DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
20/07/2020	182322020	FMDI		20/07/2020	000018232	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	TAXA EXPEDIENTE	VALOR	
				3,95	914,12	
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
Ref. NF nº 86/2020 - BM 01 do aditivo						(+) JUROS
						(+) MORA/MULTA
						(+) CORREÇÃO MONETARIA
Banco: 047 Agência: 031 Conta: 223000078						(=) VALOR COBRADO
CHAVE ASBACE: 2020073000000020000018232						918,07
SACADO						
10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



81670000009-3 18072006202-5 00730000000-2 20000018232-5

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						30/07/2020
CEDENTE						AGÊNCIA/COD. CEDENTE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha						031/223000078
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE/DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
20/07/2020	182322020	FMDI		20/07/2020	000018232	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	TAXA EXPEDIENTE	VALOR	
				3,95	914,12	
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
Ref. NF nº 86/2020 - BM 01 do aditivo						(+) JUROS
						(+) MORA/MULTA
						(+) CORREÇÃO MONETARIA
Banco: 047 Agência: 031 Conta: 223000078						(=) VALOR COBRADO
CHAVE ASBACE: 2020073000000020000018232						918,07
SACADO						
10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 065 Tipo 03 Conta 100388-0
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES

Comprovante de Transferência Entre Contas

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2020072299400257850
Data: Realizado em 22/07/2020 às 14h:18m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 065
Conta: 03/100388-0
Titular: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 031
Conta: 22/300007-8
Titular: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

Valor: R\$ 918,07
Descrição: TAXA DE EXPEDIENTE

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
ESTADO DE SERGIPE

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 453/2019, NOS TERMOS
DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 07/2019.**

O **MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**, Estado de Sergipe, inscrito no CNPJ nº 13.098.181/0001-82, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto nº 27, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. **DANILO ALVES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Conrado do Nascimento nº 52, Centro - Itabaianinha/SE, portador da Carteira de Identidade nº 3.036.900-2 SSP/SE e do CPF nº 787.233.295-72, e a empresa **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME**, CNPJ nº 10.656.129/0001-06, estabelecida na Rua Amintas Machado de Jesus nº 126, B-77, Daymaster, Centro de Negócios, Bairro Rosa Elze, Município de São Cristóvão (SE), CEP 49100-000, a seguir denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada por seu sócio Administrador Sr. **EDMILSON DOS SANTOS LIMA**, portador da Carteira de Identidade nº 1.102.967 SSP/SE e do CPF nº 661.905.255-04, tendo em vista as informações da área técnica da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo e demais informações contidas no Processo de licitação **TOMADA DE PREÇOS nº 07/2019**, resolvem aditar o Contrato nº 453/2019, com base no art. 57 da Lei nº 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto acréscimo de **R\$ 182.366,02** (cento e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e dois centavos), num percentual aproximado de 44,75% (quarenta e quatro vírgula setenta e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, passando o valor final de **R\$ 407.528,20** (quatrocentos e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos) para **R\$ 589.894,22** (quinhentos e oitenta e nove mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do contrato original, não expressamente alteradas por este termo.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, depois de o terem lido e achado conforme, em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Itabaianinha (SE), 29 de Abril de 2020.

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

Contratante

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME

Contratada

Testemunhas:

Praça Floriano Peixoto nº 27, 1º andar, Centro - Itabaianinha/SE, CNPJ 13.098.181/0001-82, Fone: (79) 3544-1291

e-mail: pmilitacao@itabaianinha.se.gov.br

CPF: 000.629.115-07

CPF: 059.543.165-89



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.002.56790/76

Nome da obra
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA

Data do cadastramento
13/01/2020 10:02

Origem do cadastramento
e-CAC

Data do início da obra
13/12/2019

CNAE
4120400 Construção de edifícios
4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4399103 Obras de alvenaria

Situação da obra

Situação
Ativa

Data
13/12/2019

Endereço

País
BRASIL

Município
ITABAIANINHA

UF
SE

CEP
49.290-000

Bairro
ZONA RURAL

Logradouro
OUTROS POVOADO POXICA

Número
SN

Responsável

Nome
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ
10.656.129/0001-06

Vínculo
Incorporador de Construção Civil

Data de início da responsabilidade
13/12/2019

Data de término da responsabilidade

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Edifício de Garagens	Alvenaria	926,73 m²
Reforma	Edifício de Garagens	Alvenaria	926,73 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Existente	Edifício de Garagens	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	926,73 m²	0,00 m²	926,73 m²
Reforma	Edifício de Garagens	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	926,73 m²	0,00 m²	926,73 m²

PORTARIA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

**PORTARIA N.º 038/2020
DE 16 DE JANEIRO DE 2020**

*Designar servidor para atuar na fiscalização
dos contratos administrativos firmados pelo
órgão.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos demais diplomas legais aplicados à espécie, e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8666/1993.

RESOLVE:

1. Designar – **FILIPPE DANIEL SANTOS MENESES**, RG nº 3041272-2, CPF nº 019.485.355-13, matrícula nº 3731, servidor deste Município de Itabaianinha/SE, para atuar como **fiscal** do contrato nº 453/2019, até a vigência final do contrato.

2. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

3. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, EM 16 DE JANEIRO DE 2020.

DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Praça Floriano Peixoto, 27, 1º Andar, Centro, CEP 49.290-000, CNPJ 13.098.181/0001-82 Itabaianinha - Sergipe

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municploonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha>