



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

PARECER TÉCNICO

Após análise geral dos boletins de medições do aditivo referente ao contrato nº 453/2019 que se refere à reforma e ampliação da escola municipal Profª Cecília Garcia dos Santos, viemos através deste apresentar esclarecimentos sobre algumas situações encontradas:

- 1- O aditivo tem valor de R\$203.723,73, sendo pago até o presente momento o valor de R\$186.642,13 e última medição a pagar no valor de R\$ 10.405,01.
- 2- Durante a análise percebemos que alguns itens da planilha não foram executados em sua totalidade, porém não ocasionaram afetação a funcionalidade da obra. De acordo com a planilha geral que consta em anexo verificamos que o acumulado desses itens equivale a R\$6.735,72.
- 3- Durante a mesma análise percebemos que alguns itens foram pagos em duplicidade, conforme mostra a planilha. O valor corresponde a R\$5.533,02.
- 4- Verificamos que os valores de preços unitários foram modificados para menor, sendo assim a contratada não recebeu o valor correto da primeira e segunda medição. A diferença que a empresa deveria receber é no valor de R\$5.473,96.
- 5- Observamos também que na terceira medição foi pago R\$0,77 centavos a mais ao que a empresa deveria receber, porém na quarta medição a empresa recebeu R\$0,70 centavos a menos. No entanto, a diferença entre esses valores é de R\$0,07 centavos pagos a mais.
- 6- Diante das evidências apresentadas, segue abaixo detalhamento do cálculo:

6.1- Valor total do aditivo menos valor pago até o 4º boletim de medição do aditivo (penúltimo) = $R\$203.723,73 - R\$186.642,13 = R\$17.081,80$ (valor que resta para a medição)

6.2- Valor do saldo a pagar menos valor dos itens não executados = $R\$17.081,80 - R\$6.735,88 = R\$10.345,88$.

6.3- Encontro de contas referente a:

6.3.1- Valor pago em duplicidade menos valor pago a menor, conforme itens 3 e 4 acima.

$R\$5.533,02 - R\$5.473,95 = R\$59,06$ (devolução a ser realizada pela contratada)

6.3.2- Valor a ser devolvido pela empresa (item 6.3.1) mais a diferença dos valores pago a maior menos o valor pago a menor, conforme item 5.

$R\$59,06 + R\$0,07 = R\$59,13$ (total a ser devolvido pela contratada).

Portanto, $R\$10.405,01 - R\$10.345,88 = R\$59,13$.

Considerando que o saldo atual do empenho é de R\$17.081,58 e que faremos a supressão do valor correspondente ao item 2, o resultado dará R\$10.345,88, para tanto a empresa deverá devolver a importância de R\$59,13 e somente desta forma, o valor da última medição (R\$10.405,01) será atingido.

Conclui-se que,

A empresa ao ser comunicada sobre a situação acima relatada, procedeu na devolução bancária do valor solicitado, cujo comprovante de pagamento segue em anexo para apreciação.

Desta forma, comunicamos que o pagamento do 5º boletim de medição do aditivo pode ser efetuado em conformidade.




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Para quaisquer esclarecimentos ficamos a inteira disposição.

Itabaianinha/SE, 17 de Agosto de 2021.

Atenciosamente,


Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717/157530
ENG^a Civil

Kelle da Fonseca Santos
Engenheira Civil



MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
ESTADO DE SERGIPE

RERRATIFICAÇÃO AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 453/2019

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 453/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA DE ITABAIANINHA E, DO OUTRO, A EMPRESA ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME, NA FORMA ABAIXO:

O **Município de Itabaianinha/SE**, por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrito no CGC/MF sob o nº 13.098.181/0001-82, com sede na Praça Floriano Peixoto nº 27, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Danilo Alves de Carvalho, doravante denominado **CONTRATANTE** e a Empresa **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME**, CNPJ nº 10.656.129/0001-06, estabelecida na Rua Amintas Machado de Jesus nº 126, B-77, Daymaster, Centro de Negócios, Bairro Rosa Elze, Município de São Cristóvão (SE), CEP 49100-000, a seguir denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada por seu sócio Administrador Sr. EDMILSON DOS SANTOS LIMA, portador da Carteira de Identidade nº 1.102.967 SSP/SE e do CPF nº 661.905.255-04, firmam o presente Termo de Rerratificação, regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e conforme Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

O presente Termo de Rerratificação tem por objeto corrigir o valor do Primeiro Termo Aditivo e o correspondente percentual referentes ao valor inicialmente contratado, passando o valor da planilha inicial de R\$ 211.423,73 para R\$ 203.723,73 e o percentual correspondente de 51,88% para 49,99%, permanecendo o valor suprimido de R\$ 29.057,71, conforme parecer apresentado pelo setor técnico em anexo.

CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Aditivo que ora se rerratifica, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaianinha/SE, 30 de março de 2021.

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Contratante

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME
Contratada

Testemunhas:

Juliana Costa de Jesus Sra. pin
CPF 017.566.265-70

Edmilson dos Santos Lima
CPF 661.905.255-04



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Análise e correção do valor do aditivo referente à obra de reforma e ampliação da escola municipal Profª Cecília Garcia dos Santos.

Após análise realizada pela engenheira civil Kelle da Fonseca Santos, fiscal do contrato 453/2019, foi possível verificar que na planilha de reprogramação e aditivo referente à obra de reforma e ampliação da escola municipal Profª Cecília Garcia dos Santos o valor acrescido foi de R\$ 211.423,73 e supressão de R\$29.057,71. Diante disso, notou-se que ocorreu um equívoco no valor final do aditivo, uma vez que o mesmo deveria ser igual ao valor acrescido (R\$211.423,73) e não a subtração desse valor com a supressão ($R\$211.423,71 - R\$29.057,71 = R\$182.366,02$). Além disso, o valor de R\$211.423,71 ultrapassou o percentual de 50% permitido, atingindo 51,88%. Para a correção do valor, foi elaborada uma planilha de rerratificação e suprimido uma quantidade do item referente a grama sintética no valor de R\$7.700, considerando que essa supressão não interfere na funcionalidade do projeto. Sendo assim, o aditivo foi reduzido para valor R\$203.723,73 e percentual de 49,99%.

Cordialmente,

Itabaianinha/SE, 30 de Março de 2021


Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENG.ª Civil

Kelle da Fonseca Santos
Eng.ª Civil – CREA 2717157530

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício GS nº 132

Itabaianinha/SE, 02 de agosto de 2021.

Ao
Ilustríssimo Sr.
Edmilson dos Santos Lima
Sócio administrador da Essencial Transporte & Construções LTDA ME NESTA

Assunto: Devolução do valor pago à empresa Essencial Transporte & Construções LTDA ME para acerto de contas referente ao aditivo do contrato nº 453/2019, obra de reforma e ampliação da escola municipal Prof.^a Cecília Garcia dos Santos.

Após análise geral dos boletins de medições do aditivo referente ao contrato nº 453/2019 que se refere à reforma e ampliação da escola municipal Prof.^a Cecília Garcia dos Santos, viemos através deste apresentar esclarecimentos sobre algumas situações encontradas:

- 1- O aditivo tem valor de R\$203.723,73, sendo pago até o presente momento o valor de R\$186.642,13 e última medição a pagar no valor de R\$ 10.405,01.
- 2- Durante a análise percebemos que alguns itens da planilha não foram executados em sua totalidade, porém não ocasionaram afetação a funcionalidade da obra. De acordo com a planilha geral que consta em anexo verificamos que o acumulado desses itens equivale a R\$6.735,72.
- 3- Durante a mesma análise percebemos que alguns itens foram pagos em duplicidade, conforme mostra a planilha. O valor corresponde a R\$5.533,02.
- 4- Verificamos que os valores de preços unitários foram modificados para menor, sendo assim a contratada não recebeu o valor correto da primeira e segunda medição. A diferença que a empresa deveria receber é no valor de R\$5.473,96.
- 5- Observamos também que na terceira medição foi pago R\$0,77 centavos a mais ao que a empresa deveria receber, porém na quarta medição a empresa recebeu R\$0,70 centavos a menos. No entanto, a diferença entre esses valores é de R\$0,07 centavos pagos a mais.
- 6- Diante das evidências apresentadas, segue abaixo detalhamento do cálculo:

6.1- Valor total do aditivo menos valor pago até o 4º boletim de medição do aditivo (penúltimo) = R\$203.723,73 - R\$186.642,13 = R\$17.081,80 (valor que resta para a medição)

6.2- Valor do saldo a pagar menos valor dos itens não executados = R\$17.081,80 - R\$6.735,88 = R\$10.345,88.

6.3- Encontro de contas referente a:

6.3.1- Valor pago em duplicidade menos valor pago a menor, conforme itens 3 e 4 acima
R\$5.533,02 - R\$5.473,95 = R\$59,06 (devolução a ser realizada pela contratada)

6.3.2- Valor a ser devolvido pela empresa (item 6.3.1) mais a diferença dos valores pago a maior menos o valor pago a menor, conforme item 5.

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

$R\$59,06 + R\$0,07 = R\$59,13$ (total a ser devolvido pela contratada).

Portanto, $R\$10.405,01 - R\$10.345,88 = R\$59,13$

Considerando que o saldo atual do empenho é de R\$17.081,58 e que faremos a supressão do valor correspondente ao item 2, o resultado dará R\$10.345,88, para tanto a empresa deverá devolver a importância de R\$59,13 e somente desta forma, o valor da última medição (R\$10.405,01) será atingido.

Solicitamos a apresentação do comprovante de devolução do pagamento. Devendo tal devolução ser efetivada na seguinte conta bancária:

AG: 1076-6


C/C: 1000000-3 Banco
do Brasil

CNP FLNDEB:

13.098.181/0008-59

Atenciosamente,


Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 271757530
ENG^o Civil
Kelle da Fonseca Santos
Engenheira Civil


Edmilson dos Santos Lima
Sócio Administrador da Essencial Transporte & Construções LTDA ME

Ciente 16/08/2021



Banese

Agência 065 Tipo 03 Conta 100388-0
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

Comprovante de TED

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20210816994000033WE
Data: Realizado em 16/08/2021 às 10h:22m

Dados da transação

Finalidade: 01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem: Conta Corrente
Banco origem: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem: 065
Conta origem: 03/100388-0
1º titular da conta origem: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES
Tipo de conta destino: Conta Corrente
Banco destino: 001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino: 1076
Conta destino: 001000000-3
CNPJ do favorecido: 13.098.181/0008-59
Nome do favorecido: SEC MUNIC DE EDUC ITABAIAN FUNDEB
Valor do documento: R\$ 59,13
Descrição: REF DEVOLUCAO DE VALOR REF CONTRATO 453/2019

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado				MEDIÇÃO 1:			MEDIÇÃO 2:			MEDIÇÃO 3:		MEDIÇÃO 4:		MEDIÇÃO 5:		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																			
03.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	3,30	R\$ 25,00	26,17	86,36	3,00	R\$ 75,00	R\$ 78,51	0,30	R\$ 7,50	R\$ 7,85							100,00%	
03.002	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	23,89	R\$ 16,00	17,63	421,18	20,00	R\$ 320,00	R\$ 352,60	3,89	R\$ 62,24	R\$ 68,58							100,00%	
03.004	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2	3,71	R\$ 16,00	16,16	59,95	2,00	R\$ 32,00	R\$ 32,32	1,71	R\$ 27,36	R\$ 27,63							100,00%	
03.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	13,44	R\$ 12,80	13,89	186,68	10,00	R\$ 128,00	R\$ 138,90										74,40%	25,60%
04	MOVIMENTO DE TERRA																			
04.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,57	R\$ 45,00	46,26	72,63	1,57	R\$ 70,65	R\$ 72,63										100,00%	
04.002	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte	m3	25,54	R\$ 110,00	116,69	2.980,26	25,54	R\$ 2.809,40	R\$ 2.980,26										100,00%	
05	INFRAESTRUTURA																			
05.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 6 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	1,57	R\$ 354,00	357,64	561,49	1,57	R\$ 555,78	R\$ 561,49										100,00%	
05.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (CINTAMENTO INFERIOR E SUPERIOR)	m3	0,78	R\$ 1.800,00	1814,56	1.415,36	0,78	R\$ 1.404,00	R\$ 1.415,36										100,00%	
05.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (FILAR)	m3	2,04	R\$ 1.300,00	1814,56	3.701,70	2,04	R\$ 2.652,00	R\$ 3.701,70										100,00%	
05.004	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	M2	1,14	R\$ 159,65	159,65	182,00	1,14	R\$ 182,00	R\$ 182,00										100,00%	
06	VEDAÇÕES																			
06.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	87,23	R\$ 30,00	39,68	3.461,29	87,23	R\$ 2.616,90	R\$ 3.461,29										100,00%	
06.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	9,00	R\$ 34,00	36,09	324,81	9,00	R\$ 306,00	R\$ 324,81										100,00%	
06.004	Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m2	17,50	R\$ 110,00	125,45	2.195,38	17,50	R\$ 1.925,00	R\$ 2.195,38										100,00%	
07	REVESTIMENTO																			
07.001	REVESTIMENTO (PAREDES)																			
07.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	182,90	R\$ 5,10	5,10	830,79	50,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	112,90	R\$ 575,79	R\$ 575,79							100,00%	
07.001.004	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	m2	155,47	R\$ 17,00	17,97	2.793,80	50,00	R\$ 850,00	R\$ 898,50	105,47	R\$ 1.792,99	R\$ 1.895,30							100,00%	
07.002	REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES)																			
07.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Blancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	125,00	R\$ 65,00	72,87	9.108,75	125,00	R\$ 8.125,00	R\$ 9.108,75										100,00%	
07.002.002	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	6,40	R\$ 93,32	93,32	597,25				5,00	R\$ 466,60	R\$ 466,60			1,40	R\$ 130,65			100,00%	
07.002.003	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha azul ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	36,88	R\$ 54,00	60,66	2.176,48				30,00	R\$ 1.620,00	R\$ 1.819,80			5,88	R\$ 356,68			100,00%	
07.002.004	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	45,56	R\$ 69,00	78,51	3.576,92				40,00	R\$ 2.760,00	R\$ 3.140,40			5,56	R\$ 436,52			100,00%	
07.002.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Magenta, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	7,52	R\$ 79,21	79,21	595,66				7,00	R\$ 554,47	R\$ 554,47			0,52	R\$ 41,19			100,00%	


Kelle da Fonseca Santos
 CREA-SE 2717157530
 ENG. Civil


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado				MEDIÇÃO 1:			MEDIÇÃO 2:			MEDIÇÃO 3:		MEDIÇÃO 4:		MEDIÇÃO 5:		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$) Modificado	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$) Modificado	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$) Modificado	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
07.002.006	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	53,24	R\$ 73,00	76,59	4.077,65				50,00	R\$ 3.650,00	R\$ 3.829,50			3,24	R\$ 248,15			100,00%	
07.002.007	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pel - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	67,84	R\$ 59,00	60,15	4.080,58				60,00	R\$ 3.540,00	R\$ 3.609,00			7,84	R\$ 471,58			100,00%	
07.003	REVESTIMENTO (TETO)																			
07.003.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	110,00	R\$ 29,89	29,89	3.287,90							110,00	R\$ 3.287,90					100,00%	
08	ESQUADRIAS																			
08.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA																			
08.001.007	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	11,00	R\$ 582,42	582,42	6.406,62							10,00	R\$ 5.824,20	1,00	R\$ 582,42			100,00%	
08.001.008	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 2,00 x 2,10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	R\$ 887,79	887,10	887,10							1,00	R\$ 887,10					100,00%	
08.001.009	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,20 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	R\$ 838,06	838,06	838,06							1,00	R\$ 838,06					100,00%	
08.001.010	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	4,00	R\$ 160,45	160,45	641,80							3,00	R\$ 481,35	1,00	R\$ 160,45			100,00%	
08.002	ESQUADRIAS METÁLICAS																			
08.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	8,40	R\$ 370,00	377,03	3.167,05				6,40	R\$ 2.368,00	R\$ 2.412,99	0,09	R\$ 33,93	1,91	R\$ 720,13			100,00%	
08.002.002	Porta em alumínio com tela mosquiteiro, cor N/P/B, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, inclusive tela mosquiteiro	m2	11,08	R\$ 350,00	363,72	4.030,02				9,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.273,48			2,08	R\$ 756,54			100,00%	
08.002.003	Gradil de ferro 1/2"x1/2" espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. e 2" espaçamento 3m inclusive assentamento	m2	62,00	R\$ 312,12	312,12	19.351,44				62,00	R\$ 19.351,44	R\$ 19.351,44							100,00%	
10	PAVIMENTAÇÃO																			
10.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	12,52	R\$ 19,62	19,62	245,64				12,52	R\$ 245,64	R\$ 245,64							100,00%	
10.002	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	67,00	R\$ 33,29	33,29	2.230,43				60,00	R\$ 1.997,40	R\$ 1.997,40			6,82	R\$ 227,04			99,73%	0,07%
10.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Ariette, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	12,52	R\$ 43,00	45,00	563,40									12,52	R\$ 563,40			100,00%	
11	PINTURA																			
11.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m2	30,64	R\$ 8,40	8,40	257,38									30,64	R\$ 257,38			100,00%	
11.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	30,64	R\$ 12,89	12,89	394,95									30,64	R\$ 394,95			100,00%	
11.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	30,64	R\$ 15,33	15,33	469,71									30,64	R\$ 469,71			100,00%	
11.004	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	46,00	R\$ 16,61	16,61	764,06									46,00	R\$ 764,06			100,00%	
11.005	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	40,12	R\$ 13,51	13,51	542,02									40,12	R\$ 542,02			100,00%	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																			
12.001	ALIMENTAÇÃO - METAIS																			
12.001.002	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref. 1153, linha Misty, Fabrimar ou similar	un	1,00	R\$ 32,26	32,26	32,26									1,00	R\$ 32,26			100,00%	
12.002	ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL																			
12.002.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	13,95	R\$ 9,93	9,93	138,52				13,95	R\$ 138,52	R\$ 138,52							100,00%	
12.002.007	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 20mm	un	1,00	R\$ 8,31	8,31	8,31				1,00	R\$ 8,31	R\$ 8,31							100,00%	
12.002.008	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	1,00	R\$ 12,60	12,60	12,60				1,00	R\$ 12,60	R\$ 12,60							100,00%	
12.003	ÁGUA FRIA - APARELHO E ACESSÓRIOS																			


Kelle da Fonseca Santos
 CREA-SE 2717157530
 ENG.º CIVIL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado				MEDIÇÃO 1:			MEDIÇÃO 2:			MEDIÇÃO 3:		MEDIÇÃO 4:		MEDIÇÃO 5:		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$) Modificado	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$) Modificado	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$) Modificado	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
12.003.005	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	1,00	R\$ 223,04	223,04	223,04									1,00	R\$ 223,04			100,00%	
12.003.009	Dispenser para toalha interfolhada	un	2,00	R\$ 54,11	54,11	108,22									2,00	R\$ 108,22			100,00%	
12.003.010	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016	un	2,00	R\$ 56,29	56,29	112,58									2,00	R\$ 112,58			100,00%	
12.003.014	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	1,00	R\$ 26,51	26,51	26,51									1,00	R\$ 26,51			100,00%	
12.003.015	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1,00	R\$ 401,61	401,61	401,61									1,00	R\$ 401,61			100,00%	
12.003.016	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/ caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00	R\$ 328,61	328,61	328,61									1,00	R\$ 328,61			100,00%	
12.003.017	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	4,00	R\$ 790,00	890,85	3.563,40									4,00	R\$ 3.563,40			100,00%	
12.003.018	Vaso sanitário c/ caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	7,00	R\$ 497,00	501,35	3.509,45									7,00	R\$ 3.509,45			100,00%	
12.004	ÁGUA FRIA - METAIS																			
12.004.005	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref. 1509 Deca ou similar	un	1,00	R\$ 92,33	92,33	92,33	1,00	R\$ 92,33	R\$ 92,33										100,00%	
12.005	ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS																			
12.005.001	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1,00	R\$ 7,98	7,98	7,98									1,00	R\$ 7,98			100,00%	
12.007	ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL																			
12.007.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	2,00	R\$ 7,58	7,58	15,16									2,00	R\$ 15,16			100,00%	
12.007.009	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	3,00	R\$ 9,32	9,32	27,96									3,00	R\$ 27,96			100,00%	
12.007.013	Luva de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00	R\$ 4,53	4,53	4,53									1,00	R\$ 4,53			100,00%	
12.007.015	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	7,63	R\$ 11,64	11,64	88,81									7,63	R\$ 88,81			100,00%	
12.007.018	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2,00	R\$ 8,59	8,59	17,18									2,00	R\$ 17,18			100,00%	
12.008	ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO																			
12.008.002	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	2,00	R\$ 12,08	12,08	24,16	2,00	R\$ 24,16	R\$ 24,16										100,00%	
12.009	RESERVATÓRIO INFERIOR																			
12.009.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	37,05	R\$ 46,15	46,15	1.709,86	37,05	R\$ 1.709,86	R\$ 1.709,86										100,00%	
12.009.002	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	9,00	R\$ 1.834,08	1.826,86	16.441,74	1,86	R\$ 3.411,39	R\$ 3.397,96						7,14	R\$ 13.043,78			100,00%	
12.009.003	Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg p/cx.inspeção	un	1,00	R\$ 995,91	995,91	995,91									1,00	R\$ 995,91			100,00%	
12.009.004	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00	R\$ 1.336,00	1.336,04	1.336,04									1,00	R\$ 1.336,04			100,00%	
12.009.005	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m2	23,76	R\$ 10,46	10,46	248,53									23,76	R\$ 248,53			100,00%	
12.010	CASA DE BOMBAS																			
12.010.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	12,80	R\$ 40,01	40,01	512,13				12,80	R\$ 512,13	R\$ 512,13							100,00%	
12.010.002	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereio 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	4,56	R\$ 159,65	159,65	728,00				4,56	R\$ 728,00	R\$ 728,00							100,00%	
12.010.003	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	m2	3,75	R\$ 42,64	42,64	159,90				3,75	R\$ 159,90	R\$ 159,90							100,00%	

Kelle da Fonseca Santos
Kelle da Fonseca Santos
 CREA-SE 2717157530
 ENG^o Civil

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado				MEDIÇÃO 1:			MEDIÇÃO 2:			MEDIÇÃO 3:		MEDIÇÃO 4:		MEDIÇÃO 5:		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$), Modificado	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$), Modificado	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$), Modificado	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
12.010.004	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,61	R\$ 1.826,86	1.826,86	1.114,38				0,61	R\$ 1.114,38	R\$ 1.114,38							100,00%	
12.010.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2,5 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	25,60	R\$ 30,24	30,24	774,14				25,60	R\$ 774,14	R\$ 774,14							100,00%	
12.010.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	25,60	R\$ 36,39	36,39	931,58									25,60	R\$ 931,58			100,00%	
12.010.007	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferroelho	m2	1,08	R\$ 239,82	239,82	259,01									1,08	R\$ 259,01			100,00%	
12.010.008	Cadeado 20mm, Pado ou similar	un	1,00	R\$ 11,43	11,43	11,43									1,00	R\$ 11,43			100,00%	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS																			
13.002	ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS																			
13.002.001	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	1,00	R\$ 43,86	43,86	43,86	1,00	R\$ 43,86	R\$ 43,86										100,00%	
13.002.003	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	2,00	R\$ 24,70	24,70	49,40	2,00	R\$ 49,40	R\$ 49,40										100,00%	
13.002.004	Grelha p/ralo em inox, redonda, d=15cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar	un	1,00	R\$ 14,69	14,69	14,69	1,00	R\$ 14,69	R\$ 14,69										100,00%	
13.003	ESGOTO - PVC ESGOTO																			
13.003.002	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00	R\$ 9,35	9,35	18,70	2,00	R\$ 18,70	R\$ 18,70										100,00%	
13.003.004	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1,00	R\$ 7,13	7,13	7,13	1,00	R\$ 7,13	R\$ 7,13										100,00%	
13.003.005	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	1,00	R\$ 9,28	9,28	9,28	1,00	R\$ 9,28	R\$ 9,28										100,00%	
13.003.008	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00	R\$ 8,76	8,76	17,52	2,00	R\$ 17,52	R\$ 17,52										100,00%	
13.003.013	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	1,45	R\$ 32,27	32,27	46,79	1,45	R\$ 46,79	R\$ 46,79										100,00%	
13.003.015	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	4,90	R\$ 12,91	12,91	63,26	4,90	R\$ 63,26	R\$ 63,26										100,00%	
13.003.016	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	13,41	R\$ 17,86	17,86	239,50	13,41	R\$ 239,50	R\$ 239,50										100,00%	
13.003.017	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	0,47	R\$ 28,53	28,53	13,41	0,47	R\$ 13,41	R\$ 13,41										100,00%	
13.004	ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO																			
13.004.001	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	601,00	R\$ 0,56	0,56	336,56	601,00	R\$ 336,56	R\$ 336,56										100,00%	
13.004.007	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	67,66	R\$ 33,81	33,81	2.287,59	67,66	R\$ 2.287,59	R\$ 2.287,59										100,00%	
13.004.008	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015	m2	67,60	R\$ 5,94	5,94	401,54	67,60	R\$ 401,54	R\$ 401,54										100,00%	
13.004.009	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante	m3	1,69	R\$ 655,06	655,06	1.107,05	1,69	R\$ 1.107,05	R\$ 1.107,05										100,00%	
13.004.010	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m2	236,90	R\$ 4,92	4,92	1.165,55	236,90	R\$ 1.165,55	R\$ 1.165,55										100,00%	
13.004.011	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	66,54	R\$ 46,26	46,26	3.078,14	66,54	R\$ 3.078,14	R\$ 3.078,14										100,00%	
13.004.012	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILAR)	m3	8,60	R\$ 1.814,56	1.814,56	15.605,22	7,90	R\$ 14.335,02	R\$ 14.335,02						0,70	R\$ 1.270,19			100,00%	
13.004.013	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	5,45	R\$ 159,65	159,65	870,09				5,45	R\$ 870,09	R\$ 870,09							100,00%	
13.005	VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO																			
13.005.001	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	9,00	R\$ 8,87	8,87	79,83	9,00	R\$ 79,83	R\$ 79,83										100,00%	
13.005.002	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	1,00	R\$ 8,66	8,66	8,66	1,00	R\$ 8,66	R\$ 8,66										100,00%	
13.005.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	6,06	R\$ 17,86	17,86	108,23	6,06	R\$ 108,23	R\$ 108,23										100,00%	


Kelle da Fonseca Santos
 CREA-SE 2717157530
 ENG.º Civil

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado				MEDIÇÃO 1:			MEDIÇÃO 2:			MEDIÇÃO 3:		MEDIÇÃO 4:		MEDIÇÃO 5:		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$), Modificado	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$), Modificado	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$), Modificado	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
13.005.005	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	4,00	R\$ 18,47	18,47	73,88	4,00	R\$ 73,88	R\$ 73,88										100,00%	
13.005.006	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	2,00	R\$ 9,27	9,27	18,54	2,00	R\$ 18,54	R\$ 18,54										100,00%	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																			
14.001	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO																			
14.001.004	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto	un	21,00	R\$ 12,23	12,23	256,83	21,00	R\$ 256,83	R\$ 256,83										100,00%	
14.001.005	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexível corrugado	un	1,00	R\$ 2,93	2,93	2,93				1,00	R\$ 2,93	R\$ 2,93							100,00%	
14.001.006	Cabeçote de alumínio de 3"	un	2,00	R\$ 27,75	27,75	55,50	2,00	R\$ 55,50	R\$ 55,50										100,00%	
14.001.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1,00	R\$ 5,44	5,44	5,44	1,00	R\$ 5,44	R\$ 5,44										100,00%	
14.001.012	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	un	2,00	R\$ 31,33	31,33	62,66	2,00	R\$ 62,66	R\$ 62,66										100,00%	
14.001.013	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	4,00	R\$ 5,64	5,64	22,56	4,00	R\$ 22,56	R\$ 22,56										100,00%	
14.001.014	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	8,00	R\$ 24,29	24,29	194,32	8,00	R\$ 194,32	R\$ 194,32										100,00%	
14.001.015	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3"	un	2,00	R\$ 180,85	180,85	361,70	2,00	R\$ 361,70	R\$ 361,70										100,00%	
14.003	CABO UNIPOLAR (COBRE)																			
14.003.002	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	15,50	R\$ 17,07	17,07	264,59				15,50	R\$ 264,59	R\$ 264,59							100,00%	
14.003.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	574,70	R\$ 6,00	7,19	4.132,09	244,50	R\$ 1.467,00	R\$ 1.757,96	290,00	R\$ 1.740,00	R\$ 2.085,10			40,20	R\$ 289,04			100,00%	
14.003.008	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	128,80	R\$ 6,55	6,55	843,64				100,00	R\$ 655,00	R\$ 655,00			28,80	R\$ 188,64			100,00%	
14.003.009	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	107,40	R\$ 31,67	31,67	3.401,36				80,00	R\$ 2.533,60	R\$ 2.533,60			39,40	R\$ 1.247,80			111,17%	
14.005	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO																			
14.005.002	Interruptor 01 seção simples	un	3,00	R\$ 7,64	7,64	22,92									3,00	R\$ 22,92			100,00%	
14.005.003	Interruptor 02 seções simples	un	1,00	R\$ 12,89	12,89	12,89									1,00	R\$ 12,89			100,00%	
14.005.004	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	12,00	R\$ 18,02	18,02	216,24									12,00	R\$ 216,24			100,00%	
14.005.007	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00	R\$ 23,99	23,99	23,99									1,00	R\$ 23,99			100,00%	
14.005.008	Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017	un	1,00	R\$ 20,92	20,92	20,92									1,00	R\$ 20,92			100,00%	
14.007	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO																			
14.007.001	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	2,00	R\$ 18,22	18,22	36,44	2,00	R\$ 36,44	R\$ 36,44										100,00%	
14.007.004	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00	R\$ 57,59	57,59	115,18									2,00	R\$ 115,18			100,00%	
14.007.006	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	R\$ 427,16	427,16	427,16	1,00	R\$ 427,16	R\$ 427,16										100,00%	
14.007.010	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00	R\$ 57,60	57,60	115,20	2,00	R\$ 115,20	R\$ 115,20										100,00%	
14.007.011	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	R\$ 85,30	85,30	85,30				1,00	R\$ 85,30	R\$ 85,30			1,00	R\$ 85,30			200,00%	
14.007.012	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	R\$ 475,33	475,33	475,33				1,00	R\$ 475,33	R\$ 475,33			1,00	R\$ 475,33			200,00%	
14.007.013	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, com proteção residual 100mA-35kA	un	1,00	R\$ 1.430,00	1.438,85	1.438,85	1,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.438,85										100,00%	
14.008	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL																			
14.008.001	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	52,30	R\$ 6,56	6,56	343,09	52,30	R\$ 343,09	R\$ 343,09										100,00%	
14.008.002	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	15,30	R\$ 5,30	5,30	81,09	15,30	R\$ 81,09	R\$ 81,09										100,00%	
14.009	ELETRODUTO PVC ROSCA																			
14.009.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	0,10	R\$ 13,12	13,12	1,31	0,10	R\$ 1,31	R\$ 1,31										100,00%	
14.009.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	15,80	R\$ 16,32	16,32	257,86	15,80	R\$ 257,86	R\$ 257,86										100,00%	
14.009.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	23,00	R\$ 39,20	39,20	901,60	23,00	R\$ 901,60	R\$ 901,60										100,00%	
14.009.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	6,00	R\$ 10,48	10,48	62,88	6,00	R\$ 62,88	R\$ 62,88										100,00%	
14.010	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS																			
14.010.004	Plafon E-27	un	4,00	R\$ 8,83	8,83	35,32									2,00	R\$ 17,66			50,00%	50,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado				MEDIÇÃO 1:			MEDIÇÃO 2:			MEDIÇÃO 3:		MEDIÇÃO 4:		MEDIÇÃO 5:		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$), Modificado	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$), Modificado	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$), Modificado	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
14.010.006	Lâmpada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação	un	4,00	R\$ 23,85	23,85	95,40									2,00	R\$ 47,70			50,00%	50,00%
14.010.008	Luminária de hermética sobrepor para led tubular T5, 2x14/24w, IP66, ref.: E-73, da Abalux ou similar	0	12,00	R\$ 250,00	277,81	3.333,72														100,00%
14.011	MATERIAL ENTRADA DE SERVIÇO																			
14.011.002	Haste cobreada copperweld plateramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	1,00	R\$ 30,11	30,11	30,11				1,00	R\$ 30,11	R\$ 30,11			1,00	R\$ 30,11			200,00%	
14.011.007	Cinta aço galvanizado p/ poste dt 240mm	un	3,00	R\$ 18,43	18,43	55,29				3,00	R\$ 55,29	R\$ 55,29			3,00	R\$ 55,29			200,00%	
14.011.008	Poste de concreto duplo T (DT) 7/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	R\$ 256,08	256,08	256,08									1,00	R\$ 256,08			100,00%	
14.012	PAINEL DE COMANDO																			
14.012.009	Comutador de 2 posições - Siemens ou similar	un	1,00	R\$ 79,54	79,54	79,54									1,00	R\$ 79,54				
14.013	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO																			
14.013.003	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 850,00	877,13	877,13	0,49	R\$ 416,50	R\$ 429,79	0,51	R\$ 433,50	R\$ 447,34			1,00	R\$ 877,13			200,00%	
14.014	QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR																			
14.014.002	Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores	un	1,00	R\$ 1.700,00	1.956,12	1.956,12	1,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.956,12						1,00	R\$ 1.956,12			200,00%	
14.015	QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR																			
14.015.001	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	6,00	R\$ 278,95	278,95	1.673,70	6,00	R\$ 1.673,70	R\$ 1.673,70						6,00	R\$ 1.673,70			200,00%	
14.016	PAINEL DE COMANDO BOMBAS																			
14.016.001	Sinalizador monobloco led 110/220V	un	3,00	R\$ 38,16	38,16	114,48											3,00	R\$ 114,48	100,00%	
14.016.002	Contator tripolar I nominal 36a - fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico	un	3,00	R\$ 497,79	497,79	1.493,37											3,00	R\$ 1.493,37	100,00%	
14.016.003	Botão de comando 22,5mm NA	un	2,00	R\$ 65,03	65,03	130,06									2,00	R\$ 130,06			100,00%	
14.016.004	Botão de comando 22,5mm NF	un	2,00	R\$ 65,03	65,03	130,06									2,00	R\$ 130,06			100,00%	
14.016.005	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 60 x 10cm, para quadro de comando	un	1,00	R\$ 238,52	238,52	238,52									1,00	R\$ 238,52			100,00%	
14.016.006	Disjuntor tipo din/lec, bipolar de 6 ate 32a	un	1,00	R\$ 60,49	60,49	60,49									1,00	R\$ 60,49			100,00%	
14.016.007	Relé térmico RW 27D até 63A	un	3,00	R\$ 274,82	274,82	824,46									3,00	R\$ 824,46			100,00%	
14.016.008	Comutador de 2 posições - Siemens ou similar	un	2,00	R\$ 79,54	79,54	159,08									2,00	R\$ 159,08			100,00%	
14.016.009	Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar	un	2,00	R\$ 47,34	47,34	94,68									2,00	R\$ 94,68			100,00%	
16	PAISAGISMO																			
16.009	Sexo rolado diâmetro 50 a 100 m, peso específico 2,25 t/m3 (incluso frete)	m3	0,132	R\$ 115,42	115,42	15,24											0,13	R\$ 15,24	100,00%	
16.010	Lastro de brita 0	m3	7,65	R\$ 160,00	161,55	1.235,86														100,00%
16.011	Pó de pedra	m3	3,28	R\$ 127,63	127,63	418,63														100,00%
16.012	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	7,65	R\$ 8,38	8,38	64,11														100,00%
16.013	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	6,88	R\$ 74,00	75,20	517,10														100,00%
16.014	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	7,00	R\$ 9,06	9,06	63,42											7,00	R\$ 63,42	100,00%	
17	DIVERSOS																			
17.013	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	R\$ 178,13	178,13	178,13									1,00	R\$ 178,13			100,00%	
17.014	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira	pt	1,00	R\$ 95,28	95,28	95,28									1,00	R\$ 95,28			100,00%	
17.015	Tela de nylon tipo mosquitoireiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	m2	16,50	R\$ 49,02	49,02	808,83									16,50	R\$ 808,83			100,00%	
18	INSTALAÇÕES DE INCENDIO																			
18.001	PINTURA SINALIZAÇÃO																			
18.001.001	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	0,80	R\$ 390,38	390,38	312,30									0,80	R\$ 312,30			100,00%	
18.001.002	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	un	14,00	R\$ 21,01	21,01	294,14									9,00	R\$ 189,09			64,29%	35,71%
18.001.003	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	6,00	R\$ 21,20	21,20	127,20									6,00	R\$ 127,20			100,00%	
18.001.004	Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02	m	4,00	R\$ 11,35	11,35	45,40														100,00%
18.002	EQUIPAMENTOS FIXOS																			
18.002.001	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod VR-8L, Verin ou similar	un	1,00	R\$ 364,46	364,46	364,46														100,00%
18.002.002	Sirene de incendio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar	un	2,00	R\$ 147,82	147,82	295,64														100,00%


Kelle da Fonseca Santos
 CREA-SE 2717157530
 ENG^o Civil

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado				MEDIÇÃO 1:			MEDIÇÃO 2:			MEDIÇÃO 3:		Medição 4:		MEDIÇÃO 5:		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$) Modificado	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$) Modificado	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$) Modificado	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
18.002.003	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqe) de 6 kg, classe bc	un	6,00	R\$ 150,00	179,81	1.078,86									6,00	R\$ 1.078,86			100,00%	
18.002.004	Accionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	2,00	R\$ 118,31	118,31	236,62														100,00%
18.002.005	Luminária autônoma de emergência 2 x 8w	un	16,00	R\$ 69,00	81,25	1.300,00									16,00	R\$ 1.300,00			100,00%	
18.003	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA INCÊNDIO																			
18.003.001	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2 x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2017	un	2,00	R\$ 1.238,75	1.283,75	2.567,50									2,00	R\$ 2.567,50			100,00%	
18.003.002	Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 1 1/2", para mangueira de combate a incendio predial	un	2,00	R\$ 83,09	83,09	166,18											2,00	R\$ 166,18	100,00%	
18.003.003	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	6,00	R\$ 43,98	43,98	263,88							2,00	R\$ 87,96	4,00	R\$ 175,92			100,00%	
18.003.004	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")	un	1,00	R\$ 294,81	294,81	294,81									1,00	R\$ 294,81			100,00%	
18.003.005	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	4,00	R\$ 130,03	130,03	520,12							2,00	R\$ 260,06	2,00	R\$ 260,06			100,00%	
18.003.006	União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	6,00	R\$ 121,95	121,95	731,70									6,00	R\$ 731,70			100,00%	
18.003.007	Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente	un	1,00	R\$ 147,67	147,67	147,67									1,00	R\$ 147,67			100,00%	
18.003.008	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2,00	R\$ 277,99	277,99	555,98									2,00	R\$ 555,98			100,00%	
18.003.009	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	12,00	R\$ 93,20	93,20	1.118,40							8,00	R\$ 745,60	4,00	R\$ 372,80			100,00%	
18.003.010	Té, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3,00	R\$ 127,04	127,04	381,12							2,00	R\$ 254,08	1,00	R\$ 127,04			100,00%	
18.003.011	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	18,00	R\$ 64,24	64,24	1.156,32							14,00	R\$ 899,36	4,00	R\$ 256,96			100,00%	
18.003.012	Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	4,00	R\$ 98,75	98,75	395,00							3,00	R\$ 296,25	1,00	R\$ 98,75			100,00%	
18.003.013	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	70,00	R\$ 70,00	76,61	5.362,70							60,00	R\$ 4.596,60	10,00	R\$ 766,10			100,00%	
18.003.014	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	30,00	R\$ 6,83	6,83	204,90									30,00	R\$ 204,90			100,00%	
18.003.015	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	48,00	R\$ 8,74	8,74	419,52									48,00	R\$ 419,52			100,00%	
18.003.016	Esguicho tipo jato solido, em latao, engate rapido 1 1/2" x16 mm, para mangueira em instalacao predial combate a incendio	un	2,00	R\$ 49,08	49,08	98,16									2,00	R\$ 98,16			100,00%	
18.003.017	Tampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de incêndio	un	1,00	R\$ 261,91	261,91	261,91									1,00	R\$ 261,91			100,00%	
18.003.018	Conjunto moto-bomba centrifuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar	un	2,00	R\$ 4.000,00	4.276,16	8.552,32											2,00	R\$ 8.552,32	100,00%	
TOTAL GERAL:								R\$ 84.950,00			R\$ 54.228,54		R\$ 18.492,45		R\$ 54.445,93		R\$ 10.405,01			
Total Pago:								R\$ 60.941,43			R\$ 52.763,15		R\$ 18.493,22		R\$ 54.444,33					
PERCENTUAL:																				


Kelle da Fonseca Santos
 CREA-SE 2717157530
 ENGº Civil

Obr: Reforma e Ampliação da EMEF Cecília Garcia dos Santos
Empresa: Essencial Transporte e Construções LTDA
Contrato: 453/2019 - Aditório



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER APRESENTADA PARA CONFERÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS.

ORDEM	DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO
1.	CERTIDÃO NEGATIVA DO MUNICÍPIO ✓	X	
2.	CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF ✓	X	
3.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO ✓	X	
4.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS ✓	X	
5.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS ✓	X	
6.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA OBRA ✓	X	
7.	SEFIP - RELAÇÃO DOS TRABALHADORES E RECOLHIMENTOS DEVIDOS. ✓	X	
8.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO. ✓	X	
9.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.		
10.	DECLARAÇÃO ASSINADA DO FISCAL DE OBRA INFORMANDO OS FUNCIONÁRIOS ENCONTRADOS NO CANTEIRO DE OBRA DURANTE A EXECUÇÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO. ✓	X	
11.	ART DE EXECUÇÃO ✓	X	
12.	ART DE FISCALIZAÇÃO ✓	X	
13.	NOTA FISCAL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ✓	X	
14.	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA ELABORADO PELO FISCAL DA OBRA	X	
15.	MEMÓRIA DE CÁLCULO ✓		
16.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADM. MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR 962/2016) ✓	X	
17.	COMPROVANTE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM A EMPRESA ✓	X	
18.	COMPROVANTE DA VIGÊNCIA DO CONVENIO/TERMO DE COMPROMISSO		
19.	CEI DA OBRA ✓	X	
20.	PORTARIA DO FISCAL DO CONTRATO ✓	X	
21.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA ART		
22.	O RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL SERÁ DE:	CONTRAPARTIDA ()	CONVENIO ()

Kelly da Fonseca Santos
ASSINATURA DO FISCAL DE CONTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
10/06/2021 11:01:44

Período de Competência
03/2021

Município de Prestação do Serviço
Itabaianinha - SE

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigível em Itabaianinha

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA

Nome Fantasia

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

Email

essencialconstrucoesltda@hotmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

10.656.129/0001-06

1227509

Sim

Não

(79) 99964-1507

Endereço

Rua DIVINA PASTORA, 946, Getúlio Vargas - CEP: 49055-220 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA DE ITABAIANINHA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

13.098.181/0001-82

(79) 3544-1291

Endereço

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 27 1º ANDAR, CENTRO - CEP: 49290-000 - Itabaianinha - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

"BM 05" DO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº453/2019, DO PERÍODO DE :19/02/2021 A 30/03/2021. CUJO OBJETO DO CONTRATO : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESOLA MUNICIPAL PROFESSORA CECILIA GARCIA DOS SANTOS - POVOADO POXICA, MUNICIPIO DE ITABAIANINHA.

DADOS BANCARIOS:

BANCO BANESE

AG: 065 TIPO:03 C/C:100. 388-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 2405 TIPO:03 C/C: 2904-3

7% MATERIAL.

0% MÃO DE OBRA.

Declaro que:

☐ O material foi fornecido
☒ O serviço foi prestado
☐ A obra foi executada

Em

Kelle da Fonseca Santos

Responsável

Fiscal de contrato

Ratifico a despesa

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

572,28

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

10.405,01

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

10.405,01

Alíquota (%)

5,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

520,25

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

9.312,48

Valor Total da Nota (R\$)

10.405,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Retido pelo Tomador.

Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 10/06/2021 11:01:45

Para validação desta NFSe acesse: <https://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *	Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 203.723,73	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 10.405,01
	Tomada de Preço N.º	Contrato N.º:	13/12/2019	(duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos)			
	007 / 2019 / PMI	453 / 2019	Início: 13/12/2019				
CONTRATANTE:	Boletim de Medição do aditivo:	Período da Medição:		Prazos de Execução	Data da Medição:	Nota Fiscal Ref.:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	N.º 05	de 19/02/2020 a 30/03/2021 (405 dias)		05 mês + Aditivo 03 meses	30/03/2021		

OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE			
CONTRATADA:	ENDEREÇO:	C.N.P.J.:	
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE	10.656.129/0001-06	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				754,17		754,17				754,17			- 100,00%	
03.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	3,30	26,17	86,36	3,30	86,36	-	-	3,30	86,36	-	-	100,00%	
03.002	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	23,89	17,63	421,18	23,89	421,18	-	-	23,89	421,18	-	-	100,00%	
03.004	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2	3,71	16,16	59,95	3,71	59,95	-	-	3,71	59,95	-	-	100,00%	
03.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	13,44	13,89	186,68	13,44	186,68	-	-	13,44	186,68	-	-	100,00%	
04	MOVIMENTO DE TERRA				3.052,89		3.052,89				3.052,89			- 100,00%	
04.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,57	46,26	72,63	1,57	72,63	-	-	1,57	72,63	-	-	100,00%	
04.002	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte	m3	25,54	116,69	2.980,26	25,54	2.980,26	-	-	25,54	2.980,26	-	-	100,00%	
05	INFRAESTRUTURA				5.860,55		5.860,55				5.860,55			- 100,00%	
05.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	1,57	357,64	561,49	1,57	561,49	-	-	1,57	561,49	-	-	100,00%	
05.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (CINTAMENTO INFERIOR E SUPERIOR)	m3	0,78	1814,56	1.415,36	0,78	1.415,36	-	-	0,78	1.415,36	-	-	100,00%	
05.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILAR)	m3	2,04	1814,56	3.701,70	2,04	3.701,70	-	-	2,04	3.701,70	-	-	100,00%	
05.004	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	M2	1,14	159,65	182,00	1,14	182,00	-	-	1,14	182,00	-	-	100,00%	
06	VEDAÇÕES				5.981,48		5.981,48				5.981,48			- 100,00%	
06.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	87,23	39,68	3.461,29	87,23	3.461,29	-	-	87,23	3.461,29	-	-	100,00%	
06.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	9,00	36,09	324,81	9,00	324,81	-	-	9,00	324,81	-	-	100,00%	
06.004	Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m2	17,50	125,45	2.195,38	17,50	2.195,38	-	-	17,50	2.195,38	-	-	100,00%	
07	REVESTIMENTO				31.125,78		31.125,78				31.125,78			- 100,00%	
07.001	REVESTIMENTO (PAREDES)				3.624,59		3.624,59				3.624,59			- 100,00%	
07.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	162,90	5,10	830,79	162,90	830,79	-	-	162,90	830,79	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			Processo:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrato:		R\$ 203.723,73		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 10.405,01		
* SERVIÇOS E OBRAS *			Tomada de Preço N.º		Contrato N.º:		13/12/2019		Início: 13/12/2019		(duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos)				
CONTRATANTE:			Boletim de Medição do aditivo: N.º 05		Período da Medição:		de 19/02/2020 a 30/03/2021 (405 dias)		Prazos de Execução		05 mês + Aditivo 03 meses		Data da Medição: 30/03/2021		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.													Nota Fiscal Ref.:		
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:															
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE															
CONTRATADA:			ENDEREÇO:						C.N.P.J.:						
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME			RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE						10.656.129/0001-06						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
07.001.004	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m2	155,47	17,97	2.793,80	155,47	2.793,80	-	-	155,47	2.793,80	-	-	100,00%	
07.002	REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES)				24.213,29		24.213,29	-	-		24.213,29	-	-	100,00%	
07.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	125,00	72,87	9.108,75	125,00	9.108,75	-	-	125,00	9.108,75	-	-	100,00%	
07.002.002	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	6,40	93,32	597,25	6,40	597,25	-	-	6,40	597,25	-	-	100,00%	
07.002.003	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha azul ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	35,88	60,66	2.176,48	35,88	2.176,48	-	-	35,88	2.176,48	-	-	100,00%	
07.002.004	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	45,56	78,51	3.576,92	45,56	3.576,92	-	-	45,56	3.576,92	-	-	100,00%	
07.002.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Magenta, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	7,52	79,21	595,66	7,52	595,66	-	-	7,52	595,66	-	-	100,00%	
07.002.006	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	53,24	76,59	4.077,65	53,24	4.077,65	-	-	53,24	4.077,65	-	-	100,00%	
07.002.007	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	67,84	60,15	4.080,58	67,84	4.080,58	-	-	67,84	4.080,58	-	-	100,00%	
07.003	REVESTIMENTO (TETO)				3.287,90		3.287,90	-	-		3.287,90	-	-	100,00%	
07.003.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	110,00	29,89	3.287,90	110,00	3.287,90	-	-	110,00	3.287,90	-	-	100,00%	
08	ESQUADRIAS				35.322,09		35.322,09	-	-		35.322,09	-	-	100,00%	
08.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA				8.773,58		8.773,58	-	-		8.773,58	-	-	100,00%	
08.001.007	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	11,00	582,42	6.406,62	11,00	6.406,62	-	-	11,00	6.406,62	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES		Processo:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrato:		R\$ 203.723,73		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 10.405,01			
		Tomada de Preço N.º		Contrato N.º:		13/12/2019		(duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos)							
* SERVIÇOS E OBRAS *		007 / 2019 / PMI		453 / 2019		Início: 13/12/2019									
		Boletim de Medição do aditivo: N.º 05		Período da Medição: de 19/02/2020 a 30/03/2021 (405 dias)				Prazos de Execução 05 mês + Aditivo 03 meses		Data da Medição: 30/03/2021		Nota Fiscal Ref.:			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO															
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE															
CONTRATADA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME				ENDEREÇO: RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE						C.N.P.J.: 10.656.129/0001-06					
															
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
08.001.008	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 2.00 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	887,10	887,10	1,00	887,10	-	-	1,00	887,10	-	-	100,00%	
08.001.009	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.60 x 2.20 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	838,06	838,06	1,00	838,06	-	-	1,00	838,06	-	-	100,00%	
08.001.010	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	4,00	160,45	641,80	4,00	641,80	-	-	4,00	641,80	-	-	100,00%	
08.002	ESQUADRIAS METÁLICAS				26.548,51		26.548,51	-	-		26.548,51	-	-	100,00%	
08.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	8,40	377,03	3.167,05	8,40	3.167,05	-	-	8,40	3.167,05	-	-	100,00%	
08.002.002	Porta em alumínio com tela mosquiteiro, cor N/P/B, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, inclusive tela mosquiteiro	m2	11,08	363,72	4.030,02	11,08	4.030,02	-	-	11,08	4.030,02	-	-	100,00%	
08.002.003	Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento	m2	62,00	312,12	19.351,44	62,00	19.351,44	-	-	62,00	19.351,44	-	-	100,00%	
10	PAVIMENTAÇÃO				3.039,47		3.039,47	-	-		3.039,47	-	-	100,00%	
10.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	12,52	19,62	245,64	12,52	245,64	-	-	12,52	245,64	-	-	100,00%	
10.002	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	67,00	33,29	2.230,43	67,00	2.230,43	-	-	67,00	2.230,43	-	-	100,00%	
10.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	12,52	45,00	563,40	12,52	563,40	-	-	12,52	563,40	-	-	100,00%	
11	PINTURA				2.428,12		2.428,12	-	-		2.428,12	-	-	100,00%	
11.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m2	30,64	8,40	257,38	30,64	257,38	-	-	30,64	257,38	-	-	100,00%	
11.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	30,64	12,89	394,95	30,64	394,95	-	-	30,64	394,95	-	-	100,00%	
11.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	30,64	15,33	469,71	30,64	469,71	-	-	30,64	469,71	-	-	100,00%	
11.004	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	46,00	16,61	764,06	46,00	764,06	-	-	46,00	764,06	-	-	100,00%	
11.005	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	40,12	13,51	542,02	40,12	542,02	-	-	40,12	542,02	-	-	100,00%	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				33.965,87		33.965,87	-	-		33.965,87	-	-	100,00%	
12.001	ALIMENTAÇÃO - METAIS				32,26		32,26	-	-		32,26	-	-	100,00%	
12.001.002	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar	un	1,00	32,26	32,26	1,00	32,26	-	-	1,00	32,26	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES		Processo:	Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 203.723,73	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 10.405,01
* SERVIÇOS E OBRAS *		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º	13/12/2019	(duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos)		
CONTRATANTE:		007 / 2019 / PMI	453 / 2019	Início: 13/12/2019			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.		Boletim de Medição do aditivo: N.º 05	Período da Medição: de 19/02/2020 a 30/03/2021 (405 dias)	Prazos de Execução: 05 mês + Aditivo 03 meses	Data da Medição: 30/03/2021	Nota Fiscal Ref.:	

OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE

CONTRATADA:	ENDEREÇO:	C.N.P.J.:
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE	10.656.129/0001-06



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
12.002	ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL				159,43		159,43	-	-	159,43	-	-	-	100,00%	
12.002.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	13,95	9,93	138,52	13,95	138,52	-	-	13,95	138,52	-	-	100,00%	
12.002.007	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	1,00	8,31	8,31	1,00	8,31	-	-	1,00	8,31	-	-	100,00%	
12.002.008	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	1,00	12,60	12,60	1,00	12,60	-	-	1,00	12,60	-	-	100,00%	
12.003	ÁGUA FRIA - APARELHO E ACESSÓRIOS				8.273,42		8.273,42	-	-	8.273,42	-	-	-	100,00%	
12.003.005	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	un	1,00	223,04	223,04	1,00	223,04	-	-	1,00	223,04	-	-	100,00%	
12.003.009	Dispenser para toalha interfolhada	un	2,00	54,11	108,22	2,00	108,22	-	-	2,00	108,22	-	-	100,00%	
12.003.010	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016	un	2,00	56,29	112,58	2,00	112,58	-	-	2,00	112,58	-	-	100,00%	
12.003.014	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	1,00	26,51	26,51	1,00	26,51	-	-	1,00	26,51	-	-	100,00%	
12.003.015	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1,00	401,61	401,61	1,00	401,61	-	-	1,00	401,61	-	-	100,00%	
12.003.016	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00	328,61	328,61	1,00	328,61	-	-	1,00	328,61	-	-	100,00%	
12.003.017	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	4,00	890,85	3.563,40	4,00	3.563,40	-	-	4,00	3.563,40	-	-	100,00%	
12.003.018	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	7,00	501,35	3.509,45	7,00	3.509,45	-	-	7,00	3.509,45	-	-	100,00%	
12.004	ÁGUA FRIA - METAIS				92,33		92,33	-	-	92,33	-	-	-	100,00%	
12.004.005	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	1,00	92,33	92,33	1,00	92,33	-	-	1,00	92,33	-	-	100,00%	
12.005	ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS				7,98		7,98	-	-	7,98	-	-	-	100,00%	
12.005.001	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1,00	7,98	7,98	1,00	7,98	-	-	1,00	7,98	-	-	100,00%	
12.007	ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL				153,64		153,64	-	-	153,64	-	-	-	100,00%	
12.007.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	2,00	7,58	15,16	2,00	15,16	-	-	2,00	15,16	-	-	100,00%	
12.007.009	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	3,00	9,32	27,96	3,00	27,96	-	-	3,00	27,96	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			Processo:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrato:		R\$ 203.723,73		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 10.405,01		
* SERVIÇOS E OBRAS *			Tomada de Preço N.º		Contrato N.º:		Início:		(duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos)						
CONTRATANTE:			Boletim		Período da Medição:				Prazos de Execução		Data da Medição:		Nota Fiscal Ref.:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.			N.º 05		de 19/02/2020 a 30/03/2021 (405 dias)				05 mês + Aditivo 03 meses		30/03/2021				
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:															
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE															
CONTRATADA:			ENDEREÇO:						C.N.P.J.:						
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME			RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE						10.656.129/0001-06						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
12.007.013	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	1,00	4,53	4,53	1,00	4,53		-	1,00	4,53	-	-	100,00%	
12.007.015	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	7,63	11,64	88,81	7,63	88,81		-	7,63	88,81	-	-	100,00%	
12.007.018	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2,00	8,59	17,18	2,00	17,18		-	2,00	17,18	-	-	100,00%	
12.008	ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO				24,16		24,16		-		24,16	-	-	100,00%	
12.008.002	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	2,00	12,08	24,16	2,00	24,16	-	-	2,00	24,16	-	-	100,00%	
12.009	RESERVATÓRIO INFERIOR				20.732,08		20.732,08		-		20.732,08	-	-	100,00%	
12.009.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	37,05	46,15	1.709,86	37,05	1.709,86	-	-	37,05	1.709,86	-	-	100,00%	
12.009.002	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	9,00	1.826,86	16.441,74	9,00	16.441,74	-	-	9,00	16.441,74	-	-	100,00%	
12.009.003	Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg p/cx.inspeção	un	1,00	995,91	995,91	1,00	995,91	-	-	1,00	995,91	-	-	100,00%	
12.009.004	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00	1.336,04	1.336,04	1,00	1.336,04	-	-	1,00	1.336,04	-	-	100,00%	
12.009.005	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m2	23,76	10,46	248,53	23,76	248,53	-	-	23,76	248,53	-	-	100,00%	
12.010	CASA DE BOMBAS				4.490,57		4.490,57		-		4.490,57	-	-	100,00%	
12.010.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	12,80	40,01	512,13	12,80	512,13	-	-	12,80	512,13	-	-	100,00%	
12.010.002	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	4,56	159,65	728,00	4,56	728,00	-	-	4,56	728,00	-	-	100,00%	
12.010.003	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af. 06/2014	m2	3,75	42,64	159,90	3,75	159,90	-	-	3,75	159,90	-	-	100,00%	
12.010.004	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,61	1.826,86	1.114,38	0,61	1.114,38	-	-	0,61	1.114,38	-	-	100,00%	
12.010.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	25,60	30,24	774,14	25,60	774,14	-	-	25,60	774,14	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 203.723,73	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 10.405,01
* SERVIÇOS E OBRAS *		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º:	13/12/2019	(duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos)			
CONTRATANTE:		007 / 2019 / PMI	453 / 2019	Início: 13/12/2019				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.		Boletim de Medição do aditivo: N.º 05	Período da Medição: de 19/02/2020 a 30/03/2021 (405 dias)		Prazos de Execução: 05 mês + Aditivo 03 meses		Data da Medição: 30/03/2021	Nota Fiscal Ref.:

OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE

CONTRATADA:	ENDEREÇO:	C.N.P.J.:
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE	10.656.129/0001-06



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
12.010.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	25,60	36,39	931,58	25,60	931,58	-	-	25,60	931,58	-	-	100,00%	
12.010.007	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	1,08	239,82	259,01	1,08	259,01	-	-	1,08	259,01	-	-	100,00%	
12.010.008	Cadeado 20mm, Pado ou similar	um	1,00	11,43	11,43	1,00	11,43	-	-	1,00	11,43	-	-	100,00%	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				25.864,42		25.864,42	-	-	25.864,42		-	-	100,00%	
13.002	ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS				107,95		107,95	-	-	107,95		-	-	100,00%	
13.002.001	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	1,00	43,86	43,86	1,00	43,86	-	-	1,00	43,86	-	-	100,00%	
13.002.003	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	2,00	24,70	49,40	2,00	49,40	-	-	2,00	49,40	-	-	100,00%	
13.002.004	Grelha p/ralo em inox, redonda, d=15cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar	un	1,00	14,69	14,69	1,00	14,69	-	-	1,00	14,69	-	-	100,00%	
13.003	ESGOTO - PVC ESGOTO				415,59		415,59	-	-	415,59		-	-	100,00%	
13.003.002	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00	9,35	18,70	2,00	18,70	-	-	2,00	18,70	-	-	100,00%	
13.003.004	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1,00	7,13	7,13	1,00	7,13	-	-	1,00	7,13	-	-	100,00%	
13.003.005	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	1,00	9,28	9,28	1,00	9,28	-	-	1,00	9,28	-	-	100,00%	
13.003.008	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00	8,76	17,52	2,00	17,52	-	-	2,00	17,52	-	-	100,00%	
13.003.013	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	1,45	32,27	46,79	1,45	46,79	-	-	1,45	46,79	-	-	100,00%	
13.003.015	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	4,90	12,91	63,26	4,90	63,26	-	-	4,90	63,26	-	-	100,00%	
13.003.016	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	13,41	17,86	239,50	13,41	239,50	-	-	13,41	239,50	-	-	100,00%	
13.003.017	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	0,47	28,53	13,41	0,47	13,41	-	-	0,47	13,41	-	-	100,00%	
13.004	ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO				24.851,74		24.851,74	-	-	24.851,74		-	-	100,00%	
13.004.001	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	601,00	0,56	336,56	601,00	336,56	-	-	601,00	336,56	-	-	100,00%	
13.004.007	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	67,66	33,81	2.287,59	67,66	2.287,59	-	-	67,66	2.287,59	-	-	100,00%	
13.004.008	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015	m2	67,60	5,94	401,54	67,60	401,54	-	-	67,60	401,54	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS * CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 203.723,73	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 10.405,01
	Tomada de Preço N.º	Contrato N.º:	13/12/2019				
	007 / 2019 / PMI	453 / 2019	Início: 13/12/2019	(duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos)			
	Boletim de Medição do aditivo: N.º 05	Período da Medição: de 19/02/2020 a 30/03/2021 (405 dias)		Prazos de Execução: 05 mês + Aditivo 03 meses		Data da Medição: 30/03/2021	Nota Fiscal Ref.: 3403 10.405,01

OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE

CONTRATADA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	ENDEREÇO: RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE	C.N.P.J.: 10.656.129/0001-06
---	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
13.004.009	Argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante	m3	1,69	655,06	1.107,05	1,69	1.107,05	-	-	1,69	1.107,05	-	-	100,00%	
13.004.010	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m2	236,90	4,92	1.165,55	236,90	1.165,55	-	-	236,90	1.165,55	-	-	100,00%	
13.004.011	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	66,54	46,26	3.078,14	66,54	3.078,14	-	-	66,54	3.078,14	-	-	100,00%	
13.004.012	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILAR)	m3	8,60	1.814,56	15.605,22	8,60	15.605,22	-	-	8,60	15.605,22	-	-	100,00%	
13.004.013	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiroixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	5,45	159,65	870,09	5,45	870,09	-	-	5,45	870,09	-	-	100,00%	
13.005	VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO				289,14		289,14			289,14				100,00%	
13.005.001	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	9,00	8,87	79,83	9,00	79,83	-	-	9,00	79,83	-	-	100,00%	
13.005.002	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	1,00	8,66	8,66	1,00	8,66	-	-	1,00	8,66	-	-	100,00%	
13.005.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	6,06	17,86	108,23	6,06	108,23	-	-	6,06	108,23	-	-	100,00%	
13.005.005	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	4,00	18,47	73,88	4,00	73,88	-	-	4,00	73,88	-	-	100,00%	
13.005.006	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	2,00	9,27	18,54	2,00	18,54	-	-	2,00	18,54	-	-	100,00%	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				25.879,48		20.872,55		1.607,85		22.480,40		3.399,08	85,87%	13,13%
14.001	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO				961,94		961,94				961,94			100,00%	
14.001.004	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto	un	21,00	12,23	256,83	21,00	256,83	-	-	21,00	256,83	-	-	100,00%	
14.001.005	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexível corrugado	un	1,00	2,93	2,93	1,00	2,93	-	-	1,00	2,93	-	-	100,00%	
14.001.006	Cabeçote de alumínio de 3"	un	2,00	27,75	55,50	2,00	55,50	-	-	2,00	55,50	-	-	100,00%	
14.001.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1,00	5,44	5,44	1,00	5,44	-	-	1,00	5,44	-	-	100,00%	
14.001.012	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	un	2,00	31,33	62,66	2,00	62,66	-	-	2,00	62,66	-	-	100,00%	
14.001.013	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	4,00	5,64	22,56	4,00	22,56	-	-	4,00	22,56	-	-	100,00%	
14.001.014	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	8,00	24,29	194,32	8,00	194,32	-	-	8,00	194,32	-	-	100,00%	
14.001.015	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3"	un	2,00	180,85	361,70	2,00	361,70	-	-	2,00	361,70	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			Processo:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrato:		R\$ 203.723,73		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 10.405,01		
* SERVIÇOS E OBRAS *			Tomada de Preço N.º		Contrato N.º:		13/12/2019		(duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos)						
CONTRATANTE:			Boletim de Medição do aditivo: N.º 05		Período da Medição:				Prazos de Execução		Data da Medição:		Nota Fiscal Ref.:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					de 19/02/2020 a 30/03/2021 (405 dias)				05 mês + Aditivo 03 meses		30/03/2021				
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:															
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE															
CONTRATADA:			ENDEREÇO:					C.N.P.J.:							
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME			RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE					10.656.129/0001-06							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
14.003	CABO UNIPOLAR (COBRE)				8.641,68		8.641,68		-		8.641,68		-	100,00%	
14.003.002	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	15,50	17,07	264,59	15,50	264,59	-	-	15,50	264,59	-	-	100,00%	
14.003.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	574,70	7,19	4.132,09	574,70	4.132,09	-	-	574,70	4.132,09	-	-	100,00%	
14.003.008	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	128,80	6,55	843,64	128,80	843,64	-	-	128,80	843,64	-	-	100,00%	
14.003.009	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	107,40	31,67	3.401,36	107,40	3.401,36	-	-	107,40	3.401,36	-	-	100,00%	
14.005	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO				296,96		296,96		-		296,96		-	100,00%	
14.005.002	Interruptor 01 seção simples	un	3,00	7,64	22,92	3,00	22,92	-	-	3,00	22,92	-	-	100,00%	
14.005.003	Interruptor 02 seções simples	un	1,00	12,89	12,89	1,00	12,89	-	-	1,00	12,89	-	-	100,00%	
14.005.004	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	12,00	18,02	216,24	12,00	216,24	-	-	12,00	216,24	-	-	100,00%	
14.005.007	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00	23,99	23,99	1,00	23,99	-	-	1,00	23,99	-	-	100,00%	
14.005.008	Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017	un	1,00	20,92	20,92	1,00	20,92	-	-	1,00	20,92	-	-	100,00%	
14.007	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO				2.693,46		2.693,46		-		2.693,46		-	100,00%	
14.007.001	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	2,00	18,22	36,44	2,00	36,44	-	-	2,00	36,44	-	-	100,00%	
14.007.004	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00	57,59	115,18	2,00	115,18	-	-	2,00	115,18	-	-	100,00%	
14.007.006	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	427,16	427,16	1,00	427,16	-	-	1,00	427,16	-	-	100,00%	
14.007.010	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00	57,60	115,20	2,00	115,20	-	-	2,00	115,20	-	-	100,00%	
14.007.011	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	85,30	85,30	1,00	85,30	-	-	1,00	85,30	-	-	100,00%	
14.007.012	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	475,33	475,33	1,00	475,33	-	-	1,00	475,33	-	-	100,00%	
14.007.013	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, com proteção residual 100mA-35kA	un	1,00	1.438,85	1.438,85	1,00	1.438,85	-	-	1,00	1.438,85	-	-	100,00%	
14.008	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL				424,18		424,18		-		424,18		-	100,00%	
14.008.001	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	52,30	6,56	343,09	52,30	343,09	-	-	52,30	343,09	-	-	100,00%	
14.008.002	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	15,30	5,30	81,09	15,30	81,09	-	-	15,30	81,09	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *	Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 203.723,73	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 10.405,01
	Tomada de Preço N.º	Contrato N.º	13/12/2019				
	007 / 2019 / PMI	453 / 2019	Início: 13/12/2019	(duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos)			
CONTRATANTE:	Boletim de Medição do aditivo: N.º 05		Período da Medição:	(405 dias)	Prazos de Execução	Data da Medição:	Nota Fiscal Ref.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.			de 19/02/2020 a 30/03/2021		05 mês + Aditivo 03 meses	30/03/2021	

OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE		
CONTRATADA:	ENDEREÇO:	C.N.P.J.:
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE	10.656.129/0001-06



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
14.009	ELETRODUTO PVC ROSCA				1.223,65		1.223,65		-		1.223,65		-	100,00%	
14.009.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	0,10	13,12	1,31	0,10	1,31	-	-	0,10	1,31	-	-	100,00%	
14.009.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	15,80	16,32	257,86	15,80	257,86	-	-	15,80	257,86	-	-	100,00%	
14.009.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	23,00	39,20	901,60	23,00	901,60	-	-	23,00	901,60	-	-	100,00%	
14.009.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	6,00	10,48	62,88	6,00	62,88	-	-	6,00	62,88	-	-	100,00%	
14.010	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS				3.464,44		65,36		-		65,36		3.399,08	1,89%	98,11%
14.010.004	Plafon E-27	un	4,00	8,83	35,32	2,00	17,66		-	2,00	17,66	2,00	17,66	50,00%	50,00%
14.010.006	Lâmpada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação	un	4,00	23,85	95,40	2,00	47,70		-	2,00	47,70	2,00	47,70	50,00%	50,00%
14.010.008	Luminária de hermética sobrepor para led tubular T5, 2x14/24w, IP66, ref.: E-73, da Abalux ou similar	un	12,00	277,81	3.333,72	-	-		-	-	-	12,00	3.333,72		100,00%
14.011	MATERIAL ENTRADA DE SERVIÇO				341,48		341,48		-		341,48		-	100,00%	
14.011.002	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	1,00	30,11	30,11	1,00	30,11		-	1,00	30,11	-	-	100,00%	
14.011.007	Cinta aço galvanizado p/ poste dt 240mm	un	3,00	18,43	55,29	3,00	55,29		-	3,00	55,29	-	-	100,00%	
14.011.008	Poste de concreto duplo T (DT) 7/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	256,08	256,08	1,00	256,08		-	1,00	256,08	-	-	100,00%	
14.012	PAINEL DE COMANDO				79,54		79,54		-		79,54		-	100,00%	
14.012.009	Comutador de 2 posições - Siemens ou similar	un	1,00	79,54	79,54	1,00	79,54		-	1,00	79,54	-	-	100,00%	
14.013	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				877,13		877,13		-		877,13		-	100,00%	
14.013.003	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	877,13	877,13	1,00	877,13		-	1,00	877,13	-	-	100,00%	
14.014	QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR				1.956,12		1.956,12		-		1.956,12		-	100,00%	
14.014.002	Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores	un	1,00	1.956,12	1.956,12	1,00	1.956,12		-	1,00	1.956,12	-	-	100,00%	
14.015	QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR				1.673,70		1.673,70		-		1.673,70		-	100,00%	
14.015.001	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	6,00	278,95	1.673,70	6,00	1.673,70		-	6,00	1.673,70	-	-	100,00%	
14.016	PAINEL DE COMANDO BOMBAS				3.245,20		1.637,35		1.607,85		3.245,20		-	100,00%	
14.016.001	Sinaleiro monobloco led110/220V	un	3,00	38,16	114,48	-	-	3,00	114,48	3,00	114,48	-	-	100,00%	
14.016.002	Contator tripolar i nominal 36a - fornecimento e instalacao inclusive eletrotécnico	un	3,00	497,79	1.493,37	-	-	3,00	1.493,37	3,00	1.493,37	-	-	100,00%	
14.016.003	Botão de comando 22,5mm NA	un	2,00	65,03	130,06	2,00	130,06		-	2,00	130,06	-	-	100,00%	
14.016.004	Botão de comando 22,5mm NF	un	2,00	65,03	130,06	2,00	130,06		-	2,00	130,06	-	-	100,00%	
14.016.005	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 60 x 10cm, para quadro de comando	un	1,00	238,52	238,52	1,00	238,52		-	1,00	238,52	-	-	100,00%	
14.016.006	Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a	un	1,00	60,49	60,49	1,00	60,49		-	1,00	60,49	-	-	100,00%	
14.016.007	Relé térmico RW 27D até 63A	un	3,00	274,82	824,46	3,00	824,46		-	3,00	824,46	-	-	100,00%	
14.016.008	Comutador de 2 posições - Siemens ou similar	un	2,00	79,54	159,08	2,00	159,08		-	2,00	159,08	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 203.723,73	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 10.405,01
* SERVIÇOS E OBRAS *		Tomada de Preço N.º:	Contrato N.º:	13/12/2019	(duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos)			
CONTRATANTE:		Boletim de Medição do aditivo:	Período da Medição:		Prazos de Execução	Data da Medição:		Nota Fiscal Ref.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		N.º 05	de 19/02/2020 a 30/03/2021		(405 dias) 05 mês + Aditivo 03 meses	30/03/2021		

OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE

CONTRATADA:	ENDEREÇO:	C.N.P.J.:
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE	10.656.129/0001-06



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
14.016.009	Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar	un	2,00	47,34	94,68	2,00	94,68	-	-	2,00	94,68	-	-	100,00%	
16	PAISAGISMO				2.314,36		-		78,66		78,66		2.235,70	3,40%	96,60%
16.009	Seixo rolado diâmetro 50 a 100 m, peso específico 2,25 t/m³ (incluso frete)	m³	0,132	115,42	15,24	-	-	0,13	15,24	0,13	15,24	-	-	100,00%	
16.010	Lastro de brita 0	m³	7,65	161,55	1.235,86	-	-	-	-	-	-	7,65	1.235,86		100,00%
16.011	Pó de pedra	m³	3,28	127,63	418,63	-	-	-	-	-	-	3,28	418,63		100,00%
16.012	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m³	7,65	8,38	64,11	-	-	-	-	-	-	7,65	64,11		100,00%
16.013	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	6,88	75,20	517,10	-	-	-	-	-	-	6,88	517,10		100,00%
16.014	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	7,00	9,06	63,42	-	-	7,00	63,42	7,00	63,42	-	-	100,00%	
17	DIVERSOS				1.082,24		1.082,24		-		1.082,24		-	100,00%	
17.013	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	178,13	178,13	1,00	178,13	-	-	1,00	178,13	-	-	100,00%	
17.014	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira	pt	1,00	95,28	95,28	1,00	95,28	-	-	1,00	95,28	-	-	100,00%	
17.015	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	m²	16,50	49,02	808,83	16,50	808,83	-	-	16,50	808,83	-	-	100,00%	
18	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO				27.252,81		17.487,14		8.718,50		26.205,64		1.047,17	96,16%	3,84%
18.001	PINTURA SINALIZAÇÃO				779,04		628,59		-		628,59		150,45	80,69%	19,31%
18.001.001	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,80	390,38	312,30	0,80	312,30	-	-	0,80	312,30	-	-	100,00%	
18.001.002	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	un	14,00	21,01	294,14	9,00	189,09	-	-	9,00	189,09	5,00	105,05	64,29%	35,71%
18.001.003	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	m²	6,00	21,20	127,20	6,00	127,20	-	-	6,00	127,20	-	-	100,00%	
18.001.004	Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02	m	4,00	11,35	45,40	-	-	-	-	-	-	4,00	45,40		100,00%
18.002	EQUIPAMENTOS FIXOS				3.275,58		2.378,86		-		2.378,86		896,72	72,62%	27,38%
18.002.001	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,00	364,46	364,46	-	-	-	-	-	-	1,00	364,46		100,00%
18.002.002	Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar	un	2,00	147,82	295,64	-	-	-	-	-	-	2,00	295,64		100,00%
18.002.003	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe bc	un	6,00	179,81	1.078,86	6,00	1.078,86	-	-	6,00	1.078,86	-	-	100,00%	
18.002.004	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	2,00	118,31	236,62	-	-	-	-	-	-	2,00	236,62		100,00%
18.002.005	Luminária autônoma de emergência 2 x 8w	un	16,00	81,25	1.300,00	16,00	1.300,00	-	-	16,00	1.300,00	-	-	100,00%	
18.003	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA INCÊNDIO				23.198,19		14.479,69		8.718,50		23.198,19		-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 203.723,73	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 10.405,01
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º	13/12/2019				
		007 / 2019 / PMI	453 / 2019	Início: 13/12/2019	(duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos)			
CONTRATANTE:		Boletim de Medição do aditivo: N.º 05	Período da Medição:		Prazos de Execução		Data da Medição:	Nota Fiscal Ref.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.			de 19/02/2020 a 30/03/2021 (405 dias)		05 mês + Aditivo 03 meses		30/03/2021	
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:								
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE								
CONTRATADA:		ENDEREÇO:			C.N.P.J.:			
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME		RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE			10.656.129/0001-06			



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
18.003.001	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2 x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2017	un	2,00	1.283,75	2.567,50	2,00	2.567,50	-	-	2,00	2.567,50	-	-	100,00%	
18.003.002	União tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 1 1/2", para mangueira de combate a incendio predial	un	2,00	83,09	166,18	-	-	2,00	166,18	2,00	166,18	-	-	100,00%	
18.003.003	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	6,00	43,98	263,88	6,00	263,88	-	-	6,00	263,88	-	-	100,00%	
18.003.004	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")	un	1,00	294,81	294,81	1,00	294,81	-	-	1,00	294,81	-	-	100,00%	
18.003.005	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	4,00	130,03	520,12	4,00	520,12	-	-	4,00	520,12	-	-	100,00%	
18.003.006	União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	6,00	121,95	731,70	6,00	731,70	-	-	6,00	731,70	-	-	100,00%	
18.003.007	Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente	un	1,00	147,67	147,67	1,00	147,67	-	-	1,00	147,67	-	-	100,00%	
18.003.008	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2,00	277,99	555,98	2,00	555,98	-	-	2,00	555,98	-	-	100,00%	
18.003.009	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	12,00	93,20	1.118,40	12,00	1.118,40	-	-	12,00	1.118,40	-	-	100,00%	
18.003.010	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3,00	127,04	381,12	3,00	381,12	-	-	3,00	381,12	-	-	100,00%	
18.003.011	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	18,00	64,24	1.156,32	18,00	1.156,32	-	-	18,00	1.156,32	-	-	100,00%	
18.003.012	Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	4,00	98,75	395,00	4,00	395,00	-	-	4,00	395,00	-	-	100,00%	
18.003.013	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	70,00	76,61	5.362,70	70,00	5.362,70	-	-	70,00	5.362,70	-	-	100,00%	
18.003.014	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	30,00	6,83	204,90	30,00	204,90	-	-	30,00	204,90	-	-	100,00%	
18.003.015	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	48,00	8,74	419,52	48,00	419,52	-	-	48,00	419,52	-	-	100,00%	
18.003.016	Esguicho tipo jato solido, em latao, engate rapido 1 1/2" x16 mm, para mangueira em instalacao predial combate a incendio	un	2,00	49,08	98,16	2,00	98,16	-	-	2,00	98,16	-	-	100,00%	


RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 203.723,73	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 10.405,01							
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º :	13/12/2019	(duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos)										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		007 / 2019 / PMI		453 / 2019	Início: 13/12/2019										
		Boletim de Medição do aditivo: N.º 05		Período da Medição: de 19/02/2020 a 30/03/2021 (405 dias)		Prazos de Execução: 05 mês + Aditivo 03 meses		Data da Medição: 30/03/2021							
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:															
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE															
CONTRATADA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME		ENDEREÇO: RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE				C.N.P.J.: 10.656.129/0001-06									
															
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
18.003.017	Tampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de incêndio	un	1,00	261,91	261,91	1,00	261,91		-	1,00	261,91	-	-	100,00%	
18.003.018	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar	un	2,00	4.276,16	8.552,32	-	-	2,00	8.552,32	2,00	8.552,32	-	-	100,00%	
TOTAL GERAL:					203.723,73		186.636,77		10.405,01		197.041,78		6.681,95	96,72%	3,28%
PERCENTUAL:					100,00%		91,61%		5,11%		96,72%		3,28%		
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44785-4 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA					ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.					APROVADO PARA PAGAMENTO					
					DATA:					DATA:					


Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENG.º CIVIL

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME C.N.P.J Nº 10.656.129/0001-06 RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE	
---	---

MEMÓRIA DE CÁLCULO							
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CECILIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE					CONTRATO: 453/2019	
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 (ADITIVO)					DATA: 30/03/2021		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CÁLCULOS					
14.016	PAINEL DE COMANDO BOMBAS						
14.016.001	Sinalizador monobloco led 110/220V	conforme projeto:	3,00	executado no período	100,00%	un	3,00
14.016.002	Controlador tripolar nominal 36a - fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico	conforme projeto:	3,00	executado no período	100,00%	un	3,00
16	PARABOLISMO						
16.009	Seixo rolado diâmetro 50 a 100 m, peso específico 2,25 t/m3 (incluindo frete)	conforme projeto:	0,13	executado no período	100,00%	un	0,13
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA INCÊNDIO						
18.003.002	União tipo storz, com empilhamento interno tipo anel de expansão, engate rápido 1 1/2", para mangueira de combate a incêndio predial	conforme projeto:	2,00	executado no período	100,00%	un	2,00
18.003.018	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 7,5 cv, Schneider BC-21 ou similar	conforme projeto:	2,00	executado no período	100,00%	un	2,00

CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44785-4


Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENGº Civil



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 17 de Agosto de 2021
Nº. 202100339704

CNPJ: 10.656.129/0001-06

Contribuinte: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 15/11/2021

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: JB.0091.0047.EH.054C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.656.129/0001-06

Razão Social: ESSENCIAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RUA DIVINA PASTORA 946 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/08/2021 a 17/09/2021

Certificação Número: 2021081901590654258270

Informação obtida em 19/08/2021 12:13:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 10.656.129/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:20:30 do dia 11/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2021.

Código de controle da certidão: **F3C3.AF8E.A5C1.6A6C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.656.129/0001-06

Certidão nº: 12507997/2021

Expedição: 13/04/2021, às 23:04:00

Validade: 09/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.656.129/0001-06, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 951138/2021

Identificação do Contribuinte:10.656.129/0001-06
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **10.656.129/0001-06** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **10.656.129/0001-06** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **29/07/2021 11:24:27, válida até 28/08/2021** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 29 de Julho de 2021

Autenticação:20210729B0QUXK

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2021 - 09:23:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0079)32118220
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 112.670,52	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.656.129/0001-06	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.013,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.013,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858300000904 136401802105 307650180816 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2021 - 09:23:24


01-RAZÃO SOCIAL/NOME ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0079)32118220
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 112.670,52	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.656.129/0001-06	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.013,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.013,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858300000904 136401802105 307650180816 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 065 Tipo 03 Conta 100388-0
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

Comprovante de Pagamento de Conveniado

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2021030599400569388
Data: Realizado em 05/03/2021 às 17h:35m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 85830000090-4 13640180210-5 30765018081-6 06561290001-5

Dados da Transação

Código do convênio: 0180 – GRF - Guia de Recolhimento do FGTS
Data da validade: 07/03/2021
CNPJ/CEI Empresa: 10.656.129/0001-06
Competência: 02/2021
Valor recolhido: R\$ 9.013,64
Descrição: FGTS MES 022021

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R DIVINA PASTORA, 946

01/02/2021 a 28/02/2021

POVOADO POXICA - ITABAIANINHA

10656129000106

000040 VANKLEBER BARROS DA CONCEICAO


Ajudante Prático de Pedreiro

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	1.100,00				
903	INSS Folha			82,50			
			1.100,00	82,50			
			Valor Líquido	1.017,50			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	88,00	0,00	1.017,50	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1
DATA

Vankleber Barros da Conceição
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R DIVINA PASTORA, 946				10656129000106			
01/02/2021 a 28/02/2021				POVOADO POXICA - ITABAIANINHA			
000041 JUSCELINO ALVES SANTOS JUNIOR				Pedreiro			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	1.459,35	114,84			
903	INSS Folha						
			1.459,35	114,84			
			Valor Líquido	1.344,51			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.459,35	1.459,35	0,00	1.459,35	116,74	0,00	1.344,51	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
1/1							
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA
R DIVINA PASTORA, 946

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/02/2021 a 28/02/2021

POVOADO POXICA - ITABAIANINHA

10656129000106

000042 CHARLES MICHEL SILVA RODRIGUES


Pedreiro

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.459,35	
599	Salário Família	002,00	102,54	
903	INSS Folha			114,84
			1.561,89	114,84
			Valor Líquido	1.447,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.459,35	1.459,35	0,00	1.459,35	116,74	0,00	965,33	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA:10656129000106 ,

Seu arquivo LEnIH66AjwZ00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/03/2021 às 09:27:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D95D97FAC616B8E4..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA:10656129000106
Inscrição Transmissor:	10.656.129/0001-06
Responsável:	STPR SERV TEC PROF LTDA
Inscrição Responsável:	43.460.02611/06
Competência:	02/2021
NRA:	LEnIH66AjwZ00009
Base de Processamento:	SE - Aracaju
Código de Recolhimento:	150
Contato:	EVERALDO SALGADO DOS
Telefone:	007932118220

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA N° CONTROLE: K7xzhdfizVS0000-6 N° ARQUIVO: PuQudlscJgb0000-2
 COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946	BAIRRO: GETULIO VARGAS	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: ARACAJU	CEP: 49055-520	TELEFONE: 79-32118220
UF: SE		CNAE: 4120400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	11.084,80	0,00	0,00	0,00	11.084,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	10.989,82	0,00	0,00	0,00	10.989,82
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	94,98	0,00	0,00	0,00	94,98
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/03/2021
HORA: 09:23:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA			10.656.129/0001-06			2003	507
11.084,80	0,00	0,00	305,54	0,00	0,00	10.779,26	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 05/03/2021

HORA: 09:23:24

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

COMPETÊNCIA: 02/2021

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

SIMPLES: 2

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

38

REMUNERAÇÃO

112.670,52

DEPÓSITO

9.013,64

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

9.013,64

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000904 136401802105 307650180816 065612900015

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO:10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: LEnIH66AjwZ0000-9
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES:2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC:150 COMP: 02/2021 N° CONTROLE: EUgfuiGcasD0000-5

TOMADOR/OBRA : CHESF PITUACUCOTEGIPE INSCRIÇÃO:33.541.368/0001-16 N° CONTROLE: JtuRNTWacBX0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
DELMIRO GOUVEIA 333 SAN MARTIN RECIFE 50761901 PE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	112.703,60	REM SEM 13° SALÁRIO	108.420,68
REM BASE CALC 13° SAL	1.516,16	REM 13° SALÁRIO	231,14
		DEPÓSITO	8.692,14
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39	TOTAL TRABALHADORES	35

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	112.703,60	REM SEM 13° SALÁRIO	108.420,68
REM BASE CALC 13° SAL	1.516,16	REM 13° SALÁRIO	231,14
CONTR SEGURADOS DEVIDA	10.772,62	DEPÓSITO	8.692,14
VAL DEVIDO PREV SOC	10.569,62	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39	TOTAL TRABALHADORES	35

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000904 136401802105 307650180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: LEnIH66AjwZ0000-9
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2021 N° CONTROLE: EUgfuiGcasD0000-5

TOMADOR/OBRA : POVOADO POXICA ITABAIANINHA INSCRIÇÃO: 900025679076 N° CONTROLE: Dgmt7znaLce0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
JOAO FERREIRA DA COSTA SN CENTRO ITABAIANINHA 49180000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.018,70	REM SEM 13° SALÁRIO	4.018,70
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	321,50
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.018,70	REM SEM 13° SALÁRIO	4.018,70
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	312,18	DEPÓSITO	321,50
VAL DEVIDO PREV SOC	209,64	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000904 136401802105 307650180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: LEnIH66AjwZ0000-9
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: EUgfuiGcasD0000-5
COD REC: 150 COMP: 02/2021

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	116.722,30	REM SEM 13° SALÁRIO	112.439,38
REM BASE CALC 13° SAL	1.516,16	REM 13° SALÁRIO	231,14
CONTR SEGURADOS DEVIDA	11.084,80	DEPÓSITO	9.013,64
VAL DEVIDO PREV SOC	10.779,26	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	42	TOTAL TRABALHADORES	38
		TOTAL A RECOLHER	9.013,64

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2021
HORA: 09:23:24
PÁG : 0001/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000904 136401802105 307650180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÂL 13° SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LEANDRO FREITAS DA SILVA 0,00	231,14	129.69257.04-3 231,14	04/01/2021 17,33	01	04	09/02/2021 J 18,50	07311 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2021
HORA: 09:23:24
PÁG : 0002/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000904 136401802105 307650180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA
COMP: 02/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
NILTON ANTONIO DOS ANJOS	2.055,39	467,13	123.94100.98-4 467,13	08/06/2020 203,51	01		11/02/2021 I1 0,00	07311 0,00
VALNILSON BISPO DOS SANTOS	746,20	414,56	124.33573.18-3 414,56	08/06/2020 87,05	01		09/02/2021 I1 0,00	07152 0,00
ECTON CARLOS CONCEICAO SANTOS	733,33	183,33	160.01490.50-4 183,33	01/11/2019 68,73	01		17/02/2021 I1 0,00	07170 0,00
ALINALDO LUCAS PEREIRA	748,00	220,00	200.03576.29-3 220,00	18/02/2019 72,60	01		17/02/2021 I1 0,00	05174 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2021
HORA: 09:23:24
PÁG : 0003/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000904 136401802105 307650180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA
COMP: 02/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ABILIO MATHEUS FERREIRA CABRAL	3.063,71	0,00	161.60633.18-0	04/01/2021	01	04	245,09	07311
CARLOS ALBERTO COSTA CARDOSO	3.289,33	0,00	125.18232.80-1	08/06/2020	01		263,15	07311
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO	9.100,00	0,00	126.53726.76-0	08/06/2020	01		728,01	02141
DAVI BARBOSA OLIVEIRA	3.353,79	0,00	161.01846.09-2	04/01/2021	01	04	268,30	07311
EDSON EDUARDO DE ANDRADE JUNIOR	3.063,71	0,00	161.43755.57-5	04/01/2021	01	04	245,09	07311
EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1.077,86	0,00	160.30385.46-2	18/02/2021	01		86,22	07152
GILMAR ROCHA CRUZ	6.647,85	0,00	127.30626.08-7	21/08/2020	01		531,83	07311
GILSON FERREIRA DA SILVA	3.567,15	0,00	210.00221.85-9	04/01/2021	01	04	285,37	07311
JEISE FRANCIELE BARBOSA GUIMARAES	1.500,00	0,00	161.90745.09-2	01/09/2018	01		120,00	04110
JOAO ADRIANO LINS	2.773,63	0,00	123.44625.66-8	01/09/2020	01		221,90	07311
JOAO HENRIQUE SILVA BARROS	3.063,71	0,00	212.77414.03-5	04/01/2021	01	04	245,09	07311
JOAO WELLINGTON DE ASSIS DOS SANTOS	627,82	0,00	206.35345.58-1	18/02/2021	01		50,22	07170
JOSE MARCOS GOMES SOUSA	3.532,10	0,00	126.06662.06-9	08/06/2020	01		282,57	03516
JOSE ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	3.353,79	0,00	162.90818.12-1	01/09/2020	01		268,30	07311
LAERCIO TORRES PASSOS	1.800,00	0,00	203.56246.31-5	02/12/2019	01		144,00	04110

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2021
HORA: 09:23:24
PÁG : 0004/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000904 136401802105 307650180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA
COMP: 02/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MANOEL DOS PASSOS SANTOS FILHO			128.52202.76-1	02/12/2019	01			07170
1.114,48	0,00	0,00		83,80			89,16	0,00
MANOEL DOS SANTOS FILHO			163.99302.93-6	08/06/2020	01			03131
5.605,60	0,00	0,00		636,06			448,44	0,00
MANOEL GEOVÂNIO FROES PASSOS			128.87946.06-6	08/06/2020	01			07311
2.773,63	0,00	0,00		250,22			221,90	0,00
MANOEL VASCONCELOS BISPO			163.66747.33-5	08/06/2020	01			07311
3.289,33	0,00	0,00		312,11			263,14	0,00
MARCOS JOSE DE SANTANA			100.78670.96-6	08/06/2020	01			07201
2.730,00	0,00	0,00		244,99			218,41	0,00
NIVANILSON CHRISTIAN SOARES ARCIERI			124.30209.21-9	05/07/2017	01			07311
3.502,69	0,00	0,00		341,65			280,22	0,00
ODONILSON SANTOS			203.01398.19-9	08/06/2020	01			07170
1.448,82	0,00	0,00		113,89			115,90	0,00
OSEIAS JOSE DA SILVA			128.48763.45-2	01/09/2020	01			07311
3.063,71	0,00	0,00		285,03			245,10	0,00
REGINALDO DE JESUS BULHOES			212.90496.17-1	01/09/2020	01			07311
3.063,71	0,00	0,00		285,03			245,09	0,00
REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS			126.33015.08-7	01/09/2020	01			07311
6.778,12	0,00	0,00		751,97			542,25	0,00
RICARDO ARAUJO DO NASCIMENTO			124.21444.35-9	08/06/2020	01			07311
3.289,33	0,00	0,00		312,11			263,15	0,00
RONALDO AZEVEDO PEREIRA			203.04449.17-7	08/06/2020	01			07170
1.448,82	0,00	0,00		113,89			115,90	0,00
SUENIAS SILVA SIQUEIRA			125.34368.55-0	18/02/2019	01			05174
1.367,83	0,00	0,00		106,60			109,43	0,00
TACIANO VIEIRA DA SILVA SANTOS			154.17636.04-9	04/01/2021	01	04		07311
2.773,63	0,00	0,00		250,22			221,89	0,00
VAGNER DO AMOR DIVINO ANDRADE			166.49167.66-6	04/01/2021	01	04		07311
2.986,99	0,00	0,00		275,83			238,95	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2021
HORA: 09:23:24
PÁG : 0005/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000904 136401802105 307650180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA
COMP: 02/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÂL 13°SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VALDOMIRO DE OLIVEIRA		130.94350.45-2	01/09/2020	01			07311
2.773,63	0,00	0,00	250,22			221,89	0,00
WEBERSON FERREIRA DE ARAUJO		128.25934.31-5	04/02/2021	01			07311
5.045,04	0,00	0,00	557,58			403,61	0,00
WELLINGTON JORGE DOS SANTOS		129.68945.08-6	08/06/2020	01			07170
2.261,54	0,00	0,00	188,77			180,93	0,00
WILLIAN CHAVES DA SILVA		166.51048.83-0	08/06/2020	01			07311
3.289,33	0,00	0,00	312,11			263,14	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
112.703,60

1.516,16

1.516,16

10.772,62

8.692,14

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2021
HORA: 09:23:24
PÁG : 0006/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000904 136401802105 307650180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
Nº DE CONTROLE: JtuRntWacBX0000-3

Nº ARQUIVO: LEnIH66AjwZ0000-9
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946
CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CNAE: 4929901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	39	108.420,68	231,14	112.703,60	1.516,16
TOTAIS:	39	108.420,68	231,14	112.703,60	1.516,16

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2021
HORA: 09:23:24
PÁG : 0007/0013

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
Nº DE CONTROLE: JtuRntWacBX0000-3
Nº ARQUIVO: LEnIH66AjwtZ0000-9
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 BAIRRO: GETULIO VARGAS
TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.569.62	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	10.772.62
SALÁRIO FAMÍLIA:	203.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	22.103.83
		QUANTIDADE:	8

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2021
HORA: 09:23:24
PÁG : 0008/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000904 136401802105 307650180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA
COMP: 02/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO: 900025679076

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CHARLES MICHEL SILVA RODRIGUES		129.77428.76-5	18/02/2019	01			07152
1.459,35	0,00	0,00	114,84			116,75	0,00
JUSCELINO ALVES SANTOS JUNIOR		128.45036.76-2	02/12/2019	01			07152
1.459,35	0,00	0,00	114,84			116,75	0,00
VANKLEBER BARROS DA CONCEICAO		160.65629.30-9	01/11/2019	01			07170
1.100,00	0,00	0,00	82,50			88,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
4.018,70

0,00

0,00

312,18

321,50

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2021
HORA: 09:23:24
PÁG : 0009/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000904 136401802105 307650180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

Nº DE CONTROLE: Dgmt7znaLce0000-6

Nº ARQUIVO: LEnIH66AjwZ0000-9

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO: 900025679076

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE: 4929901

CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

CNAE: 4929901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	4.018,70	0,00	4.018,70	0,00
TOTAIS:	3	4.018,70	0,00	4.018,70	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2021
HORA: 09:23:24
PÁG : 0010/0013

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA N° DE CONTROLE: Dgmt7znaLce0000-6
N° ARQUIVO: LEnIH66Ajwt0000-9
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900025679076

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	209.64	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	312.18
SALÁRIO FAMÍLIA:	102.54	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2021
HORA: 09:23:24
PÁG : 0011/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858300000904 136401802105 307650180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA N° DE CONTROLE: EUgfuiGcasD0000-5 N° ARQUIVO: LEnIH66Ajwt0000-9
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 CNAE: 4929901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	42	116.722,30	1.516,16	116.722,30	1.516,16
TOTAIS:	42	116.722,30	1.516,16	116.722,30	1.516,16

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2021
HORA: 09:23:24
PÁG : 0012/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000904 136401802105 307650180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA	Nº DE CONTROLE: EUgfuiGcasD0000-5	Nº ARQUIVO: LEnIH66AjwZ0000-9
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003	FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946	BAIRRO: GETULIO VARGAS	CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520		CNAE: 4929901

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	112.439,38
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	231,14
QUANTIDADE TRABALHADORES	38

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.013,64	0,00	0,00	0,00	9.013,64

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2021
HORA: 09:23:24
PÁG : 0013/0013

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA N° DE CONTROLE: EUgfuiGcasD0000-5 N° ARQUIVO: LENIH66AjwtZ0000-9
COMP: 02/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FAPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.779.26	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	11.084.80
SALÁRIO FAMÍLIA:	305.54	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	22.103.83
		QUANTIDADE:	8

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2021 - 09:48:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA				(0079)32118220
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	111.786,13	40	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	10.656.129/0001-06	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.942,89	0,00	8.942,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000895 428901802102 407651180816 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2021 - 09:48:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA				(0079)32118220
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	111.786,13	40	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	10.656.129/0001-06	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.942,89	0,00	8.942,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000895 428901802102 407651180816 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 065 Tipo 03 Conta 100388-0
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

Comprovante de Pagamento de Conveniado

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2021040699400125052
Data: Realizado em 06/04/2021 às 09h:03m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 85800000089-5 42890180210-2 40765118081-6 06561290001-5

Dados da Transação

Código do convênio: 0180 – GRF - Guia de Recolhimento do FGTS
Data da validade: 07/04/2021
CNPJ/CEI Empresa: 10.656.129/0001-06
Competência: 03/2021
Valor recolhido: R\$ 8.942,89
Descrição: FGTS

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA (00251) Página : 00001
 End. : R DIVINA PASTORA, 946 CNPJ/CEI: 10656129000106
 Ref.: 01/03/2021 a 31/03/2021 Dpto : POVOADO POXICA - ITABAIANINHA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000040 VANKLEBER BARROS DA CONCEIC/ 1.100,00 Função :Ajudante Pratico de Pedreiro Livro: 0001 Folha. : 040
 Admissão : 01/11/2019 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 220:00
 903 INSS Folha

1.100,00

82,50

1.100,00

82,50

*****1.017,50

Base INSS: 1.100,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.100,00 (Valor: 88,00)

Base IRRF Folha: 1.017,50

000041 JUSCELINO ALVES SANTOS JUNIOR

1.459,35 Função :Pedreiro

Livro: 0001 Folha. : 041

Admissão : 02/12/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 220:00
 903 INSS Folha

1.459,35

114,84

1.459,35

114,84

*****1.344,51

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,8692%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 1.344,51

000042 CHARLES MICHEL SILVA RODRIGUE

2.173,50 Função :Encarregado de Construção (Livro: 0001 Folha. : 042

Admissão : 18/02/2019

Dep IR : 2 Dep SF : 2

001 Salário Base 220:00
 903 INSS Folha

2.173,50

179,11

2.173,50

179,11

*****1.994,39

Base INSS: 2.173,50 (Aliq.: 8,2406%)

Base FGTS: 2.173,50 (Valor: 173,88)

Base IRRF Folha: 1.615,21

Resumo da folha

Total Geral da Folha *****4.732,85

(-) Total de Descontos *****376,45

(=) Total Líquido *****4.356,40

Informações adicionais

Total Funcionários 3

Total Cotas Sal. Família 0

Total INSS 376,45

Total FGTS 378,62

Total IRRF 0,00

Empresa Optante pelo Super Simples - (Lei Complementar 123/96) **

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente EVERALDO SALGADO DOS SANTOS:01100300520 ,

Seu arquivo HjiIAVdTzrO00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/03/2021 às 10:33:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D97E57257C1DE6E5..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	EVERALDO SALGADO DOS SANTOS:01100300520
Inscrição Transmissor:	43.460.02611/06
Responsável:	STPR SERV TEC PROF LTDA
Inscrição Responsável:	43.460.02611/06
Competência:	03/2021
NRA:	HjiIAVdTzrO00004
Base de Processamento:	SE - Aracaju
Código de Recolhimento:	150
Contato:	EVERALDO SALGADO DOS
Telefone:	007932118220

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA N° CONTROLE: Jnq1fLYRq0g0000-7 N° ARQUIVO: E9vLjjUEfKS0000-1
 COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946	BAIRRO: GETULIO VARGAS	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: ARACAJU	CEP: 49055-520	TELEFONE: 79-32118220
UF: SE		CNAE: 4120400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620
	744	779
		TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	10.599,10	0,00	0,00	0,00	10.599,10
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	10.599,10	0,00	0,00	0,00	10.599,10
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/03/2021

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

HORA: 09:48:42

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMPETÊNCIA: 03/2021

CÓD REC: 150

FPAS: 507

SIMPLES: 2

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	40
REMUNERAÇÃO	111.786,13
DEPÓSITO	8.942,89
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.942,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000895 428901802102 407651180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: NLn4Xalxwf70000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: FFzirqoolQy0000-0
COD REC: 150 COMP: 03/2021

TOMADOR/OBRA : ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° CONTROLE: Ifq2obEM0d90000-2
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
R DIVINA PASTORA 946 GETULIO VARGAS ARACAJU 49055520 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.859,35	REM SEM 13° SALÁRIO	5.859,35
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	468,76
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.859,35	REM SEM 13° SALÁRIO	5.859,35
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	461,34	DEPÓSITO	468,76
VAL DEVIDO PREV SOC	461,34	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000895 428901802102 407651180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: NLn4Xalxwf70000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: FFzirqoolQy0000-0
COD REC: 150 COMP: 03/2021

TOMADOR/OBRA : CHESF PITUACUCOTEGIPE INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16 N° CONTROLE: HW72G2hMchc0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
DELMIRO GOUVEIA 333 SAN MARTIN RECIFE 50761901 PE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	104.360,17	REM SEM 13° SALÁRIO	101.193,93
REM BASE CALC 13° SAL	797,13	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	8.095,50
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	35	TOTAL TRABALHADORES	33

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	104.360,17	REM SEM 13° SALÁRIO	101.193,93
REM BASE CALC 13° SAL	797,13	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	9.761,31	DEPÓSITO	8.095,50
VAL DEVIDO PREV SOC	9.576,74	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	35	TOTAL TRABALHADORES	33

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000895 428901802102 407651180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: NLn4Xalxwf70000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: FFzirqoolQy0000-0
COD REC: 150 COMP: 03/2021

TOMADOR/OBRA : POVOADO POXICA ITABAIANINHA INSCRIÇÃO: 900025679076 N° CONTROLE: Pdbu7gpF6eG0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
JOAO FERREIRA DA COSTA SN CENTRO ITABAIANINHA 49180000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.732,85	REM SEM 13° SALÁRIO	4.732,85
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	378,63
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.732,85	REM SEM 13° SALÁRIO	4.732,85
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	376,45	DEPÓSITO	378,63
VAL DEVIDO PREV SOC	376,45	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000895 428901802102 407651180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: NLn4Xalxwf70000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: FFzirqoolQy0000-0
COD REC: 150 COMP: 03/2021

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	114.952,37	REM SEM 13° SALÁRIO	111.786,13
REM BASE CALC 13° SAL	797,13	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	10.599,10	DEPÓSITO	8.942,89
VAL DEVIDO PREV SOC	10.414,53	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	42	TOTAL TRABALHADORES	40
		TOTAL A RECOLHER	8.942,89

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

HORA: 09:48:42

PÁG : 0001/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000895 428901802102 407651180816 065612900015

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARCOS VINICIUS FREITAS DA SILVA		126.74848.04-0	01/03/2021	01		07111
2.200,00	0,00	0,00	181,50	176,01		0,00
RUAN SANTOS DA SILVA		166.11704.87-7	01/03/2021	01		07170
1.100,00	0,00	0,00	82,50	88,00		0,00
VALDENI RODRIGUES DOS SANTOS		108.73325.61-0	01/03/2021	01		07155
1.459,35	0,00	0,00	114,84	116,75		0,00
LLINGTON TELES DOS SANTOS		209.23865.78-5	01/03/2021	01		07170
1.100,00	0,00	0,00	82,50	88,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

5.859,35

0,00

0,00

461,34

468,76

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

HORA: 09:48:42

PÁG: 0002/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000895 428901802102 407651180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: NLn4Xa1xwf70000-8
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: Ifq2obEM0d90000-2 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJÚ UF: SE CEP: 49055-520 CNAE: 4929901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	4	5.859,35	0,00	5.859,35	0,00
TOTAIS:	4	5.859,35	0,00	5.859,35	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2021

HORA: 09:48:42

PAG: 0003/0014

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: NLn4Xa1xw70000-8
 COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
 TOMADOR/OBRA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: Itq2obEM0d90000-2 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
 CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	461,34	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	461,34
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2021
HORA: 09:48:42
PÁG: 0004/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000895 428901802102 407651180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRAS: CHESF PITUACUCOTEIPE

INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
SUENIAS SILVA SIQUEIRA	924,00	330,00	125.34368.55-0 330,00	18/02/2019 94,05	01	0,00	18/03/2021 I1 05174 0,00
WEBERSON FERREIRA DE ARAUJO	2.242,24	467,13	128.25934.31-5 467,13	04/02/2021 221,49	01	0,00	12/03/2021 I1 07311 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

HORA: 09:48:42

PÁG: 0005/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000895 428901802102 407651180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRAS: CHESF PITUACUCOTEGIPE

INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÂL 13º SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ABÍLIO MATHEUS FERREIRA CABRAL	2.773,63	0,00	161.60633.18-0 0,00	04/01/2021 250,22	01	04 221,89	07311 0,00
CARLOS ALBERTO COSTA CARDOSO	2.773,63	0,00	125.18232.80-1 0,00	08/06/2020 250,22	01	221,90	07311 0,00
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO	9.100,00	0,00	126.53726.76-0 0,00	08/06/2020 751,97	01	728,01	02141 0,00
JOÃO BARBOSA OLIVEIRA	2.773,63	0,00	161.01846.09-2 0,00	04/01/2021 250,22	01	04 221,89	07311 0,00
EDSON EDUARDO DE ANDRADE JUNIOR	2.773,63	0,00	161.43755.57-5 0,00	04/01/2021 250,22	01	04 221,89	07311 0,00
EDUARDO OLIVEIRA DIAS	2.487,36	0,00	160.30385.46-2 0,00	18/02/2021 215,87	01	198,98	07152 0,00
GILMAR ROCHA CRUZ	5.605,60	0,00	127.30626.08-7 0,00	21/08/2020 636,06	01	448,45	07311 0,00
GILSON FERREIRA DA SILVA	2.880,31	0,00	210.00221.85-9 0,00	04/01/2021 263,02	01	04 230,42	07311 0,00
JEISE FRANCIELE BARBOSA GUIMARAES	1.500,00	0,00	161.90745.09-2 0,00	01/09/2018 118,50	01	120,00	04110 0,00
JOÃO ADRIANO LINS	2.578,72	0,00	123.44625.66-8 0,00	01/09/2020 226,83	01	206,30	07311 0,00
JOÃO HENRIQUE SILVA BARROS	2.773,63	0,00	212.77414.03-5 0,00	04/01/2021 250,22	01	04 221,89	07311 0,00
JOÃO WELLINGTON DE ASSIS DOS SANTOS	1.448,82	0,00	206.35345.58-1 0,00	18/02/2021 113,89	01	115,90	07170 0,00
JOSE MARCOS GOMES SOUSA	3.532,10	0,00	126.06662.06-9 0,00	08/06/2020 345,77	01	282,57	03516 0,00
JOSE ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	2.773,63	0,00	162.90818.12-1 0,00	01/09/2020 250,22	01	221,89	07311 0,00
LAERCIO TORRES PASSOS	1.800,00	0,00	203.56246.31-5 0,00	02/12/2019 145,50	01	144,00	04110 0,00
LINDOVAL MARQUES DOS SANTOS	4.484,48	0,00	131.19264.45-7 0,00	08/03/2021 479,10	01	01 358,75	07311 0,00
MANOEL DOS PASSOS SANTOS FILHO	1.114,48	0,00	128.52202.76-1 0,00	02/12/2019 83,80	01	89,15	07170 0,00
MANOEL DOS SANTOS FILHO	5.605,60	0,00	163.99302.93-6 0,00	08/06/2020 636,06	01	448,44	03131 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2021
HORA: 09:48:42
PÁG: 0006/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000895 428901802102 407651180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
MANOEL GEOVANO FROES PASSOS	2.773,63	0,00	128.87946.06-6 0,00	08/06/2020 250,22	01	221,89	07311 0,00
MANOEL VASCONCELOS BISPO	2.773,63	0,00	163.66747.33-5 0,00	08/06/2020 250,22	01	221,89	07311 0,00
MARCOS JOSE DE SANTANA	2.730,00	0,00	100.78670.96-6 0,00	08/06/2020 244,99	01	218,41	07201 0,00
ANILSON CHRISTIAN SOARES ARCIERI	2.880,31	0,00	124.30209.21-9 0,00	05/07/2017 263,02	01	230,43	07311 0,00
ODONILSON SANTOS	1.448,82	0,00	203.01398.19-9 0,00	08/06/2020 113,89	01	115,90	07170 0,00
OSEIAS JOSE DA SILVA	2.773,63	0,00	128.48763.45-2 0,00	01/09/2020 250,22	01	221,89	07311 0,00
REGINALDO DE JESUS BULHOES	2.773,63	0,00	212.90496.17-1 0,00	01/09/2020 250,22	01	221,89	07311 0,00
REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	5.605,60	0,00	126.33015.08-7 0,00	01/09/2020 636,06	01	448,45	07311 0,00
RICARDO ARAUJO DO NASCIMENTO	2.773,63	0,00	124.21444.35-9 0,00	08/06/2020 250,22	01	221,90	07311 0,00
RONALDO AZEVEDO PEREIRA	1.906,97	0,00	203.04449.17-7 0,00	08/06/2020 155,12	01	152,55	07170 0,00
TACIANO VIEIRA DA SILVA SANTOS	2.773,63	0,00	154.17636.04-9 0,00	04/01/2021 250,22	01	04 221,89	07311 0,00
VAGNER DO AMOR DIVINO ANDRADE	2.880,31	0,00	166.49167.66-6 0,00	04/01/2021 263,02	01	04 230,42	07311 0,00
VALDOMIRO DE OLIVEIRA	2.773,63	0,00	130.94350.45-2 0,00	01/09/2020 250,22	01	221,89	07311 0,00
WELLINGTON JORGE DOS SANTOS	2.773,63	0,00	129.68945.08-6 0,00	08/06/2020 250,22	01	221,89	07311 0,00
WILLIAN CHAVES DA SILVA	2.773,63	0,00	166.51048.83-0 0,00	08/06/2020 250,22	01	221,89	07311 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

104.360,17 797,13 797,13 9.761,31 8.095,50 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

HORA: 09:48:42

PÁG : 0007/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000895 428901802102 407651180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: NLn4Xa1xwf70000-8
 COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
 TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPIE Nº DE CONTROLE: HW72G2hMchc0000-7 INSCRICAO: 33.541.368/0001-16

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
 CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 CNAE: 4929901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	35	101.193,93	0,00	104.360,17	797,13
TOTAIS:	35	101.193,93	0,00	104.360,17	797,13

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

HORA: 09:48:42

PÁG: 0008/0014

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: NLn4Xa1xwf70000-8
 COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
 TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE Nº DE CONTROLE: HW72G2hMhc0000-7 INSCRICAO: 33.541.368/0001-16

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
 CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.576,74	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.761,31
SALÁRIO FAMÍLIA:	184,57	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
25 ANOS:			19.628,77
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		QUANTIDADE:	7

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

HORA: 09:48:42

PÁG: 0009/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000895 428901802102 407651180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA

INSCRIÇÃO: 900025679076

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL			
CHARLES MICHEL SILVA RODRIGUES	129.77428.76-5	18/02/2019	01		07102
2.173,50	0,00	0,00	179,11	173,88	0,00
JUSCELINO ALVES SANTOS JUNIOR	128.45036.76-2	02/12/2019	01		07152
1.459,35	0,00	0,00	114,84	116,75	0,00
VANKLEBER BARROS DA CONCEICAO	160.65629.30-9	01/11/2019	01		07170
1.100,00	0,00	0,00	82,50	88,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

4.732,85

0,00

0,00

376,45

378,63

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2021
HORA: 09:48:42
PÁG: 0010/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000895 428901802102 407651180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: NLn4Xa1xwf70000-8
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA Nº DE CONTROLE: Pdbu7gpF6eG0000-7 INSCRIÇÃO: 900025679076

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 CNAE: 4929901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	4.732,85	0,00	4.732,85	0,00
TOTAIS:	3	4.732,85	0,00	4.732,85	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

HORA: 09:48:42

PÁG: 0011/0014

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: NLn4Xa1xw70000-8
 COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
 TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA Nº DE CONTROLE: Pdbu7gpF6eG0000-7 INSCRICAO: 900025679076

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
 CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	376,45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	376,45
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2021
HORA: 09:48:42
PÁG: 0012/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000895 428901802102 407651180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA No DE CONTROLE: FFzlrqoolQy0000-0
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 CNAE: 4929901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	42	114.952,37	797,13	114.952,37	797,13
TOTAIS:	42	114.952,37	797,13	114.952,37	797,13

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2021
HORA: 09:48:42
PÁG: 0013/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000895 428901802102 407651180816 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA No DE CONTROLE: FFzirqoolQy0000-0 N° ARQUIVO: NLn4Xa1xwf70000-8
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 CNAE: 4929901

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	111.786,13
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	40

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.942,89	0,00	0,00	0,00	8.942,89

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

HORA: 09:48:42

PÁG : 0014/0014

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA No DE CONTROLE: FFZirqoolQy0000-0 N° ARQUIVO: NLn4Xa1xwf70000-8
 COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
 CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.414,53	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	10.599,10
SALÁRIO FAMÍLIA:	184,57	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
25 ANOS:	19.628,77		
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		QUANTIDADE:	7

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS

A empresa **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME**, CNPJ Nº **10.656.129/0001-06**, responsável pelo contrato **453/2019** referente a **OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS – POVOADO POXICA, ITABAIANINHA/SE**, demonstra através deste, os funcionários que estão registrados conforme GFIP-SEFIP apresentada ao município. Desta forma, nesta data, a fiscal da obra, a engenheira Kelle da Fonseca Santos, em vistoria “in loco”, confirmou a presença dos funcionários abaixo citados:

- 1 – Charles Michel Silva Rodrigues (pedreiro);
- 2 – Vankleber Barros da Conceição (ajudante prático de pedreiro);
- 3 – Juscelino Alves Santos Júnior (pedreiro);

Itabaianinha/SE, 09 de Março 2021.


Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENG^o Civil

KELLE DA FONSECA SANTOS
ENG. CIVIL – CREA 2717157530 SE



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.002.56790/76 Nome da obra ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA Data do cadastramento 13/01/2020 10:02

Origem do cadastramento e-CAC

Data do início da obra 13/12/2019 CNAE 4120400 Construção de edifícios 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4399103 Obras de alvenaria

Situação da obra

Situação Ativa Data 13/12/2019

Endereço

País BRASIL Município ITABAIANINHA UF SE CEP 49.290-000

Bairro ZONA RURAL Logradouro OUTROS POVOADO POXICA Número SN

Responsável

Nome ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ 10.656.129/0001-06 Vínculo Incorporador de Construção Civil

Data de início da responsabilidade 13/12/2019 Data de término da responsabilidade

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Edifício de Garagens	Alvenaria	926,73 m²
Reforma	Edifício de Garagens	Alvenaria	926,73 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Existente	Edifício de Garagens	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	926,73 m²	0,00 m²	926,73 m²
Reforma	Edifício de Garagens	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	926,73 m²	0,00 m²	926,73 m²



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20210226110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

KELLE DA FONSECA SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **2717157530**

Registro: **2717157530SE**

Empresa contratada: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

Registro: **000004412-SE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Nº: **27**

Complemento: **1º ANDAR PREDIO SEDE BS**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ITABAIANINHA**

UF: **SE**

CEP: **49290000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 2.640,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO POXICA

Nº: **131**

Complemento:

Bairro: **POXICA**

Cidade: **ITABAIANINHA**

UF: **SE**

CEP: **49290000**

Data de início: **04/04/2021**

Previsão de término: **04/04/2021**

Coordenadas Geográficas: **-11.253033, -37.848531**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO

Quantidade

Unidade

962,73

m²

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO

962,73

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 453/2019 REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA GARCIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Kelle da Fonseca Santos

KELLE DA FONSECA SANTOS - CPF: 059.932.045-16

Local _____ de _____ de _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA - CNPJ: 13.098.181/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **08/02/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8202019772**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.silec.com.br/publico/>, com a chave: 9w6cc
 Impresso em: 23/02/2021 às 11:24:18 por: ip: 177.70.172.116

www.crea-se.org.br
 Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
 Fax: XXXX-XXXX

CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
SI9603554R03

Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**1.1 Arquiteto e Urbanista**

Nome Civil/Social: CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO

CPF: 977.458.555-00

Tel: (79) 99935-2726

Data de Registro: 17/05/2006

Registro Nacional: 000A447854 E-mail: DIOGOARQ@HOTMAIL.COM

1.2 Empresa ContratadaRazão Social: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.656.129/0001-06Número CAU: PJ29352-0
Data de registro: 23/03/2015**2. DETALHES DO RRT**

Nº do RRT: SI9603554R03CT001

Data de Cadastro: 02/06/2021

Modalidade: RRT SIMPLES

Data de Registro: 02/06/2021

Forma de Registro: RETIFICADOR

Tipologia:
Educativa

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO CONTRATO**3.1 Contrato 453/2019**

Nº do RRT: SI9603554R03CT001

CPF/CNPJ: 13.098.181/0001-82

Nº Contrato: 453/2019

Data de Início:
10/01/2020Contratante: PREFEITURA DE
ITABAIANINHA

Valor de Contrato: R\$ 582.194,22

Data de Celebração:
13/12/2019Previsão de Término:
15/06/2021 ✓**3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico**

CEP: 49290000

Logradouro: POXICA

Bairro: CENTRO

UF: SE

Nº: S/N

Complemento:

Cidade: ITABAIANINHA

Longitude: 0

Latitude: 0

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
SI9603554R03

Verificar Autenticidade

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 962.73
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 962.73
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 159.56
Atividade: 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 962.73
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO**4.1.1 RRT's Vinculados**

Número do RRT	Forma de Registro	Contratante	Data de Registro	Data de Pagamento
Nº do RRT: SI9603554R03CT001	INICIAL	PREFEITURA DE ITABAIANINHA	02/06/2021	10/01/2020
Nº do RRT: SI9603554R03CT001	RETIFICADOR	PREFEITURA DE ITABAIANINHA	02/06/2021	
Nº do RRT: SI9603554R03CT001	RETIFICADOR	PREFEITURA DE ITABAIANINHA	02/06/2021	
Nº do RRT: SI9603554R03CT001	RETIFICADOR	PREFEITURA DE ITABAIANINHA	02/06/2021	

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO, registro CAU nº 000A447854, na data e hora: 02/06/2021 09:04:40, com o uso de login e de senha. A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.



ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de Itabaianinha

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

CONTRIBUINTE / DAM					
Nome:	ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA		CNPJ/CPF: 10656129000106		
Insc. Munic.:			Nº DAM: 27781	Vencimento: 02/07/2021	
Tributo:	FMDI Fundo Municipal de Desenvolvimento de Itabaianinha		Exercício: 2021	Emissão: 17/06/2021	
Base Cálculo:	R\$10.405,01	Valor Total: R\$156,08	Multa: R\$0,00	Juros: R\$0,00	
Cor. Monetária:	R\$0,00	Tx. Exped.: R\$3,95	Desconto: R\$0,00	Tot. Corrigido: R\$160,03	

81630000001-4 60032006202-6 10702000000-9 21000027781-9

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						02/07/2021	
CEDENTE						AGÊNCIA/COD. CEDENTE	
Prefeitura Municipal de Itabaianinha						031/223000078	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPECIE/DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	
17/06/2021		277812021		FMDI		17/06/2021	
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	TAXA EXPEDIENTE	VALOR	
					3,95	156,08	
INSTRUÇÕES REFERENTE À NF Nº 101 Banco: 047 Agência: 031 Conta: 223000078 CHAVE ASBACE: 2021070200000021000027781						NOSSO NÚMERO	
						000027781	
						(=) VALOR DO DOCUMENTO	
						160,03	
						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						(+) JUROS	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
						(=) VALOR COBRADO	
						160,03	
SACADO							
10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



81630000001-4 60032006202-6 10702000000-9 21000027781-9

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						02/07/2021	
CEDENTE						AGÊNCIA/COD. CEDENTE	
Prefeitura Municipal de Itabaianinha						031/223000078	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPECIE/DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	
17/06/2021		277812021		FMDI		17/06/2021	
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	TAXA EXPEDIENTE	VALOR	
					3,95	156,08	
INSTRUÇÕES REFERENTE À NF Nº 101 Banco: 047 Agência: 031 Conta: 223000078 CHAVE ASBACE: 2021070200000021000027781						NOSSO NÚMERO	
						000027781	
						(=) VALOR DO DOCUMENTO	
						160,03	
						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						(+) JUROS	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
						(=) VALOR COBRADO	
						160,03	
SACADO							
10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banese

Agência 065 Tipo 03 Conta 100388-0
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

Comprovante de Pagamento de Conveniado

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2021061799400216881
Data: Realizado em 17/06/2021 às 13h:15m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 81630000001-4 60032006202-6 10702000000-9 21000027781-9

Dados da Transação

Convênio: PM ITABAIANINHA
Valor do pagamento: R\$ 160,03
Descrição: taxa administrativa itabaianinha

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



**MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
ESTADO DE SERGIPE**

**QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 453/2019, NOS TERMOS
DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 07/2019.**

O **MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**, Estado de Sergipe, inscrito no CNPJ nº 13.098.181/0001-82, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto nº 27, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. **DANILO ALVES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Conrado do Nascimento nº 52, Centro - Itabaianinha/SE, portador da Carteira de Identidade nº 3.036.900-2 SSP/SE e do CPF nº 787.233.295-72, e a empresa **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME**, CNPJ nº 10.656.129/0001-06, estabelecida na Rua Amintas Machado de Jesus nº 126, B-77, Daymaster, Centro de Negócios, Bairro Rosa Elze, Município de São Cristovão (SE), CEP 49100-000, a seguir denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada por seu sócio Administrador Sr. **EDMILSON DOS SANTOS LIMA**, portador da Carteira de Identidade nº 1.102.967 SSP/SE e do CPF nº 661.905.255-04, tendo em vista as informações da área técnica da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo e demais informações contidas no Processo de licitação **TOMADA DE PREÇOS nº 07/2019**, resolvem aditar o Contrato nº 453/2019, com base no art. 57 da Lei nº 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 453/2019, passando o seu prazo final de 26.02.2021 para 31.03.2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do contrato original, não expressamente alteradas por este termo.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, depois de o terem lido e achado conforme, em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Itabaianinha (SE), 26 de Fevereiro de 2021.

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

Contratante

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME

Contratada

Testemunhas:

Daniel dos Santos Silva
032.758.335-28

Kelle da Fomica Santos
059.932.045-16

PORTARIA (Nº 398/2020)



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
PORTARIA N.º 398/2020
DE 23 DE OUTUBRO DE 2020

"Designar servidor para atuar na fiscalização dos contratos administrativos firmados pelo órgão".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos demais diplomas legais aplicados à espécie, e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8666/1993.

RESOLVE:

- 1. Designar – KELLE DA FONSECA SANTOS**, RG nº 3638077-6SSP/SE, CPF nº 059.932.045-16, matrícula nº 3923, servidora deste Município de Itabaianinha/SE, para atuar como fiscal do contrato nº 453/2019, até a vigência final do contrato.
- 2. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.**
- 3. Revogam-se as disposições em contrário.**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, EM 23 DE OUTUBRO DE 2020.

DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal