

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO****Secretaria da Administração Tributária****NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE N° 13 - CENTRO, CEP 49400-000 - LAGARTO - SE TEL: (79)3631-9607 CNPJ: 13.124.052/0001-11



Número da Nota:

2200000000000017

Competência:

OUT/2022

Data e Hora Emissão:

12/10/2022 21:53:14

Código de Verificação:

3AEX-STIRE**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

ITABAIANINHA - SE

Local da Prestação:

ITABAIANINHA - SE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

06.813.388/0001-08

Inscrição Municipal:

16738

Nome/Razão Social:

F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço:

EST ANA BUZU - POV FAZENDA GRANDE, ZONA RURAL, 500

Município:

LAGARTO

UF:

SE

CEP:

49400000

E-mail:

carlosalbuquerque1@uol.com.br

TEL:

7999889383**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

13.098.181/0001-82

Inscrição Municipal:

0

Inscrição Estadual:

—

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Endereço:

FLORIANO PEIXOTO, 27 PRIMEIRO ANDAR CENTRO

Município:

ITABAIANINHA

UF:

SE

CEP:

49290000

E-mail:

carlosalbuquerque1@uol.com.br**CONSTRUÇÃO CIVIL**

Código da Obra:

900125335377

Número ART:

0302459**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1. PRIMEIRA MEDIDA - RQTD 1 - V. UNID. R\$ 185.660,78 - TOTAL R\$ 185.660,78

REFERENTE A PRIMEIRA MEDIDA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA CAMPOS, LOCALIZADA NO POVOADO ILHA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE. CONTRATO N 368/2022.

Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENGº Civil**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185.660,78**

Atividade Prestada:

Código CNAE:

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
181.947,56	0,00	185.660,78	2,00%	3.713,22
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nº 28 de 30 de Dezembro de 2009.

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviços.

- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

015400192734580771

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1									Contrato Nº	Período	Boletim Nº	F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
Contratante: Prefeitura Municipal de Itabalaninha/Se									666/2022	31/03/2022 a 30/06/2022	01				
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA CAMPOS															
Item	Descrição do serviço	Un	Quantidade Contratada	Quantidades				Preço unit.	Valores (R\$)					% realizada	
				Acumulado anterior	Do Mês	Acumulado atual	Saldo a receber		Acumulado anterior	Do mês	Acumulado atual	Contratado	Saldo a receber		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA CAMPOS															
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
1.01	Manutenção do Centro	un	1,00		0,20	0,20	0,00	2.478,60	-	7.082,80	7.082,80	34.872,89	27.490,80	20,00%	
1.02	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	100,00		20,00	20,00	80,00	107,39	-	2.147,80	2.147,80	10.739,00	8.591,20	20,00%	
1.03	Mestre de obras com encargos complementares	h	480,00		100,00	100,00	380,00	42,06	-	4.206,00	4.206,00	20.188,80	15.982,80	20,00%	
1.04	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00		0,20	0,20	0,00	1.186,40	-	233,28	233,28	1.186,40	933,12	20,00%	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES															
2.01	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,000		6,00	6,00	0,00	341,65	-	2.049,90	2.049,90	2.049,90	0,00	100,00%	
3 DEMOLIÇÕES E RETRADAS															
3.01	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico s=0,28m - revestida	m3	48,34		48,34	48,34	0,00	28,47	-	1.316,30	1.316,30	1.316,30	0,00	100,00%	
3.02	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	238,40		238,40	238,40	0,00	19,54	-	4.658,34	4.658,34	4.658,34	0,00	100,00%	
3.03	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	439,60		300,00	300,00	139,60	24,86	-	7.398,00	7.398,00	10.845,47	3.447,47	88,21%	
3.04	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	16,00		13,00	13,00	3,00	15,16	-	197,08	197,08	242,59	45,48	81,28%	
3.05	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	93,00				93,00	8,77	-	-	-	815,81	815,81		
3.06	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	14,41		14,41	14,41	0,00	11,37	-	163,84	163,84	163,84	0,00	100,00%	
3.07	Remoção de forro de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	301,10		301,10	301,10	0,00	1,41	-	424,55	424,55	424,55	0,00	100,00%	
3.08	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	14,00		14,00	14,00	0,00	108,09	-	1.513,26	1.513,26	1.513,26	0,00	100,00%	
4.0 MOVIMENTO DE TERRA															
4.01	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	37,00		37,00	37,00	0,00	42,35	-	1.568,95	1.568,95	1.568,95	0,00	100,00%	
4.02	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (capacidade de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3), af. 07/2020	m3	98,40		98,40	98,40	0,00	8,02	-	789,17	789,17	789,17	0,00	100,00%	
4.03	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dim. até 30 km (unidade: bkm), af. 07/2020	bkm	98,40		98,40	98,40	0,00	1,64	-	161,38	161,38	161,38	0,00	100,00%	
4.04	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev 03	m3	123,00		80,00	80,00	43,00	139,46	-	11.156,80	11.156,80	17.153,58	5.996,78	89,04%	
5.0 INFRAESTRUTURA															
5.01	Alvenaria pedre calcária argamassada c/ cimento e areia (t=4-11,5) - 1 saca cimento 50kg / 5 pedreiras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeição mecânica e transporte	m3	37,00		37,00	37,00	0,00	472,91	-	17.497,67	17.497,67	17.497,67	0,00	100,00%	
5.02	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (25 usos)	m3	9,80		9,80	9,80	0,00	2.851,91	-	27.378,34	27.378,34	27.378,34	0,00	100,00%	
5.03	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (25 usos)	m3	8,42		8,42	8,42	0,00	2.851,91	-	24.013,08	24.013,08	24.013,08	0,00	100,00%	
5.04	Laje pré-fabricada trepida para piso ou cobertura, intereço 38cm, b=12cm, af. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capotamento 4cm	M2	17,30				17,30	232,00	-	-	-	4.013,60	4.013,60		
6.0 VEDAÇÕES															
									0	48399,99	48399,99	48399,99	0,00	99,99%	

Engenheiro Civil
 CREA-SE 2716413797
 CREA-SE 2716413797

Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENG. CIVIL

6.01	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 6x10x24cm, 40kg/m³, com argamassa 1:2:8 (cimento/sareia), juntas 1cm - Rev.08	m²	721,32		721,32	0,00	47,39		34.818,15	34.818,15	0,00	100,00%
6.02	Carris e vergas em concreto armado pré-moldado 15x15 mpa, seção 9x12cm	m	172,00		172,00	0,00	41,08		7.065,76	7.065,76	0,00	100,00%
6.03	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cubo) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com proporção em betão 1:2:8, af. 05/2020	m²	43,23		40,00	3,23	157,39		6.291,80	6.291,80	508,05	82,53%
6.04	Cobogó de concreto, tipo "bocina", dim. 50 x 50cm	m²	4,00		4,00	0,00	100,82		420,48	420,48	0,00	100,00%
07	REVESTIMENTO								25.469,30	25.469,30	140.410,11	13,14%
7.01.01	Chapisco em parede com argamassa tipo 1:1 (cimento/areia) - Rev.05/2015	m²	1.657,53		950,00	517,53	6,14		5.833,00	5.833,00	3.177,63	64,77%
7.01.02	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa tipo 1:2:8 (cimento/areia/sareia), espessura 1,5 cm	m²	258,70		175,00	81,70	20,78		5.038,50	5.038,50	2.638,13	60,62%
7.01.03	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa tipo 1:2:8 (cimento/areia/sareia), espessura 2,0 cm	m²	286,52		180,00	106,52	32,26		5.806,80	5.806,80	3.436,34	62,82%
7.01.04	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa tipo 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faixas internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	m²	914,32		400,00	484,32			8.793,00	8.793,00	9.072,61	48,32%
07.02	REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES)								109.438,33	109.438,33	161.436,33	
7.02.01	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elitabêth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev.04	m²	91,60			91,60		85,68		7.833,06	7.833,06	
7.02.02	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elitabêth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev.04	m²	14,00			14,00		74,86		1.048,04	1.048,04	
7.02.03	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elitabêth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejunte epoxi, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev.02	m²	13,00			13,00		94,82		1.232,66	1.232,66	
7.02.04	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elitabêth, linha azul ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev.04	m²	119,00			110,00		85,52		9.187,20	9.187,20	
7.02.05	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elitabêth, linha lux magenta ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev.04	m²	12,00			12,00		80,91		970,92	970,92	
7.02.06	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elitabêth, linha galeira branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev.01	m²	100,00			100,00		54,54		5.454,00	5.454,00	
7.02.07	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elitabêth, linha galeira chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev.01	m²	30,00			30,00		59,64		1.789,20	1.789,20	
7.02.08	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, cf. piso porcelanato urbano natural Ref. INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	50,00			50,00			4.728,00	4.728,00		
7.02.09	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancopave, linha Onixeto Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	925,60			925,60		74,97		68.592,23	68.592,23	
07.003	REVESTIMENTO (TETO)								48.682,67	48.682,67	48.682,67	

Daniel Carlos Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENG. CIVIL


 Engenheiro Civil
 CREA-SE 2716413797

7.03.01	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m²	55,00	-	55,00	39,00	-	-	-	2.145,00	2.145,00
7.03.02	Forro de pvc, em ripas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Asaforte ou similar, instalado	m²	567,10	-	567,10	82,01	-	-	-	46.507,87	46.507,87
08	ESQUADRIAS									67.688,31	67.688,31
08.01	ESQUADRIAS DE MADEIRA									26.646,27	26.646,27
08.01.01	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	5,00	-	5,00	654,34	-	-	-	3.271,70	3.271,70
08.01.02	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), revestida oñmica, inclusive batentes e ferragens (livreocupado)	un	8,00	-	8,00	1.044,77	-	-	-	8.358,16	8.358,16
08.01.03	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	12,00	-	12,00	933,75	-	-	-	11.205,48	11.205,48
08.01.04	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	-	1,00	1.338,68	-	-	-	1.338,68	1.338,68
08.01.05	Mold hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	2,00	-	2,00	189,83	-	-	-	379,66	379,66
08.01.06	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, com batentes e 2 jogos de eizar, exclusive ferragens	m²	2,75	-	2,75	679,66	-	-	-	1.869,07	1.869,07
08.01.07	Conjunto de ferragens para janela em madeira, guilhotina, duas folhas, acabamento cromado	q	1,00	-	1,00	223,51	-	-	-	223,51	223,51
08.02	ESQUADRIAS METÁLICAS									21.023,84	21.023,84
08.02.01	Porta ou janela em alumínio, cor NPB, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caelinhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	8.940,00	-	8,94	329,80	-	-	-	2.948,41	2.948,41
08.02.02	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e a ferrolio	m²	2.640,00	-	2,64	388,80	-	-	-	1.026,43	1.026,43
08.02.03	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa ado 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (duplo) horizontais, inclusive ferrolio e dobradiças	m²	4,000	-	4,00	422,33	-	-	-	1.689,32	1.689,32
08.02.04	Porta em alumínio com tela mosquiteiro, cor NPB, completa, inclusive caelinhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, inclusive tela mosquiteiro	un	5.480,00	-	5,48	301,76	-	-	-	1.647,72	1.647,72
08.02.06	Grade de ferro 1/2"x1/2" espessamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. e 2"espessamento 3m inclusive assentamento	m²	44,000	-	44,00	538,80	-	-	-	23.711,16	23.711,16
09	COBERTURA			0	0					163.472,86	163.472,86
9.01	Trama de madeira composta por ripas, calbras e lencas para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canai, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m²	527,20	-	527,20	81,45	-	-	-	42.940,44	42.940,44
9.02	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, tabeleirinha ou similar - Rev 02	m²	527,20	-	527,20	93,19	-	-	-	49.129,77	49.129,77
9.03	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	113,60	-	113,60	94,56	-	-	-	10.742,02	10.742,02
9.04	Ruíto em chapa de zinco, larg = 30,8cm	m	39,90	-	39,90	25,86	-	-	-	1.032,81	1.032,81
9.05	Trama de madeira composta por lencas para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocástica, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m²	13,21	-	13,21	23,83	-	-	-	314,79	314,79
9.06	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m²	13,21	-	13,21	29,37	-	-	-	387,98	387,98
9.07	Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo colonial, cor clara, 1ª, tabeleirinha ou similar, com reposição de 10% do material - Rev 02	m²	494,12	-	494,12	60,94	-	-	-	30.111,67	30.111,67
9.08	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	79,40	-	79,40	27,25	-	-	-	2.163,65	2.163,65
9.09	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	34,27	-	34,27	6,82	-	-	-	233,72	233,72

Handwritten signature
 Daniel Carlos Tavares
 CREA nº 3.819-D

Handwritten signature
 Daniel Carlos Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENGº CIVIL

9.10	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 8 m	un	5,00				0,00	1.985,82				9.929,10	9.929,10
9.11	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	7,00				7,00	2.355,19				16.486,33	16.486,33
10	PAVIMENTAÇÃO											81.966,69	81.966,69
10.01	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	425,10				425,10	24,31				10.334,18	10.334,18
10.02	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbano natural Ret. INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m2	65,00				65,00	94,58				5.201,90	5.201,90
10.03	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m2	131,00				131,00	58,96				7.723,76	7.723,76
10.04	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	445,00				445,00	24,31				10.817,95	10.817,95
10.05	Piso alta resistência, cor cinza, em 10mm, aplicado com juntas, pódo até o semir 400 e encardado, exclusive argamassa de regularização	m2	445,00				445,00	44,35				19.735,75	19.735,75
10.06	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	480,60				480,60	6,08				2.922,05	2.922,05
10.07	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	480,60				480,60	43,80				21.050,28	21.050,28
10.08	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 45un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob cam. areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=8cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	50,00				50,00	85,23				3.261,50	3.261,50
10.09	Melo-flo de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	32,12				32,12	26,31				808,32	808,32
11	PINTURA											82.826,99	82.826,99
11.01	aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex	m2	1.027,56				1.027,56	38,68				40.773,58	40.773,58
11.02	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com liamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	835,10				835,10	33,35				27.850,59	27.850,59
11.03	Pintura de piso com tinta epoxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epoxi, af. 05/2021	m2	200,00				200,00	59,54				11.908,00	11.908,00
11.04	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual, af. 05/2021	m	93,70				93,70	7,90				740,23	740,23
11.06	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	97,00				97,00	8,04				779,86	779,86
11.06	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	69,00				69,00	12,59				868,71	868,71


 Carlos Antônio
 Engenheiro Civil
 CREA nº 3.819-D


 Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENGT Civil

12	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO											78.938,88	78.938,88
12.01	PINTURA SINALIZAÇÃO							0	0	0		882,17	882,17
12.01.01	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	0,70	-	0,70	445,03	-	-	-	-		309,52	309,52
12.01.02	Placa de indicativo de "EXTINTOR" em pvc, dim. 20 x 20 cm	Un	10,00	-	10,00	17,98	-	-	-	-		179,80	179,80
12.01.03	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esfera para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	7,00	-	7,00	12,13	-	-	-	-		85,00	85,00
12.01.04	Corrente de aço galvanizado 3/16" - flex 02	m	4,00	-	4,00	19,45	-	-	-	-		77,80	77,80
12.02	EQUIPAMENTOS FIXOS							0	0	0		41772,2	41772,2
12.02.01	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,000	-	1,00	384,17	-	-	-	-		384,17	384,17
12.02.02	Aviador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	3,000	-	3,00	218,01	-	-	-	-		656,73	656,73
12.02.03	Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (psa) de 5 kg, classe bc	un	2,000	-	2,00	201,39	-	-	-	-		402,78	402,78
12.02.04	Luminária de autônoma de emergência 2 x flw	un	13,000	-	13,00	70,86	-	-	-	-		921,18	921,18
12.02.05	Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (psa) de 12 kg, classe bc	un	5,000	-	5,00	262,14	-	-	-	-		1.310,70	1.310,70
12.02.06	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1,00), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	155,35000	-	155,35	243,00	-	-	-	-		37.750,05	37.750,05
12.02.07	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, principal incêndio	un	3,000	-	3,00	115,53	-	-	-	-		346,59	346,59
12.03	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS PARA INCÊNDIO											36.484,48	36.484,48
12.03.01	Abriço para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2" x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação, cf. 10/2020	un	2,00	-	2,00	1.141,80	-	-	-	-		2.283,20	2.283,20
12.03.02	União tipo storz, com empilhamento interno tipo anel de expansão, engate rápido 1 1/2", para mangueiras de combate a incêndio prático	un	2,00	-	2,00	69,40	-	-	-	-		136,00	136,80
12.03.03	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	8,00	-	8,00	57,20	-	-	-	-		343,20	343,20
12.03.04	Válvula retenção horizontal, bronzes, d = 63 mm (2 1/2")	un	1,00	-	1,00	517,98	-	-	-	-		517,98	517,98
12.03.05	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	4,00	-	4,00	196,93	-	-	-	-		787,72	787,72
12.03.06	União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação, cf. 10/2020	un	8,00	-	8,00	164,20	-	-	-	-		985,20	985,20
12.03.07	Registro globo angular 45º para hidrante, dn 2 1/2", exclusivo tempo com corrente	un	1,00	-	1,00	133,98	-	-	-	-		133,98	133,98
12.03.08	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref. 1502-B, Pn18, Deca ou similar	un	2,00	-	2,00	225,25	-	-	-	-		450,50	450,50
12.03.09	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação, cf. 10/2020	un	10,00	-	10,00	112,34	-	-	-	-		1.123,40	1.123,40
12.03.10	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação, cf. 10/2020	un	3,00	-	3,00	157,95	-	-	-	-		473,85	473,85
12.03.11	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação, cf. 10/2020	un	20,00	-	20,00	79,15	-	-	-	-		1.583,00	1.583,00
12.03.12	Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação, cf. 10/2020	un	4,00	-	4,00	130,56	-	-	-	-		522,24	522,24
12.03.13	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação, cf. 10/2020	m	76,00	-	76,00	161,46	-	-	-	-		12.270,96	12.270,96
12.03.14	Cabo de cobre PP Corplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	50,00	-	50,00	8,33	-	-	-	-		416,50	416,50</

F. Lundy

Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413T97
ENG. Civil

12.03.16	Esguicho jato regulável de 1 1/2", para combate a incêndio - Rev. 01	un	2,00	-	2,00	181,97	-	-	-	363,94	363,94
12.03.17	Tampa de ferro fundido 40x50cm para caixa de incêndio - Rev. 03	un	1,00	-	1,00	317,31	-	-	-	317,31	317,31
12.03.18	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 7,5 cv. Schneider BC-21 ou similar	un	2,00	-	2,00	6.464,91	-	-	-	12.929,82	12.929,82
13	RESERVATÓRIO INFERIOR									32.878,31	32.878,31
13.01	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	37,05	-	37,05	42,35	-	-	-	1.569,07	1.569,07
13.02	Concreto Armado fck=30.0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usca)	m3	9,00	-	9,00	2.993,85	-	-	-	26.944,65	26.944,65
13.03	Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação	un	1,00	-	1,00	1.507,10	-	-	-	1.507,10	1.507,10
13.04	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção 1", recalque 1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h) - (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00	-	1,00	1.847,30	-	-	-	1.847,30	1.847,30
13.05	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à birlcha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, cisternas d'água, áreas frias e em contato com esgoto	m²	23,78	-	23,78	42,99	-	-	-	1.007,19	1.007,19
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									22.498,73	22.498,73
14.01	ALIMENTAÇÃO - METAIS									140,16	140,16
14.01.01	Registro gaveta bruto 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	3,00	-	3,00	46,72	-	-	-	140,16	140,16
14.02	ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL									934,21	934,21
14.02.01	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	3,00	-	3,00	13,49	-	-	-	40,47	40,47
14.02.02	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	6,00	-	6,00	7,69	-	-	-	46,14	46,14
14.02.03	Cunha 50° de pvc rígido soldável, manom. diâm = 20mm	un	11,00	-	11,00	9,51	-	-	-	104,61	104,61
14.02.04	Luxa de pvc rígido soldável, manom. diâm = 20mm	un	2,00	-	2,00	4,24	-	-	-	8,48	8,48
14.02.05	Tubo pvc rígido soldável manom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	69,04	-	69,04	10,39	-	-	-	717,33	717,33
14.02.06	Te 90° de pvc rígido soldável, manom. diâm = 20mm	un	2,00	-	2,00	8,59	-	-	-	17,18	17,18
14.03	ÁGUA FRIA - APARELHOS E ACESSÓRIOS									17.389,25	17.389,25
14.03.01	Chuveiro plástico sem registro	un	2,00	-	2,00	28,90	-	-	-	57,80	57,80
14.03.02	Placa de cozinha com bancada em aço inox, diâm 1.80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	un	1,00	-	1,00	1.230,78	-	-	-	1.230,78	1.230,78
14.03.03	Lavatório louça de canto (Deca-try, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2,00	-	2,00	368,73	-	-	-	737,46	737,46
14.03.04	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	2,00	-	2,00	25,82	-	-	-	51,64	51,64
14.03.05	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	6,00	-	6,00	211,46	-	-	-	1.268,76	1.268,76
14.03.06	Torneira de metal e 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar)	un	1,00	-	1,00	133,94	-	-	-	133,94	133,94
14.03.07	Cuba de embutir quadrada (deca linha ref 0701 - GE17 - 41cm) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1860), válvula cromada (deca c1802) e engate cromado (deca) ou similares	un	1,00	-	1,00	1.091,74	-	-	-	1.091,74	1.091,74
14.03.08	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficientes físicos, linha popular, cisterna de descarga de sobrepôr AROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev. 03	un	2,00	-	2,00	455,65	-	-	-	911,30	911,30
14.03.09	Suporte apoio caixa d'água barbotas de madeira de 1m	un	12,00	-	12,00	46,43	-	-	-	557,16	557,16

Handwritten signature
 Engenheiro Civil
 CREA nº 3.619-D

Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENGº CIVIL

14.03.10	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cabo acoplado, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	4,00	-	4,00	-	-	-	3.247,88	3.247,88
14.03.11	Vaso sanitário c/cabo de descarga acoplado, linha sanitário, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	4,00	-	4,00	-	-	-	1.770,32	1.770,32
14.03.12	Papelaria de plástico, Abres ou similar	un	10,00	-	10,00	-	-	-	163,90	163,90
14.03.13	Dispenser para toalha interfolhada	un	8,00	-	8,00	-	-	-	383,04	383,04
14.03.14	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 500 a 1500 ml, incluso fixação, af. 01/2020	un	8,00	-	8,00	-	-	-	527,12	527,12
14.03.15	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação, af. 01/2020	un	2,00	-	2,00	-	-	-	88,04	88,04
14.03.16	Cabo d'água em polietileno, 1000 litros (inclusive tubos, conexões e tomada de água) - fornecimento e instalação, af. 05/2021	un	2,00	-	2,00	-	-	-	1.661,98	1.661,98
14.03.17	Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg p/cx inspeção	un	1,00	-	1,00	-	-	-	1.475,29	1.475,29
14.03.18	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, folgas (m) - q (m³/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-8,3)(14-7,6), inclusive chave de partida direta	un	1,00	-	1,00	-	-	-	1.847,30	1.847,30
14.04	ÁGUA FRIA - METAIS								1.119,67	1.119,67
14.04.01	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Decca ou similar	un	3,00	-	3,00	-	-	-	151,59	151,59
14.04.02	Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Decca ou similar	un	2,00	-	2,00	-	-	-	148,42	148,42
14.04.03	Registro gaveta bruto 3/4" (ref 1510 hd) Decca ou similar	un	2,00	-	2,00	-	-	-	103,38	103,38
14.04.04	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref 1509 Decca ou similar	un	4,00	-	4,00	-	-	-	382,56	382,56
14.04.05	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref 1509 Decca ou similar	un	2,00	-	2,00	-	-	-	166,86	166,86
14.04.06	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref 1416, Decca ou similar	un	2,00	-	2,00	-	-	-	166,86	166,86
14.05	ÁGUA FRIA - PVC MISTO SOLDÁVEL								192,88	192,88
14.05.01	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/cabo, diam = 25mm x 1/2"	un	11,00	-	11,00	-	-	-	85,58	85,58
14.05.02	Luva de pvc soldável e c/cabo, manom d = 25mmx3/4"	un	2,00	-	2,00	-	-	-	17,10	17,10
14.06	ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL								2.736,48	2.736,48
14.06.01	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ cabo de água diam = 25mm x 3/4"	un	1,00	-	1,00	-	-	-	19,76	19,76
14.06.02	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ cabo de água diam = 32mm x 1"	un	6,00	-	6,00	-	-	-	141,78	141,78
14.06.03	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ cabo de água diam = 50mm x 1 1/2"	un	2,00	-	2,00	-	-	-	105,92	105,92
14.06.04	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e roca p/ registro diam = 25mm x 3/4"	un	10,00	-	10,00	-	-	-	78,90	78,90
14.06.05	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e roca p/ registro diam = 32mm x 1"	un	14,00	-	14,00	-	-	-	123,48	123,48
14.06.06	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e roca p/ registro diam = 50mm x 1 1/2"	un	4,00	-	4,00	-	-	-	62,56	62,56
14.06.07	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, manom, diam = 32 x 25mm	un	2,00	-	2,00	-	-	-	10,30	10,30
14.06.08	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, manom, diam = 50 x 40mm	un	1,00	-	1,00	-	-	-	9,84	9,84
14.06.09	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, manom, diam = 50 x 32mm	un	1,00	-	1,00	-	-	-	17,25	17,25
14.06.10	Curva 45° de pvc rígido soldável, manom, diam = 32mm	un	1,00	-	1,00	-	-	-	11,01	11,01
14.06.11	Curva 90° de pvc rígido soldável, manom, diam = 25mm	un	9,00	-	9,00	-	-	-	88,31	88,31
14.06.12	Curva 90° de pvc rígido soldável, manom, diam = 32mm	un	10,00	-	10,00	-	-	-	142,80	142,80
14.06.13	Curva 90° de pvc rígido soldável, manom, diam = 50mm	un	1,00	-	1,00	-	-	-	24,99	24,99
14.06.14	Joelho 45° de pvc rígido soldável, manom, diam = 40mm	un	1,00	-	1,00	-	-	-	17,30	17,30

Handwritten signature
 Eng.º Carlos Tavares
 CREA nº 3.619-D

Handwritten signature
 Eng.º Carlos Tavares
 CREA nº 3.619-D

14.06.15	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, manom. diâm = 32 x 25mm	un	2,00	-	2,00	11,28	-	-	-	22,52	22,52
14.06.16	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, manom diâm = 40 x 32 mm	un	1,00	-	1,00	10,19	-	-	-	10,19	10,19
14.06.17	Luxa de pvc rígido soldável, manom, diâm = 25mm	un	3,00	-	3,00	4,85	-	-	-	14,55	14,55
14.06.18	Luxa de pvc rígido soldável, manom, diâm = 32mm	un	4,00	-	4,00	6,25	-	-	-	25,04	25,04
14.06.19	Tubo pvc rígido soldável manom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	47,60	-	47,60	12,60	-	-	-	599,76	599,76
14.06.20	Tubo pvc rígido soldável manom p/ água, d = 32 mm (1")	m	31,43	-	31,43	17,68	-	-	-	561,97	561,97
14.06.21	Tubo pvc rígido soldável manom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	5,60	-	5,60	36,92	-	-	-	206,75	206,75
14.06.22	Tubo pvc rígido soldável manom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	4,26	-	4,26	35,67	-	-	-	168,99	168,99
14.06.23	Tê 90° de pvc rígido soldável, manom diâm = 25mm	un	13,00	-	13,00	9,09	-	-	-	118,17	118,17
14.06.24	Tê 90° de pvc rígido soldável, manom diâm = 32mm	un	3,00	-	3,00	11,74	-	-	-	35,22	35,22
14.06.25	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, manom diâm = 32 x 25mm	un	4,00	-	4,00	14,17	-	-	-	56,68	56,68
14.06.26	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, manom diâm = 50 x 32mm	un	2,00	-	2,00	32,22	-	-	-	64,44	64,44
14.07	ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO						0	0	0	176,28	176,28
14.07.01	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	13,00	-	13,00	13,56	-	-	-	176,28	176,28
15	PAVIMENTAÇÃO						-	-	-	6.467,02	6.467,02
15.01	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 6x19x24cm, a=8cm, com argamassa 15 - 1-2-8 (cimento/celulante), junta 1cm - Rev.09	m2	12,80	-	12,80	47,99	-	-	-	614,27	614,27
15.02	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interior 38cm, h=12cm, al. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escomento em madeira e capotamento 4cm.	m2	1,00	-	1,00	232,00	-	-	-	232,00	232,00
15.03	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af. 07/2021	m2	3,75	-	3,75	42,51	-	-	-	159,41	159,41
15.04	Concreto Armado fck=30.0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (03 usos)	m3	0,61	-	0,61	2.963,85	-	-	-	1.826,25	1.826,25
15.05	Reboco ou emboço aderido, de parede, com argamassa traço 15 - 1-2-8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	25,60	-	25,60	32,26	-	-	-	825,86	825,86
15.06	Pintura para exteriores, sobre paredes, com liamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demões de massa acrílica e 02 demões de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev.03	m2	25,60	-	25,60	39,68	-	-	-	1.015,81	1.015,81
15.07	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e o ferroinho	m2	1,60	-	1,60	406,49	-	-	-	650,38	650,38
15.08	Cadeado 20mm, Pado ou similar	un	1,00	-	1,00	10,45	-	-	-	10,45	10,45
15.09	Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg picc.inspeção	un	1,00	-	1,00	1.475,29	-	-	-	1.475,29	1.475,29
15.10	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, inflástico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00	-	1,00	1.847,30	-	-	-	1.847,30	1.847,30
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS E DRENAGEM						2.762,75	2.762,75		88.509,37	85.756,62
16.01	ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM						0	0	0	3.372,60	3.372,60
16.01.01	Caixa de passagem 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	-	1,00	562,00	-	-	-	562,00	562,00
16.01.02	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00	-	5,00	562,00	-	-	-	2.810,00	2.810,00
16.02	ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS						-	-	-	292,06	292,06
16.02.01	Caixa alfinada, pvc, di 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	6,00	-	6,00	33,79	-	-	-	202,74	202,74
16.02.02	Caixa alfinada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/greixa e porta greixa	un	1,00	-	1,00	32,98	-	-	-	32,98	32,98

Handwritten signature
 Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2715413797
 Engº Civil


Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2715413797
 Engº Civil

17.01.03	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, eletroduto - Rev 01	un	67,00					67,00	12,58					842,86	842,86
17.01.04	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação, af. 12/2015	un	113,00					113,00	6,52					962,76	962,76
17.01.05	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3"	un	2,00					2,00	355,88					711,96	711,96
17.01.06	Curva para eletroduto de pvc rígido roscaível, diâm = 65mm (3")	un	4,00					4,00	51,26					205,04	205,04
17.01.07	Curva para eletroduto de pvc rígido roscaível, diâm = 25mm (3/4")	un	8,00					8,00	5,48					43,84	43,84
17.01.08	Curva para eletroduto de pvc rígido roscaível, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00					2,00	10,85					21,70	21,70
17.01.09	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	un	2,00					2,00	26,49					56,98	56,98
17.01.10	Luva para eletroduto de pvc rígido roscaível, diâm = 32mm (1")	un	15,00					15,00	3,03					45,45	45,45
17.01.11	Luva para eletroduto de pvc rígido roscaível, diâm = 25mm (3/4")	un	8,00					8,00	1,94					15,52	15,52
17.01.12	Luva para eletroduto de pvc rígido roscaível, diâm = 50mm (1 1/2")	un	4,00					4,00	5,72					22,88	22,88
17.01.13	Luva para eletroduto de pvc rígido roscaível, diâm = 85mm (3")	un	2,00					2,00	24,85					49,70	49,70
17.02	ACESSÓRIO USO GERAL													337,32	337,32
17.02.01	Cabeçote de alumínio de 3"	un	3,00					3,00	26,27					84,81	84,81
17.02.02	Fita isolante alta fusão, 19 mm x 19 m - Fornecimento	un	15,00					15,00	12,05					180,75	180,75
17.02.03	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	6,00					6,00	11,96					71,76	71,76
17.03	CABO MULTIPLEX													622,04	622,04
17.03.01	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexado 3x1x50 +50mm²	m	25,80					25,80	24,11					622,04	622,04
17.04	CABO UNIPOLAR (COBRE)													36.537,42	36.537,42
17.04.01	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chova 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	12,80					12,80	20,55					263,04	263,04
17.04.02	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chova 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	40,50					40,50	31,68					1.258,74	1.258,74
17.04.03	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chova 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	60,40					60,40	58,18					3.573,26	3.573,26


 Carlos Antonio Pereira de Azevedo
 Engenheiro Civil
 CREA nº 3.519-0


 Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENGº Civil

17.04.04	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750V / 70°C	m	2.685,70	7,58	-	-	-	-	20.206,01	20.206,01
17.04.05	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/750V / 70°C	m	1.145,40	9,81	-	-	-	-	11.236,37	11.236,37
17.05	CAIXAS DE PASSAGEM								78,58	78,58
17.05.01	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	2,00	37,79	-	-	-	-	75,58	75,58
17.06	DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO								6.080,72	6.080,72
17.06.01	Serra de alcance - 502cm, 100A/220v	un	1,00	511,70	-	-	-	-	511,70	511,70
17.06.02	Ventilador de piso ou parede	un	18,00	194,63	-	-	-	-	3.503,34	3.503,34
17.06.03	Interruptor com controle para ventilador de teto	un	18,00	38,45	-	-	-	-	692,10	692,10
17.06.04	Placa 4"x2" com Euro	un	10,00	3,90	-	-	-	-	39,00	39,00
17.06.05	Interruptor 01 seção simples	un	13,00	7,30	-	-	-	-	94,90	94,90
17.06.06	Interruptor pulsador camaleão (1 módulo), 10x250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 09/2017	un	1,00	20,89	-	-	-	-	20,89	20,89
17.06.07	Interruptor 02 seção simples	un	8,00	11,58	-	-	-	-	92,64	92,64
17.06.08	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	51,00	18,28	-	-	-	-	932,79	932,79
17.06.09	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	5,00	24,38	-	-	-	-	121,90	121,90
17.06.10	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A	un	2,00	35,78	-	-	-	-	71,56	71,56
17.07	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO								3.268,01	3.268,01
17.07.01	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva do disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref. Siemens 5-ST1 ou similar	un	1,00	17,07	-	-	-	-	17,07	17,07
17.07.02	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	3,00	17,07	-	-	-	-	51,21	51,21
17.07.03	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	78,67	-	-	-	-	153,34	153,34
17.07.04	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	12,00	48,72	-	-	-	-	584,64	584,64
17.07.05	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	48,72	-	-	-	-	97,44	97,44
17.07.06	Disjuntor termomagnético bipolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	437,90	-	-	-	-	437,90	437,90
17.07.07	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00	115,66	-	-	-	-	115,66	115,66
17.07.08	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 9KA	un	2,00	133,88	-	-	-	-	267,76	267,76
17.07.09	Disjuntor tripolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal máxima 30mA, ref. Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1,00	1.479,99	-	-	-	-	1.479,99	1.479,99
17.08	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL								4.701,79	4.701,79
17.08.01	Eletroduto flexível de pvc (reforçado), diâmetro = 32mm (1")	m	209,20	6,34	-	-	-	-	1.336,76	1.336,76
17.08.02	Eletroduto flexível de pvc (reforçado), diâmetro = 25mm (3/4")	m	874,40	5,07	-	-	-	-	4.414,79	4.414,79
17.09	ELETRODUTO PVC RÍGIDO								1.080,44	1.080,44
17.09.01	Eletroduto de pvc rígido maciço, diâmetro = 32mm (1")	m	82,10	13,16	-	-	-	-	1.080,44	1.080,44
17.09.02	Eletroduto de pvc rígido maciço, pvc, diâmetro = 1 1/2" - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	3,80	12,70	-	-	-	-	48,26	48,26
17.09.03	Eletroduto de pvc rígido maciço, diâmetro = 85mm (3")	m	9,00	48,41	-	-	-	-	435,69	435,69
17.09.04	Eletroduto de pvc rígido maciço, diâmetro = 25mm (3/4")	m	18,00	10,13	-	-	-	-	182,34	182,34
17.10	ELETRODUTO GALVANIZADO ROSCA								1.336,76	1.336,76
17.10.01	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	2,00	666,38	-	-	-	-	1.332,76	1.332,76
17.11	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS								28.354,80	28.354,80


 Daniel Cardoso Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 2716413797

Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENGº CIVIL

17.11.01	Plafon E-27	un	5,00	-	5,00	5,29	-	-	-	41,45	41,45
17.11.02	Lâmpada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27)	un	6,00	-	6,00	7,73	-	-	-	46,38	46,38
17.11.03	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18w / bivolt	un	84,00	-	84,00	113,00	-	-	-	9.492,00	9.492,00
17.11.04	Luminária de hermética sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x14/24w, IP66, ref.: E-73, da Abalux ou similar	un	11,00	-	11,00	237,34	-	-	-	2.612,94	2.612,94
17.11.05	Luminária tipo plafon, de embutir, com 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. af. 11/2017	un	1,00	-	1,00	91,74	-	-	-	91,74	91,74
17.11.06	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref. DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa	un	6,00	-	6,00	176,79	-	-	-	1.060,74	1.060,74
17.11.07	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 36 w / bivolt	un	2,00	-	2,00	157,95	-	-	-	315,90	315,90
17.11.08	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 50/220v, c/ base móvel	un	1,00	-	1,00	37,67	-	-	-	37,67	37,67
17.11.09	Luminária arandela tipo mesa lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af. 02/2020	un	1,00	-	1,00	88,50	-	-	-	88,50	88,50
17.11.10	Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 1m com 02 spots e lâmpadas direcionáveis PAR 30	un	18,00	-	18,00	364,86	-	-	-	6.567,48	6.567,48
17.12	MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO									1.187,21	1.187,21
17.12.01	Fornecimento de perfuro rabeca quadrada 16 x 200mm	un	2,00	-	2,00	14,48	-	-	-	28,96	28,96
17.12.02	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m, af. 12/2020	un	1,00	-	1,00	46,39	-	-	-	46,39	46,39
17.12.03	Poste de concreto duplo T (DT) 7/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	-	1,00	291,60	-	-	-	291,60	291,60
17.12.04	Poste auxiliar p/ entrada de energia, monobloco, ferro galvanizado d=2,1/2" e h=5,6m, completo	un	1,00	-	1,00	526,63	-	-	-	526,63	526,63
17.12.05	Haste cobreada copperweld galvanamento d= 5/8" x 2,40m, exclusão conector	un	4,00	-	4,00	35,36	-	-	-	141,20	141,20
17.12.06	Cinta aço galvanizado p/ poste dt 240mm	un	3,00	-	3,00	40,11	-	-	-	120,33	120,33
17.12.07	Fornecimento de isolador soldada de porcelana	un	3,00	-	3,00	3,30	-	-	-	9,90	9,90
17.13	PAINEL DE COMANDO ILUMINAÇÃO									877,32	877,32
17.13.01	Sinaleiro monobloco led 110/220V	un	1,00	-	1,00	39,27	-	-	-	39,27	39,27
17.13.02	Contator tripolar I nominal 38a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	-	1,00	300,02	-	-	-	300,02	300,02
17.13.03	Botão de comando 22,5mm	un	1,00	-	1,00	65,18	-	-	-	65,18	65,18
17.13.04	Comutador de 2 posições - Siemens ou similar	un	1,00	-	1,00	104,06	-	-	-	104,06	104,06
17.13.05	Caixa em chapa metálica galvanizada 20 x 20 x 10 cm, para quadro de comando	un	1,00	-	1,00	57,49	-	-	-	57,49	57,49
17.13.06	Disjuntor tipo dintec, bipolar de 6 ate 32a	un	1,00	-	1,00	62,58	-	-	-	62,58	62,58
17.13.07	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	-	1,00	48,72	-	-	-	48,72	48,72
17.14	PAINEL DE COMANDO DE BOMBAS									2.769,10	2.769,10
17.14.01	Sinaleiro monobloco led 110/220V	un	3,00	-	3,00	39,27	-	-	-	117,81	117,81
17.14.02	Contator tripolar I nominal 38a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	3,00	-	3,00	300,02	-	-	-	900,06	900,06
17.14.03	Botão de comando 22,5mm	un	2,00	-	2,00	65,18	-	-	-	130,36	130,36
17.14.04	Botão de comando 22,5mm	un	2,00	-	2,00	65,18	-	-	-	130,36	130,36
17.14.05	Caixa em chapa galvanizada 60 x 60 x 10cm, para quadro de comando	un	1,00	-	1,00	253,11	-	-	-	253,11	253,11
17.14.06	Disjuntor tipo dintec, bipolar de 6 ate 32a	un	1,00	-	1,00	62,58	-	-	-	62,58	62,58
17.14.07	Relé térmico RW 27D ate 83A	un	3,00	-	3,00	288,34	-	-	-	865,02	865,02
17.14.08	Comutador de 2 posições - Siemens ou similar	un	2,00	-	2,00	104,06	-	-	-	208,12	208,12
17.11.09	Bola elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANALIGER ou similar	un	2,00	-	2,00	50,84	-	-	-	101,68	101,68
17.15	QUADRO DE MEDIÇÃO									2.411,98	2.411,98
17.15.01	Quadro de medição indireta para transformadores de ate 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores	un	1,00	-	1,00	2.411,98	-	-	-	2.411,98	2.411,98
17.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO									2.102,57	2.102,57
17.16.01	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monofásicos	un	1,00	-	1,00	1.022,57	-	-	-	1.022,57	1.022,57

Handwritten signature
 LUIZ MARCELO TAVARES
 Eng.º Civil
 CREA nº 3.619-D

Handwritten signature
 Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENG.º Civil

17.16.02	Quadro de distribuição de energia de embutido, em chapa metálica, para 30 disjuntores termomagnéticos monophasados com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00	-	1,00	-	-	-	1.157,46	1.157,46	
17.17	APARELHOS MECÂNICOS								2.673,00	2.673,00	
17.17.01	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 8000 btuh c/ compressor rotativo	un	1,00	-	1,00	-	-	-	2.673,00	2.673,00	
18.0	PARQUE INFANTIL							0	15.291,42	15.291,42	
18.01	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=14", sergipark ou similar	un	1,00	-	1,00	-	-	-	4.604,15	4.604,15	
18.02	Gargalo com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	-	1,00	-	-	-	3.822,83	3.822,83	
18.03	Brinquedo - Escorregadeira com manche em concreto e piso granito cinza andorinha, pintura Novacor Pao, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	1,00	-	1,00	-	-	-	4.854,44	4.854,44	
19	PAISAGISMO								19.078,62	19.078,62	
19.01	Planta - Ipê amarelo de jardim (Decoma stans), fornecimento e plantio	un	11,00	-	11,00	-	-	-	739,09	739,09	
19.02	Planta - Palmeira-fênix (Phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	3,00	-	3,00	-	-	-	672,15	672,15	
19.03	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	18,00	-	18,00	-	-	-	153,72	153,72	
19.04	Lastro de brita 0	m3	12,24	-	12,24	-	-	-	2.201,12	2.201,12	
19.05	Pó de pedra	m3	5,24	-	5,24	-	-	-	643,11	643,11	
19.06	Compactação manual com placa vibratória sem controle de grau de compactação	m3	12,24	-	12,24	-	-	-	113,22	113,22	
19.07	Planta - Ilex vermelha (Ilex coccinea red), fornecimento e plantio	un	20,00	-	20,00	-	-	-	321,20	321,20	
19.08	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluindo cola, tipo, areia tratada, bomache e mão de obra especializada	m2	174,80	-	174,80	-	-	-	11.681,88	11.681,88	
19.09	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	10,44	-	10,44	-	-	-	798,03	798,03	
19.10	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	104,47	-	104,47	-	-	-	1.755,10	1.755,10	
20	DIVERSOS								65.187,09	65.187,09	
20.01	Paralela em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com cerâmica 20x20cm	m	20,10	-	20,10	-	-	-	5.155,05	5.155,05	
20.02	Bancada em granito cinza andorinha, ø=2cm	m2	1,00	-	1,00	-	-	-	391,80	391,80	
20.03	Bancada em granito verde ubatuba, ø = 2cm	m2	1,00	-	1,00	-	-	-	554,31	554,31	
20.04	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusiva botijão, válvula e mangueira	pl	1,00	-	1,00	-	-	-	103,66	103,66	
20.05	Espelho cristal ø = 4 mm	m2	1,20	-	1,20	-	-	-	588,13	588,13	
20.06	Fita de arame galvanizado quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bvg), malha 8 x 8 cm, h = 2 m	m2	154,00	-	154,00	-	-	-	2.000,46	2.000,46	
20.07	Revisão de estrutura metálica exclusiva chumbamento (alambado, guarda-corpo), exclusiva tela	m2	154,00	-	154,00	-	-	-	12.869,58	12.869,58	
20.08	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para escuadrias - Rev 01	m2	18,70	-	18,70	-	-	-	1.217,00	1.217,00	
20.09	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lades, fixa, em aço inox, l=18x25x18cm, ø=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	-	2,00	-	-	-	327,70	327,70	
20.10	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, ø=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	-	2,00	-	-	-	305,02	305,02	
20.11	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, ø=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00	-	4,00	-	-	-	901,84	901,84	
20.12	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, ø=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00	-	4,00	-	-	-	910,48	910,48	

Handwritten signature
 CREA/SE 2716413797
 ENGº CIVIL

Daniel Cardoso Tavares
 CREA/SE 2716413797
 ENGº CIVIL

20.13	Banco articulada para banco com pés de apoio 700x450mm (poderá variar)	un	2,00	-	2,00	562,76	-	-	-	1.985,52	1.985,52
20.14	Bloqueado em tubo de aço galvanizado diam=50mm, escova pintura de acabamento	m	4,30	-	4,30	267,71	-	-	-	1.151,15	1.151,15
20.15	Quadro escalar em fôrma branca com moldura	m2	43,20	-	43,20	416,90	-	-	-	18.010,08	18.010,08
20.16	Linha em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (postal, FIORELLA ASS, R.F.F. CLP10103 ou similar)	un	6,00	-	6,00	364,11	-	-	-	2.304,66	2.304,66
20.17	Banco de concreto em alvenaria de tijolo, assento em concreto armado, sem escova, pintado com tinta acrílica, 2	m	9,00	-	9,00	185,15	-	-	-	1.666,35	1.666,35
20.18	Fôrma oficial para fôrma de salão 30cm em aço galvanizado, com reforço e reboco de poliestireno 104mm (corrente)	par	1,00	-	1,00	5.953,50	-	-	-	5.953,50	5.953,50
20.19	Massa tipo em tubo ferro galvanizado, at 100mm (3,40m x 2" x 2,20m x 1,50"), inclusive base de concreto cilíndrico -	un	1,00	-	1,00	3.445,89	-	-	-	3.445,89	3.445,89
20.20	Barras pedrão para apoio de edificações a passeio público, em concreto simples Fck=20MPa, desarmado, com pintura	un	2,00	-	2,00	305,60	-	-	-	611,20	611,20
20.21	Rebordo elétrico de passeio 40 lras inox, 150v, Masselinho ou similar	un	1,00	-	1,00	724,80	-	-	-	724,80	724,80
20.22	Piso do inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,60 m	un	1,00	-	1,00	1.985,84	-	-	-	1.985,84	1.985,84
20.23	Linhas gerais	m2	998,67	-	998,67	2,15	-	-	-	2.143,27	2.143,27
TOTAL DA MEDIÇÃO							-	185.660,78	185.660,78	1.011.146,13	18,91%


F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Carlos Antonio Páez de Alencar
Engenheiro Civil
CREA nº 3.619-D

CREA-SE 2716413797
ENG-CIVIL

ENGR. CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO-SMFO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, Nº 13-CENTRO Telefone: (79)89950-5095 CNPJ: 13.124.052/0001-11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MERCANTIL

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 12/10/2022

Contribuinte: F & J CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Inscrição Mercantil: 16738 Sequencial: 3660 Referência Loteamento:
Localização: EST ANA BUZU - POV FAZENDA GRANDE, 500, , ZONA RURAL		Cadastro Imobiliário:
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária:
Razão Social: F & J CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
CNPJ/C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
08.613.388/0001-08		16738
Código Atividade Principal: 1114 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Código Atividade Sec.: 1086 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	
Início Atividade: 01/02/2007	Validade: 11/12/2022	
Observações:		
VIA INTERNET		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.



VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO ACESSANDO O SITE DO MUNICÍPIO
www.lagarto.se.gov.br

CLIQUE EM PORTAL DO CONTRIBUINTE

Código de Verificação: F81F8214367769EFA9DAF78808C0EECBF039650F

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.613.388/0001-08

Razão Social: F E J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: EST ESTRADA DO LIMOEIRO SN / ZONA RURAL / LAGARTO / SE / 49400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/09/2022 a 29/10/2022

Certificação Número: 2022093001585918372728

Informação obtida em 12/10/2022 15:01:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: F & J CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.613.388/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:43:45 do dia 04/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2023.

Código de controle da certidão: **335A.E4F0.004C.3AAB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.613.388/0001-08
Certidão nº: 15514679/2022
Expedição: 15/05/2022, às 16:14:53
Validade: 11/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.613.388/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 396975/2022**

Identificação do Contribuinte:08.613.388/0001-08
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **08.613.388/0001-08** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **08.613.388/0001-08** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **12/10/2022 15:04:13**, válida até **11/11/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Outubro de 2022

Autenticação:2022101293ZNIV

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Declaração de Recolhimento do ICMS N. 396976/2022**

Identificação do Contribuinte:08.613.388/0001-08
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **08.613.388/0001-08** está regular com os recolhimentos de ICMS, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **08.613.388/0001-08** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

Declaração emitida em **12/10/2022 15:05:32, válida até 11/11/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Outubro de 2022

Autenticação:2022101293ZNJI

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gomersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP		
Nome Fantasia:	F & J CONSTRUÇÕES	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Lagarto	Tipo de Pessoa/CPF/CNPJ:	de Jurídica / 08.613.388/0001-08
Data da Emissão:	12/10/2022 15:13	Data de Validade:	* 11/11/2022 *
Nº da Certidão:	* 0003205778 *	Nº da Autenticidade:	* 9902808843 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

(00011)

Página: 00001

End.: EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500

CNPJ/CEI: 08613388000108

Ref.: 01/09/2022 a 30/09/2022

Dpto: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000111 ANTONIO CLEIDINALDO DOS SANTOS

1.212,00 Função: SERVENTE DE OBRA

Livro: 0000 Folha: 065

Admissão: 16/06/2022

Dep IR: 0 Dep SF: 0

001 Salário Base

220:00

1.212,00

903 INSS Folha

90,90

1.212,00

90,90

*****1.121,10

05/10/2022 - Antonio Cleidinaldo dos Santos

Base INSS: 1.212,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.212,00 (Valor: 96,96)

Base IRRF Folha: 1.121,10

000096 ANTONIO JOSE DOS SANTOS

1.729,93 Função: PEDREIRO

Livro: 0000 Folha: 068

Admissão: 01/02/2021

Dep IR: 0 Dep SF: 0

001 Salário Base

220:00

1.729,93

903 INSS Folha

137,51

1.729,93

137,51

*****1.592,42

05/10/2022 - Antonio Jose dos Santos

Base INSS: 1.729,93 (Aliq.: 7,9488%)

Base FGTS: 1.729,93 (Valor: 138,39)

Base IRRF Folha: 1.592,42

000089 EDIVAN MOREIRA DOS SANTOS

1.729,93 Função: ARMADOR DE ESTRUTURA Livro: 0000 Folha: 062

Admissão: 16/10/2020

Dep IR: 0 Dep SF: 0

001 Salário Base

220:00

1.729,93

903 INSS Folha

137,51

1.729,93

137,51

*****1.592,42

05/10/2022 - Edivan M. dos Santos

Base INSS: 1.729,93 (Aliq.: 7,9488%)

Base FGTS: 1.729,93 (Valor: 138,39)

Base IRRF Folha: 1.592,42

000101 FELIPE DOS SANTOS

1.212,00 Função: SERVENTE DE OBRA

Livro: 0000 Folha: 073

Admissão: 02/08/2021

Dep IR: 0 Dep SF: 0

001 Salário Base

220:00

1.212,00

399 Faltas

072:00

621 Dsr

396,65

903 INSS Folha

80,80

81,15

1.212,00

538,60

*****673,40

05/10/2022 - Felipe dos Santos

Base INSS: 815,35 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 815,35 (Valor: 65,22)

Base IRRF Folha: 754,20

000114 JOELSON DE JESUS SILVA

1.212,00 Função: SERVENTE DE OBRA

Livro: 0000 Folha: 184

Admissão: 01/07/2022

Dep IR: 0 Dep SF: 0

001 Salário Base

220:00

1.212,00

903 INSS Folha

90,90

1.212,00

90,90

*****1.121,10

05/10/2022 - Joelson de Jesus Silva

Base INSS: 1.212,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.212,00 (Valor: 96,96)

Base IRRF Folha: 1.121,10

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

(00011)

Página: 00002

End.: EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500

CNPJ/CEI: 08613388000108

Ref.: 01/09/2022 a 30/09/2022

Dpto: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000117 JOSE CACIEL DE JESUS SANTOS

1.729,93 Função: PEDREIRO

Livro: 0000 Folha: 187

Admissão: 01/09/2022

Dep IR: 0 Dep SF: 0

001 Salário Base

220:00

1.729,93

903 INSS Folha

137,51

1.729,93

137,51

*****1.592,42

05/10/2022 José Caciél de Jesus Santos

Base INSS: 1.729,93 (Aliq.: 7,9488%)

Base FGTS: 1.729,93 (Valor: 138,39)

Base IRRF Folha: 1.592,42

000091 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

1.212,00 Função: SERVENTE DE OBRA

Livro: 0000 Folha: 063

Admissão: 23/11/2020

Dep IR: 0 Dep SF: 0

001 Salário Base

220:00

1.212,00

399 Faltas

008:00

621 Dsr

44,07

903 INSS Folha

40,40

87,59

1.212,00

172,06

*****1.039,94

05/10/2022 José Domingos dos Santos

Base INSS: 1.167,93 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.167,93 (Valor: 93,43)

Base IRRF Folha: 1.060,34

000116 JOSE FLAVIANO DE JESUS SANTOS

1.212,00 Função: SERVENTE DE OBRA

Livro: 0000 Folha: 186

Admissão: 01/09/2022

Dep IR: 0 Dep SF: 0

001 Salário Base

220:00

1.212,00

399 Faltas

008:00

621 Dsr

44,07

903 INSS Folha

40,40

87,59

1.212,00

172,06

*****1.039,94

05/10/2022 José Flaviano de Jesus Santos

Base INSS: 1.167,93 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.167,93 (Valor: 93,43)

Base IRRF Folha: 1.060,34

000090 JOSE LUIS SANTOS DE SOUZA

1.212,00 Função: SERVENTE DE OBRA

Livro: 0000 Folha: 061

Admissão: 03/10/2020

Dep IR: 0 Dep SF: 0

Férias de 15/08/2022 até 13/09/2022 Dia(s) 13 (095:20)

001 Salário Base

124:40

686,80

399 Faltas

008:00

621 Dsr

44,07

903 INSS Folha

40,40

50,17

686,80

134,64

*****552,16

05/10/2022 José Luis de Souza

Base INSS: 642,73 (Aliq.: 7,6463%)

Base FGTS: 642,73 (Valor: 51,41)

Base IRRF Folha: 592,56

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

(00011)

Página : 00003

End. : EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500

CNPJ/CEI: 08613388000108

Ref.: 01/09/2022 a 30/09/2022

Dpto : F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000095	JOSE MARCOS AGUIAR DOS SANTO		1.729,93	Função : PEDREIRO			
				Admissão : 01/02/2021			
001 Salário Base		220:00		1.729,93			
399 Faltas		008:00					
621 Dsr					62,91		
903 INSS Folha					57,66		
					131,85		
					1.729,93	252,42	*****1.477,51

25/10/2022 José Marcos Aguiar dos Santos

Base INSS: 1.667,02 (Aliq.: 7,9093%)

Base FGTS: 1.667,02 (Valor: 133,36)

Base IRRF Folha: 1.155,99

000110	MARCIO DOS SANTOS SILVA		1.212,00	Função : SERVENTE DE OBRA			
				Admissão : 01/04/2022			
001 Salário Base		220:00		1.212,00			
599 Salário Família		001:00		56,47			
399 Faltas		004:00					
903 INSS Folha					22,04		
					89,24		
					1.268,47	111,28	*****1.157,19

25/10/2022 Marcio dos Santos Silva

Base INSS: 1.189,96 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.189,96 (Valor: 95,19)

Base IRRF Folha: 911,13

000115	WILLIAM CARLOS SILVA SANTOS		1.212,00	Função : SERVENTE DE OBRA			
				Admissão : 01/08/2022			
001 Salário Base		220:00		1.212,00			
903 INSS Folha					90,90		
					1.212,00	90,90	*****1.121,10

25/10/2022 William Carlos Silva Santos

Base INSS: 1.212,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.212,00 (Valor: 96,96)

Base IRRF Folha: 1.121,10

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****16.146,99	Total Funcionários	12
(-) Total de Descontos	*****2.066,29	Total Cotas Sal. Família	1
(=) Total Líquido	*****14.080,70	Total INSS	1.192,82
		Total FGTS	1.238,09
		Total IRRF	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (00011) Página : 00004
 End. : EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500 CNPJ/CEI: 08613388000108
 Ref.: 01/09/2022 a 30/09/2022 Dpto : F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000098	CRISTIAN SILVA SANTOS		1.212,00	Função : SERVENTE DE OBRA		Livro: 0000 Folha.: 070	
				Admissão : 03/05/2021		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
001	Salário Base	220:00	1.212,00				
903	INSS Folha				90,90		
			1.212,00		90,90	*****1.121,10	

25/09/2022 - Cristian Silva Santos

Base INSS: 1.212,00 (Alíq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.212,00 (Valor: 96,96)

Base IRRF Folha: 1.121,10

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****1.212,00	Total Funcionários	1
(-) Total de Descontos	*****90,90	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****1.121,10	Total INSS	90,90
		Total FGTS	96,96
		Total IRRF	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

(00011)

Página : 00005

End. : EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500

CNPJ/CEI: 08613388000108

Ref.: 01/09/2022 a 30/09/2022

Dpto : F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000107 JOSE DAVI SANTOS ALVES

1.212,00 Função : SERVENTE DE OBRA

Livro: 0000 Folha : 178

Admissão : 03/01/2022

Dep IR : 1 Dep SF : 1

001 Salário Base

220:00

1.212,00

599 Salário Família

001,00

58,47

903 INSS Folha

90,90

1.268,47

90,90

*****1.177,57

25/10/2022 Jose Davi Santos Alves

Base INSS: 1.212,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.212,00 (Valor: 96,96)

Base IRRF Folha: 931,51

000108 REINALDO BISPO DOS SANTOS

1.729,93 Função : PEDREIRO

Livro: 0000 Folha : 179

Admissão : 01/02/2022

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

220:00

1.729,93

903 INSS Folha

137,51

1.729,93

137,51

*****1.592,42

25/10/2022 Reinaldo Bispo Dos Santos

Base INSS: 1.729,93 (Aliq.: 7,9488%)

Base FGTS: 1.729,93 (Valor: 138,39)

Base IRRF Folha: 1.592,42

Resumo da folha

Total Geral da Folha *****2.998,40

(-) Total de Descontos *****228,41

(=) Total Líquido *****2.769,99

Informações adicionais

Total Funcionários 2

Total Cotas Sal. Família 1

Total INSS 228,41

Total FGTS 235,35

Total IRRF 0,00

F & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500							
01/09/2022 a 30/09/2022		F J CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA		08613388000108			
000110 MARCIO DOS SANTOS SILVA		SERVENTE DE OBRA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	1.212,00				
599	Salário Família	001,00	56,47				
399	Faltas	004:00		22,04			
903	INSS Folha			89,24			
			1.268,47	111,28			
			Valor Liquido	1.157,19			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base INSS Dlt. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dlt. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.212,00	1.189,96	0,00	1.189,96	95,19	0,00	911,13	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
05/10/2022		MARCIO DOS SANTOS SILVA					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

F & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500							
01/09/2022 a 30/09/2022		F & J CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA		08613388000108			
000108 REINALDO BISPO DOS SANTOS		PEDREIRO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	1.729,93				
903	INSS Folha			137,51			
			1.729,93	137,51			
			Valor Liquido	1.592,42			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base INSS Dlt. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dlt. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.729,93	1.729,93	0,00	1.729,93	138,39	0,00	1.592,42	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
05/10/2022		Reinaldo Bispo dos Santos					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500
01/09/2022 a 30/09/2022

Demonstrativo de Pagamento de Salário
08613388000108

000107 JOSE DAVI SANTOS ALVES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.212,00	
599	Salário Família			
903	INSS Folha	001,00	56,47	90,90
			1.268,47	90,90
			Valor Líquido	1.177,57

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base INSS Dtr. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dtr. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	96,96	0,00	931,51	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2022 DATA

Jose Davi Santos Alves ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500
01/09/2022 a 30/09/2022

Demonstrativo de Pagamento de Salário
08613388000108

000117 JOSE CACIEL DE JESUS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.729,93	
903	INSS Folha			137,51
			1.729,93	137,51
			Valor Líquido	1.592,42

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base INSS Dtr. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dtr. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.729,93	1.729,93	0,00	1.729,93	138,39	0,00	1.592,42	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2022 DATA

Jose Caciél de Jesus Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500							
01/09/2022 a 30/09/2022		F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		08613388000108			
000089 EDIVAN MOREIRA DOS SANTOS		ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	1.729,93				
903	INSS Folha			137,51			
			1.729,93	137,51			
			Valor Líquido	1.592,42			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Calc. IRRF	Aliq. IRRF
1.729,93	1.729,93	0,00	1.729,93	138,39	0,00	1.592,42	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
05/10/2022		Edivan M. dos Santos					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500							
01/09/2022 a 30/09/2022		F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		08613388000108			
000115 WILLIAM CARLOS SILVA SANTOS		SERVENTE DE OBRA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	1.212,00				
903	INSS Folha			90,90			
			1.212,00	90,90			
			Valor Líquido	1.121,10			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Calc. IRRF	Aliq. IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	96,96	0,00	1.121,10	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
05/10/2022		William Carlos Silva Santos					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500							
01/09/2022 a 30/09/2022			F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	08613388000108			
000096 ANTONIO JOSE DOS SANTOS			PEDREIRO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	1.729,93				
903	INSS Folha			137,51			
			1.729,93	137,51			
			Valor Líquido	1.592,42			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Calc. IRRF	Aliq. IRRF
1.729,93	1.729,93	0,00	1.729,93	138,39	0,00	1.592,42	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
25/10/2022		ANTONIO JOSE DOS SANTOS					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500							
01/09/2022 a 30/09/2022			F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	08613388000108			
000090 JOSE LUIS SANTOS DE SOUZA			SERVENTE DE OBRA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	124:40	686,80				
399	Faltas	008:00		44,07			
621	Dsr			40,40			
903	INSS Folha			50,17			
Férias de 15/08/2022 até 13/09/2022 Dia(s) 13 (095:20)			686,80	134,64			
			Valor Líquido	552,16			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Calc. IRRF	Aliq. IRRF
1.212,00	642,73	0,00	642,73	51,41	0,00	592,56	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
25/10/2022		Jose Luis Santos de Souza					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500
01/09/2022 a 30/09/2022

Demonstrativo de Pagamento de Salário

F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

08613388000108

000116 JOSE FLAVIANO DE JESUS SANTOS

SERVENTE DE OBRA

JOSE FLAVIANO DE JESUS SANTOS

08613388000108

SERVENTE DE OBRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base						
399	Faltas	220:00	1.212,00				
621	Dsr	008:00		44,07			
903	INSS Folha			40,40			
				87,59			
			1.212,00	172,06			
			Valor Líquido	1.039,94			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base INSS Dtr. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dtr. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.212,00	1.167,93	0,00	1.167,93	93,43	0,00	1.080,34	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2022

DATA

Jose Flaviano de Jesus Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500
01/09/2022 a 30/09/2022

Demonstrativo de Pagamento de Salário

F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

08613388000108

000101 FELIPE DOS SANTOS

SERVENTE DE OBRA

SERVIDOR PÚBLICO			SERVENTE DE OBRA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	1.212,00				
399	Faltas	072:00					
621	Dsr			396,65			
903	INSS Folha			80,80			
				61,15			
			1.212,00	538,60			
			Valor Líquido	673,40			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base INSS Dtr. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dtr. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.212,00	815,35	0,00	815,35	65,22	0,00	754,20	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
05/10/2022		[Assinatura]					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500							
01/09/2022 a 30/09/2022		F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		08613388000108			
000111 ANTONIO CLEIDINALDO DOS SANTOS		SERVENTE DE OBRA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	1.212,00				
903	INSS Folha			90,90			
			1.212,00	90,90			
			Valor Líquido	1.121,10			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Calc. IRRF	Aliq. IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	96,96	0,00	1.121,10	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
05/10/2022 Antonio Cleidinaldo dos Santos							

F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500							
01/09/2022 a 30/09/2022		F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		08613388000108			
000114 JOELSON DE JESUS SILVA		SERVENTE DE OBRA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	1.212,00				
903	INSS Folha			90,90			
			1.212,00	90,90			
			Valor Líquido	1.121,10			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Calc. IRRF	Aliq. IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	96,96	0,00	1.121,10	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
05/10/2022 Joelson de Jesus Silva							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500
01/09/2022 a 30/09/2022 F J CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 08613388000108

000091 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SERVENTE DE OBRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	1.212,00	44,07			
399	Faltas	008:00		40,40			
621	Dsr			87,59			
903	INSS Folha						
Felicidades no seu Aniversário:			1.212,00	172,06			
			Valor Líquido	1.039,94			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.212,00	1.167,93	0,00	1.167,93	93,43	0,00	1.080,34	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2022 DATA

JOSE DOMINGOS DOS SANTOS ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

F & J CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário
EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500
01/09/2022 a 30/09/2022 F J CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 08613388000108

000095 JOSE MARCOS AGUIAR DOS SANTOS PEDREIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	1.729,93	62,91			
399	Faltas	008:00		57,66			
621	Dsr			131,85			
903	INSS Folha						
			1.729,93	252,42			
			Valor Líquido	1.477,51			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.729,93	1.667,02	0,00	1.667,02	133,36	0,00	1.155,99	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2022 DATA

JOSE MARCOS AGUIAR DOS SANTOS ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EST ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE, 500

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/09/2022 a 30/09/2022

F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

08613388000108

000098 CRISTIAN SILVA SANTOS

SERVENTE DE OBRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	1.212,00				
903	INSS Folha			90,90			
			1.212,00	90,90			
			Valor Líquido	1.121,10			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Calc. IRRF	Alq. IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	96,96	0,00	1.121,10	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2022
DATA

Cristian Silva Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: F J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					Nº ARQUIVO: PlzAxFuXqnP0000-6
COMP: 09/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0					INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08
TOMADOR/OPRA: F J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
	Nº CONTROLE: DJEMMRQHYSR0000-0				INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08
LOGRADOUR: EST ANA BUZU POV FAZENDA GRANDE 500					CXAE PREPONDERANTE: 4399101
CIDADE: LAGARTO UF: SE	CRF: 49400-000				CXAE: 4399101
BAIRRO: ZONA RURAL					
TELEFONE: 79-36312008					
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURO					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	266,64	0,00	0,00	0,00	266,64
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	751,44	0,00	0,00	0,00	751,44
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	751,44	0,00	0,00	0,00	751,44

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: F J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					Nº ARQUIVO: FlzAxFuXgnP0000-6
COMP: 09/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0					INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08
TOMADOR/OPERA: F J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
	Nº CONTROLE: KxwldIdz17h0000-1				INSCRIÇÃO: 900048936676
LOGRADOURO: EST ANA BUZU POV FAZENDA GRANDE 500	BAIRRO: ZONA RURAL				CNAE PREPONDERANTE: 4399101
CIDADE: LAGARTO UF: SE	CEP: 49400-000				CNAE: 4399101
TELEFONE: 79-36312008					
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURO					
Empregados/Avulsos	1.245,34	0,00	0,00	0,00	1.245,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.235,39	0,00	0,00	0,00	3.235,39
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	242,65	0,00	0,00	0,00	242,65
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.666,91	0,00	0,00	0,00	4.666,91
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.666,91	0,00	0,00	0,00	4.666,91

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LFI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR IPAS
TOMADOR

EMPRESA: F J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					Nº ARQUIVO: FlzAxFuXqpD0000-6
COMP: 09/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08
TOMADOR/OBRA: F J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Nº CONTROLE: Fe00vyG5xkf0000-1				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
LOGRADOURO: EST ANA BUZU POV FAZENDA GRANDE 500					INSCRIÇÃO: 9000TOD95076
CIDADE: LACARTO UF: SE	CEP: 49400-000	BAIRRO: ZONA RURAL	CNAE PREPONDERANTE: 4399101		
		TELEFONE: 79-36312008	CNAE: 4399101		
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURO					
Empregados/Avulsos	90,90	0,00	0,00	0,00	90,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	18,18	0,00	0,00	0,00	18,18
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	351,48	0,00	0,00	0,00	351,48
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	351,48	0,00	0,00	0,00	351,48

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Nº ARQUIVO: F12AKZUXqnP0000-6				
COMP: 09/2022 COD REC: 135 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0				INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08				
TOMADOR/OBPA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50				
Nº CONTROLE: Bp100B1RVM50000-6				INSCRIÇÃO: 900078769978				
LOGRADOURO: EST ANA BUZO DOV FAZENDA GRANDE 500				CNAE PREPONDERANTE: 4399101				
CIDADE: LAGARTO UF: SE CEP: 49400-000				CNAE: 4399101				
BAIRRO: ZONA RURAL TELEFONE: 79-36312008								
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:				507	620	744	779	TOTAL

SEGURO								
Empregados/Avulsos		228,41	0,00	0,00	0,00	228,41		
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EMPRESA								
Empregados/Avulsos		588,38	0,00	0,00	0,00	588,38		
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAT		44,12	0,00	0,00	0,00	44,12		
RAT - Agentes Docivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		56,47	0,00	0,00	0,00	56,47		
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		804,44	0,00	0,00	0,00	804,44		

OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL A RECOLHER		804,44	0,00	0,00	0,00	804,44		

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 268 E 269 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000160 264701802218 007669200805 861338800010

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08 N° ARQUIVO: P1zAxFuXqnP0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 09/2022 N° CONTROLE: Hxxvw3ATUcW0000-2

TOMADOR/OBRA : F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08 N° CONTROLE: D7PMmRQHYSh0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
EST ANA BUZU POV FAZENDA GRANDE 500 ZONA RURAL LAGARTO 49400000 SE

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	2.424,00	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	2.424,00	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	266,64	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	751,44	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000160 264701802218 007669200805 861338800010

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08 Nº ARQUIVO: PlzAxFuXqnP0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 09/2022
Nº CONTROLE: Hxxvw3ATUcW0000-2

TOMADOR/OBRA : F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA INSCRIÇÃO: 900048836676 Nº CONTROLE: KkwldlDzi7h0000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA TOBIAS BARRETO 50 CENTRO ITABAIANINHA 49290000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	16.176,98	REM SEM 13º SALÁRIO	16.176,98
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.294,15
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	12	TOTAL TRABALHADORES	12

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	16.176,98	REM SEM 13º SALÁRIO	16.176,98
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.245,34	DEPÓSITO	1.294,15
VAL DEVIDO PREV SOC	4.666,91	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	12	TOTAL TRABALHADORES	12

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000160 264701802218 007669200805 861338800010

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08 N° ARQUIVO: PlzAxFuXqnP0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 09/2022 N° CONTROLE: Hxxvw3ATUcW0000-2

TOMADOR/OBRA : F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA INSCRIÇÃO: 900070095076 N° CONTROLE: Fso0vyG5xkf0000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
POVOADO COLONIA TREZE SN ZONA RURAL LAGARTO 49400000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.212,00	REM SEM 13° SALÁRIO	1.212,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	96,96
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.212,00	REM SEM 13° SALÁRIO	1.212,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	90,90	DEPÓSITO	96,96
VAL DEVIDO PREV SOC	351,48	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000160 264701802218 007669200805 861338800010

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08 Nº ARQUIVO: PlzAxFuXqnP0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 09/2022 Nº CONTROLE: Hxxvw3ATUcW0000-2
TOMADOR/OBRA : F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA INSCRIÇÃO: 900078769978 Nº CONTROLE: Bpi00D1RVM50000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AUGUSTO FRANCO SN ADEMAR CARVALHO LAGARTO 49400000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	2.941,93	REM SEM 13º SALÁRIO	2.941,93
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	235,36
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	2.941,93	REM SEM 13º SALÁRIO	2.941,93
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	228,41	DEPÓSITO	235,36
VAL DEVIDO PREV SOC	804,44	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000160 264701802218 007669200805 861338800010

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08

Nº ARQUIVO: PlzAxFuXqnP0000-6

Nº CONTROLE: Hxxvw3ATUcW0000-2

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 09/2022

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	22.754,91	REM SEM 13º SALÁRIO	20.330,91
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.831,29	DEPÓSITO	1.626,47
VAL DEVIDO PREV SOC	6.574,27	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	16	TOTAL TRABALHADORES	15
		TOTAL A RECOLHER	1.626,47

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
COMP: 09/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08
TOMADOR/OBRA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FELLIFE PORFIRIO FONSECA DE ALBUQUERQUE	2.424,00	0,00	116.97303,15-8 0,00	29/01/2007 266,64	11		0,00	01224 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.424,00

0,00

0,00

266,64

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2022
HORA: 08:28:11
PÁG: 0002/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
COMP: 09/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOGRADOURO: EST ANA BUZU POV FAZENDA GRANDE 500
CIDADE: LAGARTO
UF: SE
CEP: 49400-000
BAIRRO: ZONA RURAL
CNAE PREPONDERANTE: 4399101
CNAE: 4399101

Nº ARQUIVO: PlzAxFuXgnP6000-6
INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
11	1	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
TOTAIS:	1	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 COMP: 09/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA N° DE CONTROLE: D7PMmRQHYSn0000-0
 LOGRADOURO: EST ANA BUZU POV FAZENDA GRANDE 500 BAIRRO: ZONA RURAL
 CIDADE: LAGARTO UF: SE CEP: 49400-000 TELEFONE: 0079 3631 2008

N° ARQUIVO: PlzAxFuXqnP0000-6
 INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08
 CNAE PREPONDERANTE: 4399101
 CNAE: 4399101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	751.44	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	266.64
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000160 264701802218 007669200805 861338800010

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
COMP: 09/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

INSCRIÇÃO: 900048836676

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CLEIDINALDO DOS SANTOS			161.49902.65-0	16/06/2022	01			07170
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS			124.53527.74-8	01/02/2021	01			07152
1.729,93	0,00		0,00	137,51			138,40	0,00
EDIVAN MOREIRA DOS SANTOS			204.81900.97-1	16/10/2020	01			07153
1.729,93	0,00		0,00	137,51			138,39	0,00
FELIPE DOS SANTOS			160.95861.01-3	02/08/2021	01			07170
815,35	0,00		0,00	61,15			65,22	0,00
JOELSON DE JESUS SILVA			204.81900.11-4	01/07/2022	01			07170
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00
JOSE CACIEL DE JESUS SANTOS			160.68574.06-8	01/09/2022	01			07152
1.729,93	0,00		0,00	137,51			138,39	0,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS			120.79280.14-9	23/11/2020	01			07170
1.167,93	0,00		0,00	87,59			93,44	0,00
JOSE FLAVIANO DE JESUS SANTOS			162.09747.61-3	01/09/2022	01			07170
1.167,93	0,00		0,00	87,59			93,43	0,00
JOSE LUIS SANTOS DE SOUZA			163.03803.16-5	03/10/2020	01			07170
1.343,00	0,00		0,00	102,69			107,44	0,00
JOSE MARCOS AGUIAR DOS SANTOS			163.34263.85-5	01/02/2021	01			07152
1.667,02	0,00		0,00	131,85			133,36	0,00
MARCIO DOS SANTOS SILVA			129.88413.76-4	01/04/2022	01			07170
1.189,96	0,00		0,00	89,24			95,20	0,00
WILLIAM CARLOS SILVA SANTOS			166.24455.41-2	01/08/2022	01			07170
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
16.176,98

0,00

0,00

1.245,34

1.294,15

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 9.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 05/10/2022
HORA: 08:28:11
PÁG: 0005/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000160 264701802218 007669200805 861338800010

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
COMP: 09/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

Nº DE CONTROLE: Kkwldldz17h0000-1

Nº ARQUIVO: PlzAxFuXgnP0000-6

INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

INSCRIÇÃO: 900048836676

LOGRADOURO: EST ANA BUZU POV FAZENDA GRANDE 500

BAIRRO: ZONA RURAL

CIDADE: LAGARTO

UF: SE

CEP: 49400-000

CNAE PREPONDERANTE: 4399101

CNAE: 4399101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	16.176,98	0,00	16.176,98	0,00
TOTAIS:	12	16.176,98	0,00	16.176,98	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Nº ARQUIVO: PlzAxFuXqnP0000-6	
COMP: 09/2022	COD REC: 155	COD GPS: 2208	FFAS: 507	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08	
				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50	
				INSCRIÇÃO: 900048836676	
LOGRADOURO: EST ANA BUZU POV FAZENDA GRANDE 500				CNAE PREPONDERANTE: 4399101	
CIDADE: LAGARTO				CNAE: 4399101	
UF: SE					
CEP: 49400-000					
BAIRRO: ZONA RURAL					
TELEFONE: 0079 3631 2008					
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				4.666.91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	
SALÁRIO FAMÍLIA:				56.47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	
SALÁRIO MATERNIDADE:				0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0.00 COM PRODUÇÃO PJ:	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0.00 COM PRODUÇÃO PF:	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:				VALOR SOLICITADO:	
VALOR ABATIDO:				0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	
PERÍODO FINAL:					
0.00 VALOR A COMPENSAR:					
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:				0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	
0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:					
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:				0.00 25 ANOS:	
QUANTIDADE:				0 0	
0 20 ANOS:				0.00 25 ANOS:	
QUANTIDADE:				0 0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858008000160 264701802218 007669200805 #61338800010

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
COMP: 09/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

INSCRIÇÃO: 900070095076

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CRISTIAN SILVA SANTOS	1.212,00	0,00	164.54199.82-8 0,00	03/05/2021 90,90	01		96,96	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.212,00

0,00

0,00

90,90

96,96

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2022
HORA: 08:28:11
PÁG : 0008/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000160 264701802218 007669200805 #61338800010

EMPRESA: F J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
COMP: 09/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: F J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
LOGRADOURO: EST ANA BUZU POV FAZENDA GRANDE 500
CIDADE: LAGARTO
UF: SE
CEP: 49400-000
FPAS: 507
OUTRAS ENT:
Nº DE CONTROLE: F80CvyG5xkf0000-1
SIMPLES: 1
RAT: 3.0
Nº ARQUIVO: F1zAxFuXqnP0000-6
INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900070095076
CNAE PREPONDERANTE: 4399101
CNAE: 4399101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTAIS:	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA N° ARQUIVO: PizAxPuXqnP0000-6
 COMP: 09/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08
 TOMADOR/OBRA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA N° DE CONTROLE: F800vyG5xkf0000-1 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900070095076
 LOGRADOURO: EST ANA BUZU POV FAZENDA GRANDE 500 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4399101
 CIDADE: LAGARTO UF: SE CEP: 49400-000 TELEFONE: 0079 3631 2008 CNAE: 4399101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	351.48	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	90.90
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2022
HORA: 08:28:11
PÁG: 0010/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000160 264701802218 007669200805 861338800010

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
COMP: 09/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08
TOMADOR/OBRA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900078769978

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE DAVI SANTOS ALVES		162.75039,68-0		03/01/2022	01			07170
1.212,00	0,00	0,00		90,90			96,96	0,00
REINALDO BISPO DOS SANTOS		126.97404,76-9		01/02/2022	01			07152
1.729,93	0,00	0,00		137,51			138,40	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.941,93

0,00

0,00

228,41

235,36

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2022
HORA: 08:28:11
PÁG : 0011/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000160 264701802218 007669200805 861338800010

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
COMP: 09/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Nº DE CONTROLE: Bpi00D1RVM50000-6
LOGRADOURO: EST ANA BUZU POV FAZENDA GRANDE 500 BAIRRO: ZONA RURAL
CIDADE: LAGARTO UF: SE CEP: 49400-000
CNAE PREPONDERANTE: 4399101
CNAE: 4399101

Nº ARQUIVO: PlzAxFuXgnP0000-6
INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900078769978

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	2.941,93	0,00	2.941,93	0,00
TOTAIS:	2	2.941,93	0,00	2.941,93	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Nº ARQUIVO: P1zAxFuXqnP0000-6	
COMP: 09/2022	COD REC: 155	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Nº DE CONTROLE: BpiOCDirVM50000-6	
LOGRADOURO: EST ANA BUZU POV FAZENDA GRANDE 500				INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08	
CIDADE: LAGARTO				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50	
UF: SE				INSCRIÇÃO: 900078769978	
CEP: 49400-000				CNAE PRÉPONDERANTE: 4399101	
BAIRRO: ZONA RURAL				CNAE: 4399101	
TELEFONE: 0079 3631 2008					
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				804.44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	
SALÁRIO FAMÍLIA:				56.47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	
SALÁRIO MATERNIDADE:				0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0.00 COM PRODUÇÃO PJ:	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0.00 COM PRODUÇÃO PF:	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:				VALOR SOLICITADO:	
VALOR ABATIDO:				0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	
PERÍODO FINAL:					
0.00 VALOR A COMPENSAR:					
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:				0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	
0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:					
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA					
15 ANOS:				0.00 25 ANOS:	
QUANTIDADE:				0 0	
0 0				QUANTIDADE:	
				0 0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
CFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2022
HORA: 08:28:11
PÁG : 0013/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000160 264701802218 007659200805 861338800010

EMPRESA: F J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
COMP: 09/2022 COD REC:155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Hxxvw3ATUcW0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: PlzAxPuXqnP0000-6
INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: EST ANA BUZU DOV FAZENDA GRANDE 500
CIDADE: LAGARTO UF: SE

CEP: 49400-000
BAIRRO: ZONA RURAL

CNAE PREPONDERANTE: 4399101
CNAE: 4399101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	15	20.330,91	0,00	20.330,91	0,00
11	1	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
TOTAIS:	16	22.754,91	0,00	22.754,91	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000160 264701802218 007649200805 861338800010

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
COMP: 09/2022 COD REC: 155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Hxxvw3ATUcW0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: PlzAxFuXqnP0000-6
INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: EST ANA BUZU POV FAZENDA GRANDE 500
CIDADE: LAGARTO UF: SE

BAIRRO: ZONA RURAL
CEP: 49400-000

CNAE PREPONDERANTE: 4399101
CNAE: 4399101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	20.330,91
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.626,47	0,00	0,00	0,00	1.626,47

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Nº DE CONTROLE: Hxxvw3ATUcW0000-2		Nº ARQUIVO: P1zAxFuXgnP0000-6	
COMP: 09/2022 COD REC:155 COD GPS:		FPAG: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0		INSCRIÇÃO: 08.613.388/0001-08	
TOMADOR/OSPA:				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50	
LOGRADOURO: EST ANA BUZU POV FAZENDA GRANDE 500		BAIRRO: ZONA RURAL		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: LAGARTO UF: SE		CEP: 49400-000		CNAE PREPONDERANTE: 4399101	
		TELEFONE: 0079 3631 2008		CNAE: 4399101	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		6.574.27		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	
SALÁRIO FAMÍLIA:		112.94		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	
SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0.00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0.00		COM PRODUÇÃO PJ:	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0.00		COM PRODUÇÃO PF:	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0.00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	
VALOR ABATIDO:		0.00 VALOR A COMPENSAR:		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	
RETENÇÃO (Lei 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:		0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:		0.00		20 ANOS:	
QUANTIDADE:		0		25 ANOS:	
				QUANTIDADE:	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/10/2022 08:34:13.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo P1zAxFuXqnP00006.SFP é:

dd1edfe0-d56e-4528-b589-861db85c5877

Transmissor: RMSANTOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA:11091868000160

Inscrição do Transmissor: 11091868000160

Responsável: RM SANTOS ASSESSORIA CONTABIL

Inscrição do Responsável: 51580985572

Competência: 092022

NRA: P1zAxFuXqnP00006

Base de Processamento: Lagarto / SE

Código de Recolhimento: 155

Contato: MARIA TELMA BARBOSA

Telefone: 007936312008



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA CAMPOS.

A empresa **F&J**, CNPJ Nº 08.613.388/0001-08, responsável pelo contrato Nº **568/2022** referente a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA CAMPOS, NO POVOADO ILHA – ITABAIANINHA/SE**, demonstra através deste, os funcionários que estão registrados conforme GFIP-SEFIP apresentada ao município. Desta forma, nesta data, o fiscal da obra, o engenheiro Daniel Cardoso Tavares, em vistoria “in loco”, confirmou a presença dos funcionários abaixo citados:

- 1 – José Caciél de Jesus Santos
- 2 – Antônio Cleidinaldo dos Santos
- 3 – Joelson de Jesus Silva
- 4 – José Domingos dos Santos
- 5 – Antônio José dos Santos
- 6 – Edivan Moreira dos Santos
- 7 – Felipe dos Santos
- 8 – José Luis Santos de Souza
- 9 – José Flaviano de Jesus Santos
- 10 – Willian Carlos Silva Santos
- 11 – José Marcos Aguiar dos Santos
- 12 – Marcio dos Santos Silva


Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENGº Civil

Itabaianinha/SE, 11 de outubro 2022.

DANIEL CARDOSO TAVARES
ENG. CIVIL – CREA 2716413797 SE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20220302459

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

CARLOS ANTONIO PORFIRIO DE ALBUQUERQUE

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1600952682

Registro: 34225E

Empresa contratada: **F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

Registro: 000003883-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Complemento: **1º ANDAR**

Cidade: **ITABAIANINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

Nº: **27**

CEP: **49290000**

Contrato: **566/2022**

Celebrado em: **03/06/2022**

Valor: **R\$ 1.196.865,91**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Ilha

Complemento:

Cidade: **Itabaianinha**

Data de início: **20/06/2022**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

Nº: **s/n**

Bairro: **Zona Rural**

UF: **SE**

CEP: **49290000**

Previsão de término: **03/04/2023**

Coordenadas Geográficas: **-11.245064, -37.883025**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

18,02

m3

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA

721,30

m2

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

23,00

un

49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #TOS_11.4.10 - DE DISJUNTOR

25,00

un

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA

527,20

m2

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES

308,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Manoel Joaquim de Oliveira Campos, localizada no Povoado Ilha, município de Itabaianinha/Se.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SENGE - SÍNDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A20az
 Impresso em: 12/10/2022 às 15:23:57 por: ip: 191.241.129.113

www.crea-se.org.br

Tel. 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br

Fax: XXXX-XXXX



CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20220302459

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS ANTONIO RORFIS DE M. AUCUBRQUE - CPF: 206.488.984-15

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA - CNPJ: 13.098.181/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 10/10/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8202558174

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitao.com.br/publico/>, com a chave: AZ9az
Impresso em: 12/10/2022 às 15:23:57 por: , ip: 191.241.129.113

www.crea-se.org.br
Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
Fax: XXXX-XXXX

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20220293867

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

DANIEL CARDOSO TAVARES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2716413797

Registro: 2716413797SE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Complemento: 1º ANDAR PRÉDIO SEDE BB

Cidade: ITABAIANINHA

Bairro: CENTRO

UF: SE

CPF/CNPJ: 13.098.181/0001-82

Nº: 27

CEP: 49290000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 2.908,80

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO ILHA

Complemento:

Cidade: Itabaianinha

Data de Início: 03/06/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Bairro: ZONA RURAL

UF: SE

Previsão de término: 03/12/2022

Coordenadas Geográficas: -11.245811, -37.886308

Código: Não Especificado

Nº: S/N

CEP: 49290000

CPF/CNPJ: 13.098.181/0001-82

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

996.87

Unidade

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 568/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade da Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Daniel Cardoso Tavares

DANIEL CARDOSO TAVARES - CPF: 653.269.185-79

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA - CNPJ: 13.098.181/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 08/08/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8282508936





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS**

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Nº 01/2022

Itabaianinha/SE, 11 de outubro de 2022.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE O. CAMPOS.
POVOADO ILHA, ITABAIANINHA/SE.

EMPRESA: F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 08.613.388/0001-08

CONTRATO: 568/2022

RESP. TÉCNICO: CARLOS ANTÔNIO PORFIRIO DE ALBUQUERQUE

CREA: 1600952682/3422 SE

ART DE EXECUÇÃO:

RESP. FISCALIZAÇÃO: DANIEL CARDOSO TAVARES

CREA: 2716413797 SE

DESCRIÇÃO DOS ATOS E/OU FATOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA

Esta ficha é referente ao contrato de nº 568/2022, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, referente a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA CAMPOS.

A ficha foi elaborada baseada nas fiscalizações realizadas pelo engenheiro fiscal do contrato, Daniel Cardoso Tavares, durante o período de 03/08/2022 a 30/09/2022.

Durante o período fiscalizado, a empresa executou os serviços como: placa de obra instalada, demolição de alvenaria de bloco cerâmico, remoção de esquadrias de madeira, demolição de piso cimentado, remoção de forro pvc, remoção de parte do telhamento cerâmico e de fibrocimento, escavação manual no solo para ampliação das salas, alvenaria de pedra calcária, armação e concretagem de pilares, formas de madeira, alvenaria de vedação de bloco cerâmico, assentamento de cobogós, chapisco e reboco em áreas internas, escavação do solo para esgotamento sanitário, eletroduto flexível pvc,


DANIEL CARDOSO TAVARES
CREA-SE 2716413797
ENG. Civil



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS**

Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado

Placa da obra	Placa da obra instalada
	
Demolição de alvenaria de bloco cerâmico	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico
	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Demolição de revestimento cerâmico	Demolição de revestimento cerâmico
	
Demolição de revestimento cerâmico	Escavação manual de vala
	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Escavação manual de vala	Alvenaria de pedra calcárea
	
Alvenaria de pedra calcárea	Pilares (armações de ferragens, concretagem)
	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Pilares (armações de ferragens, concretagem). Alvenaria de bloco cerâmico	Cobogó
	
Alvenaria de bloco cerâmico	Alvenaria de bloco cerâmico
	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Alvenaria de bloco cerâmico e cobogós	Reboco interno
	
Emboço para recebimento de cerâmica	Chapisco
	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Chapisco	Escavação manual (esgotamento sanitário)
	
Este ato de acompanhamento da execução de obras públicas não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.	


Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENGRº CIVIL

Daniel Cardoso Tavares
Fiscal da Obra
CREA 2716413797 SE

MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 01

Contratante: Prefeitura Municipal de Itabaianinha/Se

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA CAMPOS

Contrato Nº	Período:	Orçamento	F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
410/2020	03/06/2022 a 30/09/2022	01							
Item	Descrição do serviço	Un	Quantidade Contratada	Quantidades				Preço unit.	% medida no BM
				Acumulada anterior	Do Mês	Acumulada atual	Saldo a medir		
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA CAMPOS								
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.01	Manutenção do Canteiro	un	1,00		0,20	0,20	0,80	2.478,80	20,00%
1.02	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	100,00		20,00	20,00	80,00	107,39	20,00%
1.03	Mestre de obras com encargos complementares	h	480,00		100,00	100,00	380,00	42,06	20,00%
1.04	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00		0,20	0,20	0,80	1.166,40	20,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.01	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,000		6,00	6,00	0,00	341,85	100,00%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
3.01	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	46,34		46,34	46,34	0,00	28,47	100,00%
3.02	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	238,40		238,40	238,40	0,00	19,54	100,00%
3.03	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	439,80		300,00	300,00	139,80	24,86	88,21%
3.04	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	16,00		13,00	13,00	3,00	15,16	81,25%
3.05	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	93,00				93,00	8,77	
3.06	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	14,41		14,41	14,41	0,00	11,37	100,00%
3.07	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	301,10		301,10	301,10	0,00	1,41	100,00%
3.08	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	14,00		14,00	14,00	0,00	108,09	100,00%
4.0	MOVIMENTO DE TERRA								
4.01	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	37,00		37,00	37,00	0,00	42,35	100,00%
4.02	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af. 07/2020	m3	98,40		98,40	98,40	0,00	8,02	100,00%
4.03	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dir. até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020	tckm	98,40		98,40	98,40	0,00	1,64	100,00%
4.04	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusiva transporte - Rev.03	m3	123,00		80,00	80,00	43,00	139,46	83,04%
5.0	INFRAESTRUTURA								
5.01	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeição mecânica e transporte	m3	37,00		37,00	37,00	0,00	472,91	100,00%
5.02	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	9,60		9,60	9,60	0,00	2.851,91	100,00%
5.03	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	8,42		8,42	8,42	0,00	2.851,91	100,00%

[Assinatura]
 Engenheiro Civil
 CREA nº 3.819-D

Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENGº CIVIL

5.04	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capotamento 4cm.	m2	17,30				17,30		232,00	
6.0	VEDAÇÕES									
6.01	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, a=9cm, com argamassa 1:1:2 B (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 09	m2	721,32		721,32		721,32	0,00	47,99	100,00%
6.02	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	172,00		172,00		172,00	0,00	41,08	100,00%
6.03	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	m2	43,23		40,00		40,00	3,23	157,29	92,53%
6.04	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim. 50 x 50cm	m2	4,00		4,00		4,00	0,00	106,62	100,00%
07	REVESTIMENTO									
07.01	REVESTIMENTO (PAREDES)									
7.01.01	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1.467,53		950,00		950,00	517,53	6,14	64,73%
7.01.02	Raboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:1:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	266,70		175,00		175,00	91,70	28,78	65,62%
7.01.03	Raboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:1:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	286,52		180,00		180,00	106,52	32,26	62,82%
7.01.04	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de talocos. af_06/2014	m2	914,32		450,00		450,00	464,32	19,54	49,22%
07.02	REVESTIMENTO CERAMICO (PAREDES)									
7.02.01	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	91,00					91,00	83,88	
7.02.02	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	14,00					14,00	74,86	
7.02.03	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	13,00					13,00	94,62	
7.02.04	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha azul ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	110,00					110,00	83,52	
7.02.05	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux magenta ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	12,00					12,00	80,91	
7.02.06	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	100,00					100,00	54,54	


 Daniel Cardoso Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA nº 3.619-D

Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENGR. CIVIL

7.02.07	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	30,00				30,00	59,64
7.02.08	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	50,00				50,00	94,58
7.02.09	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	925,60				925,60	74,97
07.003	REVESTIMENTO (TETO)							
7.03.01	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	55,00				55,00	38,00
7.03.02	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Anafinos ou similar, instalado	m2	567,10				567,10	82,01
08	ESQUADRIAS							
08.01	ESQUADRIAS DE MADEIRA							
08.01.01	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	5,00				5,00	654,34
08.01.02	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), revestida c/ôrnica, inclusive batentes e ferragens (lisa/ocupado)	un	8,00				8,00	1.044,77
08.01.03	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	12,00				12,00	933,79
08.01.04	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,80 x 2,10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	1,00				1,00	1.338,69
08.01.05	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	2,00				2,00	189,83
08.01.06	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alçar, exclusive ferragens	m2	2,75				2,75	679,68
08.01.07	Conjunto de ferragens para janela em madeira, guilhotina, duas folhas, acabamento cromado	cj	1,00				1,00	223,51
08.02	ESQUADRIAS METÁLICAS							
8.02.01	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	8,94000				8,94	329,80
8.02.02	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferroelho	m2	2,64000				2,64	388,60
8.02.03	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo); barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferroelho e dobradiças	m2	4,000				4,00	422,33
8.02.04	Porta em alumínio com tela mosquiteiro, cor N/P/B, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, inclusive tela mosquiteiro	un	5,48000				5,46	301,78
8.02.05	Gradi de ferro 1/2"x1/2"espessamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. a 2"espessamento 3m inclusive assentamento	m³	44,000				44,00	538,89
09	COBERTURA							
9.01	Trama de madeira composta por ripas, calços e lercas para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	527,20				527,20	81,45


 Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2715413797
 ENG. CIVIL


 Engenheiro Civil
 CREA n.º 3.019-D

9.02	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualidade, cor clara, Itabianinha ou similar - Rev 02	m2	527,20				527,20	93,19	
9.03	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	113,60				113,60	94,56	
9.04	Ruíto em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	39,90				39,90	25,88	
9.05	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m2	13,21				13,21	23,83	
9.06	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	13,21				13,21	29,37	
9.07	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabianinha ou similar, com reposição de 10% do material - Rev 02	m2	494,12				494,12	60,94	
9.08	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	79,40				79,40	27,25	
9.09	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	34,27				34,27	6,82	
9.10	Maderamento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m	un	5,00				5,00	1.985,82	
9.11	Maderamento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	7,00				7,00	2.355,19	
10	PAVIMENTAÇÃO								
10.01	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	425,10				425,10	24,31	
10.02	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	55,00				55,00	94,58	
10.03	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	131,00				131,00	58,96	
10.04	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	445,00				445,00	24,31	
10.05	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e ancorado, exclusive argamassa de regularização	m2	445,00				445,00	44,35	
10.06	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	480,60				480,60	6,08	
10.07	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	480,60				480,60	43,80	
10.08	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 48un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob cam. areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	50,00				50,00	65,23	
10.09	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	32,12				32,12	28,31	
11	PINTURA								
11.01	Pinura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	1.027,56				1.027,56	39,88	


 Daniel Cardoso Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 2716413797

Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENG. Civil

11.02	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	835,10					835,10	33,35
11.03	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi - af_05/2021	m2	200,00					200,00	59,54
11.04	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual - af_05/2021	m	93,70					93,70	7,90
11.05	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	97,00					97,00	8,04
11.06	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epóxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	89,00					89,00	12,59
12	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO								
12.01	PINTURA SINALIZAÇÃO								
12.01.01	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	0,70					0,70	485,03
12.01.02	Placa de indicativo de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	10,00					10,00	17,98
12.01.03	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	7,00					7,00	12,15
12.01.04	Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02	m	4,00					4,00	19,45
12.02	EQUIPAMENTOS FIXOS								
12.02.01	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,000					1,00	384,17
12.02.02	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	3,000					3,00	218,91
12.02.03	Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (pqs) de 8 kg, classe bc	un	2,000					2,00	201,39
12.02.04	Luminária de autônoma de emergência 2 x 8w	un	13,000					13,00	70,86
12.02.05	Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (pqs) de 12 kg, classe bc	un	5,000					5,00	262,14
12.02.06	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1,00), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	155,35000					155,35	243,00
12.02.07	Acionador manual (botoneira) tipo quebra-vidro, p/instal. incêndio	un	3,000					3,00	115,53
12.03	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS PARA INCENDIO								
12.03.01	Abrigo para hidrante, 90x90x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2" x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação - af_10/2020	un	2,00					2,00	1.141,60
12.03.02	União tipo storz, com empacotamento interno tipo anel de expansão, engate rápido 1 1/2", para mangueira de combate a incêndio predial	un	2,00					2,00	69,40
12.03.03	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	6,00					6,00	57,20
12.03.04	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")	un	1,00					1,00	517,98
12.03.05	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	4,00					4,00	198,93
12.03.06	União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação - af_10/2020	un	6,00					6,00	184,20
12.03.07	Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corante	un	1,00					1,00	133,98
12.03.08	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2,00					2,00	225,25

Daniel Cardoso Lavares
CREA-SE 2716413797

ENG. CIVIL

[Assinatura]
Luis Alarcon
Engenheiro Civil
C.R.S.A. 2.619-D

12.03.09	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	10,00			10,00	112,34
12.03.10	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	3,00			3,00	157,95
12.03.11	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	20,00			20,00	79,15
12.03.12	Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00			4,00	130,58
12.03.13	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	76,00			76,00	161,48
12.03.14	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm ² , 450/750v	m	50,00			50,00	8,33
12.03.15	Eletroduto de pvc rígido rosqueável, diâmetro = 20mm (1/2")	m	96,00			96,00	8,78
12.03.16	Esquicho jato regulável de 1 1/2", para combate a incêndio - Rev. 01	un	2,00			2,00	181,97
12.03.17	Tampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de incêndio - Rev 03	un	1,00			1,00	317,31
12.03.18	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar	un	2,00			2,00	6.464,91
13	RESERVATORIO INFERIOR						
13.01	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	37,05			37,05	42,35
13.02	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	9,00			9,00	2.993,85
13.03	Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação	un	1,00			1,00	1.507,10
13.04	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (28-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00			1,00	1.847,30
13.05	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto	m2	23,76			23,76	42,39
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
14.01	ALIMENTAÇÃO - METAIS						
14.01.01	Registro gaveta bruto 1/2" (ref 1510 md) Deca ou similar	un	3,00			3,00	46,72
14.02	ALIMENTAÇÃO - PVC RIGIDO SOLDÁVEL						
14.02.01	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâmetro = 20mm x 1/2"	un	3,00			3,00	13,49
14.02.02	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 20mm x 1/2"	un	6,00			6,00	7,69
14.02.03	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 20mm	un	11,00			11,00	9,51
14.02.04	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 20mm	un	2,00			2,00	4,24
14.02.05	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	69,04			69,04	10,39
14.02.06	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 20mm	un	2,00			2,00	8,59
14.03	ÁGUA FRIA - APARELHOS E ACESSÓRIOS						
14.03.01	Chuveiro plástico sem registro	un	2,00			2,00	28,90

Daniel Campos Tavares

CREA-SE 2715413/97

ENGº CIVIL

Luís Roberto de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-SE 048160


14.03.02	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00				1,00	1.230,78
14.03.03	Lavatório louça de canto (Deca-Lzy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusiva torneira	un	2,00				2,00	388,73
14.03.04	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	2,00				2,00	25,82
14.03.05	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-815) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	6,00				6,00	211,46
14.03.06	Torneira de metal e 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar)	un	1,00				1,00	133,94
14.03.07	Cube de embutir quadrada (deca linha ref 0701 - GE17 - 41cm) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1650), válvula cromada (deca c1602) e engate cromado (deca) ou similares	un	1,00				1,00	1.091,74
14.03.08	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/ caixa de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,00				2,00	455,65
14.03.09	Suporte apoio caixa d'água barôtes de madeira de 1m	un	12,00				12,00	48,43
14.03.10	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/ox acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	4,00				4,00	811,92
14.03.11	Vaso sanitário c/ caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	4,00				4,00	442,58
14.03.12	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	10,00				10,00	16,39
14.03.13	Dispenser para toalha interfolhada	un	8,00				8,00	47,88
14.03.14	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	un	8,00				8,00	65,89
14.03.15	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020	un	2,00				2,00	44,02
14.03.16	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusive tubos, conexões e torneira de boca) - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	2,00				2,00	840,99
14.03.17	Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg p/ox inspeção	un	1,00				1,00	1.475,29
14.03.18	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas fm (m) - q (m³/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00				1,00	1.847,30
14.04	ÁGUA FRIA - METAIS							
14.04.01	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	3,00				3,00	50,53
14.04.02	Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	2,00				2,00	74,21
14.04.03	Registro gaveta bruto 3/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	2,00				2,00	51,69
14.04.04	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	4,00				4,00	95,64
14.04.05	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00				2,00	83,43
14.04.06	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	un	2,00				2,00	83,43
14.05	ÁGUA FRIA - PVC MISTO SOLDÁVEL							
14.05.01	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diam = 25mm x 1/2"	un	11,00				11,00	7,78


 Daniel Carlos Tavares
 CREA-SE 2716413797

ENGº Civil


 Daniel Carlos Tavares
 CREA-SE 2716413797

14.05.02	Linha de pvc soldável e c/roscas, marrom d = 25mmx3/4"	un	2,00			2,00	8,55
14.06	ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL						
14.06.01	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4"	un	1,00			1,00	19,76
14.06.02	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1"	un	6,00			6,00	23,63
14.06.03	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 1 1/2"	un	2,00			2,00	52,96
14.06.04	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	10,00			10,00	7,89
14.06.05	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	14,00			14,00	8,82
14.06.06	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/2"	un	4,00			4,00	15,64
14.06.07	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	2,00			2,00	5,15
14.06.08	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	1,00			1,00	9,84
14.06.09	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	1,00			1,00	17,25
14.06.10	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	1,00			1,00	11,01
14.06.11	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	9,00			9,00	9,50
14.06.12	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	10,00			10,00	14,28
14.06.13	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	1,00			1,00	24,99
14.06.14	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	1,00			1,00	17,30
14.06.15	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	2,00			2,00	11,26
14.06.16	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32 mm	un	1,00			1,00	10,19
14.06.17	Linha de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	3,00			3,00	4,85
14.06.18	Linha de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	4,00			4,00	6,26
14.06.19	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	47,60			47,60	12,60
14.06.20	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	31,43			31,43	17,88
14.06.21	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	5,60			5,60	36,92
14.06.22	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	4,26			4,26	39,67
14.06.23	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	13,00			13,00	9,08
14.06.24	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	3,00			3,00	11,74
14.06.25	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	4,00			4,00	14,17
14.06.26	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	2,00			2,00	32,22
14.07	ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO						
14.07.01	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	13,00			13,00	13,56
15	PAVIMENTAÇÃO						
15.01	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 8x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:2:8 (cimento/cal/sareia), junta=1cm - Rev.09	m2	12,80			12,80	47,99
15.02	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	M2	1,00			1,00	232,00


 Daniel Cardoso Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA - SP 2716413797

Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENGº Civil

15.03	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af. 07/2021	m2	3,75			3,75	42,51
15.04	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usco)	m3	0,61			0,61	2.093,85
15.05	Raboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	25,60			25,60	32,26
15.06	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	25,60			25,60	39,68
15.07	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrinho	m2	1,60			1,60	406,49
15.08	Cadeado 20mm, Pado ou similar	un	1,00			1,00	10,45
15.09	Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg p/cx inspeção	un	1,00			1,00	1.475,29
15.10	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00			1,00	1.847,30
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS E DRENAGEM						
16.01	ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM						
16.01.01	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00			1,00	562,00
16.01.02	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00			5,00	562,00
16.02	ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS						
16.02.01	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	6,00			6,00	33,79
16.02.02	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	1,00			1,00	32,96
16.02.03	Ralo seco em pvc, d = 100 mm, c/ saída soldável 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	un	2,00			2,00	24,47
16.02.04	Grelha piralo em pvc, quadrada, 15x15cm, tigre ou similar	un	1,00			1,00	7,40
16.03	ESGOTO - PVC ESGOTO						
16.03.01	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	8,00			8,00	10,68
16.03.02	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	13,00			13,00	23,95
16.03.03	Joelho 45° de pvc rígido soldável, manom, diâm = 40mm	un	1,00			1,00	17,30
16.03.04	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5,00			5,00	10,17
16.03.05	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	10,00			10,00	23,95
16.03.06	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5,00			5,00	9,56
16.03.07	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1,00			1,00	10,44
16.03.08	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	9,00			9,00	11,28
16.03.09	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	6,00			6,00	40,90
16.03.10	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	8,00			8,00	47,43


 Carlos André
 Engenheiro Civil
 CREA nº 2.416-0

Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENGº Civil

16.03.11	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af. 12/2014	un	1,00				1,00		16,85
16.03.12	Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	58,14				58,14		42,87
16.03.13	Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	16,25				16,25		37,56
16.03.14	Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	25,00				25,00		42,87
16.03.15	Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	5,00				5,00		62,90
16.03.16	Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	27,39				27,39		14,54
16.03.17	Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	31,71				31,71		23,27
16.03.18	Junção 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, diam = 40mm	un	2,00				2,00		11,41
16.03.19	Tê sanitário em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100 x 50mm	un	1,00				1,00		43,79
16.04	ESGOTO - FOSSA SÉPTICA								
16.04.01	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	55,65				55,65		42,35
16.04.02	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	26,22				26,22		166,46
16.04.03	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,91				3,91		2.993,85
16.04.04	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af. 05/2021	m3	0,51				0,51		461,08
16.04.05	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	33,89				33,89		15,42
16.04.06	Coleta e carga manuais de entulho	m3	18,14				18,14		15,42
16.04.07	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	44,16				44,16		6,14
16.04.08	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	44,16				44,16		32,26
16.05	FILTRO ANAERÓBIO								
16.05.01	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	65,00		65,00	65,00	0,00		42,35
16.05.02	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	28,98				28,98		166,46
16.05.03	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	6,64				6,64		2.993,85
16.05.04	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af. 05/2021	m3	0,76				0,76		461,08
16.05.05	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	26,46				26,46		15,42
16.05.06	Coleta e carga manuais de entulho	m3	19,82				19,82		15,42
16.05.07	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	71,76				71,76		6,14
16.05.08	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	71,76				71,76		32,26
16.05.09	Fornecimento de tubo de pvc de 100, junta elastica integrada, pn 1mpa, diam. = 150mm	m	4,00				4,00		143,25
16.05.10	Assentamento de tubos de pvc de 100, junta elastica integrada, pn 1mpa, diam. = 150 mm	m	4,00				4,00		3,12
16.05.11	Perfil em aluminio 3" x 1,1/2" na, cor NPB	m	8,00				8,00		47,00


 Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENGº Civil

Engº Responsável
 Carlos Alberto Tavares
 CREA-SE 2716413797

16.06	ESGOTO - TANQUE SELADO							
16.06.01	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	47,70			-	47,70	42,35
16.06.02	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x6x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	32,76			-	32,76	166,48
16.06.03	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,92			-	3,92	2.993,85
16.06.04	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m3	0,64			-	0,64	461,08
16.06.05	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	11,58			-	11,58	15,42
16.06.06	Coleta e carga manual de entulho	m3	32,00			-	32,00	15,42
16.06.07	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	75,60			-	75,60	6,14
16.06.08	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	75,60			-	75,60	32,26
16.07	VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO							
16.07.01	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5,00			-	5,00	10,17
16.07.02	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	11,00			-	11,00	9,56
16.07.03	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	3,00			-	3,00	9,83
16.07.04	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	24,85			-	24,85	23,27
16.07.05	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00			-	1,00	43,79
16.07.06	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	13,00			-	13,00	20,38
16.08	VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO							
16.08.01	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/ esgoto e águas pluviais, d = 50 mm	m	4,00			-	4,00	25,72
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
17.01	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS							
17.01.01	Bucha com arruela em liga especial zamak p/ eletroduto 85mm, d=3"	un	2,00			-	2,00	8,25
17.01.02	Bucha com arruela em liga especial zamak p/ eletroduto 20mm, d=3/4"	un	3,00			-	3,00	0,88
17.01.03	Capa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/ eletroduto - Rev 01	un	67,00			-	67,00	12,58
17.01.04	Capa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	113,00			-	113,00	8,52
17.01.05	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3"	un	2,00			-	2,00	355,98
17.01.06	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	4,00			-	4,00	51,26
17.01.07	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	8,00			-	8,00	5,48
17.01.08	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00			-	2,00	10,85
17.01.09	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	un	2,00			-	2,00	28,49
17.01.10	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	15,00			-	15,00	3,03
17.01.11	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	8,00			-	8,00	1,94
17.01.12	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	4,00			-	4,00	5,72
17.01.13	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	2,00			-	2,00	24,85
17.02	ACESSÓRIO USO GERAL							
17.02.01	Cabeçote de alumínio de 3"	un	3,00			-	3,00	28,27
17.02.02	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	un	15,00			-	15,00	12,05
17.02.03	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	6,00			-	6,00	11,96
17.03	CABO MULTIPLEX							

Daniel Cardoso Tavares

CREA-SE 271641379

ENGº Civil


Engenheiro Civil
Cristiano de Almeida
Cristiano de Almeida

17.03.01	Cabo de alumínio 0,6/1kV multiplexado 3x1x50 + 50mm²	m	25,80				25,80	24,11	
17.04	CABO UNIPOLAR (COBRE)								
17.04.01	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição e instalação. af_12/2015	m	12,80				12,80	20,55	
17.04.02	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição e instalação. af_12/2015	m	40,50				40,50	31,08	
17.04.03	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição e instalação. af_12/2015	m	60,40				60,40	59,16	
17.04.04	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750V / 70°C	m	2.665,70				2.665,70	7,58	
17.04.05	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/750V / 70°C	m	1.145,40				1.145,40	9,81	
17.05	CAIXAS DE PASSAGEM								
17.05.01	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	2,00				2,00	37,79	
17.06	DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO								
17.06.01	Sirene de alcance - 500m, 100A/220v	un	1,00				1,00	511,70	
17.06.02	Ventilador de piso ou parede	un	18,00				18,00	194,63	
17.06.03	Interruptor com controle para ventilador de teto	un	18,00				18,00	38,45	
17.06.04	Placa 4"x2" com furo	un	10,00				10,00	3,90	
17.06.05	Interruptor 01 seção simples	un	13,00				13,00	7,30	
17.06.06	Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017	un	1,00				1,00	20,89	
17.06.07	Interruptor 02 seções simples	un	8,00				8,00	11,58	
17.06.08	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	51,00				51,00	18,29	
17.06.09	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	5,00				5,00	24,36	
17.06.10	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	2,00				2,00	35,78	
17.07	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO								
17.07.01	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00				1,00	17,07	
17.07.02	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	3,00				3,00	17,07	
17.07.03	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00				2,00	76,67	
17.07.04	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	12,00				12,00	48,72	
17.07.05	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00				2,00	48,72	
17.07.06	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00				1,00	437,90	
17.07.07	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00				1,00	115,86	
17.07.08	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2,00				2,00	133,88	
17.07.09	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1,00				1,00	1.479,99	
17.08	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL								
17.08.01	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâmetro = 32mm (1")	m	202,30		100,00	100,00	102,30	6,34	48,43%
17.08.02	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâmetro = 25mm (3/4")	m	674,40		204,00	204,00	470,40	5,07	36,29%
17.09	ELETRODUTO PVC ROSCA								
17.09.01	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 32mm (1")	m	82,10				82,10	13,16	
17.09.02	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	3,80				3,80	12,70	


 Daniel Cardoso
 Engenheiro Civil
 CREA nº 3.619-D

Daniel Cardoso
 CREA-SE 2716413797
 ENGº Civil

17.09.03	Eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	9,00			9,00	48,41
17.09.04	Eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	18,00			18,00	10,13
17.10	ELETRODUTO GALVANIZADO ROSCA						
17.10.01	Eletróduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	2,00			2,00	665,38
17.11	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS						
17.11.01	Plafon E-27	un	5,00			5,00	8,29
17.11.02	Lâmpada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27)	un	6,00			6,00	7,73
17.11.03	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18w / bivolt	un	84,00			84,00	113,00
17.11.04	Luminária de hemêlica sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x14/24w, IP66, ref.: E-73, da Abelux ou similar	un	11,00			11,00	237,54
17.11.05	Luminária tipo plafon, de embutir, com 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. af. 11/2017	un	1,00			1,00	91,74
17.11.06	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref. DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa	un	6,00			6,00	178,79
17.11.07	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 36 w / bivolt	un	2,00			2,00	157,95
17.11.08	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	1,00			1,00	37,67
17.11.09	Luminária arandela tipo mesa lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af. 02/2020	un	1,00			1,00	88,50
17.11.10	Fornecimento e instalação de linha eletrificada de 1m com 02 spots e lâmpadas direcionáveis PAR 30	un	18,00			18,00	364,86
17.12	MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO						
17.12.01	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	un	2,00			2,00	14,48
17.12.02	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af. 12/2020	un	1,00			1,00	48,39
17.12.03	Poste de concreto duplo T (DT) 7/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00			1,00	291,60
17.12.04	Poste auxiliar p/ entrada de energia, monofásico, ferro galvanizado d=2,1/2" e h=5,0m, completo	un	1,00			1,00	528,83
17.12.05	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	4,00			4,00	35,30
17.12.06	Cinta aço galvanizado p/ poste dt 240mm	un	3,00			3,00	40,11
17.12.07	Fornecimento de isolador rodado de porcelana	un	3,00			3,00	3,30
17.13	PAINEL DE COMANDO ILUMINAÇÃO						
17.13.01	Sinalizador monobloco led110/220V	un	1,00			1,00	39,27
17.13.02	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00			1,00	300,02
17.13.03	Botão de comando 22,5mm	un	1,00			1,00	65,18
17.13.04	Comutador de 2 posições - Siemens ou similar	un	1,00			1,00	104,06
17.13.05	Caixa em chapa metálica galvanizada 20 x 20 x 10 cm, para quadro de comando	un	1,00			1,00	57,49
17.13.06	Disjuntor tipo dinlec, bipolar de 6 ata 32a	un	1,00			1,00	62,58
17.13.07	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00			1,00	48,72
17.14	PAINEL DE COMANDO DE BOMBAS						
17.14.01	Sinalizador monobloco led110/220V	un	3,00			3,00	39,27
17.14.02	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	3,00			3,00	300,02
17.14.03	Botão de comando 22,5mm	un	2,00			2,00	65,18
17.14.04	Botão de comando 22,5mm	un	2,00			2,00	65,18
17.14.05	Caixa em chapa galvanizada 60 x 60 x 10cm, para quadro de comando	un	1,00			1,00	57,49


 Daniel de Jesus Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA 17 3.619-D

253.11
 Daniel de Jesus Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENGº Civil

17.14.06	Disjuntor tipo din/lec, bipolar de 6 até 32a	un	1,00			-	1,00	62,58
17.14.07	Relé térmico RW 27D até 63A	un	3,00			-	3,00	268,34
17.14.08	Comutador de 2 posições - Siemens ou similar	un	2,00			-	2,00	104,06
17.11.09	Bola elétrica (sensor control) pr reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar	un	2,00			-	2,00	50,84
17.15	QUADRO DE MEDIÇÃO							
17.15.01	Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores	un	1,00			-	1,00	2.411,98
17.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO							
17.16.01	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares	un	1,00			-	1,00	1.022,57
17.16.02	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 30 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro, fornecimento e inst	un	1,00			-	1,00	1.157,46
17.17	APARELHOS MECÂNICOS							
17.17.01	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo	un	1,00			-	1,00	2.873,00
18.0	PARQUE INFANTIL							
18.01	Brinquedo - Gira-gira (carrissel a=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada a=1/4", sergipark ou similar	un	1,00			-	1,00	4.604,15
18.02	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00			-	1,00	3.822,83
18.03	Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cirza andorinha, pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1,00			-	1,00	4.854,44
19	PAISAGISMO							
19.01	Planta - Ipê amarelo de jardim (Iecoma stans), fornecimento e plantio	un	11,00			-	11,00	67,19
19.02	Planta - Palmeira fino (Phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	3,00			-	3,00	224,05
19.03	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	18,00			-	18,00	8,54
19.04	Lastro de brita 0	m3	12,24			-	12,24	179,83
19.05	Pó de pedra	m3	5,24			-	5,24	122,73
19.06	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	12,24			-	12,24	9,25
19.07	Planta - Ixora rei vermelha (Ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	20,00			-	20,00	16,06
19.08	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, boracha e mão de obra especializada	m2	174,80			-	174,80	66,83
19.09	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	10,44			-	10,44	76,44
19.10	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	104,47			-	104,47	16,80
20	DIVERSOS							
20.01	Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com cerâmica 20x20cm	m	20,10			-	20,10	256,47
20.02	Bancada em granito cirza andorinha, a=2cm	m2	1,00			-	1,00	391,80
20.03	Bancada em granito verde ubatuba, a = 2cm	m2	1,00			-	1,00	554,31
20.04	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira	pt	1,00			-	1,00	103,66
20.05	Espelho cristal e = 4 mm	m2	1,20			-	1,20	490,11
20.06	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 8 x 8 cm, h = 2 m	m2	154,00			-	154,00	12,99


 Eng. Civil
 CREA nº 2.619-D

Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENG. Civil

20.07	Revisão de estrutura metálica exclusiva chumbamento (alambreado, guarda-corpo), exclusiva tela	m²	154,00	-	154,00	82,27
20.08	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	m²	18,70	-	18,70	85,08
20.09	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	-	2,00	163,85
20.10	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	-	2,00	152,51
20.11	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00	-	4,00	225,41
20.12	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00	-	4,00	227,62
20.13	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (plataformas)	un	2,00	-	2,00	992,76
20.14	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	m	4,30	-	4,30	267,71
20.15	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	43,20	-	43,20	416,90
20.16	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	6,00	-	6,00	384,11
20.17	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	9,00	-	9,00	185,15
20.18	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv. 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto pfusai)	par	1,00	-	1,00	5.953,50
20.19	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (ót)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00	-	1,00	3.445,89
20.20	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	-	2,00	305,80
20.21	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	1,00	-	1,00	724,80
20.22	Placa de inauguração da obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	-	1,00	1.985,84
20.23	Limpeza geral	m²	996,87	-	996,87	2,15

Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENGº Civil


Carlos Antonio de Almeida
Engenharia Civil
CREA nº 2.619-D



ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de Itabaianinha

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

CONTRIBUINTE / DAM

Nome:	F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF:	08613388000108
Insc. Munic.:		Nº DAM:	33304
Tributo:	FMDI Fundo Municipal de Desenvolvimento de Itabaianinha	Exercício:	2022
Base Cálculo:	R\$185,660,78	Valor Total:	R\$2.784,91
Cor. Monetária:	R\$0,00	Multa:	R\$0,00
		Desconto:	R\$0,00
		Juros:	R\$0,00
		Tot. Corrigido:	R\$2.788,86

81670000027-5 88862006202-4 21101000000-1 22000033304-1

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						01/11/2022	
CEDENTE						AGÊNCIA/COD. CEDENTE	
Prefeitura Municipal de Itabaianinha						031/223000078	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPECIE/DOC.		DATA DO PROCESSAMENTO	
17/10/2022		333042022		FMDI		17/10/2022	
USO DO BANCO		CARTERA		MOEDA		QUANTIDADE	
						3,95	
				TAXA EXPEDIENTE		VALOR	
						2.784,91	
INSTRUÇÕES						(-) VALOR DO DOCUMENTO	
REFERENTE À NF Nº 17 - 1º BM MEDIÇÃO - OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M. MANOEL JOAQUIM O. CAMPOS, POVOADO ILHA, Banco: 047 Agência: 031 Conta: 223000078 CHAVE ASBACE: 202211010000022000033304						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						(+/-) JUROS	
						(+/-) MORAMULTA	
						(+/-) CORREÇÃO MONETÁRIA	
						(+/-) VALOR CORRADO	
						2.788,86	
SACADO							
08613388000108 - F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



81670000027-5 88862006202-4 21101000000-1 22000033304-1

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						01/11/2022	
CEDENTE						AGÊNCIA/COD. CEDENTE	
Prefeitura Municipal de Itabaianinha						031/223000078	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPECIE/DOC.		DATA DO PROCESSAMENTO	
17/10/2022		333042022		FMDI		17/10/2022	
USO DO BANCO		CARTERA		MOEDA		QUANTIDADE	
						3,95	
				TAXA EXPEDIENTE		VALOR	
						2.784,91	
INSTRUÇÕES						(-) VALOR DO DOCUMENTO	
REFERENTE À NF Nº 17 - 1º BM MEDIÇÃO - OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M. MANOEL JOAQUIM O. CAMPOS, POVOADO ILHA, Banco: 047 Agência: 031 Conta: 223000078 CHAVE ASBACE: 202211010000022000033304						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						(+/-) JUROS	
						(+/-) MORAMULTA	
						(+/-) CORREÇÃO MONETÁRIA	
						(+/-) VALOR CORRADO	
						2.788,86	
SACADO							
08613388000108 - F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de Pagamento



AUTENTICAÇÃO

Nº Controle: 2022101799400003XH1
Data e hora: 17/10/2022 às 10:40:10

DADOS DA TRANSAÇÃO

Tipo: Pagamento de Convênio
Valor Pago: R\$ 2.788,86
Descrição: taxa administrativa 1 medição
escola ilha

DADOS DO DOCUMENTO

Código de Barras: 81670000027-5
88862006202-4
21101000000-1
22000033304-1
Valor Documento: R\$ 2.788,86

DADOS DO CLIENTE

Titular: F & J Construcoes E
Servicos Ltda
Agência: 009 Conta: 03101848-8

TELEFONE PARA CONTATO

Alo Barrese: (79) 3218-2020
SAC Barrese: 0800 021 9013
Ovidone: 0600 021 9009

CONTRATO Nº 568/2022

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE E A EMPRESA F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, CONFORME ABAIXO.

O **MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**, Estado de Sergipe, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto nº 27, 1º andar do prédio Sede do Banco do Brasil, inscrito no CNPJ sob o nº 13.098.181/0001-82, neste ato representado pelo seu prefeito Municipal Sr. **DANILO ALVES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Conrado do Nascimento nº 52, Centro - Itabaianinha/SE, portador da Carteira de Identidade nº 3.036.900-2, SSP/SE, e do CPF nº 787.233.295-72, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.613.388/0001-08, CEP 49400-000, com sede e foro na Estrada do Limoeiro, s/n, zona rural, Lagarto/SE, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador Sr. Carlos Antônio Porfírio de Albuquerque, portador da Carteira de Identidade nº 2421184-2, SSP/SE e do CPF nº 206.488.984-15, celebram o presente Contrato de Empreitada por Preço Global, decorrente do Processo Licitatório nº 01/2022, modalidade Tomada de Preços, considerando as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e nas demais legislações pertinentes, têm, entre si, justo e avençado, e celebram o presente contrato, cuja forma de execução é a **INDIRETA**, em regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a execução das obras de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA CAMPOS**, localizada no Povoado Ilha, Município de Itabaianinha/SE, conforme informações, orientações e diretrizes contidas na **TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022** e seus Anexos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do Contrato será de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da Lei, mediante termo aditivo nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1. O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias corridos e terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente e obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras.





4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1. O valor total do presente contrato e de R\$ **1.196.805,91** (um milhão, cento e noventa e seis mil, oitocentos e cinco reais e noventa e um centavos), de acordo com a Planilha de Orçamento constante da Proposta de Preço apresentada pela CONTRATADA.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado de acordo com as faturas apresentadas, baseadas nos serviços efetivamente executados, em conformidade com o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, no prazo de até 15 (quinze) dias da apresentação, no protocolo do órgão interessado, da documentação hábil à quitação:

5.1.1. Nota fiscal, devidamente atestada pelo Município;

5.1.2. Relatório de andamento e medição das obras, para as parcelas intermediárias e termo de recebimento provisório da obra, para a parcela final;

5.1.3. Comprovação de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além das Certidões de Regularidade de quitação junto ao INSS e FGTS, além da CNDT, devidamente atualizadas;

5.1.4. Comprovante de pagamento da Taxa Administrativa Municipal de 1,5% (um e meio por cento) para cada fatura apresentada.

5.2. As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preços unitários, obedecidas às parcelas das etapas das obras e serviços executados, de conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de fatura única, após a conclusão dos serviços.

5.3. As faturas serão encaminhadas à fiscalização do Contratante, para análise e aprovação e posterior encaminhamento ao setor competente para efetivação do pagamento no prazo de até 15 (quinze) dias.

5.4. Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização da Contratante dos serviços faturados, será de imediato comunicado à firma contratada para retificação e apresentação da nova fatura, escoimada das causas de seu indeferimento.

5.5. O não pagamento da fatura no prazo estipulado nos §§ 1º e 3º acarretará indenização por inadimplência pela variação do Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, entre a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro índice que venha a ser fixado pelo Governo Federal, na forma do art. 40, inc. XIV, al. "c" da Lei nº 8.666/93.

5.6. Os preços contratados, serão irreeajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados desde a data de apresentação da proposta.

5.7. Os valores ora pactuados poderão sofrer reajustamento se o prazo dos serviços ultrapassar 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta, com a finalidade de cobrir flutuações no custo dos insumos, na mesma proporção e periodicidade da variação, verificadas no Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, por tipo de obras apurados pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, desde que compatível com o preço de mercado, na forma do art. 40, XI da Lei nº 8.666/93.

[Handwritten signature]



5.8. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serão calculados até o mês previsto no Cronograma físico-financeiro, para o evento gerador do faturamento.

5.9. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Contratante, nos seguintes casos:

5.9.1. Não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiro que possam, de qualquer forma, prejudicar o Contratante;

5.9.2. Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Contratante por conta do Contrato;

5.9.3. Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pelo Contratante e nos demais Anexos deste Edital;

5.9.4. Erros ou vícios nas faturas.

5.10. De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação, recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

5.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive a Taxa Administrativa Municipal de 1,5% (um e meio por cento), prevista na Lei Complementar Municipal nº 962, de 09 de Dezembro de 2016 que será cobrado via DAM.

6. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15018 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA;
AÇÃO: 1015 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB; NATUREZA DE DESPESA: 44905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES; FONTE: 15400001 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. No ato de assinatura do Contrato, a Contratada apresentará ao Contratante a garantia de execução contratual, correspondente a 2% (dois por cento) do valor contratado, de acordo com o art. 56 e § 2º da Lei nº 8.666/93. A garantia contratual de que trata esta Cláusula poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas em Lei e adiante descritas, com validade do prazo contratual.

7.2. São modalidades de garantia, na forma do art. 56, §1º da Lei nº 8.666/93:

7.2.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

7.2.2. Seguro garantia;

7.2.3. Fiança bancária.

7.2.4. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente de outras cominações legais, quando for o caso.

[Handwritten signature]



7.2.5. A garantia prestada em dinheiro deverá ser depositada em conta vinculada ao contrato a ser informada pelo Contratante, a fim de manter a sua atualização financeira, de acordo com o art. 56, §4º da Lei nº 8.666/93.

7.2.6. Depois da aceitação definitiva dos serviços e obras contratados, expedido o correspondente Termo de Recebimento Definitivo pela Contratante, será devolvida a garantia, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos a partir da entrega de requerimento escrito da Contratada, dirigido ao Gestor do Contrato, em consonância com o art. 56, §4º da Lei nº 8.666/93.

7.2.7. Se o valor global da proposta da Contratada for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas a e b do §1º do art. 48 da Lei nº 8.666/93, será exigida, para a assinatura do Contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do item anterior e o valor da correspondente proposta, na forma do art. 48, §2º da Lei nº 8.666/93.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

8.1. Além das demais previstas neste Contrato, competirá à CONTRATADA:

8.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.2. Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da obra, tais como: salários; seguro de acidentes; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vales-refeições; vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

8.1.3. Responder por quaisquer danos, pessoais ou materiais, causados em função da execução da obra, inclusive a terceiros;

8.1.4. Refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços relativos à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

8.2. Além das demais previstas neste Contrato, competirá ao CONTRATANTE:

8.2.1. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do objeto contratado, bem como atestar as notas fiscais/faturas para liberação do pagamento, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.

8.2.2. Notificar a CONTRATADA, tempestivamente, de todas e quaisquer autuações, notificações e informações porventura recebidas em razão de inadimplemento das obrigações contratuais da mesma, a fim de que esta possa cumpri-las em tempo hábil.

9. CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9.1 - Toda e qualquer alteração deste contrato deverá ser processada nos termos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

Handwritten signature and initials.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. A rescisão contratual poderá ser:

10.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

10.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

10.1.3. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão pela Administração.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia sobre o valor total do contrato.

11.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes sanções, sem exclusão das penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93:

11.2.1. Advertência;

11.2.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do Contrato pela inexecução total, considerada apartir do 30º dia de atraso injustificado na execução dos serviços;

11.2.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

11.2.5. Rescisão contratual conforme previsto no art.77 da Lei nº 8666/93.

11.3. Os valores das multas poderão ser descontados da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao CONTRATANTE, em todo caso, a rescisão unilateral.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE

12.1. O valor do contrato é fixo e Irreajustável.

12.2. O valor contratado poderá ser reajustado, desde que decorridos 12 (doze) meses após o término da validade da proposta, com base no índice INCC - Índice Nacional da Construção Civil, tendo como base de cálculo o valor remanescente não executado, respeitando-se o cronograma de execução estabelecido.

12.2.1. O reajuste não será concedido se houver atraso da obra por culpa da contratada.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

13.1. As obras serão recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de até 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da Contratada. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual.

13.2. As obras serão recebidas definitivamente por servidor designado mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, suficiente para vistoria que comprove a adequação das obras aos termos do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõe a Lei 8.666/93 e demais legislações vigentes aplicáveis.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO

15.1. O teor do Edital de Tomada de Preços nº 01/2022 e a proposta da CONTRATADA são partes integrantes deste Contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

16.1. As partes contratantes elegem o Foro do Município de Itabaianinha/SE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas, que por acaso venham a ocorrer em decorrência do presente Contrato, ou relacionadas com as obras e serviços a ele referentes, e que não encontrem solução administrativa.

E, por estarem justas e acertadas as partes firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para os devidos efeitos legais.

Itabaianinha (SE), 03 de Junho de 2022.

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Danilo Alves de Carvalho
Contratante


F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Carlos Antônio Porfírio de Albuquerque
Contratada

Testemunhas:


CPF: 826.812.895-69


CPF: 032.788.135-28



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.012.53353/77	Nome da obra F & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Data do cadastramento 12/10/2022 16:19
Origem do cadastramento e-CAC		
ART SE20220302459	RRT CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 20/06/2022	CNAE 4120400 Construção de edifícios	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 20/06/2022
-------------------	--------------------

Endereço

País BRASIL	Município ITABAIANINHA	UF SE	CEP 49290000
Bairro ZONA RURAL	Logradouro OUTROS POVOADO ILHA	Número SN	

Responsável

Nome F & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ 08.613.388/0001-08	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 20/06/2022	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.098.181/0001-82	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	471,30 m²
Acréscimo	Comercial salas e lojas	Alvenaria	250,00 m²
Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	471,30 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 721,30 m²

PORTARIA



Município de Itabaianinha
Estado de Sergipe

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Contratado	Objeto do Contrato	Vigência do Contrato
F. B. I. CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	Execução das obras de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA CAMPOS, localizada no Povoado Ilha, Município de Itabaianinha/SE.	O prazo de vigência do presente contrato será de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Art. 3º - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e terá validade durante toda a vigência contratual, considerando-se, inclusive, suas eventuais prorrogações, caso existentes.

Itabaianinha/SE, 13 de julho de 2022.

Daniel Alves de Carvalho
Prefeito

Maria Valdirene de Jesus Santos
Gestor do Contrato

Ciente 13/07/2022.

Daniel Cardoso Tavares
Daniel Cardoso Tavares
Fiscal do Contrato.

Ciente 13/07/2022.

Kelle da Fonseca Santos
Kelle Fonseca Santos
Fiscal do Contrato.

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 08.613.388/0001-08
Nome Empresarial: F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 19/10/2022
Número de Controle: 39.03.31.17.95
Número da Declaração: 39033.11795.181022.1.3.15-4046

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98
Origem de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 34154.31798.160822.1.3.15-8017
Crédito de Supedida: Não
Competência: 04/2022
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 4.603,60

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	4.647,13

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: FELLIPE PORFÍRIO FONSECA DE ALBUQUERQUE
CPF: 017.465.695-57
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.10

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 18/10/2022 às 11:48:23
2688089933

39.03.31.17.95

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no site da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	F E J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CNPJ	08.613.388/0001-08
Período de Apuração	09/2022	Número do Recibo	0000050000083137048
Data/Hora da Transmissão	11/10/2022 11:44:15	Identificação da Apuração de Débitos	40211742 / Reinf CP 16546348451 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	1.989,79	1.989,79	0,00
Salário Família	112,94	112,94	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	F E J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CNPJ	08.613.388/0001-08
Período de Apuração	09/2022	Número do Recibo	0000050000083137048
Data/Hora da Transmissão	11/10/2022 11:44:15	Identificação da Apuração de Débitos	40211742 / Reinf CP 18548348451 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2022	1.564,65	1.564,65	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2022	266,64	266,64	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	09/2022	484,80	0,00	484,80

Obra: 90.004.88366/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2022	3.235,39	251,44	2.983,95
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2022	485,30	0,00	485,30

Obra: 90.007.00950/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2022	242,40	0,00	242,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2022	18,18	0,00	18,18

Obra: 90.007.87699/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2022	588,38	0,00	588,38
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2022	44,12	0,00	44,12

Comprovante de Pagamento



Informações

Nº Controle 2022100799400005E1
Data e hora 07/10/2022 às 10:41:49

Detalhes da transação

Tipo Pagamento de Convênio
Valor Pago R\$ 1.626,47
Descrição FGTS FJ setembro 2022

Detalhes do convênio

Código de Barras 85800000016-0
26470180221-8
00766920080-5
86133880001-0
Valor Documento R\$ 1.626,47

Conta do cliente

Titular F & J Construções E
Serviços Ltda
Agência 009 Conta 03101848-8

Informações de contato

Alo Baner (79) 3216-7020
SAC Baner 0800 021 9013
Ouvidoria 0800 021 9009



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2022 - 08:28:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				02-ODD/TELEFONE (0079)36312008
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.330,91	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.613.388/0001-08	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.626,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.626,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000160 264701802218 007669200805 861338800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2022 - 08:28:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				02-ODD/TELEFONE (0079)36312008
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.330,91	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.613.388/0001-08	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.626,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.626,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000160 264701802218 007669200805 861338800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	F E J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CNPJ	08.613.388/0001-08
Período apuração	09/2022	Número do Recibo	50000083137048
Data/Hora da Transmissão	11/10/2022 11:44:15	Identificação da Apuração de Débitos	40211742 / Reinf CP 16546346451 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANA BUZU POV - FAZENDA GRANDE	Número	500
Complemento	-	Bairro/Distrito	ZONA RURAL
Município	Lagarto	UF	SE
CEP	49400000	Telefone	7999869363
Correio Eletrônico	FELIPEPORFIRIO@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FELIPE PORFIRIO FONSECA DE ALBUQUERQUE	CPF	01746569557
Telefone	99869363		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	MARIA TELMA BARBOSA DOS SANTOS		
CPF	51580985572	CRC	-
UF	-	Telefone	7936312008
Correio Eletrônico	contel2008@uol.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.004.88366/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	485,30		
Saldo a Pagar	485,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.004.88366/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	3.235,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 251,44		
Saldo a Pagar	2.983,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.007.87699/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	44,12		
Saldo a Pagar	44,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.007.87699/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	588,38		
Saldo a Pagar	588,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.007.00960/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	18,18		
Saldo a Pagar	18,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.007.00960/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	242,40		
Saldo a Pagar	242,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	484,80		
Saldo a Pagar	484,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	1.564,65		
Deduções	Salário Família: 112,94 Retenção Lei 9711/98: 1.451,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	266,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 266,64		
Saldo a Pagar	0,00		



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.1

CNPJ 08.613.388/0001-08

39033.11795.181022.1.3.15-4046

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	F & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Data de Criação	18/10/2022
Data de Transmissão	18/10/2022
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.1

CNPJ 08.613.388/0001-08

39033.11795.181022.1.3.15-4046

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	FELLIPE PORFIRIO FONSECA DE ALBUQUERQUE
CPF	017.465.695-57

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	MARIA TELMA BARBOSA DOS SANTOS
CPF	515.809.855-72



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.1

CNPJ 08.613.388/0001-08

39033.11795.181022.1.3.15-4046

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	34154.31798.160822.1.3.15-8017
Crédito de Sucédida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	08.613.388/0001-08
Competência	Abril de 2022
Selic Acumulada	5,29%
Crédito Passível de Restituição Apurado no Documento Inicial	35.777,50
Crédito Original na Data da Entrega	27.713,48
Crédito Atualizado	29.179,52
Total dos Débitos deste Documento	4.847,13
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	4.603,60
Saldo do Crédito Original	23.109,88



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.1

CNPJ 08.613.388/0001-08

39033.11795.181022.1.3.15-4046

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	08.613.388/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2022
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2022
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000083137048
Data de Transmissão DCTFWeb	11/10/2022
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.004.88366/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2022
Principal	2.983,95
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	2.983,95

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	08.613.388/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2022
Periodicidade	Mensal



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.1

CNPJ 08.613.388/0001-08

39033.11795.181022.1.3.15-4046

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	F & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Data de Criação	18/10/2022
Data de Transmissão	18/10/2022
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.1

CNPJ 08.613.388/0001-08

39033.11795.181022.1.3.15-4046

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	FELLIPE PORFIRIO FONSECA DE ALBUQUERQUE
CPF	017.465.695-57

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	MARIA TELMA BARBOSA DOS SANTOS
CPF	515.809.855-72



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.1

CNPJ 08.613.388/0001-08

39033.11795.181022.1.3.15-4046

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	34154.31798.160822.1.3.15-8017
Crédito de Sucédida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	08.613.388/0001-08
Competência	Abril de 2022
Selic Acumulada	5,29%
Crédito Passível de Restituição Apurado no Documento Inicial	35.777,50
Crédito Original na Data da Entrega	27.713,48
Crédito Atualizado	29.179,52
Total dos Débitos deste Documento	4.847,13
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	4.603,60
Saldo do Crédito Original	23.109,88



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.1

CNPJ 08.613.388/0001-08

39033.11795.181022.1.3.15-4046

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	08.613.388/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2022
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2022
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000083137048
Data de Transmissão DCTFWeb	11/10/2022
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.004.85366/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2022
Principal	2.983,95
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	2.983,95

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	08.613.388/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2022
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2022



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.1

CNPJ 08.613.388/0001-08

39033.11795.181022.1.3.15-4046

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000083137048
Data de Transmissão DCTFWeb	11/10/2022
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.007.87699/78
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2022
Principal	588,38
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	588,38

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	08.613.388/0001-08
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2022
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2022
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000083137048
Data de Transmissão DCTFWeb	11/10/2022
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.007.00950/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2022
Principal	242,40
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	242,40



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.1

CNPJ 08.613.388/0001-08

39033.11795.181022.1.3.15-4046

004. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	08.613.388/0001-08
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2022
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2022
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000083137048
Data de Transmissão DCTFWeb	11/10/2022
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2022
Principal	484,80
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	484,80

005. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	08.613.388/0001-08
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2022
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2022



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.1

CNPJ 08.613.388/0001-08

39033.11795.181022.1.3.15-4046

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000083137048
Data de Transmissão DCTFWeb	11/10/2022
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.004.88366/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2022
Principal	485,30
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	485,30

006. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	08.613.388/0001-08
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2022
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2022
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000083137048
Data de Transmissão DCTFWeb	11/10/2022
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.007.87699/78
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2022
Principal	44,12
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	44,12



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.1

CNPJ 08.613.388/0001-08

39033.11795.181022.1.3.15-4046

007. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	08.613.388/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2022
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2022
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000083137048
Data de Transmissão DCTFWeb	11/10/2022
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.007.00950/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2022
Principal	18,18
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	18,18
TOTAL	4.847,13