



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

**05/02/2020 18:23:27**

Reg. Especial Tributação

**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**

Período de Competência

**02/2020**

Exigibilidade do ISS

**Exigível em Itabaianinha**

Município de Prestação do Serviço

**Itabaianinha - SE**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA**

Nome Fantasia

**ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES**

CPF/CNPJ

**10.656.129/0001-06**

Inscrição Municipal

**1227509**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

Email

**essencialconstrucoesltda@hotmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(79) 99964-1507**

Endereço

**Rua DIVINA PASTORA, 946, Getúlio Vargas - CEP: 49055-220 - Aracaju - SE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**PREFEITURA DE ITABAIANINHA**

CPF/CNPJ

**13.098.181/0001-82**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(79) 3544-1291**

E-mail

Endereço

**PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 27 1º ANDAR, CENTRO - CEP: 49290-000 - Itabaianinha - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE ÀO "BM 02" DO PERÍODO DE 16/01/2020 À 03/02/2020 DO CONTRATO DE Nº453//2019 CUJO OBJETO: A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA /SE.

MÃO DE OBRA: 50%

MATERIAL: 50%

### DADOS BANCÁRIOS:

Banco Banese

Ag: 065 Tipo: 03 c/c: 100 388-0

Caixa Econômica Federal

Ag: 2405 Tipo: 03 c/c: 2904-3

DECLARO QUE:  
☐ O Material foi fornecido  
☐ O Serviço foi prestado  
☒ A Obra foi executada

Assinatura

Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271/D

### RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$)   | COFINS (R\$) | INSS (R\$)  | IR (R\$)    | CSLL (R\$)  | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |

### VALORES

| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$)   | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)              |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>60.337,43</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>60.337,43</b>      | <b>2,5000</b>             |
| ISS (R\$)                | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$)   | Valor Líquido (R\$)   | Valor Total da Nota (R\$) |
|                          | <b>1.508,44</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>58.828,99</b>      | <b>60.337,43</b>          |

### OUTRAS INFORMAÇÕES


ISS Retido pelo Tomador.

Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 05/02/2020 18:23:30

Para validação desta NFS-e acesse: <https://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Aracaju  
Secretaria Municipal da Fazenda

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 21 de Novembro de 2019  
Nº. 201900257999

CNPJ: 10.656.129/0001-06

Contribuinte: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 19/02/2020

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: AH.0007.0049.EJ.041C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.656.129/0001-06

**Razão Social:** ESSENCIAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA

**Endereço:** RUA DIVINA PASTORA 946 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/01/2020 a 15/02/2020

**Certificação Número:** 2020011705311485177793

Informação obtida em 24/01/2020 10:36:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 10.656.129/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:32:50 do dia 06/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2020.

Código de controle da certidão: **0C6E.637A.A1CE.393E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.656.129/0001-06

Certidão nº: 185716805/2019

Expedição: 08/10/2019, às 16:37:51

Validade: 04/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.656.129/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DE SERGIPE  
PODER JUDICIÁRIO  
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU  
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N  
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho  
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

## CERTIDÃO NEGATIVA

### Dados do Solicitante

|                         |                                            |                             |                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Razão Social:</b>    | ESSENCIAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA ME |                             |                                                                   |
| <b>Nome Fantasia:</b>   | ESSENCIAL<br>TRANSPORTES<br>CONSTRUÇÕES    | <b>Natureza Certidão:</b>   | Falência, Concórdia,<br>Recuperação Judicial e Extra-<br>Judicial |
| <b>Domicílio:</b>       | Aracaju                                    | <b>Tipo</b>                 | de Jurídica / 10.656.129/0001-06                                  |
| <b>Data da Emissão:</b> | 20/01/2020 08:17                           | <b>Pessoa/CPF/CNPJ:</b>     |                                                                   |
| <b>Nº da Certidão:</b>  | * 0002112609 *                             | <b>Data de Validade:</b>    | * 19/02/2020 *                                                    |
|                         |                                            | <b>Nº da Autenticidade:</b> | * 6839177797 *                                                    |

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

### Observações

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - [www.tjse.jus.br](http://www.tjse.jus.br) - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Declaração de Recolhimento do ICMS N. 27937/2020**

**Inscrição Estadual:** 27.167.866-6  
**Razão Social:** ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA  
**CNPJ:** 10.656.129/0001-06  
**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
**Atividade Econômica:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL  
**Endereço:** RUA DIVINA PASTORA 946  
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055220

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **20/01/2020 08:16:03**, é válida até **19/02/2020** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 20 de Janeiro de 2020

**Autenticação:20200120MAE8AA**

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe  
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco  
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



| Obra:          | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS                                                                                                                                                           |     |             |                    |            |                         |               |                   | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                    |            |                         | CONTRATO Nº: 453/2019     |            |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|--|
| Contratada:    | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                                                                                                                                                                                        |     |             |                    |            |                         |               |                   |                                  |                    |            |                         |                           |            |  |
| Contratante:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                                                                                                                                                          |     |             |                    |            |                         |               |                   | B.M.Nº: 2                        |                    |            |                         | Data da medição: 03/02/20 |            |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |                    |            |                         |               |                   | Período: 16/01/2020 a 03/02/2020 |                    |            |                         |                           |            |  |
| Item           | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                         | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit. (R\$) | Valores (R\$)                    |                    |            |                         |                           | % Medido   |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                   | Contratado                       | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir             |            |  |
| 01.001         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                |     |             |                    |            |                         |               |                   | 29529,72                         | 10195,37           | 6818,00    | 17013,37                | 12516,35                  | 57,6143966 |  |
| 01.001.001     | Equipe Dirigente                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                    |            |                         |               |                   | 25308,00                         | 6818,00            | 6818,00    | 13636,00                | 11672,00                  | 53,880196  |  |
| 01.001.001.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                                                                                                                                        | h   | 100,00      | 30,00              | 30,00      | 60,00                   | 40,00         | 98,20             | 9820,00                          | 2.946,00           | 2.946,00   | 5.892,00                | 3.928,00                  | 60,00      |  |
| 01.001.001.002 | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                                                                                                        | h   | 400,00      | 100,00             | 100,00     | 200,00                  | 200,00        | 38,72             | 15488,00                         | 3.872,00           | 3.872,00   | 7.744,00                | 7.744,00                  | 50,00      |  |
| 01.001.002     | Manutenção do Canteiro                                                                                                                                                                                                             | un  | 1,00        | 0,80               |            | 0,80                    | 0,20          | 3492,78           | 3492,78                          | 2.794,22           | 0,00       | 2.794,22                | 698,56                    | 80,00      |  |
| 01.001.003     | Equipamentos de Apoio à Produção                                                                                                                                                                                                   | un  | 1,00        | 0,80               |            | 0,80                    | 0,20          | 728,94            | 728,94                           | 583,15             | 0,00       | 583,15                  | 145,79                    | 80,00      |  |
| 01.002         | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                              |     |             |                    |            |                         | 0,00          |                   | 2122,02                          | 2122,02            | 0,00       | 2122,02                 | 0,00                      | 100        |  |
| 01.002.001     | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada                                                                                                                                                                                  | m2  | 6,00        | 6,00               |            | 6,00                    | 0,00          | 353,67            | 2122,02                          | 2.122,02           | 0,00       | 2.122,02                | 0,00                      | 100,00     |  |
| 01.003         | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                                                                                                                                                                                                             |     |             |                    |            |                         | 0,00          |                   | 5894,56                          | 1207,34            | 383,01     | 1590,35                 | 4304,21                   | 26,9799612 |  |
| 01.003.001     | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida                                                                                                                                                                       | m3  | 15,30       | 12,75              | 2,55       | 15,30                   | 0,00          | 26,17             | 400,40                           | 333,67             | 66,73      | 400,40                  | 0,00                      | 100,00     |  |
| 01.003.002     | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017                                                                                                                                             | m2  | 52,94       | 35,00              | 17,94      | 52,94                   | 0,00          | 17,63             | 933,33                           | 617,05             | 316,28     | 933,33                  | 0,00                      | 100,00     |  |
| 01.003.003     | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01                                                                                                                                                               | m2  | 189,78      |                    |            | 0,00                    | 189,78        | 22,68             | 4304,21                          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 4.304,21                  | 0,00       |  |
| 01.003.004     | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento                                                                                                                                                                         | m2  | 15,88       | 15,88              |            | 15,88                   | 0,00          | 16,16             | 256,62                           | 256,62             | 0,00       | 256,62                  | 0,00                      | 100,00     |  |
| 01.004         | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                    |            |                         | 0,00          |                   | 834,53                           | 834,53             | 0,00       | 834,53                  | 0,00                      | 100        |  |
| 01.004.001     | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                                               | m3  | 18,04       | 18,04              |            | 18,04                   | 0,00          | 46,26             | 834,53                           | 834,53             | 0,00       | 834,53                  | 0,00                      | 100,00     |  |
| 01.005         | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                     |     |             |                    |            |                         | 0,00          |                   | 18192,03                         | 18192,03           | 0,00       | 18192,03                | 0,00                      | 100        |  |
| 01.005.001     | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte                                                             | m3  | 18,04       | 18,04              |            | 18,04                   | 0,00          | 357,64            | 6451,83                          | 6.451,83           | 0,00       | 6.451,83                | 0,00                      | 100,00     |  |
| 01.005.002     | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (CINTAMENTO INFERIOR E SUPERIOR)                                                       | m3  | 3,61        | 3,61               |            | 3,61                    | 0,00          | 1814,56           | 6550,56                          | 6.550,56           | 0,00       | 6.550,56                | 0,00                      | 100,00     |  |
| 01.005.003     | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILAR)                                                                                | m3  | 2,86        | 2,86               |            | 2,86                    | 0,00          | 1814,56           | 5189,64                          | 5.189,64           | 0,00       | 5.189,64                | 0,00                      | 100,00     |  |
| 01.006         | VEDAÇÕES                                                                                                                                                                                                                           |     |             |                    |            |                         | 0,00          |                   | 19946,32                         | 7759,43            | 8288,21    | 16047,64                | 3898,68                   | 80,4541389 |  |
| 01.006.001     | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm                                                                                                                        | m2  | 315,02      | 186,00             | 129,02     | 315,02                  | 0,00          | 39,68             | 12499,99                         | 7.380,48           | 5.119,51   | 12.499,99               | 0,00                      | 100,00     |  |
| 01.006.002     | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm                                                                                                                                                            | m   | 98,30       | 10,50              | 87,80      | 98,30                   | 0,00          | 36,09             | 3547,65                          | 378,95             | 3.168,70   | 3.547,65                | 0,00                      | 100,00     |  |
| 01.006.003     | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm                                                                                                                                                                                   | m2  | 7,24        |                    |            | 0,00                    | 7,24          | 109,64            | 793,79                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 793,79                    | 0,00       |  |
| 01.006.004     | Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia)                                                                                                                               | m2  | 24,75       |                    |            | 0,00                    | 24,75         | 125,45            | 3104,89                          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 3.104,89                  | 0,00       |  |
| 01.007         | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                    |            |                         | 0,00          |                   | 56593,03                         | 1897,20            | 14336,37   | 16233,57                | 40359,46                  | 28,6847515 |  |
| 01.007.001     | REVESTIMENTO ( PAREDES )                                                                                                                                                                                                           |     |             |                    |            |                         | 0,00          |                   | 18958,27                         | 1897,20            | 14336,37   | 16233,57                | 2724,70                   | 85,627908  |  |
| 01.007.001.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                                               | m2  | 660,61      | 372,00             | 288,61     | 660,61                  | 0,00          | 5,10              | 3369,11                          | 1.897,20           | 1.471,91   | 3.369,11                | 0,00                      | 100,00     |  |
| 01.007.001.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                                                     | m2  | 112,22      |                    | 100,00     | 100,00                  | 12,22         | 23,73             | 2662,98                          | 0,00               | 2.373,00   | 2.373,00                | 289,98                    | 89,11      |  |
| 01.007.001.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm                                                                                                                      | m2  | 250,54      |                    | 170,00     | 170,00                  | 80,54         | 30,23             | 7573,82                          | 0,00               | 5.139,10   | 5.139,10                | 2.434,72                  | 67,85      |  |
| 01.007.001.004 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af. 06/2014 | m2  | 297,85      |                    | 297,85     | 297,85                  | 0,00          | 17,97             | 5352,36                          | 0,00               | 5.352,36   | 5.352,36                | 0,00                      | 100,00     |  |
| 01.007.002     | REVESTIMENTO CERÂMICO ( PAREDES )                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         | 0,00          |                   | 32050,41                         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 32050,41                  | 0          |  |
| 01.007.002.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço                                   | m2  | 439,83      |                    |            | 0,00                    | 439,83        | 72,87             | 32050,41                         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 32.050,41                 | 0,00       |  |
| 01.007.003     | REVESTIMENTO ( TETO )                                                                                                                                                                                                              |     |             |                    |            |                         | 0,00          |                   | 5584,35                          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 5584,35                   | 0          |  |
| 01.007.003.001 | Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado                                                                                            | m2  | 186,83      |                    |            | 0,00                    | 186,83        | 29,89             | 5584,35                          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 5.584,35                  | 0,00       |  |
| 01.008         | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                    |            |                         | 0,00          |                   | 10793,98                         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 10793,98                  | 0          |  |
| 01.008.001     | ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                              |     |             |                    |            |                         | 0,00          |                   | 10567,76                         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 10567,76                  | 0          |  |
| 01.008.001.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens                                                                                                                                 | un  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 440,53            | 2643,18                          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.643,18                  | 0,00       |  |
| 01.008.001.002 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                | un  | 5,00        |                    |            | 0,00                    | 5,00          | 564,20            | 2821,00                          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.821,00                  | 0,00       |  |

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4

Filipe Daniel Santos Menezes  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D



| Obra:          | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS                                                                                                                                                    |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |               |                    |            | CONTRATO Nº: 453/2019     |               |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|---------------------------|---------------|------------|
| Contratada:    | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                                                                                                                                                                                 |     |             |                    |            |                         |               |                                  |               |                    |            |                           |               |            |
| Contratante:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                                                                                                                                                   |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 2                        |               |                    |            | Data da medição: 03/02/20 |               |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |     |             |                    |            |                         |               | Período: 16/01/2020 a 03/02/2020 |               |                    |            |                           |               |            |
| Item           | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                  | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$) |                    |            |                           |               | % Medido   |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período   | Saldo a medir |            |
| 01.008.001.003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/ôrmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)                                                                            | un  | 4,00        |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 749,33                           | 2997,32       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 2.997,32      | 0,00       |
| 01.008.001.004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                         | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 609,08                           | 609,08        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 609,08        | 0,00       |
| 01.008.001.005 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                         | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 538,12                           | 538,12        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 538,12        | 0,00       |
| 01.008.001.006 | Janela de madeira tipo veneziana/guilhotina, de abrir, inclusas guarnicoes sem ferragens                                                                                                                                    | m2  | 2,75        |                    |            | 0,00                    | 2,75          | 348,75                           | 959,06        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 959,06        | 0,00       |
| 01.008.002     | ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                        |     |             |                    |            |                         | 0,00          |                                  | 226,22        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 226,22        | 0          |
| 01.008.002.001 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura                                                                                 | m2  | 0,60        |                    |            | 0,00                    | 0,60          | 377,03                           | 226,22        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 226,22        | 0,00       |
| 01.009         | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                    |            | 0,00                    | 0,00          |                                  | 49059,03      | 0,00               | 30511,84   | 30511,84                  | 18547,19      | 62,1941363 |
| 01.009.001     | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af. 12/2015                                                                 | m2  | 159,56      |                    |            | 0,00                    | 159,56        | 50,87                            | 8116,82       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 8.116,82      | 0,00       |
| 01.009.002     | Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02                                                                                                                         | m2  | 159,56      |                    |            | 0,00                    | 159,56        | 50,95                            | 8129,58       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 8.129,58      | 0,00       |
| 01.009.003     | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af. 06/2016                                                                                                             | m   | 38,22       |                    |            | 0,00                    | 38,22         | 48,51                            | 1854,05       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 1.854,05      | 0,00       |
| 01.009.004     | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 10% do material - Rev 02                                                                                    | m2  | 601,10      |                    | 601,10     | 601,10                  | 0,00          | 50,76                            | 30511,84      | 0,00               | 30.511,84  | 30.511,84                 | 0,00          | 100,00     |
| 01.009.005     | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm                                                                                                                          | m2  | 2,90        |                    |            | 0,00                    | 2,90          | 111,97                           | 324,71        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 324,71        | 0,00       |
| 01.009.006     | Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrutuante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar                                                                          | m2  | 2,90        |                    |            | 0,00                    | 2,90          | 42,08                            | 122,03        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 122,03        | 0,00       |
| 01.010         | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                |     |             |                    |            | 0,00                    | 0,00          |                                  | 33144,59      | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 33144,59      | 0          |
| 01.010.001     | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm                                                                                                                                           | m2  | 314,88      |                    |            | 0,00                    | 314,88        | 19,62                            | 6177,95       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 6.177,95      | 0,00       |
| 01.010.002     | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização                                                                                    | m2  | 314,88      |                    |            | 0,00                    | 314,88        | 33,29                            | 10482,36      | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 10.482,36     | 0,00       |
| 01.010.003     | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX VERDE ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10mm                   | m²  | 45,98       |                    |            | 0,00                    | 45,98         | 91,23                            | 4194,76       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 4.194,76      | 0,00       |
| 01.010.004     | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX AMARELO ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10mm                 | m²  | 33,61       |                    |            | 0,00                    | 33,61         | 91,23                            | 3066,24       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 3.066,24      | 0,00       |
| 01.010.005     | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX AZUL ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10mm                    | m²  | 9,02        |                    |            | 0,00                    | 9,02          | 91,23                            | 822,89        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 822,89        | 0,00       |
| 01.010.006     | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2  | 110,75      |                    |            | 0,00                    | 110,75        | 75,85                            | 8400,39       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 8.400,39      | 0,00       |
| 01.011         | PINTURA                                                                                                                                                                                                                     |     |             |                    |            | 0,00                    | 0,00          |                                  | 31663,43      | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 31663,43      | 0          |
| 01.011.001     | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador                                                                                                                                             | m2  | 840,13      |                    |            | 0,00                    | 840,13        | 8,40                             | 7057,09       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 7.057,09      | 0,00       |
| 01.011.002     | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03                                                                                                                       | m2  | 840,13      |                    |            | 0,00                    | 840,13        | 12,89                            | 10829,28      | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 10.829,28     | 0,00       |
| 01.011.003     | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional                                                                                                                                             | m2  | 840,13      |                    |            | 0,00                    | 840,13        | 15,33                            | 12879,19      | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 12.879,19     | 0,00       |
| 01.011.004     | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1                                                                                                                        | m2  | 53,08       |                    |            | 0,00                    | 53,08         | 16,61                            | 881,66        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 881,66        | 0,00       |
| 01.011.005     | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1                                                                                         | m2  | 1,20        |                    |            | 0,00                    | 1,20          | 13,51                            | 16,21         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 16,21         | 0,00       |
| 01.012         | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                                                                                                                                                                                                     |     |             |                    |            | 0,00                    | 0,00          |                                  | 20615,28      | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 20615,28      | 0          |
| 01.012.001     | ALIMENTAÇÃO - METAIS                                                                                                                                                                                                        |     |             |                    |            | 0,00                    | 0,00          |                                  | 171,88        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 171,88        | 0          |
| 01.012.001.001 | Registro gaveta bruto 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar                                                                                                                                                                    | un  | 4,00        |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 42,97                            | 171,88        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 171,88        | 0,00       |
| 01.012.002     | ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL                                                                                                                                                                                           |     |             |                    |            | 0,00                    | 0,00          |                                  | 896,48        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 896,48        | 0          |

Carlos Diogo Ronseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU-A44785-4

Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D



| Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS         |                                                                                                                                                                                               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |             |                    |            |                         |               | CONTRATO Nº: 453/2019     |               |                    |            |                         |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| Contratada: ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                                |                                                                                                                                                                                               |                                  |             |                    |            |                         |               |                           |               |                    |            |                         |               |          |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |                                                                                                                                                                                               | B.M.Nº: 2                        |             |                    |            |                         |               | Data da medição: 03/02/20 |               |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                               | Período: 16/01/2020 a 03/02/2020 |             |                    |            |                         |               |                           |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                                                   | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                    | Und                              | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit. (R\$)         | Valores (R\$) |                    |            |                         |               | % Medido |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                  | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                           | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |
| 01.012.002.001                                                                         | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"                                                                                                        | un                               | 4,00        |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 37,70                     | 150,80        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 150,80        | 0,00     |
| 01.012.002.002                                                                         | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"                                                                                                        | un                               | 8,00        |                    |            | 0,00                    | 8,00          | 7,39                      | 59,12         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 59,12         | 0,00     |
| 01.012.002.003                                                                         | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm                                                                                                                                          | un                               | 14,00       |                    |            | 0,00                    | 14,00         | 8,71                      | 121,94        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 121,94        | 0,00     |
| 01.012.002.004                                                                         | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm                                                                                                                                              | un                               | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 3,96                      | 11,88         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 11,88         | 0,00     |
| 01.012.002.005                                                                         | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")                                                                                                                                     | m                                | 53,18       |                    |            | 0,00                    | 53,18         | 9,93                      | 528,08        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 528,08        | 0,00     |
| 01.012.002.006                                                                         | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm                                                                                                                                             | un                               | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 8,22                      | 24,66         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 24,66         | 0,00     |
| 01.012.003 ÁGUA FRIA - APARELHO E ACESSÓRIOS                                           |                                                                                                                                                                                               |                                  |             |                    |            | 0,00                    | 0,00          |                           | 13719,65      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 13719,65      | 0        |
| 01.012.003.001                                                                         | Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar                                                                                                                     | un                               | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 819,83                    | 819,83        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 819,83        | 0,00     |
| 01.012.003.002                                                                         | Chuveiro plástico sem registro                                                                                                                                                                | un                               | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 17,83                     | 35,66         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 35,66         | 0,00     |
| 01.012.003.003                                                                         | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.                                                 | un                               | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 1399,37                   | 1399,37       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.399,37      | 0,00     |
| 01.012.003.004                                                                         | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af. 12/2013 | un                               | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 222,63                    | 222,63        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 222,63        | 0,00     |
| 01.012.003.005                                                                         | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares                                                          | un                               | 8,00        |                    |            | 0,00                    | 8,00          | 223,04                    | 1784,32       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.784,32      | 0,00     |
| 01.012.003.006                                                                         | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af. 12/2013                        | un                               | 12,00       |                    |            | 0,00                    | 12,00         | 429,20                    | 5150,40       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 5.150,40      | 0,00     |
| 01.012.003.007                                                                         | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af. 10/2016                                                                                                                          | un                               | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 39,53                     | 79,06         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 79,06         | 0,00     |
| 01.012.003.008                                                                         | Papeleira de plástico, Akros ou similar                                                                                                                                                       | un                               | 12,00       |                    |            | 0,00                    | 12,00         | 18,02                     | 216,24        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 216,24        | 0,00     |
| 01.012.003.009                                                                         | Dispenser para toalha interfolhada                                                                                                                                                            | un                               | 8,00        |                    |            | 0,00                    | 8,00          | 54,11                     | 432,88        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 432,88        | 0,00     |
| 01.012.003.010                                                                         | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af. 10/2016                                                                        | un                               | 8,00        |                    |            | 0,00                    | 8,00          | 56,29                     | 450,32        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 450,32        | 0,00     |
| 01.012.003.011                                                                         | Caixa d'água em polietileno, 2000 litros, com acessórios                                                                                                                                      | un                               | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 1173,22                   | 1173,22       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.173,22      | 0,00     |
| 01.012.003.012                                                                         | Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios                                                                                                                                      | un                               | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 801,46                    | 1602,92       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.602,92      | 0,00     |
| 01.012.003.013                                                                         | Suporte apoio caixa d'agua barrotes madeira de 1                                                                                                                                              | un                               | 15,00       |                    |            | 0,00                    | 15,00         | 23,52                     | 352,80        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 352,80        | 0,00     |
| 01.012.004 ÁGUA FRIA - METAIS                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                  |             |                    |            | 0,00                    | 0,00          |                           | 1886,76       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1886,76       | 0        |
| 01.012.004.001                                                                         | Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar                                                                                                                                        | un                               | 9,00        |                    |            | 0,00                    | 9,00          | 55,01                     | 495,09        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 495,09        | 0,00     |
| 01.012.004.002                                                                         | Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar                                                                                                                                    | un                               | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 73,57                     | 147,14        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 147,14        | 0,00     |
| 01.012.004.003                                                                         | Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar                                                                                                                                     | un                               | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 49,43                     | 49,43         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 49,43         | 0,00     |
| 01.012.004.004                                                                         | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar                                                                                                                    | un                               | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 108,19                    | 649,14        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 649,14        | 0,00     |
| 01.012.004.005                                                                         | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar                                                                                                                  | un                               | 4,00        |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 92,33                     | 369,32        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 369,32        | 0,00     |
| 01.012.004.006                                                                         | Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar                                                                                                       | un                               | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 88,32                     | 176,64        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 176,64        | 0,00     |
| 01.012.005 ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                  |             |                    |            |                         |               |                           | 7,98          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 7,98          | 0        |
| 01.012.005.001                                                                         | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af. 12/2013                                                                                                      | un                               | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 7,98                      | 7,98          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 7,98          | 0,00     |
| 01.012.006 ÁGUA FRIA - PVC MISTO SOLDÁVEL                                              |                                                                                                                                                                                               |                                  |             |                    |            |                         |               |                           | 101,76        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 101,76        | 0        |
| 01.012.006.001                                                                         | Joelho 90º pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2"                                                                                                                                  | un                               | 12,00       |                    |            | 0,00                    | 12,00         | 7,08                      | 84,96         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 84,96         | 0,00     |
| 01.012.006.002                                                                         | Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"                                                                                                                                          | un                               | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 8,40                      | 16,80         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 16,80         | 0,00     |
| 01.012.007 ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL                                             |                                                                                                                                                                                               |                                  |             |                    |            |                         |               |                           | 3660,04       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 3660,04       | 0        |
| 01.012.007.001                                                                         | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4"                                                                                                        | un                               | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 13,68                     | 13,68         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 13,68         | 0,00     |
| 01.012.007.002                                                                         | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1"                                                                                                          | un                               | 15,00       |                    |            | 0,00                    | 15,00         | 19,15                     | 287,25        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 287,25        | 0,00     |
| 01.012.007.003                                                                         | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 11/4"                                                                                                       | un                               | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 34,21                     | 68,42         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 68,42         | 0,00     |
| 01.012.007.004                                                                         | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"                                                                                                        | un                               | 12,00       |                    |            | 0,00                    | 12,00         | 7,58                      | 90,96         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 90,96         | 0,00     |
| 01.012.007.005                                                                         | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"                                                                                                          | un                               | 30,00       |                    |            | 0,00                    | 30,00         | 8,53                      | 255,90        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 255,90        | 0,00     |
| 01.012.007.006                                                                         | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4"                                                                                                       | un                               | 4,00        |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 13,58                     | 54,32         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 54,32         | 0,00     |
| 01.012.007.007                                                                         | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm                                                                                                                       | un                               | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 7,82                      | 7,82          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 7,82          | 0,00     |
| 01.012.007.008                                                                         | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm                                                                                                                       | un                               | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 4,77                      | 9,54          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 9,54          | 0,00     |
| 01.012.007.009                                                                         | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm                                                                                                                                          | un                               | 17,00       |                    |            | 0,00                    | 17,00         | 9,32                      | 158,44        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 158,44        | 0,00     |
| 01.012.007.010                                                                         | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm                                                                                                                                          | un                               | 27,00       |                    |            | 0,00                    | 27,00         | 12,83                     | 346,41        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 346,41        | 0,00     |

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU/A44785-4

Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D



| Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS         |                                                                                                      | BOLETIM DE MEDIÇÃO |             |                    |            |                         | CONTRATO Nº: 453/2019            |                   |               |                    |            |                           |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------|---------------------------|---------------|----------|
| Contratada: ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                                |                                                                                                      |                    |             |                    |            |                         |                                  |                   |               |                    |            |                           |               |          |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |                                                                                                      | B.M.Nº: 2          |             |                    |            |                         | Período: 16/01/2020 a 03/02/2020 |                   |               |                    |            | Data da medição: 03/02/20 |               |          |
| Item                                                                                   | Discriminação dos Serviços                                                                           | Und                | Quantidades |                    |            |                         |                                  | Preço Unit. (R\$) | Valores (R\$) |                    |            |                           |               | % Medido |
|                                                                                        |                                                                                                      |                    | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir                    |                   | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período   | Saldo a medir |          |
| 01.012.007.011                                                                         | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm                                                 | un                 | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00                             | 20,65             | 41,30         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 41,30         | 0,00     |
| 01.012.007.012                                                                         | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm                                | un                 | 8,00        |                    |            | 0,00                    | 8,00                             | 10,41             | 83,28         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 83,28         | 0,00     |
| 01.012.007.013                                                                         | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm                                                     | un                 | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00                             | 4,53              | 9,06          | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 9,06          | 0,00     |
| 01.012.007.014                                                                         | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm                                                     | un                 | 7,00        |                    |            | 0,00                    | 7,00                             | 5,72              | 40,04         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 40,04         | 0,00     |
| 01.012.007.015                                                                         | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")                                            | m                  | 35,48       |                    |            | 0,00                    | 35,48                            | 11,64             | 412,99        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 412,99        | 0,00     |
| 01.012.007.016                                                                         | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")                                              | m                  | 82,75       |                    |            | 0,00                    | 82,75                            | 15,79             | 1306,62       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 1.306,62      | 0,00     |
| 01.012.007.017                                                                         | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")                                          | m                  | 4,19        |                    |            | 0,00                    | 4,19                             | 34,79             | 145,77        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 145,77        | 0,00     |
| 01.012.007.018                                                                         | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm                                                    | un                 | 7,00        |                    |            | 0,00                    | 7,00                             | 8,59              | 60,13         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 60,13         | 0,00     |
| 01.012.007.019                                                                         | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm                                                    | un                 | 10,00       |                    |            | 0,00                    | 10,00                            | 11,08             | 110,80        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 110,80        | 0,00     |
| 01.012.007.020                                                                         | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm                                                    | un                 | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00                             | 19,07             | 19,07         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 19,07         | 0,00     |
| 01.012.007.021                                                                         | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm                                    | un                 | 9,00        |                    |            | 0,00                    | 9,00                             | 13,08             | 117,72        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 117,72        | 0,00     |
| 01.012.007.022                                                                         | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm                                    | un                 | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00                             | 20,52             | 20,52         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 20,52         | 0,00     |
| 01.012.008                                                                             | AGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO                                                         |                    |             |                    |            |                         |                                  |                   | 170,73        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 170,73        | 0        |
| 01.012.008.001                                                                         | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"                                      | un                 | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00                             | 13,69             | 13,69         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 13,69         | 0,00     |
| 01.012.008.002                                                                         | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"                                | un                 | 13,00       |                    |            | 0,00                    | 13,00                            | 12,08             | 157,04        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 157,04        | 0,00     |
| 01.013                                                                                 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                               |                    |             |                    |            |                         |                                  |                   | 19230,41      | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 19230,41      | 0        |
| 01.013.001                                                                             | ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM                                                                          |                    |             |                    |            |                         |                                  |                   | 4890,46       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 4890,46       | 0        |
| 01.013.001.001                                                                         | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m                                                                 | un                 | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00                             | 535,42            | 1070,84       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 1.070,84      | 0,00     |
| 01.013.001.002                                                                         | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m                                                                | un                 | 7,00        |                    |            | 0,00                    | 7,00                             | 545,66            | 3819,62       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 3.819,62      | 0,00     |
| 01.013.002                                                                             | ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS                                                                              |                    |             |                    |            |                         |                                  |                   | 462,20        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 462,20        | 0        |
| 01.013.002.001                                                                         | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar        | un                 | 9,00        |                    |            | 0,00                    | 9,00                             | 43,86             | 394,74        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 394,74        | 0,00     |
| 01.013.002.002                                                                         | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un                 | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00                             | 33,73             | 67,46         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 67,46         | 0,00     |
| 01.013.003                                                                             | ESGOTO - PVC ESGOTO                                                                                  |                    |             |                    |            |                         |                                  |                   | 5150,58       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 5150,58       | 0        |
| 01.013.003.001                                                                         | Curva 45º curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm                                                 | un                 | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00                             | 30,51             | 30,51         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 30,51         | 0,00     |
| 01.013.003.002                                                                         | Curva 90º curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm                                       | un                 | 11,00       |                    |            | 0,00                    | 11,00                            | 9,35              | 102,85        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 102,85        | 0,00     |
| 01.013.003.003                                                                         | Joelho 45º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm                                 | un                 | 11,00       |                    |            | 0,00                    | 11,00                            | 21,37             | 235,07        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 235,07        | 0,00     |
| 01.013.003.004                                                                         | Joelho de 45º em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm                            | un                 | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00                             | 7,13              | 7,13          | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 7,13          | 0,00     |
| 01.013.003.005                                                                         | Joelho 45º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm                                  | un                 | 5,00        |                    |            | 0,00                    | 5,00                             | 9,28              | 46,40         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 46,40         | 0,00     |
| 01.013.003.006                                                                         | Joelho 90º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm                                 | un                 | 13,00       |                    |            | 0,00                    | 13,00                            | 21,41             | 278,33        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 278,33        | 0,00     |
| 01.013.003.007                                                                         | Joelho 90º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm                                  | un                 | 10,00       |                    |            | 0,00                    | 10,00                            | 8,87              | 88,70         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 88,70         | 0,00     |
| 01.013.003.008                                                                         | Joelho de 90º em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm                            | un                 | 9,00        |                    |            | 0,00                    | 9,00                             | 8,76              | 78,84         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 78,84         | 0,00     |
| 01.013.003.009                                                                         | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm                       | un                 | 7,00        |                    |            | 0,00                    | 7,00                             | 36,14             | 252,98        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 252,98        | 0,00     |
| 01.013.003.010                                                                         | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm                      | un                 | 10,00       |                    |            | 0,00                    | 10,00                            | 42,47             | 424,70        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 424,70        | 0,00     |
| 01.013.003.011                                                                         | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm                   | un                 | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00                             | 20,82             | 20,82         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 20,82         | 0,00     |
| 01.013.003.012                                                                         | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm                                 | m                  | 46,59       |                    |            | 0,00                    | 46,59                            | 32,27             | 1503,46       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 1.503,46      | 0,00     |
| 01.013.003.013                                                                         | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm                                 | m                  | 33,68       |                    |            | 0,00                    | 33,68                            | 32,27             | 1086,85       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 1.086,85      | 0,00     |
| 01.013.003.014                                                                         | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm                                 | m                  | 5,00        |                    |            | 0,00                    | 5,00                             | 52,88             | 264,40        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 264,40        | 0,00     |
| 01.013.003.015                                                                         | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm                                  | m                  | 10,35       |                    |            | 0,00                    | 10,35                            | 12,91             | 133,62        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 133,62        | 0,00     |
| 01.013.003.016                                                                         | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm                                  | m                  | 22,70       |                    |            | 0,00                    | 22,70                            | 17,86             | 405,42        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 405,42        | 0,00     |
| 01.013.003.017                                                                         | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm                                  | m                  | 1,33        |                    |            | 0,00                    | 1,33                             | 28,53             | 37,94         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 37,94         | 0,00     |
| 01.013.003.018                                                                         | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm                         | un                 | 4,00        |                    |            | 0,00                    | 4,00                             | 38,14             | 152,56        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 152,56        | 0,00     |
| 01.013.004                                                                             | ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO                                                                      |                    |             |                    |            |                         |                                  |                   | 7578,75       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 7578,75       | 0        |
| 01.013.004.001                                                                         | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm                                 | un                 | 125,00      |                    |            | 0,00                    | 125,00                           | 0,56              | 70,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 70,00         | 0,00     |
| 01.013.004.002                                                                         | Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm                                                                           | un                 | 4320,00     |                    |            | 0,00                    | 4.320,00                         | 0,29              | 1252,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 1.252,80      | 0,00     |
| 01.013.004.003                                                                         | Argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante             | m3                 | 5,00        |                    |            | 0,00                    | 5,00                             | 655,06            | 3275,30       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 3.275,30      | 0,00     |
| 01.013.004.004                                                                         | Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica                                       | un                 | 5,00        |                    |            | 0,00                    | 5,00                             | 29,18             | 145,90        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 145,90        | 0,00     |
| 01.013.004.005                                                                         | Brita 3 (25,0 a 50,0 mm) - incluso frete                                                             | m3                 | 5,00        |                    |            | 0,00                    | 5,00                             | 107,99            | 539,95        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 539,95        | 0,00     |
| 01.013.004.006                                                                         | Brita 4 ( 50,0 a 76,0 mm) - incluso frete                                                            | m3                 | 20,00       |                    |            | 0,00                    | 20,00                            | 114,74            | 2294,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 2.294,80      | 0,00     |
| 01.013.005                                                                             | VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO                                                                              |                    |             |                    |            |                         |                                  |                   | 1148,42       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 1148,42       | 0        |
| 01.013.005.001                                                                         | Joelho 90º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm                                  | un                 | 22,00       |                    |            | 0,00                    | 22,00                            | 8,87              | 195,14        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 195,14        | 0,00     |
| 01.013.005.002                                                                         | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm                     | un                 | 5,00        |                    |            | 0,00                    | 5,00                             | 8,66              | 43,30         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 43,30         | 0,00     |
| 01.013.005.003                                                                         | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm                                  | m                  | 34,27       |                    |            | 0,00                    | 34,27                            | 17,86             | 612,06        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 612,06        | 0,00     |
| 01.013.005.004                                                                         | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm                         | un                 | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00                             | 38,14             | 76,28         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 76,28         | 0,00     |
| 01.013.005.005                                                                         | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm                          | un                 | 12,00       |                    |            | 0,00                    | 12,00                            | 18,47             | 221,64        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 221,64        | 0,00     |
| 01.014                                                                                 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                |                    |             |                    |            |                         |                                  |                   | 61328,19      | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 61328,19      | 0        |

Carlos Diego Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU-A44785-4

Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D



| Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS<br>Contratada: ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME<br>Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |                                                                                                                          |     | B.M.Nº: 2<br>Período: 16/01/2020 a 03/02/2020 |                    |            |                         |               |                      | Data da medição: 03/02/20 |                    |            | CONTRATO Nº: 453/2019   |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| Item                                                                                                                                                                                                                                | Discriminação dos Serviços                                                                                               | Und | Quantidades                                   |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$) | Valores (R\$)             |                    |            |                         |               | % Medido |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |     | Contratada                                    | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                      | Contratado                | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |
| <b>01.014.001</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS</b>                                                                                       |     |                                               |                    |            |                         |               |                      | 1509,34                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1509,34       | 0        |
| 01.014.001.001                                                                                                                                                                                                                      | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"                                                         | un  | 2,00                                          |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 8,61                 | 17,22                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 17,22         | 0,00     |
| 01.014.001.002                                                                                                                                                                                                                      | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"                                                       | un  | 1,00                                          |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 0,96                 | 0,96                      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 0,96          | 0,00     |
| 01.014.001.003                                                                                                                                                                                                                      | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")                                                           | un  | 2,00                                          |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 52,06                | 104,12                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 104,12        | 0,00     |
| 01.014.001.004                                                                                                                                                                                                                      | Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto                                                                 | un  | 75,00                                         |                    |            | 0,00                    | 75,00         | 12,23                | 917,25                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 917,25        | 0,00     |
| 01.014.001.005                                                                                                                                                                                                                      | Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexível corrugado                                   | un  | 102,00                                        |                    |            | 0,00                    | 102,00        | 2,93                 | 298,86                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 298,86        | 0,00     |
| 01.014.001.006                                                                                                                                                                                                                      | Cabeçote de alumínio de 3"                                                                                               | un  | 1,00                                          |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 27,75                | 27,75                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 27,75         | 0,00     |
| 01.014.001.007                                                                                                                                                                                                                      | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")                                                         | un  | 4,00                                          |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 5,44                 | 21,76                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 21,76         | 0,00     |
| 01.014.001.008                                                                                                                                                                                                                      | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                       | un  | 2,00                                          |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 10,40                | 20,80                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 20,80         | 0,00     |
| 01.014.001.009                                                                                                                                                                                                                      | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                                                            | un  | 26,00                                         |                    |            | 0,00                    | 26,00         | 2,93                 | 76,18                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 76,18         | 0,00     |
| 01.014.001.010                                                                                                                                                                                                                      | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                        | un  | 4,00                                          |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 4,24                 | 16,96                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 16,96         | 0,00     |
| 01.014.001.011                                                                                                                                                                                                                      | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")                                                          | un  | 4,00                                          |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 1,87                 | 7,48                      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 7,48          | 0,00     |
| <b>01.014.002</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>CABO MULTIPLEX (ALUMÍNIO)</b>                                                                                         |     |                                               |                    |            |                         |               |                      | 234,30                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 234,30        | 0        |
| 01.014.002.001                                                                                                                                                                                                                      | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento                                                                     | Un  | 15,00                                         |                    |            | 0,00                    | 15,00         | 15,62                | 234,30                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 234,30        | 0,00     |
| <b>01.014.003</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>CABO UNIPOLAR (COBRE)</b>                                                                                             |     |                                               |                    |            |                         |               |                      | 29064,58                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 29064,58      | 0        |
| 01.014.003.001                                                                                                                                                                                                                      | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af 12/2015 | m   | 40,00                                         |                    |            | 0,00                    | 40,00         | 10,21                | 408,40                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 408,40        | 0,00     |
| 01.014.003.002                                                                                                                                                                                                                      | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af 12/2015 | m   | 15,00                                         |                    |            | 0,00                    | 15,00         | 17,07                | 256,05                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 256,05        | 0,00     |
| 01.014.003.003                                                                                                                                                                                                                      | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af 12/2015 | m   | 120,00                                        |                    |            | 0,00                    | 120,00        | 22,94                | 2752,80                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.752,80      | 0,00     |
| 01.014.003.004                                                                                                                                                                                                                      | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C                                                         | m   | 150,00                                        |                    |            | 0,00                    | 150,00        | 7,27                 | 1090,50                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.090,50      | 0,00     |
| 01.014.003.005                                                                                                                                                                                                                      | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C                                                           | m   | 2500,00                                       |                    |            | 0,00                    | 2.500,00      | 6,12                 | 15300,00                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 15.300,00     | 0,00     |
| 01.014.003.006                                                                                                                                                                                                                      | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C                                                             | m   | 1020,70                                       |                    |            | 0,00                    | 1.020,70      | 7,19                 | 7338,83                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 7.338,83      | 0,00     |
| 01.014.003.007                                                                                                                                                                                                                      | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°C                                                           | m   | 350,00                                        |                    |            | 0,00                    | 350,00        | 5,48                 | 1918,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.918,00      | 0,00     |
| <b>01.014.004</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR</b>                                                                                       |     |                                               |                    |            |                         |               |                      | 307,89                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 307,89        | 0        |
| 01.014.004.001                                                                                                                                                                                                                      | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,20 x 0,20 x 0,25m                          | un  | 3,00                                          |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 19,99                | 59,97                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 59,97         | 0,00     |
| 01.014.004.002                                                                                                                                                                                                                      | Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm                                                            | un  | 6,00                                          |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 41,32                | 247,92                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 247,92        | 0,00     |
| <b>01.014.005</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO</b>                                                                                   |     |                                               |                    |            |                         |               |                      | 1076,91                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1076,91       | 0        |
| 01.014.005.001                                                                                                                                                                                                                      | Placa 4"x2" com furo                                                                                                     | un  | 17,00                                         |                    |            | 0,00                    | 17,00         | 3,64                 | 61,88                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 61,88         | 0,00     |
| 01.014.005.002                                                                                                                                                                                                                      | Interruptor 01 seção simples                                                                                             | un  | 14,00                                         |                    |            | 0,00                    | 14,00         | 7,64                 | 106,96                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 106,96        | 0,00     |
| 01.014.005.003                                                                                                                                                                                                                      | Interruptor 02 seções simples                                                                                            | un  | 10,00                                         |                    |            | 0,00                    | 10,00         | 12,89                | 128,90                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 128,90        | 0,00     |
| 01.014.005.004                                                                                                                                                                                                                      | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc                                                                  | un  | 32,00                                         |                    |            | 0,00                    | 32,00         | 18,02                | 576,64                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 576,64        | 0,00     |
| 01.014.005.005                                                                                                                                                                                                                      | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A                                                                | un  | 2,00                                          |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 35,92                | 71,84                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 71,84         | 0,00     |
| 01.014.005.006                                                                                                                                                                                                                      | Interruptor 03 seções simples                                                                                            | un  | 1,00                                          |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 10,74                | 10,74                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 10,74         | 0,00     |
| 01.014.005.007                                                                                                                                                                                                                      | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc                                                                  | un  | 5,00                                          |                    |            | 0,00                    | 5,00          | 23,99                | 119,95                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 119,95        | 0,00     |
| <b>01.014.006</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR</b>                                                                                   |     |                                               |                    |            |                         |               |                      | 5354,73                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 5354,73       | 0        |
| 01.014.006.001                                                                                                                                                                                                                      | Sirene de alcance - 500m, 100A/220v                                                                                      | un  | 1,00                                          |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 577,56               | 577,56                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 577,56        | 0,00     |
| 01.014.006.002                                                                                                                                                                                                                      | Ventilador de piso ou parede                                                                                             | un  | 19,00                                         |                    |            | 0,00                    | 19,00         | 212,38               | 4035,22                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 4.035,22      | 0,00     |
| 01.014.006.003                                                                                                                                                                                                                      | Interruptor com controle para ventilador de parede                                                                       | un  | 19,00                                         |                    |            | 0,00                    | 19,00         | 39,05                | 741,95                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 741,95        | 0,00     |
| <b>01.014.007</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO</b>                                                                                           |     |                                               |                    |            |                         |               |                      | 2311,07                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2311,07       | 0        |
| 01.014.007.001                                                                                                                                                                                                                      | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA                      | un  | 4,00                                          |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 18,22                | 72,88                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 72,88         | 0,00     |
| 01.014.007.002                                                                                                                                                                                                                      | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 04/2016                            | un  | 2,00                                          |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 12,11                | 24,22                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 24,22         | 0,00     |
| 01.014.007.003                                                                                                                                                                                                                      | Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)                                               | un  | 3,00                                          |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 81,28                | 243,84                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 243,84        | 0,00     |
| 01.014.007.004                                                                                                                                                                                                                      | Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B                                      | un  | 13,00                                         |                    |            | 0,00                    | 13,00         | 57,59                | 748,67                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 748,67        | 0,00     |
| 01.014.007.005                                                                                                                                                                                                                      | Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA                                 | un  | 4,00                                          |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 57,59                | 230,36                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 230,36        | 0,00     |
| 01.014.007.006                                                                                                                                                                                                                      | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA                                       | un  | 1,00                                          |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 427,16               | 427,16                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 427,16        | 0,00     |
| 01.014.007.007                                                                                                                                                                                                                      | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA                                | un  | 1,00                                          |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 146,13               | 146,13                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 146,13        | 0,00     |
| 01.014.007.008                                                                                                                                                                                                                      | Disjuntor tetrapolar DR 80 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar                     | un  | 1,00                                          |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 324,99               | 324,99                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 324,99        | 0,00     |
| 01.014.007.009                                                                                                                                                                                                                      | Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA                        | un  | 1,00                                          |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 92,82                | 92,82                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 92,82         | 0,00     |
| <b>01.014.008</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL</b>                                                                                           |     |                                               |                    |            |                         |               |                      | 3492,03                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 3492,03       | 0        |

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU 444785-4

Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D




| Obra:          |                                                                                                                                                                               | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS  |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |               |                    |            | CONTRATO Nº: 453/2019     |               |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|---------------------------|---------------|----------|
| Contratada:    |                                                                                                                                                                               | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                               |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 2                        |               |                    |            |                           |               |          |
| Contratante:   |                                                                                                                                                                               | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |             |                    |            |                         |               | Período: 16/01/2020 a 03/02/2020 |               |                    |            | Data da medição: 03/02/20 |               |          |
| Item           | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                    | Und                                                                       | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$) |                    |            |                           |               | % Medido |
|                |                                                                                                                                                                               |                                                                           | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período   | Saldo a medir |          |
| 01.014.008.001 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")                                                                                                                      | m                                                                         | 100,00      |                    |            | 0,00                    | 100,00        | 6,56                             | 656,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 656,00        | 0,00     |
| 01.014.008.002 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")                                                                                                                    | m                                                                         | 535,10      |                    |            | 0,00                    | 535,10        | 5,30                             | 2836,03       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 2.836,03      | 0,00     |
| 01.014.009     | ELETRODUTO PVC ROSCA                                                                                                                                                          |                                                                           |             |                    |            |                         |               |                                  | 1899,39       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 1899,39       | 0        |
| 01.014.009.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                                                                                                                           | m                                                                         | 100,00      |                    |            | 0,00                    | 100,00        | 13,12                            | 1312,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 1.312,00      | 0,00     |
| 01.014.009.002 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af. 12/2015                                                                                   | m                                                                         | 14,00       |                    |            | 0,00                    | 14,00         | 12,42                            | 173,88        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 173,88        | 0,00     |
| 01.014.009.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                                                                                       | m                                                                         | 10,00       |                    |            | 0,00                    | 10,00         | 16,32                            | 163,20        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 163,20        | 0,00     |
| 01.014.009.004 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")                                                                                                                           | m                                                                         | 4,10        |                    |            | 0,00                    | 4,10          | 24,70                            | 101,27        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 101,27        | 0,00     |
| 01.014.009.005 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")                                                                                                                           | m                                                                         | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 39,20                            | 117,60        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 117,60        | 0,00     |
| 01.014.009.006 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")                                                                                                                         | m                                                                         | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 10,48                            | 31,44         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 31,44         | 0,00     |
| 01.014.010     | LUMINARIA E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                        |                                                                           |             |                    |            |                         |               |                                  | 11768,57      | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 11768,57      | 0        |
| 01.014.010.001 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 18 w / bivolt                                                                                                                        | un                                                                        | 8,00        |                    |            | 0,00                    | 8,00          | 91,86                            | 734,88        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 734,88        | 0,00     |
| 01.014.010.002 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18w / bivolt                                                                                                                         | un                                                                        | 66,00       |                    |            | 0,00                    | 66,00         | 155,48                           | 10261,68      | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 10.261,68     | 0,00     |
| 01.014.010.003 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 36w / bivolt                                                                                                                         | un                                                                        | 4,00        |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 129,27                           | 517,08        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 517,08        | 0,00     |
| 01.014.010.004 | Piafon E-27                                                                                                                                                                   | un                                                                        | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 8,83                             | 17,66         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 17,66         | 0,00     |
| 01.014.010.005 | Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref. DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa                                         | un                                                                        | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 63,19                            | 189,57        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 189,57        | 0,00     |
| 01.014.010.006 | Lâmpada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação                                                                                     | un                                                                        | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 23,85                            | 47,70         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 47,70         | 0,00     |
| 01.014.011     | MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO                                                                                                                                                 |                                                                           |             |                    |            |                         |               |                                  | 1219,21       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 1219,21       | 0        |
| 01.014.011.001 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af. 05/2018                                                                           | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 21,49                            | 21,49         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 21,49         | 0,00     |
| 01.014.011.002 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector                                                                                                     | un                                                                        | 4,00        |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 30,11                            | 120,44        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 120,44        | 0,00     |
| 01.014.011.003 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm                                                                                                                                     | un                                                                        | 5,00        |                    |            | 0,00                    | 5,00          | 44,20                            | 221,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 221,00        | 0,00     |
| 01.014.011.004 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana                                                                                                                                 | un                                                                        | 4,00        |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 4,81                             | 19,24         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 19,24         | 0,00     |
| 01.014.011.005 | Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 125 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada                                                                       | un                                                                        | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 6,65                             | 13,30         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 13,30         | 0,00     |
| 01.014.011.006 | Poste de ferro galvanizado, diam. 3", h = 6m                                                                                                                                  | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 823,74                           | 823,74        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 823,74        | 0,00     |
| 01.014.012     | PAINEL DE COMANDO                                                                                                                                                             |                                                                           |             |                    |            |                         |               |                                  | 1111,74       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 1111,74       | 0        |
| 01.014.012.001 | Sinaleiro monobloco led110/220V                                                                                                                                               | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 23,50                            | 23,50         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 23,50         | 0,00     |
| 01.014.012.002 | Contator tripolar i nominal 36a - fornecimento e instalacao inclusive eletrotécnico                                                                                           | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 497,87                           | 497,87        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 497,87        | 0,00     |
| 01.014.012.003 | Botão de comando 22,5mm NA                                                                                                                                                    | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 66,49                            | 66,49         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 66,49         | 0,00     |
| 01.014.012.004 | Botão de comando 22,5mm NF                                                                                                                                                    | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 66,49                            | 66,49         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 66,49         | 0,00     |
| 01.014.012.005 | Caixa em chapa metálica galvanizada 20 x 20 x 10cm, para quadro de comando                                                                                                    | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 60,47                            | 60,47         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 60,47         | 0,00     |
| 01.014.012.006 | Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a                                                                                                                                  | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 57,80                            | 57,80         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 57,80         | 0,00     |
| 01.014.012.007 | Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B                                                                                           | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 57,59                            | 57,59         | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 57,59         | 0,00     |
| 01.014.012.008 | Relé térmico RW 27D até 63A                                                                                                                                                   | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 281,53                           | 281,53        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 281,53        | 0,00     |
| 01.014.013     | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                                                                                        |                                                                           |             |                    |            |                         |               |                                  | 1560,84       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 1560,84       | 0        |
| 01.014.013.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                                                | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 253,66                           | 253,66        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 253,66        | 0,00     |
| 01.014.013.002 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monoplares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 430,05                           | 430,05        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 430,05        | 0,00     |
| 01.014.013.003 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                                                | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 877,13                           | 877,13        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 877,13        | 0,00     |
| 01.014.014     | QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR                                                                                                                                                        |                                                                           |             |                    |            |                         |               |                                  | 417,59        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 417,59        | 0        |
| 01.014.014.001 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril                                                                                                              | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 417,59                           | 417,59        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 417,59        | 0,00     |
| 01.015         | PARQUE INFANTIL                                                                                                                                                               |                                                                           |             |                    |            |                         |               |                                  | 9922,61       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 9922,61       | 0        |
| 01.015.001     | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar                                 | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 3664,03                          | 3664,03       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 3.664,03      | 0,00     |
| 01.015.002     | Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)                                                                                                   | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 2405,50                          | 2405,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 2.405,50      | 0,00     |
| 01.015.003     | Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso                                                                     | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 3853,08                          | 3853,08       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 3.853,08      | 0,00     |
| 01.016         | PAISAGISMO                                                                                                                                                                    |                                                                           |             |                    |            |                         |               |                                  | 1384,45       | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 1384,45       | 0        |
| 01.016.001     | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio                                                                                                      | un                                                                        | 20,00       |                    |            | 0,00                    | 20,00         | 15,15                            | 303,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 303,00        | 0,00     |
| 01.016.002     | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média                                                                                                                       | un                                                                        | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 106,91                           | 106,91        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 106,91        | 0,00     |
| 01.016.003     | Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio                                                                                                                   | un                                                                        | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 36,12                            | 108,36        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 108,36        | 0,00     |
| 01.016.004     | Planta - Ipê amarelo de jardim (tecaoma stans), fornecimento e plantio                                                                                                        | un                                                                        | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 70,84                            | 141,68        | 0,00               | 0,00       | 0,00                      | 141,68        | 0,00     |

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4

Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D



| Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS                                       |                                                                                                                          |     | BOLETIM DE MEDIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                            |                    |            |                         |               |                      | CONTRATO Nº: 453/2019            |                    |            |                         |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| Contratada: ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                                                              |                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |                         |               |                      |                                  |                    |            |                         |               |          |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                               |                                                                                                                          |     | B.M.Nº: 2                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                         |               |                      | Data da medição: 03/02/20        |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          |     | Período: 16/01/2020 a 03/02/2020                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |                         |               |                      |                                  |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                                                                                 | Discriminação dos Serviços                                                                                               | Und | Quantidades                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$) | Valores (R\$)                    |                    |            |                         |               | % Medido |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          |     | Contratada                                                                                                                                                                                                                                                    | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                      | Contratado                       | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |
| 01.016.005                                                                                                           | Planta - Mini ixora vermelha                                                                                             | un  | 70,00                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            | 0,00                    | 70,00         | 1,23                 | 86,10                            | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 86,10         | 0,00     |
| 01.016.006                                                                                                           | Seixo rolado diâmetro 50 a 100 m, pêso específico 2,25 t /m3 (incluso frete)                                             | m3  | 0,413                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            | 0,00                    | 0,413         | 115,42               | 47,67                            | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 47,67         | 0,00     |
| 01.016.007                                                                                                           | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                                                        | m2  | 25,10                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            | 0,00                    | 25,10         | 16,09                | 403,86                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 403,86        | 0,00     |
| 01.016.008                                                                                                           | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada                                                                   | m3  | 2,51                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            | 0,00                    | 2,51          | 74,45                | 186,87                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 186,87        | 0,00     |
| 01.017                                                                                                               | DIVERSOS                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |                         |               |                      | 37274,02                         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 37274,02      | 0        |
| 01.017.001                                                                                                           | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm                                                                                | m2  | 2,89                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            | 0,00                    | 2,89          | 316,29               | 914,08                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 914,08        | 0,00     |
| 01.017.002                                                                                                           | Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com ceramica 20x20cm                                   | m   | 26,40                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            | 0,00                    | 26,40         | 246,59               | 6509,98                          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 6.509,98      | 0,00     |
| 01.017.003                                                                                                           | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar                | un  | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 396,52               | 793,04                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 793,04        | 0,00     |
| 01.017.004                                                                                                           | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m   | 7,50                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            | 0,00                    | 7,50          | 161,73               | 1212,98                          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.212,98      | 0,00     |
| 01.017.005                                                                                                           | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento                                          | m   | 3,35                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            | 0,00                    | 3,35          | 116,08               | 388,87                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 388,87        | 0,00     |
| 01.017.006                                                                                                           | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar                                            | un  | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 216,73               | 433,46                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 433,46        | 0,00     |
| 01.017.007                                                                                                           | Quadro escolar em fórmica branca com moldura                                                                             | m2  | 45,60                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            | 0,00                    | 45,60         | 320,19               | 14600,66                         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 14.600,66     | 0,00     |
| 01.017.008                                                                                                           | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura                                                    | m2  | 1,80                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            | 0,00                    | 1,80          | 462,18               | 831,92                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 831,92        | 0,00     |
| 01.017.009                                                                                                           | Base para fixação de mastro triplo                                                                                       | un  | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 644,81               | 644,81                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 644,81        | 0,00     |
| 01.017.010                                                                                                           | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2")                          | un  | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 7225,14              | 7225,14                          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 7.225,14      | 0,00     |
| 01.017.011                                                                                                           | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m                                                                   | un  | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 1726,23              | 1726,23                          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.726,23      | 0,00     |
| 01.017.012                                                                                                           | Limpeza geral                                                                                                            | m2  | 962,73                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            | 0,00                    | 962,73        | 2,07                 | 1992,85                          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.992,85      | 0,00     |
| TOTAL                                                                                                                |                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |                         |               |                      | 407528,20                        | 42207,92           | 60337,43   | 102545,35               | 304982,85     | 25,16    |
| PORCENTAGEM                                                                                                          |                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |                         |               |                      | 100,00%                          | 10,36%             | 14,81%     | 25,16%                  | 74,84%        | 25,16    |
| CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO<br>RESP. TÉCNICO CAU 144785-4<br><br>IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA |                                                                                                                          |     | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM<br>FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.<br>DATA: <br>Filipe Daniel Santos Mendes<br>Engenheiro Civil<br>CREA 13271 / D |                    |            |                         |               |                      | APROVADO PARA PAGAMENTO<br>DATA: |                    |            |                         |               |          |

  
 Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU 144785-4



|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Obra:        | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS  |
| Contratada:  | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                               |
| Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |

## MEMORIA DE CALCULO BM 02

|                |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 01.001.001.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                                                                                                                                       | h  | 30,00  |
|                | 30%                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 01.001.001.002 | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                                                                                                       | h  | 100,00 |
|                | 25%                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 01.003.001     | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida                                                                                                                                                                      | m3 | 2,55   |
|                | 4,23x4,20x0,15                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 01.003.002     | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017                                                                                                                                             | m2 | 17,94  |
|                | 4,23x4,36                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
| 01.006.001     | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm                                                                                                                       | m2 | 129,02 |
|                | 17,23x7,48                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
| 01.006.002     | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm                                                                                                                                                           | m  | 87,80  |
|                | medida in loco                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 01.007.001.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                                              | m2 | 288,61 |
|                | 17,23x8,53x2                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
| 01.007.001.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                                                    | m2 | 100,00 |
|                | 30,00x3,33x1,00                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 01.007.001.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm                                                                                                                     | m2 | 170,00 |
|                | 30,00x3,5x1,61                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 01.007.001.004 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m2 | 297,85 |
|                | 42,00x7,09                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
| 01.009.004     | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaiianinha ou similar, com reposição de 10% do material - Rev 02                                                                                         | m2 | 601,10 |
|                | revisão na totalidade                                                                                                                                                                                                             |    |        |

  
Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D

  
Carlos Diego Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SETOR DE OBRAS

**RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA OBRA**

**EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA  
GARCIA DO POVOADO POXICA**

A empresa **ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME**, CNPJ nº **10.656.129/0001-06**, responsável pelo contrato **453/2019** referente a **EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA DO POVOADO POXICA**, demonstra através deste, os funcionários que estão registrados conforme GFIP-SEFIP apresentada ao município. Desta forma, nesta data, o fiscal da obra, o engenheiro Filipe Daniel Santos Meneses, em vistoria "in loco", colherá a assinatura dos trabalhadores presentes para devida conferência.

- 1 João Roberto dos Santos
- 2 Gasildino do Siqueira
- 3 Rengem Max Cardoso da Santo
- 4 Jose Wilson dos Santos ~~uma~~
- 5 Valdeirson da Silva Santo
- 6 \_\_\_\_\_
- 7 \_\_\_\_\_
- 8 \_\_\_\_\_

  
Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**SETOR DE OBRAS**

- 9 \_\_\_\_\_
- 10 \_\_\_\_\_
- 11 \_\_\_\_\_
- 12 \_\_\_\_\_
- 13 \_\_\_\_\_
- 14 \_\_\_\_\_
- 15 \_\_\_\_\_
- 16 \_\_\_\_\_

Itabaianinha/SE, 06 de fevereiro de 2020.

---

**Filipe Daniel Santos Meneses**  
Engenheiro Civil  
CREA 270626331-8



07/02



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2020 - 13:15:02

|                                                                  |                                |                                              |                             |                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0079)32118220 |
| 03-FPIS<br>507                                                   | 04-SIMPLES<br>2                | 05-REMUNERAÇÃO<br>28.949,14                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>21 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>10.656.129/0001-06 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2020   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2020 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.315,93 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.315,93 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANESE - CAIXA

Data: 06/02/2020 Hora: 16:16:50 Local: 04700102  
Ag.: 065/00 METRO AUG FRANCO Conta: 03/100356-1  
Nome: I9 PUBLICIDADE & EVENTOS A LTDA.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

AGENTE ARRECADADOR: CNC 047 BANCO DO ESTADO DE S  
ERGIPE S.A

CONVÊNIO: FGTS - GFIP - GRDE  
VALOR...: 2.315,93 (Dois mil, trezentos e quinze  
reais e noventa e três centavos)

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

85860000023-3 15930100200-5  
20763718081-0 06561290001-5

DATA DE PAGAMENTO.: 06/02/2020  
NÚMERO DE CONTROLE: 2020020604700S000425

\*\* ANEXAR ESTE RECIBO A FATURA CORRESPONDENTE \*\*

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ALEX DE OLIVEIRA SANTOS:97968420504 ,

Seu arquivo GIFvLsq5AjM00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/12/2019 às 11:52:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D73C0ECBA9E71728.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Transmissor:</b>            | ALEX DE OLIVEIRA SANTOS:97968420504 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 51.217.35341/05                     |
| <b>Responsável:</b>            | ALEX DE OLIVEIRA SANTOS             |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 51.217.35341/05                     |
| <b>Competência:</b>            | 12/2019                             |
| <b>NRA:</b>                    | GIFvLsq5AjM00006                    |
| <b>Base de Processamento:</b>  | SE - Aracaju                        |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 150                                 |
| <b>Contato:</b>                | ALEX DE OLIVEIRA SAN                |
| <b>Telefone:</b>               | 007930253466                        |

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA ME N° ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1  
 COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R AMINTHAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE BAIRRO: ROSA ELZE CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
 CIDADE: SAO CRISTOVAO UF: SE CEP: 49100-000 TELEFONE: 79-32118220 CNAE: 4929901  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

|                                       |          |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| SEGURADO                              |          |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 2.409,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.409,05 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| EMPRESA                               |          |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT                                   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 145,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,86   |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.263,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,19 |
| OUTRAS ENTIDADES                      |          |      |      |      |          |
| OUTRA COMP ANT - VALOR OUT ENTID      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| TOTAL A RECOLHER                      | 2.263,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,19 |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA ME  
COMP: 01/2020 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
TOMADOR/OBRA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA ME FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

| NOME TRABALHADOR                    | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM    |
|-------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| ANA KAROLINA LIMA VASCONCELOS       | 1.500,00        | 0,00       | 200.85145.56-9<br>0,00                                           | 01/07/2015<br>120,00           | 01  | 01   | 120,00                            | 04110<br>0,00 |
| DIJANILSON DIAS SANTOS              | 1.155,56        | 0,00       | 160.81280.86-2<br>0,00                                           | 02/12/2019<br>92,44            | 01  | 01   | 92,44                             | 07170<br>0,00 |
| IAN KELLNY SOARES ALMEIDA           | 1.666,67        | 0,00       | 212.91135.66-0<br>0,00                                           | 02/09/2019<br>133,33           | 01  | 01   | 133,33                            | 03122<br>0,00 |
| JEISE FRANCIELE BARBOSA GUIMARAES   | 1.525,64        | 0,00       | 161.90745.09-2<br>0,00                                           | 01/09/2018<br>122,05           | 01  |      | 122,05                            | 04110<br>0,00 |
| JUSCELINO ALVES SANTOS JUNIOR       | 1.621,51        | 0,00       | 128.45036.76-2<br>0,00                                           | 02/12/2019<br>129,72           | 01  | 01   | 129,73                            | 07152<br>0,00 |
| LAERCIO TORRES SANTOS               | 1.500,00        | 0,00       | 203.56246.31-5<br>0,00                                           | 02/12/2019<br>120,00           | 01  | 01   | 120,00                            | 07102<br>0,00 |
| LUIS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA       | 1.155,56        | 0,00       | 203.03116.51-4<br>0,00                                           | 02/12/2019<br>92,44            | 01  | 01   | 92,44                             | 07166<br>0,00 |
| MANOEL DOS PASSOS SANTOS FILHO      | 1.155,56        | 0,00       | 128.52202.76-1<br>0,00                                           | 02/12/2019<br>92,44            | 01  |      | 92,45                             | 07170<br>0,00 |
| NIVANILSON CHRISTIAN SOARES ARCIERI | 1.489,01        | 0,00       | 124.30209.21-9<br>0,00                                           | 05/07/2017<br>119,12           | 01  |      | 119,13                            | 07823<br>0,00 |

|                           |           |      |      |          |  |  |          |      |
|---------------------------|-----------|------|------|----------|--|--|----------|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 12.769,51 | 0,00 | 0,00 | 1.021,54 |  |  | 1.021,57 | 0,00 |
|---------------------------|-----------|------|------|----------|--|--|----------|------|

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA ME

COMP: 01/2020 COD REC:150 COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA ME

Nº DE CONTROLE: E6TEIL28ZL00000-0

Nº ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

LOGRADOURO: R AMINTHAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE

BAIRRO: ROSA ELZE

CNAE PREPONDERANTE 4929901

CIDADE: SAO CRISTOVAO

UF: SE

CEP: 49100-000

CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 9     | 12.769,51           | 0,00            | 12.769,51         | 0,00                  |
| TOTAIS: | 9     | 12.769,51           | 0,00            | 12.769,51         | 0,00                  |



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA ME  
COMP: 01/2020 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA ME N° DE CONTROLE: E6TEIL28ZL00000-0  
N° ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

LOGRADOURO: R AMINTAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE BAIRRO: ROSA ELZE CNAE PREPONDERANTE 4929901  
CIDADE: SAO CRISTOVAO UF: SE CEP: 49100-000 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

|                                              |          |                                            |          |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 1.021,54 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 1.021,54 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00     | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00     |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00     | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00     | 13° SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00     | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00     |

|                  |                         |                                         |      |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                         |                                         |      |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR SOLICITADO:                       | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 VALOR A COMPENSAR: | 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

|                         |                                |                                   |      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |                                |                                   |      |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0,00 |

|                                                   |      |             |      |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    |
|                                                   |      | 25 ANOS:    | 0,00 |
|                                                   |      | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2020  
HORA: 13:15:02  
PÁG : 0004/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME

COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

INSCRIÇÃO: 29.144.118/0050-75

| NOME TRABALHADOR              | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13° SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| ECTON CARLOS CONCEICAO SANTOS |                 |             | 160.01490.50-4                                                    | 01/11/2019                     | 01  |      |                                   | 07170      |
| 1.175,82                      | 0,00            |             | 0,00                                                              | 94,06                          |     |      | 94,06                             | 0,00       |
| JOSE RODRIGO DOS SANTOS       |                 |             | 162.28517.21-0                                                    | 01/11/2019                     | 01  |      |                                   | 07152      |
| 1.621,51                      | 0,00            |             | 0,00                                                              | 129,72                         |     |      | 129,72                            | 0,00       |
| JOSE WILSON DOS SANTOS LIMA   |                 |             | 123.84953.55-0                                                    | 01/11/2019                     | 01  |      |                                   | 07170      |
| 1.155,56                      | 0,00            |             | 0,00                                                              | 92,44                          |     |      | 92,45                             | 0,00       |
| RANGEL MAX CARDOSO DOS SANTOS |                 |             | 200.07469.61-0                                                    | 12/04/2018                     | 01  |      |                                   | 07152      |
| 1.624,40                      | 0,00            |             | 0,00                                                              | 129,95                         |     |      | 129,95                            | 0,00       |
| VALDSON DA SILVA SANTOS       |                 |             | 127.51947.76-1                                                    | 01/06/2019                     | 01  |      |                                   | 07170      |
| 1.157,73                      | 0,00            |             | 0,00                                                              | 92,61                          |     |      | 92,62                             | 0,00       |



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2020  
HORA: 13:15:02  
PÁG : 0005/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME  
COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
TOMADOR/OBRA: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 29.144.118/0050-75

| NOME TRABALHADOR     | REM 13° SAL | PIS/PASEP/CI              | ADMISSÃO           | CAT | OCOR | DATA/COD   | MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|----------------------|-------------|---------------------------|--------------------|-----|------|------------|--------------|-------|
| REM SEM 13° SAL      | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA |     |      |            | DEPÓSITO     | JAM   |
|                      |             | BASE CÁL PREV SOCIAL      |                    |     |      |            |              |       |
| JOSE DOS SANTOS LIMA | 122,64      | 124.19626.22-4            | 18/02/2019         | 01  |      | 19/01/2020 | I1           | 07152 |
| 1.042,38             |             | 122,64                    | 93,20              |     |      | 0,00       |              | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
7.777,40

122,64

122,64

631,98

538,80

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2020  
HORA: 13:15:02  
PÁG : 0006/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA ME

COMP: 01/2020 COD REC:150 COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

Nº DE CONTROLE: Le7taS4X2W00000-8

Nº ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO: 29.144.118/0050-75

LOGRADOURO: R AMINTHAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE

BAIRRO: ROSA ELZE

CNAE PREPONDERANTE 4929901

CIDADE: SAO CRISTOVAO

UF: SE

CEP: 49100-000

CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 6     | 6.735,02            | 0,00            | 7.777,40          | 122,64                |
| TOTAIS: | 6     | 6.735,02            | 0,00            | 7.777,40          | 122,64                |



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME  
COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS N° DE CONTROLE: Le7taS4X2W00000-8  
N° ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 29.144.118/0050-75

LOGRADOURO: R AMINTHAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE BAIRRO: ROSA ELZE CNAE PREPONDERANTE 4929901  
CIDADE: SAO CRISTOVAO UF: SE CEP: 49100-000 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

|                                              |        |                                            |        |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 534,74 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 631,98 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 97,24  | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00   |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00   | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00   | 13° SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00   | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00   |

|                  |                         |                                         |      |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                         |                                         |      |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR SOLICITADO:                       | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 VALOR A COMPENSAR: | 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

|                         |                                |                                   |      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |                                |                                   |      |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0,00 |

|                                                   |      |             |      |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    |
|                                                   |      | 25 ANOS:    | 0,00 |
|                                                   |      | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 1 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2020  
HORA: 13:15:02  
PÁG : 0008/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME  
COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: PREF MARUIM PAU FERRO

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 512434436572

| NOME TRABALHADOR       | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI             | ADMISSÃO           | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|------------------------|------------|--------------------------|--------------------|-----|------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13° SAL        | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA |     |      | DEPÓSITO              | JAM   |
|                        |            | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                    |     |      |                       |       |
| JOSE MACIEL DOS SANTOS |            | 162.55361.45-5           | 21/05/2018         | 01  |      | 10/10/2018 P1         | 07152 |
| 1.021,55               | 0,00       | 0,00                     | 81,72              |     |      | 81,72                 | 0,00  |
| JOSE MACIEL DOS SANTOS |            | 162.55361.45-5           | 21/05/2018         | 01  |      | 09/01/2020 Z5         | 07152 |

|                           |      |      |       |  |  |       |      |
|---------------------------|------|------|-------|--|--|-------|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR |      |      |       |  |  |       |      |
| 1.021,55                  | 0,00 | 0,00 | 81,72 |  |  | 81,72 | 0,00 |



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2020  
HORA: 13:15:02  
PÁG : 0009/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME  
COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: PREF MARUIM PAU FERRO N° DE CONTROLE: MnfpSRG0Ruv0000-3  
N° ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 512434436572  
LOGRADOURO: R AMINTHAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE BAIRRO: ROSA ELZE CNAE PREPONDERANTE 4929901  
CIDADE: SAO CRISTOVAO UF: SE CEP: 49100-000 CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 1     | 1.021,55            | 0,00            | 1.021,55          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 1     | 1.021,55            | 0,00            | 1.021,55          | 0,00                  |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA ME  
COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: PREF MARUIM PAU FERRO N° DE CONTROLE: MnfpSRG0RuV0000-3  
N° ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 512434436572

LOGRADOURO: R AMINTHAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE BAIRRO: ROSA ELZE CNAE PREPONDERANTE 4929901  
CIDADE: SAO CRISTOVAO UF: SE CEP: 49100-000 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

|                                              |       |                                            |       |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 81,72 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 81,72 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00  | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00  |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00  | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00  | 13° SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00  | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00  | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00  | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00  |

|                  |                         |                                         |      |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                         |                                         |      |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR SOLICITADO:                       | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 VALOR A COMPENSAR: | 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

|                         |                                |      |                                   |
|-------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |                                |      |                                   |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00 |

|                                                   |      |             |      |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 1 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 1 | Z6: | 0 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME  
COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: PREF CARMOPOLIS AGUADA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 512469412478

| NOME TRABALHADOR       | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM |
|------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| ALINALDO LUCAS PEREIRA |                 |            | 200.03576.29-3                                                   | 18/02/2019                     | 01  |      |                                   | 05174      |
| 1.297,89               | 0,00            |            | 0,00                                                             | 103,83                         |     |      | 103,83                            | 0,00       |
| SUENIAS SILVA SIQUEIRA |                 |            | 125.34368.55-0                                                   | 18/02/2019                     | 01  |      |                                   | 05174      |
| 1.281,71               | 0,00            |            | 0,00                                                             | 102,53                         |     |      | 102,54                            | 0,00       |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
2.579,60

0,00

0,00

206,36

206,37

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2020  
HORA: 13:15:02  
PÁG : 0012/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA ME  
COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA: PREF CARMOPOLIS AGUADA

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

Nº DE CONTROLE: EWJrrMknzmd0000-9

Nº ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 512469412478

LOGRADOURO: R AMINTHAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE  
CIDADE: SAO CRISTOVAO

UF: SE

CEP: 49100-000

BAIRRO: ROSA ELZE

CNAE PREPONDERANTE 4929901  
CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 2     | 2.579,60            | 0,00            | 2.579,60          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 2     | 2.579,60            | 0,00            | 2.579,60          | 0,00                  |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME  
COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA: PREF CARMOPOLIS AGUADA

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

Nº DE CONTROLE: EWJrrMknzmd0000-9

Nº ARQUIVO: DLHxDWREggd0000-1  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 512469412478

LOGRADOURO: R AMINTAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE  
CIDADE: SAO CRISTOVAO

UF: SE

CEP: 49100-000

BAIRRO: ROSA ELZE

TELEFONE: 0079 3211 8220

CNAE PREPONDERANTE 4929901

CNAE: 4929901

|                                              |        |                                            |        |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 157,74 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 206,36 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 48,62  | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00   |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00   | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00   | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00   | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00   |

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:  
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

|             |      |             |      |             |      |
|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| 15 ANOS:    | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 | 25 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2020  
HORA: 13:15:02  
PÁG : 0014/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME

COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: CALÇADAO HORACIO MARTINS MARUIM

INSCRIÇÃO: 9000000841174

| NOME TRABALHADOR | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|------------------|------------|--------------------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|-----|
| REM SEM 13° SAL  | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|                  |            | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                    |          |     |      | DEPÓSITO              | JAM |

|                               |      |                |            |    |  |  |       |       |
|-------------------------------|------|----------------|------------|----|--|--|-------|-------|
| VANKLEBER BARROS DA CONCEICAO |      | 160.65629.30-9 | 01/11/2019 | 01 |  |  |       | 07170 |
| 1.155,56                      | 0,00 | 0,00           | 92,44      |    |  |  | 92,44 | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.155,56

0,00

0,00

92,44

92,44

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2020  
HORA: 13:15:02  
PÁG : 0015/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME

COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA: CALCADA HORACIO MARTINS MARUIM

Nº DE CONTROLE: JUXSAY1ZpVN0000-3

Nº ARQUIVO: DLHxDWREggd0000-1

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO: 900000841174

LOGRADOURO: R AMINTAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE

BAIRRO: ROSA ELZE

CNAE PREPONDERANTE 4929901

CIDADE: SAO CRISTOVAO

UF: SE

CEP: 49100-000

CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 1     | 1.155,56            | 0,00            | 1.155,56          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 1     | 1.155,56            | 0,00            | 1.155,56          | 0,00                  |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA ME  
COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: CALCADA HORACIO MARTINS MARUIM N° DE CONTROLE: JUXSAY1ZpVN0000-3  
N° ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 9000000841174

LOGRADOURO: R AMINTHAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE BAIRRO: ROSA ELZE CNAE PREPONDERANTE 4929901  
CIDADE: SAO CRISTOVAO UF: SE CEP: 49100-000 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

|                                              |       |                                            |       |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 92,44 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 92,44 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00  | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00  |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00  | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00  | 13° SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00  | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00  | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00  | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00  |

|                  |                         |                                         |      |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                         |                                         |      |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR SOLICITADO:                       | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 VALOR A COMPENSAR: | 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

|                         |                                |                                   |      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |                                |                                   |      |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0,00 |

|                                                   |      |             |      |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2020  
HORA: 13:15:02  
PÁG : 0017/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA ME  
COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: SEDE PREFEITURA DIVINA PASTORA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 9000001140378

| NOME TRABALHADOR                | REM 13° SAL | REM 13° SAL | PIS/PASEP/CI   | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|---------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------------|--------------------|------------|-----|------|----------|--------------|-------|
|                                 |             |             |                | BASE CÁL PREV SOCIAL      |                    |            |     |      |          | DEPÓSITO     | JAM   |
| JOSE APARECIDO PEREIRA DE JESUS | 1.655,69    | 0,00        | 128.17885.76-9 | 0,00                      | 132,45             | 09/04/2018 | 01  |      |          | 132,46       | 07152 |
|                                 |             |             |                |                           |                    |            |     |      |          |              | 0,00  |

|                           |          |      |      |        |        |      |
|---------------------------|----------|------|------|--------|--------|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 1.655,69 | 0,00 | 0,00 | 132,45 | 132,46 | 0,00 |
|---------------------------|----------|------|------|--------|--------|------|



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2020  
HORA: 13:15:02  
PÁG : 0018/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME

COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA: SEDE PREFEITURA DIVINA PASTORA

Nº DE CONTROLE: HKpKyBMCJzS0000-3

Nº ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO: 900001140378

LOGRADOURO: R AMINTAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE

BAIRRO: ROSA ELZE

CNAE PREPONDERANTE 4929901

CIDADE: SAO CRISTOVAO

UF: SE

CEP: 49100-000

CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 1     | 1.655,69            | 0,00            | 1.655,69          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 1     | 1.655,69            | 0,00            | 1.655,69          | 0,00                  |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA ME  
COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: SEDE PREFEITURA DIVINA PASTORA N° DE CONTROLE: HKpKyBMCJzS0000-3  
N° ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 900001140378

LOGRADOURO: R AMINTHAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE BAIRRO: ROSA ELZE CNAE PREPONDERANTE 4929901  
CIDADE: SAO CRISTOVAO UF: SE CEP: 49100-000 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

|                                              |        |                                            |        |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 132,45 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 132,45 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00   | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00   |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00   | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00   | 13° SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00   | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00   |

|                  |                         |                                         |      |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                         |                                         |      |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR SOLICITADO:                       | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 VALOR A COMPENSAR: | 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

|                         |                                |                                   |      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |                                |                                   |      |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0,00 |

|                                                   |      |             |      |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME

COMP: 01/2020 COD REC:150 COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: PORTIPOS DE JAPARATUBA

INSCRIÇÃO: 900006281478

| NOME TRABALHADOR               | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM |
|--------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| CARLOS ALBERTO DOS SANTOS      |                 |            | 122.02637.56-9                                                   | 02/07/2019                     | 01  |      |                                   | 07152      |
| 1.572,86                       | 0,00            |            | 0,00                                                             | 125,82                         |     |      | 125,83                            | 0,00       |
| CHARLES MICHEL SILVA RODRIGUES |                 |            | 129.77428.76-5                                                   | 18/02/2019                     | 01  |      |                                   | 07152      |
| 1.459,35                       | 0,00            |            | 0,00                                                             | 116,74                         |     |      | 116,74                            | 0,00       |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

3.032,21

0,00

0,00

242,56

242,57

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2020  
HORA: 13:15:02  
PÁG : 0021/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME

COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA: PORTIPOS DE JAPARATUBA

Nº DE CONTROLE: ECGUCamqB5B0000-2

Nº ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO: 900006281478

LOGRADOURO: R AMINTAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE

BAIRRO: ROSA ELZE

CNAE PREPONDERANTE 4929901

CIDADE: SAO CRISTOVAO

UF: SE

CEP: 49100-000

CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 2     | 3.032,21            | 0,00            | 3.032,21          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 2     | 3.032,21            | 0,00            | 3.032,21          | 0,00                  |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME  
COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: PORTIPOS DE JAPARATUBA Nº DE CONTROLE: ECGUCamqB5B0000-2  
Nº ARQUIVO: DLHXDWREggd0000-1  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 900006281478

LOGRADOURO: R AMINTAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE BAIRRO: ROSA ELZE CNAE PREPONDERANTE 4929901  
CIDADE: SAO CRISTOVAO UF: SE CEP: 49100-000 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

|                                              |        |                                            |        |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 242,56 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 242,56 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00   | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00   |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00   | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00   | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00   | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00   |

|                  |      |                    |                   |                                         |
|------------------|------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| COMPENSAÇÃO      |      |                    |                   |                                         |
| PERÍODO INICIAL: |      | PERÍODO FINAL:     | VALOR SOLICITADO: | 0,00                                    |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 | VALOR A COMPENSAR: | 0,00              | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00 |

|                         |      |                           |      |                                   |
|-------------------------|------|---------------------------|------|-----------------------------------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |      |                           |      |                                   |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00 |

|                                                   |      |             |      |             |      |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |             |      |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 | 25 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME  
COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Ku01ektQO8w0000-7  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R AMINTAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE  
CIDADE: SAO CRISTOVAO UF: SE CEP: 49100-000

BAIRRO: ROSA ELZE

CNAE PREPONDERANTE 4929901  
CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 22    | 29.991,52           | 122,64          | 29.991,52         | 122,64                |
| TOTAIS: | 22    | 29.991,52           | 122,64          | 29.991,52         | 122,64                |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

|                                                              |                                   |                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA ME            | Nº DE CONTROLE: Ku01ektQO8w0000-7 | Nº ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1 |
| COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003                     | FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2  | INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 |
| TOMADOR/OBRA:                                                | RAT: 0,0                          | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  |
|                                                              |                                   | INSCRIÇÃO:                    |
| LOGRADOURO: R AMINTHAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE | BAIRRO: ROSA ELZE                 | CNAE PREPONDERANTE 4929901    |
| CIDADE: SAO CRISTOVAO UF: SE CEP: 49100-000                  |                                   | CNAE: 4929901                 |

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
|                             | FGTS - 8% |
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 28.949,14 |
| REMUNERAÇÃO 13º SALARIO     | 0,00      |
| QUANTIDADE TRABALHADORES    | 21        |

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 2.315,93      | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 2.315,93       |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME N° DE CONTROLE: Ku01ektQO8w0000-7  
COMP: 01/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R AMINTHAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE BAIRRO: ROSA ELZE CNAE PREPONDERANTE 4929901  
CIDADE: SAO CRISTOVAO UF: SE CEP: 49100-000 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

|                                              |          |                                            |          |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 2.263,19 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 2.409,05 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 145,86   | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00     |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00     | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00     | 13° SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00     | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00     |

|                  |                         |                                         |      |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                         |                                         |      |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR SOLICITADO:                       | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 VALOR A COMPENSAR: | 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

|                         |                                |                                   |      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |                                |                                   |      |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0,00 |

|                                                   |      |             |      |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    |
|                                                   |      | 25 ANOS:    | 0,00 |
|                                                   |      | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 1 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 1 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 1 | Z6: | 0 |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: EuMfLD2yE3z0000-2  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2020 N° CONTROLE: CGcRzzrrNy20000-7

TOMADOR/OBRA : POVOADO POXICA ITABAIANINHA INSCRIÇÃO: 900025679076 N° CONTROLE: PuNhqrLoRqo0000-5  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
JOAO FERREIRA DA COSTA SN CENTRO ITABAIANINHA 49180000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO   | 5.559,20 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 5.559,20 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
|                       |          | DEPÓSITO             | 444,74   |
|                       |          | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                       |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                       |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES   | 4        | TOTAL TRABALHADORES  | 4        |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA    |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 5.559,20 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 5.559,20 |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 444,72   | DEPÓSITO             | 444,74   |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 396,10   | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                        |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                        |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES    | 4        | TOTAL TRABALHADORES  | 4        |

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

Nº ARQUIVO: EuMfLD2yE3z0000-2

Nº CONTROLE: CGcRzzrrNy20000-7

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2020

TOTAIS DA EMPRESA

| VALORES PREVIDÊNCIA    |           | VALORES FGTS - 8%    |           |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO    | 29.991,52 | REM SEM 13º SALÁRIO  | 28.949,14 |
| REM BASE CALC 13º SAL  | 121,61    | REM 13º SALÁRIO      | 0,00      |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 2.408,96  | DEPÓSITO             | 2.315,93  |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 2.263,10  | ENCARGOS FGTS        | 0,00      |
|                        |           | CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
|                        |           | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL TRABALHADORES    | 22        | TOTAL TRABALHADORES  | 21        |
|                        |           | TOTAL A RECOLHER     | 2.315,93  |



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2020 N° CONTROLE: Ku01ekTQ08w0000-7

TOMADOR/OBRA : ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° CONTROLE: E6TEIL28ZL00000-0  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
R AMINTHAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE ROSA ELZE SAO CRISTOVAO 49100000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |           | VALORES FGTS - 8%    |           |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO   | 12.769,51 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 12.769,51 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00      | REM 13° SALÁRIO      | 0,00      |
|                       |           | DEPÓSITO             | 1.021,57  |
|                       |           | ENCARGOS FGTS        | 0,00      |
|                       |           | CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
|                       |           | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL TRABALHADORES   | 9         | TOTAL TRABALHADORES  | 9         |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA    |           | VALORES FGTS - 8%    |           |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 12.769,51 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 12.769,51 |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 0,00      | REM 13° SALÁRIO      | 0,00      |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 1.021,54  | DEPÓSITO             | 1.021,57  |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 1.021,54  | ENCARGOS FGTS        | 0,00      |
|                        |           | CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
|                        |           | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL TRABALHADORES    | 9         | TOTAL TRABALHADORES  | 9         |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: DLHxDWREggd0000-1  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: Ku01ekTQ08w0000-7  
COD REC: 150 COMP: 01/2020

TOMADOR/OBRA : IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS INSCRIÇÃO: 29.744.778/0050-75 N° CONTROLE: Le7taS4X2W00000-8  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
DEPUTADO CARLOS CORREIA 244 SIQUEIRA CAMPOS ARACAJU 49075160 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO   | 7.777,40 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 6.735,02 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 122,64   | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
|                       |          | DEPÓSITO             | 538,80   |
|                       |          | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                       |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                       |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES   | 6        | TOTAL TRABALHADORES  | 5        |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA    |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 7.777,40 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 6.735,02 |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 122,64   | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 631,98   | DEPÓSITO             | 538,80   |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 534,74   | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                        |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                        |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES    | 6        | TOTAL TRABALHADORES  | 5        |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2020 N° CONTROLE: Ku01ekTQ08w0000-7

TOMADOR/OBRA : PREF MARUIM PAU FERRO INSCRIÇÃO: 512434436572 N° CONTROLE: MnfpSRG0Ruv0000-3  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
CANUDOS SN CENTRO MARUIM 49770000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO   | 1.021,55 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 1.021,55 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
|                       |          | DEPÓSITO             | 81,72    |
|                       |          | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                       |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                       |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES   | 1        | TOTAL TRABALHADORES  | 1        |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA    |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 1.021,55 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 1.021,55 |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 81,72    | DEPÓSITO             | 81,72    |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 81,72    | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                        |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                        |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES    | 1        | TOTAL TRABALHADORES  | 1        |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2020 N° CONTROLE: Ku01ekTQ08w0000-7

TOMADOR/OBRA : PREF CARMOPOLIS AGUADA INSCRIÇÃO: 512469412478 N° CONTROLE: EWJrrMknzmd0000-9  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
DOS BACAMARTEIROS SN ZONA RURAL CARMOPOLIS 49740000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO   | 2.579,60 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 2.579,60 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
|                       |          | DEPÓSITO             | 206,37   |
|                       |          | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                       |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                       |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES   | 2        | TOTAL TRABALHADORES  | 2        |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA    |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 2.579,60 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 2.579,60 |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 206,36   | DEPÓSITO             | 206,37   |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 157,74   | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                        |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                        |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES    | 2        | TOTAL TRABALHADORES  | 2        |



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2020 N° CONTROLE: Ku0lekTQ08w0000-7

TOMADOR/OBRA : CALCADA HORACIO MARTINS MARUIM INSCRIÇÃO: 900000841174 N° CONTROLE: JUXSAY1ZpVN0000-3  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
HORACIO MARTINS SN CENTRO MARUIM 49770000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO   | 1.155,56 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 1.155,56 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
|                       |          | DEPÓSITO             | 92,44    |
|                       |          | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                       |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                       |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES   | 1        | TOTAL TRABALHADORES  | 1        |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA    |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 1.155,56 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 1.155,56 |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 92,44    | DEPÓSITO             | 92,44    |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 92,44    | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                        |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                        |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES    | 1        | TOTAL TRABALHADORES  | 1        |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2020 N° CONTROLE: Ku01ektQO8w0000-7

TOMADOR/OBRA : SEDE PREFEITURA DIVINA PASTORA INSCRIÇÃO: 900001140378 N° CONTROLE: HKpKyBMCJzS0000-3  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
MATRIZ 49 CENTRO DIVINA PASTORA 49650000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO   | 1.655,69 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 1.655,69 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
|                       |          | DEPÓSITO             | 132,46   |
|                       |          | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                       |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                       |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES   | 1        | TOTAL TRABALHADORES  | 1        |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA    |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 1.655,69 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 1.655,69 |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 132,45   | DEPÓSITO             | 132,46   |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 132,45   | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                        |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                        |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES    | 1        | TOTAL TRABALHADORES  | 1        |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: DLHxDWREggd0000-1  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2020 N° CONTROLE: Ku01ekTQ08w0000-7

TOMADOR/OBRA : PORTIPOS DE JAPARATUBA INSCRIÇÃO: 900006281478 N° CONTROLE: ECGUCamqB5B0000-2  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
CAIO TAVARES SN CENTRO JAPARATUBA 49960000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO   | 3.032,21 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 3.032,21 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
|                       |          | DEPÓSITO             | 242,57   |
|                       |          | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                       |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                       |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES   | 2        | TOTAL TRABALHADORES  | 2        |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA    |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 3.032,21 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 3.032,21 |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 242,56   | DEPÓSITO             | 242,57   |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 242,56   | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                        |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                        |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES    | 2        | TOTAL TRABALHADORES  | 2        |

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000233 159301802005 207637180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES:

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

Nº ARQUIVO: D1HxDWREggd0000-1

Nº CONTROLE: Ku01ekTQ08w0000-7

ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2020

TOTAIS DA EMPRESA

| VALORES PREVIDÊNCIA    |           | VALORES FGTS - 8%    |           |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO    | 29.991,52 | REM SEM 13º SALÁRIO  | 28.949,14 |
| REM BASE CALC 13º SAL  | 122,64    | REM 13º SALÁRIO      | 0,00      |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 2.409,05  | DEPÓSITO             | 2.315,93  |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 2.263,19  | ENCARGOS FGTS        | 0,00      |
|                        |           | CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
|                        |           | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL TRABALHADORES    | 22        | TOTAL TRABALHADORES  | 21        |
|                        |           | TOTAL A RECOLHER     | 2.315,93  |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SETOR DE OBRAS**

**FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Nº 02/ 2020**

Itabaianinha/SE, 16 de janeiro de 2020.

**OBRA:** EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA

**ENDEREÇO:** POVOADO POXICA, ITABAIANINHA-SE

**EMPRESA:** ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME **CNPJ:** 10.656.129/0001-06

**CONTRATO:** 453/ 2019

**DATA DA ASSINATURA:** 13/12/2019

**RESP. TÉCNICO:** CARLOS DIEGO FONSECA DE AZEVEDO

**CAU:** A44785-4

**ART DE EXECUÇÃO:** 000009147597

**RESP. FISCALIZAÇÃO:** FILIPE DANIEL SANTOS MENESES

**CREA:** 270626331-8 SE

**ART DE FISCALIZAÇÃO:** SE20200189224


**DESCRIÇÃO DOS ATOS E/OU FATOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA**

Esta ficha é referente ao contrato de nº 453/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa ESSENCIAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA ME, referente a EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA, localizada no Povoado Poxica, município de Itabaianinha/SE.

A ficha foi elaborada baseada nas fiscalizações realizadas pelo engenheiro fiscal do contrato, Filipe Daniel Santos Meneses, durante o período de 16/01/2020 a 03/02/2020.

Durante o período fiscalizado, a empresa executou os serviços como: demolições de alvenaria de bloco cerâmico, alvenaria de bloco cerâmico, chapisco em paredes, Reboco ou emboço interno e externo, emboço para recebimento de cerâmica, cintas e vergas de portas e janelas e revisão no telhado com reposição de telhas danificadas

*Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado.*

  
Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D



**Demolições de Alvenaria**



**Alvenaria de bloco cerâmico**



**Alvenaria de bloco cerâmico**



**Alvenaria de bloco cerâmico**




**Chapisco em Parede**



**Chapisco em Parede**



  
Filipe Daniel Santos Mello  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D




Cintas e vergas portas e janelas



Cintas e vergas portas e janelas



Reboco em paredes Internas



Reboco em paredes Externa




Emboço para recebimento de ceramica



Emboço para recebimento de ceramica



  
Filipe Daniel Santos  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D



| Revisão em telhado com reposição de telhas danificadas                                                                                                                                                                         | Revisão em telhado com reposição de telhas danificadas                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
| <p>Este ato de acompanhamento da execução de obras públicas não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.</p> |                                                                                    |

  
 Engº. Filipe Daniel Santos Meneses  
 Fiscal da Obra  
 CREA 270626331-8





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-SE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº SE20200189224**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**FILIFE DANIEL SANTOS MENESES**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2706263318**

Registro: **13271SE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

**PRAÇA FLORIANO PEIXOTO**

Complemento: **1º ANDAR**

Cidade: **ITABAIANINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

Nº: **27**

CEP: **49290000**

Contrato: **453/2019**

Valor: **R\$ 4.700,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em: **13/12/2019**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**POVOADO RODOVIA SE 290**

Complemento: **POVOADO POXICA**

Cidade: **ITABAIANINHA**

Data de Início: **19/12/2019**

Previsão de término: **13/05/2020**

Coordenadas Geográficas: **11.185188, 38.000520**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

Código: **Não especificado**

Nº: **S/N**

CEP: **49290000**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

**4. Atividade Técnica**

**1 - DIRETA**

**17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA**

Quantidade

**962,73**

Unidade

**m²**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

**FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA DO POVOADO POXICA**

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Filife Daniel Santos Menezes*

**FILIFE DANIEL SANTOS MENESES - CPF: 019.485.355-13**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

**Prefeitura Municipal de Itabaianinha - CNPJ: 13.098.181/0001-82**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **24/01/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8201701189**



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT SIMPLES**  
**Nº 0000009147597**  
INICIAL  
INDIVIDUAL**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO

Registro Nacional: A44785-4

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Empresa Contratada: ESSENCIAL TRANSPORTE &amp; CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 10.656.129/0001-06

Registro Nacional: PJ29352-0

**2. DADOS DO CONTRATO**

Contratante: PREFEITURA DE ITABAIANINHA

CNPJ: 13.098.181/0001-82

Contrato: 453/2019

Valor Contrato/Honorários: R\$ 407.528,20

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 13/12/2019

Data de Início: 10/01/2020

Previsão de término: 13/05/2020

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

**3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

Endereço: COMUNIDADE POXICA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: SE CEP: 49290000 Cidade: ITABAIANINHA

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

**4. ATIVIDADE TÉCNICA**

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO

Subgrupo de Atividade: 2.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 2.1.1 - Execução de obra

Quantidade: 962,73

Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

**5. DESCRIÇÃO**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA

**6. VALOR**

Valor do RRT: R\$ 97,95

Pago em: 10/01/2020

Total Pago: R\$ 97,95

**7. ASSINATURAS**

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local

Dia

de

Mês

de

Ano

PREFEITURA DE ITABAIANINHA  
CNPJ: 13.098.181/0001-82CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO  
CPF: 977.458.555-00

## ORDEN DE SERVICO

**Tomada de Preços** : 07/2019  
**OBJETO** : Execução das Obras de Reforma e Ampliação da Escola do Povoado Poxica, Município de Itabaianinha/SE.  
**EMPRESA CONTRATADA** : **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA**  
: CNPJ nº 10.656.129/0001-06.  
: End.: Rua Amintas Machado de Jesus nº 126, B-77, Daymaster, Centro de Negócios, Bairro Rosa Elze – São Cristovão/SE.  
**VALOR DA OBRA** : R\$ 407.528,20 (quatrocentos e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos).  
**PRAZO DE EXECUÇÃO** : 05 (cinco) meses.


O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas através da Lei Orgânica Municipal e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vem autorizar a empresa acima identificada a iniciar os serviços constantes no Processo de Licitação Tomada de Preços nº 07/2019, a partir do dia 16.12.2019, em conformidade com o contrato nº 453, celebrado em 10 de Dezembro de 2019.


Outrossim, informa, que a fiscalização e orientação dos serviços ficará a cargo do engenheiro civil Sr. Filipe Daniel Santos Meneses, CREA-SE 270626331-8, sendo que o mesmo atestará as faturas de pagamentos.

Itabaianinha (SE), 13 de Dezembro de 2019.

  
**DANILO ALVES DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal


Ciente: 13/12/2019.

  
**José Thiago Alves de Carvalho**  
Secretário de Educação

  
**Rodrigo Soares Souza**  
Secretário de Obras

Ciente: 13/12/2019.

  
**ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME**  
Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 453/2019

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE E A EMPRESA ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME CONFORME ABAIXO.

O **MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**, Estado de Sergipe, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto nº 27, 1º andar do prédio Sede do Banco do Brasil, inscrito no CNPJ sob o nº 13.098.181/0001-82, neste ato representado pelo seu prefeito Municipal Sr. **DANILO ALVES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Conrado do Nascimento nº 52, Centro - Itabaianinha/SE, portador da Carteira de Identidade nº 3.036.900-2, SSP/SE, e do CPF nº 787.233.295-72, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME**, CNPJ nº 10.656.129/0001-06, estabelecida na Rua Amintas Machado de Jesus nº 126, B-77, Daymaster, Centro de Negócios, Bairro Rosa Elze, Município de São Cristóvão (SE), CEP 49100-000, a seguir denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada por seu sócio Administrador Sr. **EDMILSON DOS SANTOS LIMA**, portador da Carteira de Identidade nº 1.102.967 SSP/SE e do CPF nº 661.905.255-04, tendo em vista o contido na **Tomada de Preços nº 07/2019**, considerando as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e nas demais legislações pertinentes, têm, entre si, justo e avençado, e celebram o presente contrato, cuja forma de execução é a **INDIRETA**, em regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a execução das obras de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA**, Município de Itabaianinha/SE, conforme informações, orientações e diretrizes contidas na **TOMADA DE PREÇOS nº 07/2019** e em seus Anexos.

#### 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do Contrato será de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da Lei, mediante termo aditivo nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

#### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1. O prazo de execução dos serviços será de 05 (cinco) meses e terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente e obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras.

#### 4.4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR



4.1. O valor total do presente contrato e de R\$ **407.528,20** (quatrocentos e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos), de acordo com a Planilha de Orçamento constante da Proposta de Preço apresentada pela CONTRATADA.

## **5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

5.1. A despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15018 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, AÇÃO: 1015 – CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, NATUREZA DE DESPESA: 44905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FONTE: 11130000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

## **6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO**

6.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE após a conclusão de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e os materiais empregados.

6.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

6.3. Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade Fiscal e Trabalhista, que serão entregues a Secretaria Municipal de Finanças para lançamento na Lista Geral de Credores, estabelecida pela Resolução nº 296, de 11 de agosto de 2016, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

6.4. Respeitada a ordem de classificação dos créditos, a Administração procederá à liquidação e ao pagamento das faturas no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação dos referidos documentos na Secretaria Municipal de Finanças, conforme Art. 5º da Resolução nº 296, de 11 de agosto de 2016, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

6.5. O Fiscal do Contrato, com a supervisão do Gestor, adotará as providências necessárias para concluir a etapa de liquidação, com a certificação do adimplemento da obrigação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento dos documentos mencionados, de acordo com o Art. 6º da Resolução nº 296, de 11 de agosto de 2016, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

6.6. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro entregue e ao serviço executado e aos materiais empregados.

6.7. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

6.7.1. Não produziu os resultados acordados;

6.7.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; ou

6.7.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

6.8. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada.

6.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive da **Taxa Administrativa Municipal de 1,5%** (um vírgula cinco por cento), prevista na Lei Complementar municipal nº 962, de 09 de Dezembro de 2016.

6.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado a indenização por inadimplemento pela variação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela.

## 7. CLAÚSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO

7.1. As obras serão recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de até 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da Contratada. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual.

7.2. As obras serão recebidas definitivamente por servidor designado mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, suficiente para vistoria que comprove a adequação das obras aos termos do contrato.

## 8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

8.1. Além das demais previstas neste Contrato, competirá à CONTRATADA:

8.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;


8.1.2. Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da obra, tais como: salários; seguro de acidentes; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vales-refeições; vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

8.1.3. Responder por quaisquer danos, pessoais ou materiais, causados em função da execução da obra, inclusive a terceiros;

8.1.4. Refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços relativos à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

8.2. Além das demais previstas neste Contrato, competirá ao CONTRATANTE:

8.2.1. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do objeto contratado, bem como atestar as notas fiscais/faturas para liberação do pagamento, anotando em registro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.

8.2.2. Notificar a CONTRATADA, tempestivamente, de todas e quaisquer autuações, notificações e informações porventura recebidas em razão de inadimplemento das obrigações contratuais da mesma, a fim de que esta possa cumpri-las em tempo hábil.

## 9. CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9.1 - Toda e qualquer alteração deste contrato deverá ser processada nos termos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. A rescisão contratual poderá ser:

10.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

10.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

10.1.3. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão pela Administração.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia sobre o valor total do contrato.

11.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes sanções, sem exclusão das penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93:

11.2.1. Advertência;

11.2.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do Contrato pela inexecução total, considerada apartir do 30º dia de atraso injustificado na execução dos serviços;

11.2.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

11.2.5. Rescisão contratual conforme previsto no art.77 da Lei nº 8666/93.

11.3. Os valores das multas poderão ser descontados da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao CONTRATANTE, em todo caso, a rescisão unilateral.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE

12.1. O valor do contrato é fixo e irreeajustável.

12.2. O valor contratado poderá ser reajustado, desde que decorridos 12 (doze) meses após o término da validade da proposta, com base no índice INCC - Índice Nacional da

Construção Civil, tendo como base de cálculo o valor remanescente não executado, respeitando-se o cronograma de execução estabelecido.

12.2.1. O reajuste não será concedido se houver atraso da obra por culpa da contratada.

### 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõe a Lei 8.666/93 e demais legislações vigentes aplicáveis.

### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO

14.1. O teor do Edital de Tomada de Preços nº 07/2019 e a proposta da CONTRATADA são partes integrantes deste Contrato.

### 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. As partes contratantes elegem o Foro do Município de Itabaianinha/SE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas, que por acaso venham a ocorrer em decorrência do presente Contrato, ou relacionadas com as obras e serviços a ele referentes, e que não encontrem solução administrativa.


E, por estarem justas e acertadas as partes firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para os devidos efeitos legais.


Itabaianinha (SE), 10 de Dezembro de 2019.

  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA  
Danilo Alves de Carvalho  
Contratante

  
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME  
Edmilson dos Santos Lima  
Contratada

Testemunhas:

  
CPF: 847.055.355-04

  
CPF: 042.291.575-09





**ESTADO DE SERGIPE**  
**Prefeitura municipal de itabaianinha**  
**DAM - Documento de Arrecadação Municipal**

|                           |                                                         |              |                 |            |                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>CONTRIBUINTE / DAM</b> |                                                         |              |                 |            |                |
| Nome:                     | ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA                 |              |                 | CNPJ/CPF:  | 10656129000106 |
| Insc. Munic.:             |                                                         |              |                 | Nº DAM:    | 2356           |
| Tributo:                  | FMDI Fundo Municipal de Desenvolvimento de Itabaianinha |              |                 | Exercício: | 2020           |
| Base Cálculo:             | R\$60.337,43                                            | Valor Total: | R\$905,06       | Multa:     | R\$0,00        |
| Cor. Monetária:           | R\$0,00                                                 | Tx. Exped.:  | R\$3,95         | Desconto:  | R\$0,00        |
|                           |                                                         |              | Juros:          |            | R\$0,00        |
|                           |                                                         |              | Tot. Corrigido: |            | R\$909,01      |

81620000009-8 09012006202-2 00216000000-2 20000002356-0

|                                                                                                                                                   |          |                 |            |                 |                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                                                                                |          |                 |            |                 | VENCIMENTO            |                         |
| PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                                                                                                      |          |                 |            |                 | 16/02/2020            |                         |
| CEDENTE                                                                                                                                           |          |                 |            |                 | AGÊNCIA/COD. CEDENTE  |                         |
| Prefeitura municipal de itabaianinha                                                                                                              |          |                 |            |                 | 031/223000078         |                         |
| DATA DO DOCUMENTO                                                                                                                                 |          | Nº DO DOCUMENTO |            | ESPÉCIE/DOC.    | DATA DO PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO            |
| 06/02/2020                                                                                                                                        |          | 23562020        |            | FMDI            | 06/02/2020            | 000002356               |
| USO DO BANCO                                                                                                                                      | CARTEIRA | MOEDA           | QUANTIDADE | TAXA EXPEDIENTE | VALOR                 | (=) VALOR DO DOCUMENTO  |
|                                                                                                                                                   |          |                 |            | 3,95            | 905,06                | 909,01                  |
| INSTRUÇÕES<br>Referente a Nota Fiscal nº 16/2020<br><br>Banco: 047<br>Agência: 031<br>Conta: 223000078<br>CHAVE ASBACE: 2020021600000020000002356 |          |                 |            |                 |                       | (-) DESCONTO/ABATIMENTO |
|                                                                                                                                                   |          |                 |            |                 |                       | (+) JUROS               |
|                                                                                                                                                   |          |                 |            |                 |                       | (+) MORA/MULTA          |
|                                                                                                                                                   |          |                 |            |                 |                       | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA  |
|                                                                                                                                                   |          |                 |            |                 |                       | (=) VALOR COBRADO       |
|                                                                                                                                                   |          |                 |            |                 |                       | 909,01                  |
| SACADO                                                                                                                                            |          |                 |            |                 |                       |                         |
| 10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA                                                                                          |          |                 |            |                 |                       |                         |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



81620000009-8 09012006202-2 00216000000-2 20000002356-0

|                                                                                                                                                   |          |                 |            |                 |                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                                                                                |          |                 |            |                 | VENCIMENTO            |                         |
| PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                                                                                                      |          |                 |            |                 | 16/02/2020            |                         |
| CEDENTE                                                                                                                                           |          |                 |            |                 | AGÊNCIA/COD. CEDENTE  |                         |
| Prefeitura municipal de itabaianinha                                                                                                              |          |                 |            |                 | 031/223000078         |                         |
| DATA DO DOCUMENTO                                                                                                                                 |          | Nº DO DOCUMENTO |            | ESPÉCIE/DOC.    | DATA DO PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO            |
| 06/02/2020                                                                                                                                        |          | 23562020        |            | FMDI            | 06/02/2020            | 000002356               |
| USO DO BANCO                                                                                                                                      | CARTEIRA | MOEDA           | QUANTIDADE | TAXA EXPEDIENTE | VALOR                 | (=) VALOR DO DOCUMENTO  |
|                                                                                                                                                   |          |                 |            | 3,95            | 905,06                | 909,01                  |
| INSTRUÇÕES<br>Referente a Nota Fiscal nº 16/2020<br><br>Banco: 047<br>Agência: 031<br>Conta: 223000078<br>CHAVE ASBACE: 2020021600000020000002356 |          |                 |            |                 |                       | (-) DESCONTO/ABATIMENTO |
|                                                                                                                                                   |          |                 |            |                 |                       | (+) JUROS               |
|                                                                                                                                                   |          |                 |            |                 |                       | (+) MORA/MULTA          |
|                                                                                                                                                   |          |                 |            |                 |                       | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA  |
|                                                                                                                                                   |          |                 |            |                 |                       | (=) VALOR COBRADO       |
|                                                                                                                                                   |          |                 |            |                 |                       | 909,01                  |
| SACADO                                                                                                                                            |          |                 |            |                 |                       |                         |
| 10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA                                                                                          |          |                 |            |                 |                       |                         |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banese****Agência 065 Tipo 03 Conta 100356-1  
19 PUBLICIDADE & EVENTOS****Comprovante de Pagamento de Conveniado**

**Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.**  
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações.**

**Autenticação**

**Origem:** Internet Banking  
**Número de controle:** 2020020699400216830  
**Data:** Realizado em 06/02/2020 às 10h:39m

**Representação Numérica do Código de Barras:**

**Código de Barras:** 81620000009-8 09012006202-2 00216000000-2 20000002356-0

**Dados da Transação**

**Convênio:** PM.ITABAIANINHA  
**Valor do pagamento:** R\$ 909,01  
**Descrição:** DAM ESSENCIAL ITABAIANINHA

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



### Informações da obra

|                                                       |                                                                                                                                                          |                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Número de inscrição da obra</b><br>90.002.56790/76 | <b>Nome da obra</b><br>ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA                                                                                           | <b>Data do cadastramento</b><br>13/01/2020 10:02 |
| <b>Origem do cadastramento e-CAC</b>                  |                                                                                                                                                          |                                                  |
| <b>Data do início da obra</b><br>13/12/2019           | <b>CNAE</b><br>4120400 Construção de edifícios<br>4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente<br>4399103 Obras de alvenaria |                                                  |

### Situação da obra

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Situação</b><br>Ativa | <b>Data</b><br>13/12/2019 |
|--------------------------|---------------------------|

### Endereço

|                             |                                            |                     |                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>País</b><br>BRASIL       | <b>Município</b><br>ITABAIANINHA           | <b>UF</b><br>SE     | <b>CEP</b><br>49.290-000 |
| <b>Bairro</b><br>ZONA RURAL | <b>Logradouro</b><br>OUTROS POVOADO POXICA | <b>Número</b><br>SN |                          |

### Responsável

|                                                         |                                            |                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Nome</b><br>ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA  | <b>CPF/CNPJ</b><br>10.656.129/0001-06      | <b>Vínculo</b><br>Incorporador de Construção Civil |
| <b>Data de início da responsabilidade</b><br>13/12/2019 | <b>Data de término da responsabilidade</b> |                                                    |

### Áreas Principais

| Categoria | Destinação           | Tipo de Obra | Área      |
|-----------|----------------------|--------------|-----------|
| Existente | Edifício de Garagens | Alvenaria    | 926,73 m² |
| Reforma   | Edifício de Garagens | Alvenaria    | 926,73 m² |

### Áreas Complementares

| Categoria | Destinação           | Tipo de Obra | Tipo de Área                     | Área Coberta | Área Descoberta | Área Total |
|-----------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|
| Existente | Edifício de Garagens | Alvenaria    | Quadra Esportiva e Poliesportiva | 926,73 m²    | 0,00 m²         | 926,73 m²  |
| Reforma   | Edifício de Garagens | Alvenaria    | Quadra Esportiva e Poliesportiva | 926,73 m²    | 0,00 m²         | 926,73 m²  |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 04/02/2020 HORA: 13:15:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME  
R AMINTAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE  
ROSA ELZE 49100-000  
SAO CRISTOVAO SE  
(0079) 32118220

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858500000223

631902702007

310656129006

010620200194

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 04/02/2020 HORA: 13:15:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME  
R AMINTAS MACHADO DE JESUS 126 B77 DAYMASTER CE  
ROSA ELZE 49100-000  
SAO CRISTOVAO SE  
(0079) 32118220

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858500000223

631902702007

310656129006

010620200194

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 10.656.129/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 2.263,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.263,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 10.656.129/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 2.263,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.263,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO







ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

**PORTARIA N.º 038/2020  
DE 16 DE JANEIRO DE 2020**

*"Designar servidor para atuar na fiscalização dos contratos administrativos firmados pelo órgão".*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos demais diplomas legais aplicados à espécie, e,

**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8666/1993.

**RESOLVE:**

1. Designar – **FILipe DANIEL SANTOS MENESES**, RG nº 3041272-2, CPF nº 019.485.355-13, matrícula nº 3731, servidor deste Município de Itabaianinha/SE, para atuar como fiscal do contrato nº 453/2019, até a vigência final do contrato.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
3. Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, EM 16 DE JANEIRO DE 2020.**

**DANILO ALVES DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal