



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

Praça Floriano Peixoto, 27 - centro  
Itabaianinha - SE  
C.N.P.J.: 13.098.181/0001-82

**Nota de Empenho**

**ABRIL/2020**

**Nota de Empenho 1506**

**FORNECEDOR**

**Nome:** ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA  
**CNPJ/CPF:** 10656129000106  
**Endereço:** R AMINTAS MACHADO DE JESUS, 126  
**Bairro:** ROSA ELZE  
**E-mail:** essencialconstrucoesltda@hotmail.com  
**PIS/PASEP:**

**Compl:** B-77 DAYMASTER CENTRO DE NEGOCIOS  
**Cidade:** São Cristóvão  
**UF:** SE  
**Telefone:** (79)3211-5898  
**RG:**

**DADOS BANCÁRIOS**

**Banco:** **Agência:** **Operação:** **Conta:**

**CLASSIFICAÇÃO**

**Unidade Orçamentária:** 15018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Função:** 12 Educação  
**SubFunção:** 361 Ensino Fundamental  
**Programa:** 0005 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE  
**Ação:** 1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
**Natureza Despesa:** 44905100 Obras e Instalações  
**SubElemento:** 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
**Fonte:** 11130000 Transferências do FUNDEB 40%  
**Centro Custo:**

**Licitação:** Nº 07/2019 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

**Processo:**

**Prazo Liquidação:** 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO     | TIPO   | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 453 / 2019   | 944 / 2020 | Global | 936.670,11     | 182.366,02    | 754.304,09       |

**HISTÓRICO**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 453/2019 QUE TEM POR OBJETO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL Prof.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO POXICA, QUE COMPÕE ESTA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

| Item | Especificação                                                                                                                   | Unid | Qtde   | Unitário     | Total        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|
| 1    | 20115 - Primeiro Termo Aditivo de valor ao Contrato de nº 453/2019 Reforma e ampliação/ Escola Mun. Profª Cecília G. dos Santos | UND  | 1,0000 | 182.366,0200 | 182.366,0200 |

CENTO E OITENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS

**182.366,02**

**Data:** 29/04/2020

**Autorizo o empenho dessa despesa**

**Essa despesa foi empenhada em crédito próprio**

KATIANE NASCIMENTO DE ALMEIDA SANTOS  
Encarregado de Empenho Mat.2394

DANILO ALVES DE CARVALHO  
Prefeito Mat.03212



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER APRESENTADA PARA CONFERÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS.

| ORDEM | DOCUMENTAÇÃO                                                                                                                               | SIM               | NÃO          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1.    | CERTIDÃO NEGATIVA DO MUNICÍPIO <i>e</i>                                                                                                    | X                 |              |
| 2.    | CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF <i>e</i>                                                                                   | X                 |              |
| 3.    | CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO <i>e</i>                                            | X                 |              |
| 4.    | CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS <i>e</i>                                                                                         | X                 |              |
| 5.    | CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS <i>e</i>                                                                                            | X                 |              |
| 6.    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA OBRA <i>e</i>                                                                                         | X                 |              |
| 7.    | SEFIP – RELAÇÃO DOS TRABALHADORES E RECOLHIMENTOS DEVIDOS. <i>e</i>                                                                        | X                 |              |
| 8.    | COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO. <i>e</i>                              | X                 |              |
| 9.    | COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO. <i>e</i>                       | X                 |              |
| 10.   | DECLARAÇÃO ASSINADA DO FISCAL DE OBRA INFORMANDO OS FUNCIONÁRIOS ENCONTRADOS NO CANTEIRO DE OBRA DURANTE A EXECUÇÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | X                 |              |
| 11.   | ART DE EXECUÇÃO <i>e Jan</i>                                                                                                               | X                 |              |
| 12.   | ART DE FISCALIZAÇÃO <i>e</i>                                                                                                               | X                 |              |
| 13.   | NOTA FISCAL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO <i>e</i>                                                                                           | X                 |              |
| 14.   | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA ELABORADO PELO FISCAL DA OBRA <i>e</i>                                                                 | X                 |              |
| 15.   | MEMÓRIA DE CÁLCULO <i>e</i>                                                                                                                | X                 |              |
| 16.   | COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADM. MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR 962/2016) <i>e</i>                                                    | X                 |              |
| 17.   | COMPROVANTE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM A EMPRESA <i>e</i>                                                                                 |                   |              |
| 18.   | COMPROVANTE DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO/TERMO DE COMPROMISSO <i>NIC</i>                                                                        |                   |              |
| 19.   | CEI DA OBRA <i>e</i>                                                                                                                       | X                 |              |
| 20.   | PORTARIA DO FISCAL DO CONTRATO <i>e</i>                                                                                                    | X                 |              |
| 21.   | COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA ART <i>e</i>                                                                                                   |                   |              |
| 22.   | O RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL SERÁ DE:                                                                             | CONTRAPARTIDA (X) | CONVENIO ( ) |

  
ASSINATURA DO FISCAL DE CONTRATO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Nota: 2020000

**00000118**

Código Verificação

**K2DQ-M7NI****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

Período de Competência

Município de Prestação do Serviço

**18/09/2020 16:55:22****09/2020****Itabaianinha - SE**

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)****Exigível em Itabaianinha****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA**

Nome Fantasia

**ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES**

Email

**essencialconstrucoesltda@hotmail.com**

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

**10.656.129/0001-06****1227509****Sim****Não****(79) 99964-1507**

Endereço

**Rua DIVINA PASTORA, 946, Getúlio Vargas - CEP: 49055-220 - Aracaju - SE****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**PREFEITURA DE ITABAIANINHA**

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

**13.098.181/0001-82****(79) 3544-1291**

Endereço

**PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 27 1º ANDAR, CENTRO - CEP: 49290-000 - Itabaianinha - SE****SERVIÇO PRESTADO**

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AO "BM06" DO PERÍODO DE 03/07/2020 À 30/08/2020 DO CONTRATO DE Nº453/2019 CUJO OBJETO DE CONTRATO : A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE.

DADOS BANCARIOS:

BANCO BANESE

AG: 065 TIPO: 03 C/C: 100 388-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 2405 TIPO: 03 C/C: 2904-3

Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

**0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

Deduções (R\$)

Desconto Incondicionado (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

**10.048,95****0,00****0,00****10.048,95****3,5900**

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

Valor Líquido (R\$)

Valor Total da Nota (R\$)

**360,76****0,00****9.688,19****10.048,95****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Retido pelo Tomador.

Optante do Simples Nacional.

INSS = 552,69

9.135,50

Visualizado em: 18/09/2020 16:55:23

Para validação desta NFS-e acesse: <https://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

| Obra:          |                                                                                                                                                                                                                                    | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS  |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |               |                    |            |                         | CONTRATO Nº: 453/2019       |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| Contratada:    |                                                                                                                                                                                                                                    | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                               |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 6                        |               |                    |            |                         |                             |            |
| Contratante:   |                                                                                                                                                                                                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |             |                    |            |                         |               | Período: 03/07/2020 a 30/08/2020 |               |                    |            |                         | Data da medição: 11/09/2020 |            |
| Item           | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                         | Und                                                                       | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                         |                             | % Medido   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir               |            |
| 01.001         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |             |                    |            |                         |               |                                  | 29529,72      | 26288,67           | 822,22     | 27110,88                | 2418,84                     | 91,8088285 |
| 01.001.001     | Equipe Dirigente                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |             |                    |            |                         |               |                                  | 25308,00      | 22193,60           | 780,00     | 22973,60                | 2334,40                     | 90,7760392 |
| 01.001.001.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                                                                                                                                        | h                                                                         | 100,00      | 88,00              | 4,00       | 92,00                   | 8,00          | 98,20                            | 9820,00       | 8.641,60           | 392,80     | 9.034,40                | 785,60                      | 92,00      |
| 01.001.001.002 | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                                                                                                        | h                                                                         | 400,00      | 350,00             | 10,00      | 360,00                  | 40,00         | 38,72                            | 15488,00      | 13.552,00          | 387,20     | 13.939,20               | 1.548,80                    | 90,00      |
| 01.001.002     | Manutenção do Canteiro                                                                                                                                                                                                             | un                                                                        | 1,00        | 0,97               | 0,01       | 0,98                    | 0,02          | 3492,78                          | 3492,78       | 3.388,00           | 34,93      | 3.422,92                | 69,86                       | 98,00      |
| 01.001.003     | Equipamentos de Apoio à Produção                                                                                                                                                                                                   | un                                                                        | 1,00        | 0,97               | 0,01       | 0,98                    | 0,02          | 728,94                           | 728,94        | 707,07             | 7,29       | 714,36                  | 14,58                       | 98,00      |
| 01.002         | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |             |                    |            |                         | 0,00          |                                  | 2122,02       | 2122,02            | 0,00       | 2122,02                 | 0,00                        | 100        |
| 01.002.001     | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada                                                                                                                                                                                  | m2                                                                        | 6,00        | 6,00               |            | 6,00                    | 0,00          | 353,67                           | 2122,02       | 2.122,02           | 0,00       | 2.122,02                | 0,00                        | 100,00     |
| 01.003         | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |             | 0,00               |            | 0,00                    | 0,00          |                                  | 5894,56       | 5894,56            | 0,00       | 5894,56                 | 0,00                        | 100        |
| 01.003.001     | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida                                                                                                                                                                       | m3                                                                        | 15,30       | 15,30              |            | 15,30                   | 0,00          | 26,17                            | 400,40        | 400,40             | 0,00       | 400,40                  | 0,00                        | 100,00     |
| 01.003.002     | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017                                                                                                                                             | m2                                                                        | 52,94       | 52,94              |            | 52,94                   | 0,00          | 17,63                            | 933,33        | 933,33             | 0,00       | 933,33                  | 0,00                        | 100,00     |
| 01.003.003     | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rav 01                                                                                                                                                               | m2                                                                        | 189,78      | 189,78             |            | 189,78                  | 0,00          | 22,68                            | 4304,21       | 4.304,21           | 0,00       | 4.304,21                | 0,00                        | 100,00     |
| 01.003.004     | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento                                                                                                                                                                         | m2                                                                        | 15,88       | 15,88              |            | 15,88                   | 0,00          | 16,16                            | 256,62        | 256,62             | 0,00       | 256,62                  | 0,00                        | 100,00     |
| 01.004         | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |             |                    |            |                         | 0,00          |                                  | 834,53        | 834,53             | 0,00       | 834,53                  | 0,00                        | 100        |
| 01.004.001     | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                                               | m3                                                                        | 18,04       | 18,04              |            | 18,04                   | 0,00          | 46,26                            | 834,53        | 834,53             | 0,00       | 834,53                  | 0,00                        | 100,00     |
| 01.005         | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |             | 0,00               |            | 0,00                    | 0,00          |                                  | 18192,03      | 18192,03           | 0,00       | 18192,03                | 0,00                        | 100        |
| 01.005.001     | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte                                                            | m3                                                                        | 18,04       | 18,04              |            | 18,04                   | 0,00          | 357,64                           | 6451,83       | 6.451,83           | 0,00       | 6.451,83                | 0,00                        | 100,00     |
| 01.005.002     | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (CINTAMENTO INFERIOR E SUPERIOR)                                                       | m3                                                                        | 3,61        | 3,61               |            | 3,61                    | 0,00          | 1814,56                          | 6550,56       | 6.550,56           | 0,00       | 6.550,56                | 0,00                        | 100,00     |
| 01.005.003     | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILAR)                                                                                | m3                                                                        | 2,86        | 2,86               |            | 2,86                    | 0,00          | 1814,56                          | 5189,64       | 5.189,64           | 0,00       | 5.189,64                | 0,00                        | 100,00     |
| 01.006         | VEDAÇÕES                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |             | 0,00               |            | 0,00                    | 0,00          |                                  | 19946,32      | 19946,32           | 0,00       | 19946,32                | 0,00                        | 100        |
| 01.006.001     | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm                                                                                                                        | m2                                                                        | 315,02      | 315,02             |            | 315,02                  | 0,00          | 39,68                            | 12499,99      | 12.499,99          | 0,00       | 12.499,99               | 0,00                        | 100,00     |
| 01.006.002     | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm                                                                                                                                                            | m                                                                         | 98,30       | 98,30              |            | 98,30                   | 0,00          | 36,09                            | 3547,65       | 3.547,65           | 0,00       | 3.547,65                | 0,00                        | 100,00     |
| 01.006.003     | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm                                                                                                                                                                                   | m2                                                                        | 7,24        | 7,24               |            | 7,24                    | 0,00          | 109,64                           | 793,79        | 793,79             | 0,00       | 793,79                  | 0,00                        | 100,00     |
| 01.006.004     | Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)                                                                                                                               | m2                                                                        | 24,75       | 24,75              |            | 24,75                   | 0,00          | 125,45                           | 3104,89       | 3.104,89           | 0,00       | 3.104,89                | 0,00                        | 100,00     |
| 01.007         | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |             | 0,00               |            | 0,00                    | 0,00          |                                  | 56593,03      | 33532,27           | 8744,40    | 42276,67                | 14316,36                    | 74,7029625 |
| 01.007.001     | REVESTIMENTO ( PAREDES )                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |             | 0,00               |            | 0,00                    | 0,00          |                                  | 18958,27      | 18958,27           | 0,00       | 18958,27                | 0,00                        | 100        |
| 01.007.001.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                                               | m2                                                                        | 660,61      | 660,61             |            | 660,61                  | 0,00          | 5,10                             | 3369,11       | 3.369,11           | 0,00       | 3.369,11                | 0,00                        | 100,00     |
| 01.007.001.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                                                     | m2                                                                        | 112,22      | 112,22             |            | 112,22                  | 0,00          | 23,73                            | 2662,98       | 2.662,98           | 0,00       | 2.662,98                | 0,00                        | 100,00     |
| 01.007.001.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm                                                                                                                      | m2                                                                        | 250,54      | 250,54             |            | 250,54                  | 0,00          | 30,23                            | 7573,82       | 7.573,82           | 0,00       | 7.573,82                | 0,00                        | 100,00     |
| 01.007.001.004 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de teliscas. af. 06/2014 | m2                                                                        | 297,85      | 297,85             |            | 297,85                  | 0,00          | 17,97                            | 5352,36       | 5.352,36           | 0,00       | 5.352,36                | 0,00                        | 100,00     |
| 01.007.002     | REVESTIMENTO CERÂMICO ( PAREDES )                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |             | 0                  |            | 0,00                    | 0,00          |                                  | 32050,41      | 14574,00           | 8744,40    | 23318,40                | 8732,01                     | 72,7553875 |
| 01.007.002.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço                                   | m2                                                                        | 439,83      | 200,00             | 120,00     | 320,00                  | 119,83        | 72,87                            | 32050,41      | 14.574,00          | 8.744,40   | 23.318,40               | 8.732,01                    | 72,76      |
| 01.007.003     | REVESTIMENTO ( TETO )                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |             | 0,00               |            | 0,00                    | 0,00          |                                  | 5584,35       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 5584,35                     | 0          |
| 01.007.003.001 | Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado                                                                                            | m2                                                                        | 186,83      | 0,00               |            | 0,00                    | 186,83        | 29,89                            | 5584,35       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 5.584,35                    | 0,00       |
| 01.008         | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |             | 0                  |            | 0,00                    | 0,00          |                                  | 10793,98      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 10793,98                    | 0          |
| 01.008.001     | ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |             | 0                  |            | 0,00                    | 0,00          |                                  | 10567,76      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 10567,76                    | 0          |
| 01.008.001.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens                                                                                                                                 | un                                                                        | 6,00        | 0,00               |            | 0,00                    | 6,00          | 440,53                           | 2643,18       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.643,18                    | 0,00       |
| 01.008.001.002 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                | un                                                                        | 5,00        | 0,00               |            | 0,00                    | 5,00          | 564,20                           | 2821,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.821,00                    | 0,00       |

| Obra:          |                                                                                                                                                                                                                           | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS  |            |                    |            |                         |               |                   |            |                    |            | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |               |            |  | CONTRATO Nº: 453/2019       |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------------|---------------|------------|--|-----------------------------|--|
| Contratada:    |                                                                                                                                                                                                                           | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                               |            |                    |            |                         |               |                   |            |                    |            | B.M.Nº: 6                        |               |            |  | Data da medição: 11/09/2020 |  |
| Contratante:   |                                                                                                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |            |                    |            |                         |               |                   |            |                    |            | Período: 03/07/2020 a 30/08/2020 |               |            |  | Valores (R\$)               |  |
| Item           | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                | Und                                                                       | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | Preço Unit. (R\$) | Contratado | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período          | Saldo a medir | % Medido   |  |                             |  |
| 01.008.001.003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m) , revestida c/ôsmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)                                                                          | un                                                                        | 4,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,00          | 749,33            | 2997,32    | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 2.997,32      | 0,00       |  |                             |  |
| 01.008.001.004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                       | un                                                                        | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 609,08            | 609,08     | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 609,08        | 0,00       |  |                             |  |
| 01.008.001.005 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                       | un                                                                        | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 538,12            | 538,12     | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 538,12        | 0,00       |  |                             |  |
| 01.008.001.006 | Janela de madeira tipo veneziana/guilhotina, de abrir, inclusas guarnicoes sem ferragens                                                                                                                                  | m2                                                                        | 2,75       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,75          | 348,75            | 959,06     | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 959,06        | 0,00       |  |                             |  |
| 01.008.002     | ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |            |                    |            |                         | 0,00          |                   | 226,22     | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 226,22        | 0          |  |                             |  |
| 01.008.002.001 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura                                                                              | m2                                                                        | 0,60       | 0,00               |            | 0,00                    | 0,60          | 377,03            | 226,22     | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 226,22        | 0,00       |  |                             |  |
| 01.009         | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |            | 0                  |            | 0,00                    | 0,00          |                   | 49059,03   | 49059,03           | 0,00       | 49059,03                         | 0,00          | 100        |  |                             |  |
| 01.009.001     | Trama de madeira composta por ripas, calbros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af. 12/2015                                                               | m2                                                                        | 159,56     | 159,56             |            | 159,56                  | 0,00          | 50,87             | 8116,82    | 8.116,82           | 0,00       | 8.116,82                         | 0,00          | 100,00     |  |                             |  |
| 01.009.002     | Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, itabaiianinha ou similar - Rev 02                                                                                                                      | m2                                                                        | 159,56     | 159,56             |            | 159,56                  | 0,00          | 50,95             | 8129,58    | 8.129,58           | 0,00       | 8.129,58                         | 0,00          | 100,00     |  |                             |  |
| 01.009.003     | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af. 06/2016                                                                                                           | m                                                                         | 38,22      | 38,22              |            | 38,22                   | 0,00          | 48,51             | 1854,05    | 1.854,05           | 0,00       | 1.854,05                         | 0,00          | 100,00     |  |                             |  |
| 01.009.004     | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, itabaiianinha ou similar, com reposição de 10% do material - Rev 02                                                                                 | m2                                                                        | 601,10     | 601,10             |            | 601,10                  | 0,00          | 50,76             | 30511,84   | 30.511,84          | 0,00       | 30.511,84                        | 0,00          | 100,00     |  |                             |  |
| 01.009.005     | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm                                                                                                                        | m2                                                                        | 2,90       | 2,90               |            | 2,90                    | 0,00          | 111,97            | 324,71     | 324,71             | 0,00       | 324,71                           | 0,00          | 100,00     |  |                             |  |
| 01.009.006     | Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denerpren ou similar                                                                          | m2                                                                        | 2,90       | 2,90               |            | 2,90                    | 0,00          | 42,08             | 122,03     | 122,03             | 0,00       | 122,03                           | 0,00          | 100,00     |  |                             |  |
| 01.010         | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |            |                    |            |                         | 0,00          |                   | 33144,59   | 20452,81           | 0,00       | 20452,81                         | 12891,78      | 61,7078383 |  |                             |  |
| 01.010.001     | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(mín)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2                                                                        | 314,88     | 314,88             |            | 314,88                  | 0,00          | 19,62             | 6177,95    | 6.177,95           | 0,00       | 6.177,95                         | 0,00          | 100,00     |  |                             |  |
| 01.010.002     | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização                                                                                  | m2                                                                        | 314,88     | 314,88             |            | 314,88                  | 0,00          | 33,29             | 10482,36   | 10.482,36          | 0,00       | 10.482,36                        | 0,00          | 100,00     |  |                             |  |
| 01.010.003     | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX VERDE ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10mm                 | m²                                                                        | 45,98      | 0,00               |            | 0,00                    | 45,98         | 91,23             | 4194,76    | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 4.194,76      | 0,00       |  |                             |  |
| 01.010.004     | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX AMARELO ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10mm               | m²                                                                        | 33,61      | 0,00               |            | 0,00                    | 33,61         | 91,23             | 3066,24    | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 3.066,24      | 0,00       |  |                             |  |
| 01.010.005     | Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(mín)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.     | m²                                                                        | 9,02       | 0,00               |            | 0,00                    | 9,02          | 91,23             | 822,89     | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 822,89        | 0,00       |  |                             |  |
| 01.010.006     | Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(mín)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.     | m2                                                                        | 110,75     | 50,00              |            | 50,00                   | 60,75         | 75,85             | 8400,39    | 3.792,50           | 0,00       | 3.792,50                         | 4.607,89      | 45,15      |  |                             |  |
| 01.011         | PINTURA                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |            |                    |            |                         | 0,00          |                   | 31663,43   | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 31663,43      | 0          |  |                             |  |
| 01.011.001     | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador                                                                                                                                           | m2                                                                        | 840,13     | 0,00               |            | 0,00                    | 840,13        | 8,40              | 7057,09    | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 7.057,09      | 0,00       |  |                             |  |
| 01.011.002     | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03                                                                                                                     | m2                                                                        | 840,13     | 0,00               |            | 0,00                    | 840,13        | 12,89             | 10829,28   | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 10.829,28     | 0,00       |  |                             |  |
| 01.011.003     | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional                                                                                                                                           | m2                                                                        | 840,13     | 0,00               |            | 0,00                    | 840,13        | 15,33             | 12879,19   | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 12.879,19     | 0,00       |  |                             |  |
| 01.011.004     | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1                                                                                                                      | m2                                                                        | 53,08      | 0,00               |            | 0,00                    | 53,08         | 16,61             | 881,66     | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 881,66        | 0,00       |  |                             |  |
| 01.011.005     | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1                                                                                       | m2                                                                        | 1,20       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,20          | 13,51             | 16,21      | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 16,21         | 0,00       |  |                             |  |
| 01.012         | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |            |                    |            |                         | 0,00          |                   | 20615,28   | 8275,72            | 492,33     | 8756,05                          | 11857,24      | 42,4832939 |  |                             |  |
| 01.012.001     | ALIMENTAÇÃO - METAIS                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |            |                    |            |                         | 0,00          |                   | 171,88     | 171,88             | 0,00       | 171,88                           | 0,00          | 100        |  |                             |  |
| 01.012.001.001 | Registro gaveta bruto 1/2" (ref 1510 hd) Deça ou similar                                                                                                                                                                  | un                                                                        | 4,00       | 4,00               |            | 4,00                    | 0,00          | 42,97             | 171,88     | 171,88             | 0,00       | 171,88                           | 0,00          | 100,00     |  |                             |  |
| 01.012.002     | ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL                                                                                                                                                                                         |                                                                           |            |                    |            |                         | 0,00          |                   | 896,48     | 896,48             | 0,00       | 896,48                           | 0,00          | 100        |  |                             |  |

Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D

Carlos Dias Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU 44785-4

| Item           | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                    | Und | Quantidades |                    |            |               | Valores (R\$)     |            |                    |            | CONTRATO Nº: 453/2019   |               |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|---------------|-------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|------------|
|                |                                                                                                                                                                                               |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Saldo a medir | Preço Unit. (R\$) | Contratado | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido   |
|                |                                                                                                                                                                                               |     |             |                    |            |               |                   |            |                    |            |                         |               |            |
| 01.012.002.001 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâmetro = 20mm x 1/2"                                                                                                    | un  | 4,00        | 4,00               |            | 0,00          | 37,70             | 150,80     | 150,80             | 0,00       | 150,80                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.002.002 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 20mm x 1/2"                                                                                                    | un  | 8,00        | 8,00               |            | 0,00          | 7,39              | 59,12      | 59,12              | 0,00       | 59,12                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.002.003 | Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 20mm                                                                                                                                     | un  | 14,00       | 14,00              |            | 0,00          | 8,71              | 121,94     | 121,94             | 0,00       | 121,94                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.002.004 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 20mm                                                                                                                                          | un  | 3,00        | 3,00               |            | 0,00          | 3,96              | 11,88      | 11,88              | 0,00       | 11,88                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.002.005 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, diâmetro = 20mm (1/2")                                                                                                                               | m   | 53,18       | 53,18              |            | 0,00          | 9,93              | 528,08     | 528,08             | 0,00       | 528,08                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.002.006 | Tubo pvc rígido soldável marrom, diâmetro = 20mm                                                                                                                                              | un  | 3,00        | 3,00               |            | 0,00          | 8,22              | 24,66      | 24,66              | 0,00       | 24,66                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.003     | ÁGUA FRIA - APARELHO E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                             |     |             |                    |            |               |                   | 137,19,65  | 1388,07            | 482,33     | 1870,40                 | 11849,26      | 13,6330008 |
| 01.012.003.001 | Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrío ou similar                                                                                                                     | un  | 1,00        | 0,00               |            | 0,00          | 819,83            | 819,83     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 819,83        | 0,00       |
| 01.012.003.002 | Chuveiro plástico sem registro                                                                                                                                                                | un  | 2,00        | 0,00               |            | 2,00          | 17,83             | 35,66      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 35,66         | 0,00       |
| 01.012.003.003 | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,80, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.                                                 | un  | 1,00        | 0,00               |            | 0,00          | 1399,37           | 1399,37    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1399,37       | 0,00       |
| 01.012.003.004 | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação, af. 12/2013 | un  | 1,00        | 0,00               |            | 0,00          | 222,63            | 222,63     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 222,63        | 0,00       |
| 01.012.003.005 | Lavatório louça (Deca-Ravens ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares                                                          | un  | 8,00        | 0,00               |            | 8,00          | 223,04            | 1784,32    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1784,32       | 0,00       |
| 01.012.003.006 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação, af. 12/2013                        | un  | 12,00       | 0,00               |            | 12,00         | 429,20            | 5150,40    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 5150,40       | 0,00       |
| 01.012.003.007 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação, af. 10/2016                                                                                                                          | un  | 2,00        | 0,00               |            | 2,00          | 39,53             | 79,06      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 79,06         | 0,00       |
| 01.012.003.008 | Papeleira de plástico, Akros ou similar                                                                                                                                                       | un  | 12,00       | 0,00               |            | 12,00         | 18,02             | 216,24     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 216,24        | 0,00       |
| 01.012.003.009 | Dispenser para toalha interfolhada                                                                                                                                                            | un  | 8,00        | 0,00               |            | 8,00          | 54,11             | 432,88     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 432,88        | 0,00       |
| 01.012.003.010 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação, af. 10/2016                                                                        | un  | 8,00        | 0,00               |            | 8,00          | 56,29             | 450,32     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 450,32        | 0,00       |
| 01.012.003.011 | Caixa d'água em polietileno, 2000 litros, com acessórios                                                                                                                                      | un  | 1,00        | 0,50               | 0,10       | 0,60          | 1173,22           | 1173,22    | 586,61             | 117,32     | 703,93                  | 469,29        | 60,00      |
| 01.012.003.012 | Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios                                                                                                                                      | un  | 2,00        | 1,00               | 0,25       | 1,25          | 801,46            | 1602,92    | 801,46             | 200,37     | 1001,83                 | 601,10        | 62,50      |
| 01.012.003.013 | Suporte apoio caixa d'água barroteira madeira de 1"                                                                                                                                           | un  | 15,00       | 0,00               | 7,00       | 7,00          | 23,52             | 352,80     | 0,00               | 164,64     | 164,64                  | 188,16        | 46,67      |
| 01.012.004     | ÁGUA FRIA - METAS                                                                                                                                                                             |     |             |                    |            |               |                   | 1886,76    | 1886,76            | 0,00       | 1886,76                 | 0,00          | 100        |
| 01.012.004.001 | Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar                                                                                                                                        | un  | 9,00        | 9,00               |            | 9,00          | 55,01             | 495,09     | 495,09             | 0,00       | 495,09                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.004.002 | Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar                                                                                                                                    | un  | 2,00        | 2,00               |            | 2,00          | 73,57             | 147,14     | 147,14             | 0,00       | 147,14                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.004.003 | Registro gaveta bruto 3/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar                                                                                                                                      | un  | 1,00        | 1,00               |            | 1,00          | 49,43             | 49,43      | 49,43              | 0,00       | 49,43                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.004.004 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref. 1509 Deca ou similar                                                                                                                   | un  | 6,00        | 6,00               |            | 6,00          | 108,19            | 649,14     | 649,14             | 0,00       | 649,14                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.004.005 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref. 1509 Deca ou similar                                                                                                                 | un  | 4,00        | 4,00               |            | 4,00          | 92,33             | 369,32     | 369,32             | 0,00       | 369,32                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.004.006 | Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref. 1416, Deca ou similar                                                                                                      | un  | 2,00        | 2,00               |            | 2,00          | 88,32             | 176,64     | 176,64             | 0,00       | 176,64                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.005     | ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                    |     |             |                    |            |               |                   | 7,98       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 7,98          | 0          |
| 01.012.005.001 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação, af. 12/2013                                                                                                      | un  | 1,00        | 0,00               |            | 0,00          | 7,98              | 7,98       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 7,98          | 0,00       |
| 01.012.006     | ÁGUA FRIA - PVC MISTO SOLDÁVEL                                                                                                                                                                |     |             |                    |            |               |                   | 101,76     | 101,76             | 0,00       | 101,76                  | 0,00          | 100        |
| 01.012.006.001 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diâmetro = 25mm x 1/2"                                                                                                                             | un  | 12,00       | 12,00              |            | 12,00         | 7,08              | 84,96      | 84,96              | 0,00       | 84,96                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.006.002 | Luva de pvc soldável a c/roscas, marrom d = 25mmx3/4"                                                                                                                                         | un  | 2,00        | 2,00               |            | 2,00          | 8,40              | 16,80      | 16,80              | 0,00       | 16,80                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007     | ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL                                                                                                                                                               |     |             |                    |            |               |                   | 3660,04    | 3660,04            | 0,00       | 3660,04                 | 0,00          | 100        |
| 01.012.007.001 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâmetro = 25mm x 3/4"                                                                                                    | un  | 1,00        | 1,00               |            | 1,00          | 13,68             | 13,68      | 13,68              | 0,00       | 13,68                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.002 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâmetro = 32mm x 1"                                                                                                      | un  | 15,00       | 15,00              |            | 15,00         | 19,15             | 287,25     | 287,25             | 0,00       | 287,25                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.003 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâmetro = 40mm x 1 1/4"                                                                                                  | un  | 2,00        | 2,00               |            | 2,00          | 34,21             | 68,42      | 68,42              | 0,00       | 68,42                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.004 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 25mm x 3/4"                                                                                                    | un  | 12,00       | 12,00              |            | 12,00         | 7,58              | 90,96      | 90,96              | 0,00       | 90,96                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.005 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 32mm x 1"                                                                                                      | un  | 30,00       | 30,00              |            | 30,00         | 8,53              | 255,90     | 255,90             | 0,00       | 255,90                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.006 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 40mm x 1 1/4"                                                                                                  | un  | 4,00        | 4,00               |            | 4,00          | 13,58             | 54,32      | 54,32              | 0,00       | 54,32                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.007 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 40 x 32mm                                                                                                                   | un  | 1,00        | 1,00               |            | 1,00          | 7,82              | 7,82       | 7,82               | 0,00       | 7,82                    | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.008 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 32 x 25mm                                                                                                                   | un  | 2,00        | 2,00               |            | 2,00          | 4,77              | 9,54       | 9,54               | 0,00       | 9,54                    | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.009 | Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm                                                                                                                                      | un  | 17,00       | 17,00              |            | 17,00         | 9,32              | 158,44     | 158,44             | 0,00       | 158,44                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.010 | Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 32mm                                                                                                                                      | un  | 27,00       | 27,00              |            | 27,00         | 12,83             | 346,41     | 346,41             | 0,00       | 346,41                  | 0,00          | 100,00     |

Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D

| Obra:          |                                                                                                      | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS |             |                    |            | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |               |                    |            | CONTRATO Nº: 453/2019       |                         |               |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| Contratada:    |                                                                                                      | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                              |             |                    |            | B.M.Nº: 6                        |               |                    |            | Data da medição: 11/09/2020 |                         |               |            |
| Contratante:   |                                                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHASE- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |             |                    |            | Período: 03/07/2020 a 30/08/2020 |               |                    |            |                             |                         |               |            |
| Item           | Discriminação dos Serviços                                                                           | Und                                                                      | Quantidades |                    |            | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            | % Medido                    |                         |               |            |
|                |                                                                                                      |                                                                          | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período |                                  | Contratado    | Acumulada Anterior | Do Período |                             | Acumulado até o Período | Saldo a medir |            |
| 01.012.007.011 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâ = 40mm                                                  | un                                                                       | 2,00        | 2,00               | 0,00       | 20,85                            | 41,30         | 0,00               | 41,30      | 0,00                        | 41,30                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.012 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâ = 32 x 25mm                                 | un                                                                       | 8,00        | 8,00               | 0,00       | 10,41                            | 83,28         | 0,00               | 83,28      | 0,00                        | 83,28                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.013 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâ = 25mm                                                      | un                                                                       | 2,00        | 2,00               | 0,00       | 4,53                             | 9,06          | 0,00               | 9,06       | 0,00                        | 9,06                    | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.014 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâ = 32mm                                                      | un                                                                       | 7,00        | 7,00               | 0,00       | 5,72                             | 40,04         | 0,00               | 40,04      | 0,00                        | 40,04                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.015 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")                                            | m                                                                        | 35,48       | 35,48              | 0,00       | 11,64                            | 412,99        | 0,00               | 412,99     | 0,00                        | 412,99                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.016 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")                                              | m                                                                        | 82,75       | 82,75              | 0,00       | 15,79                            | 1306,62       | 0,00               | 1306,62    | 0,00                        | 1306,62                 | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.017 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")                                          | m                                                                        | 4,19        | 4,19               | 0,00       | 34,79                            | 145,77        | 0,00               | 145,77     | 0,00                        | 145,77                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.018 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâ = 25mm                                                     | un                                                                       | 7,00        | 7,00               | 0,00       | 8,59                             | 60,13         | 0,00               | 60,13      | 0,00                        | 60,13                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.019 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâ = 32mm                                                     | un                                                                       | 10,00       | 10,00              | 0,00       | 11,08                            | 110,80        | 0,00               | 110,80     | 0,00                        | 110,80                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.020 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâ = 40mm                                                     | un                                                                       | 1,00        | 1,00               | 0,00       | 19,07                            | 19,07         | 0,00               | 19,07      | 0,00                        | 19,07                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.021 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâ = 32 x 25mm                                     | un                                                                       | 9,00        | 9,00               | 0,00       | 13,08                            | 117,72        | 0,00               | 117,72     | 0,00                        | 117,72                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.007.022 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâ = 40 x 32mm                                     | un                                                                       | 1,00        | 1,00               | 0,00       | 20,52                            | 20,52         | 0,00               | 20,52      | 0,00                        | 20,52                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.008     | ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO                                                         |                                                                          |             |                    |            |                                  | 170,73        | 0,00               | 170,73     | 0,00                        | 170,73                  | 0,00          | 100        |
| 01.012.008.001 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/ bucha de latão, d= 25mm x 3/4"                                     | un                                                                       | 1,00        | 1,00               | 0,00       | 13,69                            | 13,69         | 0,00               | 13,69      | 0,00                        | 13,69                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.012.008.002 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/ bucha de latão, diâ= 25mmx1/2"                                | un                                                                       | 13,00       | 13,00              | 0,00       | 12,08                            | 157,04        | 0,00               | 157,04     | 0,00                        | 157,04                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.013         | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                               |                                                                          |             |                    |            |                                  | 19230,41      | 0,00               | 19230,41   | 0,00                        | 19230,41                | 0,00          | 100        |
| 01.013.001     | ESGOTO - CAXAS DE PASSAGEM                                                                           |                                                                          |             |                    |            |                                  | 4890,46       | 0,00               | 4890,46    | 0,00                        | 4890,46                 | 0,00          | 100        |
| 01.013.001.001 | Caixa de gordura 0,60 x 0,60 x 0,60m                                                                 | un                                                                       | 2,00        | 2,00               | 0,00       | 535,42                           | 1070,84       | 0,00               | 1070,84    | 0,00                        | 1070,84                 | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.001.002 | Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m                                                                | un                                                                       | 7,00        | 7,00               | 0,00       | 545,66                           | 3819,62       | 0,00               | 3819,62    | 0,00                        | 3819,62                 | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.002     | ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS                                                                              |                                                                          |             |                    |            |                                  | 462,20        | 0,00               | 462,20     | 0,00                        | 462,20                  | 0,00          | 100        |
| 01.013.002.001 | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar        | un                                                                       | 9,00        | 9,00               | 0,00       | 43,86                            | 394,74        | 0,00               | 394,74     | 0,00                        | 394,74                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.002.002 | Relo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un                                                                       | 2,00        | 2,00               | 0,00       | 33,73                            | 67,46         | 0,00               | 67,46      | 0,00                        | 67,46                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003     | ESGOTO - PVC ESGOTO                                                                                  |                                                                          |             |                    |            |                                  | 5150,58       | 0,00               | 5150,58    | 0,00                        | 5150,58                 | 0,00          | 100        |
| 01.013.003.001 | Curva 45º curta em pvc rígido soldável, diâ = 100mm                                                  | un                                                                       | 1,00        | 1,00               | 0,00       | 30,51                            | 30,51         | 0,00               | 30,51      | 0,00                        | 30,51                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.002 | Curva 90º curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâ = 40mm                                        | un                                                                       | 11,00       | 11,00              | 0,00       | 9,35                             | 102,85        | 0,00               | 102,85     | 0,00                        | 102,85                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.003 | Joelho 45º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâ = 100mm                                  | un                                                                       | 11,00       | 11,00              | 0,00       | 21,37                            | 235,07        | 0,00               | 235,07     | 0,00                        | 235,07                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.004 | Joelho de 45º em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâ = 40mm                             | un                                                                       | 1,00        | 1,00               | 0,00       | 7,13                             | 7,13          | 0,00               | 7,13       | 0,00                        | 7,13                    | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.005 | Joelho 45º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâ = 50mm                                   | un                                                                       | 5,00        | 5,00               | 0,00       | 9,28                             | 46,40         | 0,00               | 46,40      | 0,00                        | 46,40                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.006 | Joelho 90º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâ = 100mm                                  | un                                                                       | 13,00       | 13,00              | 0,00       | 21,41                            | 278,33        | 0,00               | 278,33     | 0,00                        | 278,33                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.007 | Joelho 90º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâ = 50mm                                   | un                                                                       | 10,00       | 10,00              | 0,00       | 8,87                             | 88,70         | 0,00               | 88,70      | 0,00                        | 88,70                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.008 | Joelho 90º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâ = 40mm                                   | un                                                                       | 9,00        | 9,00               | 0,00       | 8,76                             | 78,84         | 0,00               | 78,84      | 0,00                        | 78,84                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.009 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâ = 100 x 50mm                        | un                                                                       | 7,00        | 7,00               | 0,00       | 36,14                            | 252,98        | 0,00               | 252,98     | 0,00                        | 252,98                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.010 | Junção excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâ = 100 x 50mm                     | un                                                                       | 10,00       | 10,00              | 0,00       | 42,47                            | 424,70        | 0,00               | 424,70     | 0,00                        | 424,70                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.011 | Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâ = 100 x 50mm                    | un                                                                       | 1,00        | 1,00               | 0,00       | 20,82                            | 20,82         | 0,00               | 20,82      | 0,00                        | 20,82                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.012 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm                                 | m                                                                        | 46,59       | 46,59              | 0,00       | 32,27                            | 1503,46       | 0,00               | 1503,46    | 0,00                        | 1503,46                 | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.013 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm                                 | m                                                                        | 33,68       | 33,68              | 0,00       | 32,27                            | 1086,85       | 0,00               | 1086,85    | 0,00                        | 1086,85                 | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.014 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm                                 | m                                                                        | 5,00        | 5,00               | 0,00       | 52,88                            | 264,40        | 0,00               | 264,40     | 0,00                        | 264,40                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.015 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm                                  | m                                                                        | 10,35       | 10,35              | 0,00       | 12,91                            | 133,62        | 0,00               | 133,62     | 0,00                        | 133,62                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.016 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm                                  | m                                                                        | 22,70       | 22,70              | 0,00       | 17,86                            | 405,42        | 0,00               | 405,42     | 0,00                        | 405,42                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.017 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm                                  | m                                                                        | 1,33        | 1,33               | 0,00       | 28,53                            | 37,94         | 0,00               | 37,94      | 0,00                        | 37,94                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.003.018 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâ = 100 x 50mm                          | un                                                                       | 4,00        | 4,00               | 0,00       | 38,14                            | 152,56        | 0,00               | 152,56     | 0,00                        | 152,56                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.004     | ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO                                                                      |                                                                          |             |                    |            |                                  | 7578,75       | 0,00               | 7578,75    | 0,00                        | 7578,75                 | 0,00          | 100        |
| 01.013.004.001 | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm                                 | un                                                                       | 125,00      | 125,00             | 0,00       | 0,56                             | 70,00         | 0,00               | 70,00      | 0,00                        | 70,00                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.004.002 | Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm                                                                           | un                                                                       | 4320,00     | 4320,00            | 0,00       | 0,29                             | 1252,80       | 0,00               | 1.252,80   | 0,00                        | 1.252,80                | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.004.003 | Argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante             | m3                                                                       | 5,00        | 5,00               | 0,00       | 655,06                           | 3275,30       | 0,00               | 3.275,30   | 0,00                        | 3.275,30                | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.004.004 | Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica                                       | un                                                                       | 5,00        | 5,00               | 0,00       | 29,18                            | 145,90        | 0,00               | 145,90     | 0,00                        | 145,90                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.004.005 | Brita 3 (25,0 x 50,0 mm) - incluso frete                                                             | m3                                                                       | 5,00        | 5,00               | 0,00       | 107,99                           | 539,95        | 0,00               | 539,95     | 0,00                        | 539,95                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.004.006 | Brita 4 ( 50,0 x 75,0 mm) - incluso frete                                                            | m3                                                                       | 20,00       | 20,00              | 0,00       | 114,74                           | 2294,80       | 0,00               | 2.294,80   | 0,00                        | 2.294,80                | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.005     | VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO                                                                              |                                                                          |             |                    |            |                                  | 1148,42       | 0,00               | 1148,42    | 0,00                        | 1148,42                 | 0,00          | 100        |
| 01.013.005.001 | Joelho 90º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâ = 50mm                                   | un                                                                       | 22,00       | 22,00              | 0,00       | 8,87                             | 195,14        | 0,00               | 195,14     | 0,00                        | 195,14                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.005.002 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâ = 50mm                      | un                                                                       | 5,00        | 5,00               | 0,00       | 8,66                             | 43,30         | 0,00               | 43,30      | 0,00                        | 43,30                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.005.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm                                  | m                                                                        | 34,27       | 34,27              | 0,00       | 17,86                            | 612,06        | 0,00               | 612,06     | 0,00                        | 612,06                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.005.004 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâ = 100 x 50mm                          | un                                                                       | 2,00        | 2,00               | 0,00       | 38,14                            | 76,28         | 0,00               | 76,28      | 0,00                        | 76,28                   | 0,00          | 100,00     |
| 01.013.005.005 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâ = 50 x 50mm                           | un                                                                       | 12,00       | 12,00              | 0,00       | 18,47                            | 221,64        | 0,00               | 221,64     | 0,00                        | 221,64                  | 0,00          | 100,00     |
| 01.014         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                |                                                                          |             |                    |            |                                  | 61328,19      | 0,00               | 49559,62   | 0,00                        | 49559,62                | 11768,57      | 80,8105049 |

| Obras:         |                                                                                                                           | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS  |             |                    |            | BOLETIM DE MEDIÇÃO          |                   |                    |            | CONTRATO Nº: 453/2019            |               |          |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------|--------|
| Contratada:    |                                                                                                                           | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                               |             |                    |            | B.M.Nº: 6                   |                   |                    |            | Período: 03/07/2020 a 30/08/2020 |               |          |        |
| Contratante:   |                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA-SE- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |             |                    |            | Data da medição: 11/09/2020 |                   |                    |            |                                  |               |          |        |
| Item           | Discriminação dos Serviços                                                                                                | Und                                                                       | Quantidades |                    |            | Saldo a medir               | Preço Unit. (R\$) | Valores (R\$)      |            |                                  |               | % Medido |        |
|                |                                                                                                                           |                                                                           | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período |                             |                   | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulado até o Período          | Saldo a medir |          |        |
| 01.014.001     | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS                                                                                               |                                                                           |             |                    |            |                             |                   |                    |            |                                  |               |          |        |
| 01.014.001.001 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletróduto 85mm, d=3"                                                          | un                                                                        | 2,00        | 2,00               |            | 0,00                        | 8,61              | 1509,34            | 1509,34    | 0,00                             | 1509,34       | 0,00     | 100    |
| 01.014.001.002 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletróduto 20mm, d=3/4"                                                        | un                                                                        | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                        | 0,96              | 17,22              | 17,22      | 0,00                             | 17,22         | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.001.003 | Curva para eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")                                                            | un                                                                        | 2,00        | 2,00               |            | 0,00                        | 52,06             | 104,12             | 104,12     | 0,00                             | 104,12        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.001.004 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletróduto                                                                  | un                                                                        | 75,00       | 75,00              |            | 0,00                        | 12,23             | 917,25             | 917,25     | 0,00                             | 917,25        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.001.005 | Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletróduto flexível corrugado                                    | un                                                                        | 102,00      | 102,00             |            | 0,00                        | 2,93              | 298,86             | 298,86     | 0,00                             | 298,86        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.001.006 | Cabeçote de alumínio de 3"                                                                                                | un                                                                        | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                        | 27,75             | 27,75              | 27,75      | 0,00                             | 27,75         | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.001.007 | Curva para eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")                                                          | un                                                                        | 4,00        | 4,00               |            | 0,00                        | 5,44              | 21,76              | 21,76      | 0,00                             | 21,76         | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.001.008 | Curva para eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                        | un                                                                        | 2,00        | 2,00               |            | 0,00                        | 10,40             | 20,80              | 20,80      | 0,00                             | 20,80         | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.001.009 | Luva para eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                                                             | un                                                                        | 26,00       | 26,00              |            | 0,00                        | 2,93              | 76,18              | 76,18      | 0,00                             | 76,18         | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.001.010 | Luva para eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                         | un                                                                        | 4,00        | 4,00               |            | 0,00                        | 4,24              | 16,96              | 16,96      | 0,00                             | 16,96         | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.001.011 | Luva para eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")                                                           | un                                                                        | 4,00        | 4,00               |            | 0,00                        | 1,87              | 7,48               | 7,48       | 0,00                             | 7,48          | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.002     | CABO MULTIPLEX (ALUMÍNIO)                                                                                                 |                                                                           |             |                    |            |                             |                   |                    |            |                                  |               |          |        |
| 01.014.002.001 | Fita isolante alta tensão 19 mm x 10 m - Fornecimento                                                                     | Un                                                                        | 15,00       | 15,00              |            | 0,00                        | 15,62             | 234,30             | 234,30     | 0,00                             | 234,30        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.003     | CABO UNIPOLAR (COBRE)                                                                                                     |                                                                           |             |                    |            |                             |                   |                    |            |                                  |               |          |        |
| 01.014.003.001 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação, af. 12/2015 | m                                                                         | 40,00       | 40,00              |            | 0,00                        | 10,21             | 408,40             | 408,40     | 0,00                             | 408,40        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.003.002 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação, af. 12/2015 | m                                                                         | 15,00       | 15,00              |            | 0,00                        | 17,07             | 256,05             | 256,05     | 0,00                             | 256,05        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.003.003 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação, af. 12/2015 | m                                                                         | 120,00      | 120,00             |            | 0,00                        | 22,94             | 2752,80            | 2752,80    | 0,00                             | 2752,80       | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.003.004 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv/90° C                                                            | m                                                                         | 150,00      | 150,00             |            | 0,00                        | 7,27              | 1090,50            | 1090,50    | 0,00                             | 1090,50       | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.003.005 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450V/750V/70°C                                                              | m                                                                         | 2500,00     | 2500,00            |            | 0,00                        | 6,12              | 15300,00           | 15300,00   | 0,00                             | 15300,00      | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.003.006 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450V/750V/70°C                                                                | m                                                                         | 1020,70     | 1020,70            |            | 0,00                        | 7,19              | 7338,83            | 7338,83    | 0,00                             | 7338,83       | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.003.007 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450V/750V/70°C                                                              | m                                                                         | 350,00      | 350,00             |            | 0,00                        | 5,48              | 1918,00            | 1918,00    | 0,00                             | 1918,00       | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.004     | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR                                                                                               |                                                                           |             |                    |            |                             |                   |                    |            |                                  |               |          |        |
| 01.014.004.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,20 x 0,20 x 0,25m                           | un                                                                        | 3,00        | 3,00               |            | 0,00                        | 19,99             | 59,97              | 59,97      | 0,00                             | 59,97         | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.004.002 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm                                                             | un                                                                        | 6,00        | 6,00               |            | 0,00                        | 41,32             | 247,92             | 247,92     | 0,00                             | 247,92        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.005     | DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO                                                                                           |                                                                           |             |                    |            |                             |                   |                    |            |                                  |               |          |        |
| 01.014.005.001 | Placa 4"x2" com furo                                                                                                      | un                                                                        | 17,00       | 17,00              |            | 0,00                        | 3,64              | 61,88              | 61,88      | 0,00                             | 61,88         | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.005.002 | Interruptor 01 seção simples                                                                                              | un                                                                        | 14,00       | 14,00              |            | 0,00                        | 7,64              | 106,96             | 106,96     | 0,00                             | 106,96        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.005.003 | Interruptor 02 seções simples                                                                                             | un                                                                        | 10,00       | 10,00              |            | 0,00                        | 12,89             | 128,90             | 128,90     | 0,00                             | 128,90        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.005.004 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc                                                                   | un                                                                        | 32,00       | 32,00              |            | 0,00                        | 18,02             | 576,64             | 576,64     | 0,00                             | 576,64        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.005.005 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A                                                                 | un                                                                        | 2,00        | 2,00               |            | 0,00                        | 35,92             | 71,84              | 71,84      | 0,00                             | 71,84         | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.005.006 | Interruptor 03 seções simples                                                                                             | un                                                                        | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                        | 10,74             | 10,74              | 10,74      | 0,00                             | 10,74         | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.005.007 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc                                                                   | un                                                                        | 5,00        | 5,00               |            | 0,00                        | 23,99             | 119,95             | 119,95     | 0,00                             | 119,95        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.006     | DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR                                                                                           |                                                                           |             |                    |            |                             |                   |                    |            |                                  |               |          |        |
| 01.014.006.001 | Sirene de alarme - 500m, 100A/220v                                                                                        | un                                                                        | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                        | 577,56            | 577,56             | 577,56     | 0,00                             | 577,56        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.006.002 | Ventilador de piso ou parede                                                                                              | un                                                                        | 19,00       | 19,00              |            | 0,00                        | 212,38            | 4035,22            | 4035,22    | 0,00                             | 4035,22       | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.006.003 | Interruptor com controle para ventilador de parede                                                                        | un                                                                        | 19,00       | 19,00              |            | 0,00                        | 39,05             | 741,95             | 741,95     | 0,00                             | 741,95        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.007     | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO                                                                                                   |                                                                           |             |                    |            |                             |                   |                    |            |                                  |               |          |        |
| 01.014.007.001 | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA                       | un                                                                        | 4,00        | 4,00               |            | 0,00                        | 18,22             | 72,88              | 72,88      | 0,00                             | 72,88         | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.007.002 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação, af. 04/2016                            | un                                                                        | 2,00        | 2,00               |            | 0,00                        | 12,11             | 24,22              | 24,22      | 0,00                             | 24,22         | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.007.003 | Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)                                                | un                                                                        | 3,00        | 3,00               |            | 0,00                        | 81,28             | 243,84             | 243,84     | 0,00                             | 243,84        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.007.004 | Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B                                       | un                                                                        | 13,00       | 13,00              |            | 0,00                        | 57,59             | 748,67             | 748,67     | 0,00                             | 748,67        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.007.005 | Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente SKA                                  | un                                                                        | 4,00        | 4,00               |            | 0,00                        | 57,59             | 230,36             | 230,36     | 0,00                             | 230,36        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.007.006 | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA                                        | un                                                                        | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                        | 427,16            | 427,16             | 427,16     | 0,00                             | 427,16        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.007.007 | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA                                 | un                                                                        | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                        | 146,13            | 146,13             | 146,13     | 0,00                             | 146,13        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.007.008 | Disjuntor tetrapolar DR 80 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar                      | un                                                                        | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                        | 324,99            | 324,99             | 324,99     | 0,00                             | 324,99        | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.007.009 | Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente SKA                         | un                                                                        | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                        | 92,82             | 92,82              | 92,82      | 0,00                             | 92,82         | 0,00     | 100,00 |
| 01.014.008     | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL                                                                                                   |                                                                           |             |                    |            |                             |                   |                    |            |                                  |               |          |        |
|                |                                                                                                                           | un                                                                        | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                        | 92,82             | 3492,03            | 3492,03    | 0,00                             | 3492,03       | 0,00     | 100    |

Carlos Dias Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4

Flávia Daniel Santos Moraes  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D

| Obra:          |                                                                                                                                              | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS |             |                    |            |                         | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |               |            |                    |            | CONTRATO Nº: 453/2019       |                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|
| Contratada:    |                                                                                                                                              | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                              |             |                    |            |                         | B.M.Nº: 6                        |               |            |                    |            | Data da medição: 11/09/2020 |                         |
| Contratante:   |                                                                                                                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAININHA-SE- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |             |                    |            |                         | Período: 03/07/2020 a 30/08/2020 |               |            |                    |            |                             |                         |
| Item           | Discriminação dos Serviços                                                                                                                   | Und                                                                      | Quantidades |                    |            |                         | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |            |                    |            | % Medido                    |                         |
|                |                                                                                                                                              |                                                                          | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período |                                  | Saldo a medir | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período |                             | Acumulado até o Período |
| 01.014.008.001 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")                                                                                     | m                                                                        | 100,00      | 100,00             |            | 0,00                    | 6,56                             | 656,00        | 656,00     | 0,00               | 656,00     | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.008.002 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")                                                                                   | m                                                                        | 535,10      | 535,10             |            | 0,00                    | 5,30                             | 2836,03       | 2.836,03   | 0,00               | 2.836,03   | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.009     | ELETRODUTO PVC ROSCA                                                                                                                         |                                                                          |             |                    |            |                         |                                  | 1899,39       | 1899,39    | 0,00               | 1899,39    | 0,00                        | 100                     |
| 01.014.009.001 | Eletroduto de pvc rígido rosca, diâm = 32mm (1")                                                                                             | m                                                                        | 100,00      | 100,00             |            | 0,00                    | 13,12                            | 1312,00       | 1.312,00   | 0,00               | 1.312,00   | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.009.002 | Eletroduto rígido rosca, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação, af. 12/2015                                                     | m                                                                        | 14,00       | 14,00              |            | 0,00                    | 12,42                            | 173,88        | 173,88     | 0,00               | 173,88     | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.009.003 | Eletroduto de pvc rígido rosca, diâm = 40mm (1 1/4")                                                                                         | m                                                                        | 10,00       | 10,00              |            | 0,00                    | 16,32                            | 163,20        | 163,20     | 0,00               | 163,20     | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.009.004 | Eletroduto de pvc rígido rosca, diâm = 60mm (2")                                                                                             | m                                                                        | 4,10        | 4,10               |            | 0,00                    | 24,70                            | 101,27        | 101,27     | 0,00               | 101,27     | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.009.005 | Eletroduto de pvc rígido rosca, diâm = 85mm (3")                                                                                             | m                                                                        | 3,00        | 3,00               |            | 0,00                    | 39,20                            | 117,60        | 117,60     | 0,00               | 117,60     | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.009.006 | Eletroduto de pvc rígido rosca, diâm = 25mm (3/4")                                                                                           | m                                                                        | 3,00        | 3,00               |            | 0,00                    | 10,48                            | 31,44         | 31,44      | 0,00               | 31,44      | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.010     | LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS                                                                                                                       |                                                                          |             |                    |            |                         |                                  | 11768,57      | 11768,57   | 0,00               | 0,00       | 11768,57                    | 0                       |
| 01.014.010.001 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 18 w / bivolt                                                                                       | un                                                                       | 8,00        | 8,00               |            | 0,00                    | 91,86                            | 734,88        | 0,00       | 0,00               | 734,88     | 0,00                        | 0,00                    |
| 01.014.010.002 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18w / bivolt                                                                                        | un                                                                       | 66,00       | 66,00              |            | 0,00                    | 155,48                           | 10261,68      | 0,00       | 0,00               | 10.261,68  | 0,00                        | 0,00                    |
| 01.014.010.003 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 36w / bivolt                                                                                        | un                                                                       | 4,00        | 4,00               |            | 0,00                    | 129,27                           | 517,08        | 0,00       | 0,00               | 517,08     | 0,00                        | 0,00                    |
| 01.014.010.004 | Plafon E-27                                                                                                                                  | un                                                                       | 2,00        | 2,00               |            | 0,00                    | 8,83                             | 17,66         | 0,00       | 0,00               | 17,66      | 0,00                        | 0,00                    |
| 01.014.010.005 | Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa        | un                                                                       | 3,00        | 3,00               |            | 0,00                    | 63,19                            | 189,57        | 0,00       | 0,00               | 189,57     | 0,00                        | 0,00                    |
| 01.014.010.006 | Lâmpada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação                                                    | un                                                                       | 2,00        | 2,00               |            | 0,00                    | 23,85                            | 47,70         | 0,00       | 0,00               | 47,70      | 0,00                        | 0,00                    |
| 01.014.011     | MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO                                                                                                                |                                                                          |             |                    |            |                         |                                  | 1219,21       | 1219,21    | 0,00               | 1219,21    | 0,00                        | 100                     |
| 01.014.011.001 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m, af. 05/2018                                          | un                                                                       | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                    | 21,49                            | 21,49         | 21,49      | 0,00               | 21,49      | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.011.002 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector                                                                    | un                                                                       | 4,00        | 4,00               |            | 0,00                    | 30,11                            | 120,44        | 120,44     | 0,00               | 120,44     | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.011.003 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm                                                                                                    | un                                                                       | 5,00        | 5,00               |            | 0,00                    | 44,20                            | 221,00        | 221,00     | 0,00               | 221,00     | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.011.004 | Fornecimento de isolador rodado de porcelana                                                                                                 | un                                                                       | 4,00        | 4,00               |            | 0,00                    | 4,81                             | 19,24         | 19,24      | 0,00               | 19,24      | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.011.005 | Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 125 mm, diâmetro = 16 mm, rosca máquina, cabeça quadrada                                      | un                                                                       | 2,00        | 2,00               |            | 0,00                    | 6,65                             | 13,30         | 13,30      | 0,00               | 13,30      | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.011.006 | Poste de ferro galvanizado, diâm. 3" - h = 6m                                                                                                | un                                                                       | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                    | 823,74                           | 823,74        | 823,74     | 0,00               | 823,74     | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.012     | PAINEL DE COMANDO                                                                                                                            |                                                                          |             |                    |            |                         |                                  | 1111,74       | 1111,74    | 0,00               | 1111,74    | 0,00                        | 100                     |
| 01.014.012.001 | Sinaleiro monobloco led110/220V                                                                                                              | un                                                                       | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                    | 23,50                            | 23,50         | 23,50      | 0,00               | 23,50      | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.012.002 | Contator tripolar I nominal 36a - fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico                                                          | un                                                                       | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                    | 497,87                           | 497,87        | 497,87     | 0,00               | 497,87     | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.012.003 | Botão de comando 22,5mm NA                                                                                                                   | un                                                                       | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                    | 66,49                            | 66,49         | 66,49      | 0,00               | 66,49      | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.012.004 | Botão de comando 22,5mm NF                                                                                                                   | un                                                                       | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                    | 66,49                            | 66,49         | 66,49      | 0,00               | 66,49      | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.012.005 | Caixa em chapa metálica galvanizada 20 x 20 x 10cm, para quadro de comando                                                                   | un                                                                       | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                    | 60,47                            | 60,47         | 60,47      | 0,00               | 60,47      | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.012.006 | Disjuntor tipo dinifec, bipolar de 6 ate 32a                                                                                                 | un                                                                       | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                    | 57,80                            | 57,80         | 57,80      | 0,00               | 57,80      | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.012.007 | Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B                                                          | un                                                                       | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                    | 57,59                            | 57,59         | 57,59      | 0,00               | 57,59      | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.012.008 | Relé térmico RW 27D até 63A                                                                                                                  | un                                                                       | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                    | 281,53                           | 281,53        | 281,53     | 0,00               | 281,53     | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.013     | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                                                       |                                                                          |             |                    |            |                         |                                  | 1560,84       | 1560,84    | 0,00               | 1560,84    | 0,00                        | 100                     |
| 01.014.013.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores               | un                                                                       | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                    | 253,66                           | 253,66        | 253,66     | 0,00               | 253,66     | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.013.002 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores               | un                                                                       | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                    | 430,05                           | 430,05        | 430,05     | 0,00               | 430,05     | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.013.003 | QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR                                                                                                                       | un                                                                       | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                    | 877,13                           | 877,13        | 877,13     | 0,00               | 877,13     | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.014.014.001 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril                                                                             | un                                                                       | 1,00        | 1,00               |            | 0,00                    | 417,59                           | 417,59        | 417,59     | 0,00               | 417,59     | 0,00                        | 100,00                  |
| 01.015         | PARQUE INFANTIL                                                                                                                              |                                                                          |             |                    |            |                         |                                  | 9922,61       | 9922,61    | 0,00               | 0,00       | 9922,61                     | 0                       |
| 01.015.001     | Briquete - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar | un                                                                       | 1,00        | 0,00               |            | 0,00                    | 3664,03                          | 3664,03       | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 3.664,03                    | 0,00                    |
| 01.015.002     | Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)                                                                  | un                                                                       | 1,00        | 0,00               |            | 0,00                    | 2405,50                          | 2405,50       | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 2.405,50                    | 0,00                    |
| 01.015.003     | Briquete - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso                                     | un                                                                       | 1,00        | 0,00               |            | 0,00                    | 3953,08                          | 3853,08       | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 3.853,08                    | 0,00                    |
| 01.016         | PAISAGISMO                                                                                                                                   |                                                                          |             |                    |            |                         |                                  | 1384,45       | 1384,45    | 0,00               | 0,00       | 1384,45                     | 0                       |
| 01.016.001     | Planta - Ixora rei vermelha (Ixora coccinea red), fornecimento e plantio                                                                     | un                                                                       | 20,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 15,15                            | 303,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 303,00                      | 0,00                    |
| 01.016.002     | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média                                                                                      | un                                                                       | 1,00        | 0,00               |            | 0,00                    | 106,91                           | 106,91        | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 106,91                      | 0,00                    |
| 01.016.003     | Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio                                                                                  | un                                                                       | 3,00        | 0,00               |            | 0,00                    | 36,12                            | 108,36        | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 108,36                      | 0,00                    |
| 01.016.004     | Planta - Ipê amarelado de jardim (tecomea stans), fornecimento e plantio                                                                     | un                                                                       | 2,00        | 0,00               |            | 0,00                    | 70,84                            | 141,68        | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 141,68                      | 0,00                    |

| Obra:                                                                                                                |                                                                                                                          | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS  |                                               |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO                            |                         |                    |            | CONTRATO Nº: 453/2019       |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|---------------|----------|
| Contratada:                                                                                                          |                                                                                                                          | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                               |                                               |                    |            |                         |               |                                               |                         |                    |            |                             |               |          |
| Contratante:                                                                                                         |                                                                                                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |                                               |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 6<br>Período: 03/07/2020 a 30/08/2020 |                         |                    |            | Data da medição: 11/09/2020 |               |          |
| Item                                                                                                                 | Discriminação dos Serviços                                                                                               | Und                                                                       | Quantidades                                   |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)                          | Valores (R\$)           |                    |            |                             |               | % Medido |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                           | Contratada                                    | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                               | Contratado              | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período     | Saldo a medir |          |
| 01.016.005                                                                                                           | Planta - Mini ixora vermelha                                                                                             | un                                                                        | 70,00                                         | 0,00               |            | 0,00                    | 70,00         | 1,23                                          | 86,10                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 86,10         | 0,00     |
| 01.016.006                                                                                                           | Seixo rolado diâmetro 50 a 100 m, peso específico 2,25 t /m3 (incluso frete)                                             | m3                                                                        | 0,413                                         | 0,00               |            | 0,00                    | 0,413         | 115,42                                        | 47,67                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 47,67         | 0,00     |
| 01.016.007                                                                                                           | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                                                        | m2                                                                        | 25,10                                         | 0,00               |            | 0,00                    | 25,10         | 16,09                                         | 403,86                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 403,86        | 0,00     |
| 01.016.008                                                                                                           | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada                                                                   | m3                                                                        | 2,51                                          | 0,00               |            | 0,00                    | 2,51          | 74,45                                         | 186,87                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 186,87        | 0,00     |
| 01.017                                                                                                               | DIVERSOS                                                                                                                 |                                                                           |                                               |                    |            |                         |               |                                               | 37274,02                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 37274,02      | 0        |
| 01.017.001                                                                                                           | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm                                                                                | m2                                                                        | 2,89                                          | 0,00               |            | 0,00                    | 2,89          | 316,29                                        | 914,08                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 914,08        | 0,00     |
| 01.017.002                                                                                                           | Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com cerâmica 20x20cm                                   | m                                                                         | 26,40                                         | 0,00               |            | 0,00                    | 26,40         | 246,59                                        | 6509,98                 | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 6.509,98      | 0,00     |
| 01.017.003                                                                                                           | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar                | un                                                                        | 2,00                                          | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 396,52                                        | 793,04                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 793,04        | 0,00     |
| 01.017.004                                                                                                           | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m                                                                         | 7,50                                          | 0,00               |            | 0,00                    | 7,50          | 161,73                                        | 1212,98                 | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.212,98      | 0,00     |
| 01.017.005                                                                                                           | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento                                          | m                                                                         | 3,35                                          | 0,00               |            | 0,00                    | 3,35          | 116,08                                        | 388,87                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 388,87        | 0,00     |
| 01.017.006                                                                                                           | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, d=1 1/2", Jackwal ou similar                                                    | un                                                                        | 2,00                                          | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 216,73                                        | 433,46                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 433,46        | 0,00     |
| 01.017.007                                                                                                           | Quadro escolar em fórmica branca com moldura                                                                             | m2                                                                        | 45,60                                         | 0,00               |            | 0,00                    | 45,60         | 320,19                                        | 14600,66                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 14.600,66     | 0,00     |
| 01.017.008                                                                                                           | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura                                                    | m2                                                                        | 1,80                                          | 0,00               |            | 0,00                    | 1,80          | 462,18                                        | 831,92                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 831,92        | 0,00     |
| 01.017.009                                                                                                           | Base para fixação de mastro triplo                                                                                       | un                                                                        | 1,00                                          | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 644,81                                        | 644,81                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 644,81        | 0,00     |
| 01.017.010                                                                                                           | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2")                          | un                                                                        | 1,00                                          | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 7225,14                                       | 7225,14                 | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 7.225,14      | 0,00     |
| 01.017.011                                                                                                           | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m                                                                   | un                                                                        | 1,00                                          | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 1726,23                                       | 1726,23                 | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.726,23      | 0,00     |
| 01.017.012                                                                                                           | Limpeza geral                                                                                                            | m2                                                                        | 962,73                                        | 0,00               |            | 0,00                    | 962,73        | 2,07                                          | 1992,85                 | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.992,85      | 0,00     |
| TOTAL                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                           |                                               |                    |            |                         |               |                                               | 407528,20               | 253387,99          | 10048,95   | 263436,93                   | 144091,28     | 64,64    |
| PORCENTAGEM                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                           |                                               |                    |            |                         |               |                                               | 100,00%                 | 62,18%             | 2,47%      | 64,64%                      | 35,36%        | 64,64    |
| CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO<br>RESP. TÉCNICO CAU A44785-4<br><br>IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA |                                                                                                                          |                                                                           | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM |                    |            |                         |               |                                               | APROVADO PARA PAGAMENTO |                    |            |                             |               |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                           | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.    |                    |            |                         |               |                                               | DATA:                   |                    |            |                             |               |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                           | DATA:                                         |                    |            |                         |               |                                               |                         |                    |            |                             |               |          |

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4

Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SETOR DE OBRAS**

**FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Nº 06/ 2020**

Itabaianinha/SE, 21 de setembro de 2020.

**OBRA:** EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA

**ENDEREÇO:** POVOADO POXICA, ITABAIANINHA-SE

**EMPRESA:** ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME      **CNPJ:** 10.656.129/0001-06

**CONTRATO:** 453/ 2019

**DATA DA ASSINATURA:** 13/12/2019

**RESP. TÉCNICO:** CARLOS DIEGO FONSECA DE AZEVEDO

**CAU:** A44785-4

**ART DE EXECUÇÃO:** 000009147597

**RESP. FISCALIZAÇÃO:** FILIPE DANIEL SANTOS MENESES

**CREA:** 270626331-8 SE

**ART DE FISCALIZAÇÃO:** SE20200189224

**DESCRIÇÃO DOS ATOS E/OU FATOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA**

Esta ficha é referente ao contrato de nº 453/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa ESSENCIAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA ME, referente a EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA, localizada no Povoado Poxica, município de Itabaianinha/SE.

A ficha foi elaborada baseada nas fiscalizações realizadas pelo engenheiro fiscal do contrato, Filipe Daniel Santos Meneses, durante o período de 03/07/2020 a 30/08/2020.

Durante o período fiscalizado, a empresa executou os serviços como: Revestimento Cerâmico em parede, Fornecimento e Montagem de Caixa d'água.


  
Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D

*Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado.*

Revestimento Ceramico em paredes



Revestimento Ceramico em paredes




Revestimento Ceramico em paredes



Revestimento Ceramico em paredes



  
Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Revestimento Ceramico em paredes</p>                                                                                                                                                                                        | <p>Fornecimento e montagem Caixa d'água</p>                                        |
|                                                                                                                                               |  |
| <p>Este ato de acompanhamento da execução de obras públicas não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.</p> |                                                                                    |

  
 Engº. Filipe Daniel Santos Meneses  
 Fiscal da Obra  
 CREA 270626331-8

|                          |                                                                                                                                                                                                  |     |        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Obra:                    | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS                                                                                                                         |     |        |
| Contratada:              | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                                                                                                                                                      |     |        |
| Contratante:             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                                                                                                                        |     |        |
| MEMORIA DE CALCULO BM 06 |                                                                                                                                                                                                  |     |        |
| ITEM                     | DESCRIÇÃO DOS ITENS                                                                                                                                                                              | UND | QTD    |
| 01.001.001.001           | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                                                                                                      | h   | 4,00   |
|                          | 4%                                                                                                                                                                                               |     |        |
| 01.001.001.002           | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                                                                      | h   | 10,00  |
|                          | 2%                                                                                                                                                                                               |     |        |
| 01.001.002               | Manutenção do Canteiro                                                                                                                                                                           | un  | 0,01   |
|                          | 0,01                                                                                                                                                                                             |     |        |
| 01.001.003               | Equipamentos de Apoio à Produção                                                                                                                                                                 | un  | 0,01   |
|                          | 0,01                                                                                                                                                                                             |     |        |
| 01.007.002.001           | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2  | 120,00 |
|                          | CxH = 40x3                                                                                                                                                                                       |     |        |
| 01.012.003.011           | Caixa d´água em polietileno, 2000 litros, com acessórios                                                                                                                                         | un  | 0,10   |
|                          | 0,1                                                                                                                                                                                              |     |        |
| 01.012.003.012           | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios                                                                                                                                         | un  | 0,25   |
|                          | 0,25                                                                                                                                                                                             |     |        |
| 01.012.003.013           | Suporte apoio caixa d agua barrotes madeira de 1                                                                                                                                                 | un  | 7,00   |
|                          | 5%                                                                                                                                                                                               |     |        |

  
 Carlos D. Fonseca de Azevedo  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU 444785-4

  
 Filipe Daniel Santos Meneses  
 Engenheiro Civil  
 CREA 13271 / D



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Aracaju  
Secretaria Municipal da Fazenda

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 05 de Agosto de 2020  
Nº. 202000289174

CNPJ: 10.656.129/0001-06

Contribuinte: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 03/11/2020

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: GG.0066.0040.EA.045C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.656.129/0001-06

**Razão Social:** ESSENCIAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA

**Endereço:** RUA DIVINA PASTORA 946 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE /  
49055-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/08/2020 a 26/09/2020

**Certificação Número:** 2020082804440525863300

Informação obtida em 11/09/2020 14:48:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 10.656.129/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:32:50 do dia 06/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2020.

Código de controle da certidão: **0C6E.637A.A1CE.393E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## Relação das certidões emitidas por data de emissão

CNPJ: 10.656.129/0001-06 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA

Período: 03/11/2014 a 05/08/2020

| Código de controle  | Tipo                             | Data-Hora emissão   | Data de validade | Situação                  | Informações complementares | Segunda via                                                                       |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0C6E.637A.A1CE.393E | Negativa                         | 06/02/2020 08:32:50 | 04/08/2020       | Válida                    |                            |                                                                                   |
|                     |                                  |                     |                  | Prorrogada até 02/12/2020 |                            |  |
| 2E94.F986.3111.6AD7 | Positiva com efeitos de negativa | 08/08/2019 12:20:30 | 04/02/2020       | Expirada                  |                            |  |
| 926D.36C2.2D2C.2B11 | Negativa                         | 24/06/2019 12:38:24 | 21/12/2019       | Expirada                  |                            |  |
| 93F0.821A.974E.DC88 | Negativa                         | 16/01/2019 17:09:06 | 15/07/2019       | Expirada                  |                            |  |
| 9513.8FD6.EE88.A2DF | Negativa                         | 31/08/2018 13:33:21 | 27/02/2019       | Expirada                  |                            |  |

« 1 2 3 4 »

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

[Nova consulta](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.656.129/0001-06  
Certidão nº: 20545819/2020  
Expedição: 20/08/2020, às 15:16:14  
Validade: 15/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.656.129/0001-06, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 401154/2020**

**Identificação do Contribuinte:10.656.129/0001-06**  
**Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE**

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **10.656.129/0001-06** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **10.656.129/0001-06** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **18/09/2020 16:08:57, válida até 18/10/2020** e deve ser conferida na Internet no endereço **[www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br)** pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Setembro de 2020

**Autenticação:20200918LV2ZMY**

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe  
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco  
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

## FOLHA DE PAGAMENTO

|                                                   |                               |                                      |                 |                |           |          |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|----------|--------|
| Empresa : ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA |                               | ( 00017 )                            |                 | Página : 00006 |           |          |        |
| End. : R DIVINA PASTORA, 946                      |                               | CNPJ/CEI: 10656129000106             |                 |                |           |          |        |
| Ref.: 01/08/2020 a 31/08/2020                     |                               | Dpto : POVOADO POXICA - ITABAIANINHA |                 |                |           |          |        |
| Código                                            | Nome                          | Ref.                                 | Sal. Contratual | Adicionais     | Descontos | Líquido  | Recibo |
| 000080                                            | VANKLEBER BARROS DA CONCEIÇÃO |                                      | 1.015,00        | 5,00           |           | 1.020,00 |        |

|                     |                               |        |          |                                       |        |             |             |
|---------------------|-------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 000080              | VANKLEBER BARROS DA CONCEIÇÃO |        | 1.045,00 | Função : Ajudante Prático de Pedreiro |        | Livro: 0000 | Folha.: 080 |
|                     |                               |        |          | Admissão : 01/11/2019                 |        | Dep IR : 0  | Dep SF : 0  |
| 001 Salário Base    |                               | 220:00 |          | 1.045,00                              |        |             |             |
| 604 Vale Transporte |                               |        |          |                                       | 62,70  |             |             |
| 606 Adiantamento    |                               |        |          |                                       | 418,00 |             |             |
| 903 INSS Folha      |                               |        |          |                                       | 78,37  |             |             |
|                     |                               |        |          | 1.045,00                              | 559,07 | *****485,93 |             |

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 966,63

|                  |                         |        |          |                       |        |             |             |
|------------------|-------------------------|--------|----------|-----------------------|--------|-------------|-------------|
| 000081           | JOSE RODRIGO DOS SANTOS |        | 1.459,35 | Função : Pedreiro     |        | Livro: 0000 | Folha.: 081 |
|                  |                         |        |          | Admissão : 01/11/2019 |        | Dep IR : 1  | Dep SF : 1  |
| 001 Salário Base |                         | 220:00 |          | 1.459,35              |        |             |             |
| 606 Adiantamento |                         |        |          |                       | 583,74 |             |             |
| 903 INSS Folha   |                         |        |          |                       | 115,66 |             |             |
|                  |                         |        |          | 1.459,35              | 699,40 | *****759,95 |             |

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 1.154,10

|                     |                               |        |          |                       |        |             |             |
|---------------------|-------------------------------|--------|----------|-----------------------|--------|-------------|-------------|
| 000086              | JUSCELINO ALVES SANTOS JUNIOR |        | 1.459,35 | Função : Pedreiro     |        | Livro: 0000 | Folha.: 086 |
|                     |                               |        |          | Admissão : 02/12/2019 |        | Dep IR : 1  | Dep SF : 1  |
| 001 Salário Base    |                               | 220:00 |          | 1.459,35              |        |             |             |
| 604 Vale Transporte |                               |        |          |                       | 87,56  |             |             |
| 606 Adiantamento    |                               |        |          |                       | 583,74 |             |             |
| 903 INSS Folha      |                               |        |          |                       | 115,66 |             |             |
|                     |                               |        |          | 1.459,35              | 786,96 | *****672,39 |             |

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 1.154,10

| Resumo da folha          |               | Informações adicionais   |        |
|--------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Total Geral da Folha     | *****3.963,70 | Total Funcionários       | 3      |
| ( - ) Total de Descontos | *****2.045,43 | Total Cotas Sal. Família | 0      |
| ( = ) Total Líquido      | *****1.918,27 | Total INSS               | 309,69 |
|                          |               | Total FGTS               | 317,08 |
|                          |               | Total IRRF               | 0,00   |

\*\* Empresa Optante pelo Super Simples - ( Lei Complementar 123/96 ) \*\*

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ALEX DE OLIVEIRA SANTOS:97968420504 ,

Seu arquivo Gbo9S7IeZgw00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/09/2020 às 11:54:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D8893D9BBDA23008.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Transmissor:</b>            | ALEX DE OLIVEIRA SANTOS:97968420504 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 51.217.35341/05                     |
| <b>Responsável:</b>            | ALEX DE OLIVEIRA SANTOS             |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 51.217.35341/05                     |
| <b>Competência:</b>            | 08/2020                             |
| <b>NRA:</b>                    | Gbo9S7IeZgw00000                    |
| <b>Base de Processamento:</b>  | SE - Aracaju                        |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 150                                 |
| <b>Contato:</b>                | ALEX DE OLIVEIRA SAN                |
| <b>Telefone:</b>               | 007930253466                        |

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0001/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

| NOME TRABALHADOR              | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO                  | CAT                | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO | JAM   |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|----------|---------------------------|-------|
| REM SEM 13º SAL               | REM 13º SAL  | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO |                           |       |
|                               |              | BASE CÁL PREV SOCIAL      |                    |          |                           |       |
| JOSE MACIEL DOS SANTOS        |              | 162.55361.45-5            | 21/05/2018         | 01       | 10/10/2018 P1             | 07152 |
| 0,01                          | 0,00         | 0,00                      | 0,00               | 0,00     |                           | 0,00  |
| JOSE MACIEL DOS SANTOS        |              | 162.55361.45-5            | 21/05/2018         | 01       | 31/08/2020 Z5             | 07152 |
| LUIS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA |              | 203.03116.51-4            | 02/12/2019         | 01       | 01                        | 07166 |
| 1.045,00                      | 0,00         | 0,00                      | 78,37              | 83,60    |                           | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.045,01

0,00

0,00

78,37

83,60

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

HORA: 11:52:45

PÁG: 0002/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

|                                                    |              |               |           |                                   |            |                               |                               |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA      |              |               |           | Nº DE CONTROLE:                   |            | Nº ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0 |                               |
| COMP: 08/2020                                      | COD REC: 150 | COD GPS: 2003 | FPAS: 507 | OUTRAS ENT:                       | SIMPLES: 2 | RAT: 0,0                      | INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 |
| TOMADOR/OBRA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA |              |               |           | Nº DE CONTROLE: GmSQFRK8yFa0000-0 |            | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  |                               |
|                                                    |              |               |           |                                   |            | INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 |                               |

|                                  |        |                |                        |                             |
|----------------------------------|--------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 | UF: SE | CEP: 49055-520 | BAIRRO: GETULIO VARGAS | CNAE PREPONDERANTE: 4929901 |
| CIDADE: ARACAJU                  |        |                |                        | CNAE: 4929901               |

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 2     | 1.045,01            | 0,00            | 1.045,01          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 2     | 1.045,01            | 0,00            | 1.045,01          | 0,00                  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0003/0016

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA  
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA  
Nº DE CONTROLE: GmSQFRK8yFa0000-0  
Nº ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

LOGRADOURO: R D'VINA PASTORA 946  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 BAIRRO: GETULIO VARGAS  
TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CNAE: 4929901

|                                              |       |                                            |       |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 78,37 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 78,37 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00  | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00  |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00  | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00  | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00  | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00  | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00  | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00  |

|                  |                |                                    |      |      |
|------------------|----------------|------------------------------------|------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                | VALOR SOLICITADO:                  |      | 0,00 |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL: | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: |      | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00           | VALOR A COMPENSAR:                 | 0,00 |      |

|                         |      |                              |          |           |
|-------------------------|------|------------------------------|----------|-----------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |      | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: |          | -6.293,21 |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP:    | 6.293,21 |           |

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

|             |      |             |      |             |      |
|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| 15 ANOS:    | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 | 25 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H:  | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J:  | 0 | K:  | 0 | L:  | 0 | M:  | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 1 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R:  | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W:  | 0 | X:  | 0 | Y:  | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 1 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0004/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA: ESENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE

INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

| NOME TRABALHADOR                    | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO                  | CAT                | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13º SAL                     | REM 13º SAL  | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO | JAM                   |       |
|                                     |              | BASE CÁL PREV SOCIAL      |                    |          |                       |       |
| ALINALDO LUCAS PEREIRA              |              | 200.03576.29-3            | 18/02/2019         | 01       |                       | 05174 |
| 1.305,39                            | 0,00         | 0,00                      | 101,80             | 104,43   |                       | 0,00  |
| CARLOS ALBERTO COSTA CARDOSO        |              | 125.18232.80-1            | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311 |
| 2.912,39                            | 0,00         | 0,00                      | 271,11             | 233,00   |                       | 0,00  |
| CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO     |              | 126.53726.76-0            | 08/06/2020         | 01       |                       | 02141 |
| 9.555,25                            | 0,00         | 0,00                      | 713,08             | 764,43   |                       | 0,00  |
| ECTON CARLOS CONCEIÇÃO SANTOS       |              | 160.01490.50-4            | 01/11/2019         | 01       |                       | 07170 |
| 1.045,00                            | 0,00         | 0,00                      | 78,37              | 83,60    |                       | 0,00  |
| GILMAR ROCHA CRUZ                   |              | 127.30626.08-7            | 21/08/2020         | 01       |                       | 07311 |
| 2.093,09                            | 0,00         | 0,00                      | 172,79             | 167,45   |                       | 0,00  |
| JEISE FRANCIELE BARBOSA GUIMARAES   |              | 161.90745.09-2            | 01/09/2018         | 01       |                       | 04110 |
| 1.500,00                            | 0,00         | 0,00                      | 119,32             | 120,00   |                       | 0,00  |
| JOSE MARCOS GOMES SOUSA             |              | 126.06662.06-9            | 08/06/2020         | 01       |                       | 03516 |
| 3.532,10                            | 0,00         | 0,00                      | 353,42             | 282,57   |                       | 0,00  |
| LAERCIO TORRES PASSOS               |              | 203.56246.31-5            | 02/12/2019         | 01       |                       | 04110 |
| 1.500,00                            | 0,00         | 0,00                      | 119,32             | 120,00   |                       | 0,00  |
| LUIS ANTONIO SANTOS                 |              | 203.00549.16-9            | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311 |
| 2.773,63                            | 0,00         | 0,00                      | 254,46             | 221,89   |                       | 0,00  |
| MANOEL DOS PASSOS SANTOS FILHO      |              | 128.52202.76-1            | 02/12/2019         | 01       |                       | 05143 |
| 1.114,48                            | 0,00         | 0,00                      | 84,62              | 89,15    |                       | 0,00  |
| MANOEL DOS SANTOS FILHO             |              | 163.99302.93-6            | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311 |
| 5.605,60                            | 0,00         | 0,00                      | 643,71             | 448,44   |                       | 0,00  |
| MANOEL GEOVÂNIO FROES PASSOS        |              | 128.87946.06-6            | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311 |
| 2.912,39                            | 0,00         | 0,00                      | 271,11             | 232,99   |                       | 0,00  |
| MANOEL VASCONCELOS BISPO            |              | 163.66747.33-5            | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311 |
| 2.912,39                            | 0,00         | 0,00                      | 271,11             | 232,99   |                       | 0,00  |
| MARCOS JOSE DE SANTANA              |              | 100.78670.96-6            | 08/06/2020         | 01       |                       | 07201 |
| 2.730,00                            | 0,00         | 0,00                      | 249,22             | 218,41   |                       | 0,00  |
| NILTON ANTONIO DOS ANJOS            |              | 123.94100.98-4            | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311 |
| 5.886,03                            | 0,00         | 0,00                      | 682,97             | 470,89   |                       | 0,00  |
| NIVANILSON CHRISTIAN SOARES ARCIERI |              | 124.30209.21-9            | 05/07/2017         | 01       |                       | 07823 |
| 1.897,16                            | 0,00         | 0,00                      | 155,06             | 151,78   |                       | 0,00  |
| ODONILSON SANTOS                    |              | 203.01398.19-9            | 08/06/2020         | 01       |                       | 05143 |
| 1.448,82                            | 0,00         | 0,00                      | 114,71             | 115,90   |                       | 0,00  |
| RICARDO ARAUJO DO NASCIMENTO        |              | 124.21444.35-9            | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311 |
| 2.912,39                            | 0,00         | 0,00                      | 271,11             | 233,00   |                       | 0,00  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0005/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : \*BRANCO\*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEIGIPE

INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

| NOME TRABALHADOR            | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO                  | CAT                | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO | JAM   |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|----------|---------------------------|-------|
| REM SEM 13º SAL             | REM 13º SAL  | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO |                           |       |
|                             |              | BASE CÁL PREV SOCIAL      |                    |          |                           |       |
| RONALDO AZEVEDO PEREIRA     |              | 203.04449.17-7            | 08/06/2020         | 01       |                           | 05143 |
| 1.448,82                    | 0,00         | 0,00                      | 114,71             |          | 115,90                    | 0,00  |
| SUENIAS SILVA SIQUEIRA      |              | 125.34368.55-0            | 18/02/2019         | 01       |                           | 05174 |
| 1.289,11                    | 0,00         | 0,00                      | 100,33             |          | 103,13                    | 0,00  |
| VANILSON BISPO DOS SANTOS   |              | 124.33573.18-3            | 08/06/2020         | 01       |                           | 07152 |
| 2.487,36                    | 0,00         | 0,00                      | 220,11             |          | 198,99                    | 0,00  |
| WELLINGTON JORGE DOS SANTOS |              | 129.68945.08-6            | 08/06/2020         | 01       |                           | 07170 |
| 1.906,97                    | 0,00         | 0,00                      | 155,94             |          | 152,55                    | 0,00  |
| WILLIAN CHAVES DA SILVA     |              | 166.51048.83-0            | 08/06/2020         | 01       |                           | 07311 |
| 2.912,39                    | 0,00         | 0,00                      | 271,11             |          | 232,99                    | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

63.680,76

0,00

0,00

5.789,49

5.094,48

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0006/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA  
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEIPIE  
Nº DE CONTROLE: MsH02DX03od0000-0  
Nº ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

LOGRADOURO: R DÍVINA PASTORA 946  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 23    | 63.680,76           | 0,00            | 63.680,76         | 0,00                  |
| TOTAIS: | 23    | 63.680,76           | 0,00            | 63.680,76         | 0,00                  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0007/0016

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0  
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06  
TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE Nº DE CONTROLE: MsH02DX03od0000-0 INSCRICAO: 33.541.368/0001-16

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4829901  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

|                                              |          |                                            |          |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 5.692,25 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 5.789,49 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 97,24    | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00     |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00     | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00     | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00     | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00     |

|                  |                         |                                         |      |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                         |                                         |      |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR SOLICITADO:                       | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 VALOR A COMPENSAR: | 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

|                         |          |                              |          |
|-------------------------|----------|------------------------------|----------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |          |                              |          |
| VALOR INFORMADO:        | 9.272,35 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP:    | 0,00     |
|                         |          | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 9.272,35 |

|                                                   |      |             |      |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H:  | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J:  | 0 | K:  | 0 | L:  | 0 | M:  | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R:  | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W:  | 0 | X:  | 0 | Y:  | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0008/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: PORTIPOS DE JAPARATUBA

INSCRIÇÃO: 900006281478

| NOME TRABALHADOR               | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO<br>JAM |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|
| CHARLES MICHEL SILVA RODRIGUES | 1.459,35        | 0,00        | 129.77428.76-6<br>0,00                                            | 18/02/2019<br>115,66           | 01  | 116,74           | 07152<br>0,00                    |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.459,35

0,00

0,00

115,66

116,74

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

HORA: 11:52:45

PÁG: 0009/0016

## RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

## RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0  
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06  
TOMADOR/OBRA: PORTIPOS DE JAPARATUBA Nº DE CONTROLE: B688Kw69UN00000-3 INSCRICAO: 900006281478  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946  
CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 1     | 1.459,35            | 0,00            | 1.459,35          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 1     | 1.459,35            | 0,00            | 1.459,35          | 0,00                  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0010/0016

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0  
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06  
TOMADOR/OBRA: PORTIPOS DE JAPARATUBA Nº DE CONTROLE: B68BkWb9UN00000-3 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRICAO: 900006281478

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

|                                              |        |                                            |        |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 115,66 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 115,66 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00   | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00   |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00   | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00   | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00   | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00   |

|                  |                |                                    |      |
|------------------|----------------|------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                | VALOR SOLICITADO:                  | 0,00 |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL: |                                    |      |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00           | VALOR A COMPENSAR:                 | 0,00 |
|                  |                | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

|                         |      |                              |      |
|-------------------------|------|------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |      |                              |      |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP:    | 0,00 |
|                         |      | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0,00 |

|                                                   |      |             |      |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    |
|                                                   |      | 25 ANOS:    | 0,00 |
|                                                   |      | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H:  | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J:  | 0 | K:  | 0 | L:  | 0 | M:  | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R:  | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W:  | 0 | X:  | 0 | Y:  | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0011/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:  
TOMADOR/OBRA/POVOADO POXICA ITABAIANINHA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO: 900025679076

| NOME TRABALHADOR              | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO<br>JAM |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|
| JOSE RODRIGO DOS SANTOS       | 1.459,35        | 0,00        | 162.28517.21-0<br>0,00                                            | 01/11/2019<br>115,66           | 01  | 116,74           | 07152<br>0,00                    |
| JUSCELINO ALVES SANTOS JUNIOR | 1.459,35        | 0,00        | 128.45036.76-2<br>0,00                                            | 02/12/2019<br>115,66           | 01  | 116,74           | 07152<br>0,00                    |
| VANKLEBER BARROS DA CONCEICAO | 1.045,00        | 0,00        | 160.65629.30-9<br>0,00                                            | 01/11/2019<br>78,37            | 01  | 83,60            | 07170<br>0,00                    |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

3.963,70

0,00

0,00

309,89

317,08

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 17/09/2020

HORA: 11:52:45

PÁG: 0012/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA N° DE CONTROLE: N° ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0  
 COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA N° DE CONTROLE: ESut21r7Ym0000-8 INSCRIÇÃO: 900025679076

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4829901  
 CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 3     | 3.963,70            | 0,00            | 3.963,70          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 3     | 3.963,70            | 0,00            | 3.963,70          | 0,00                  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0013/0016

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA  
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA/POVOADO POXICA ITABAIANINHA  
Nº DE CONTROLE: ESut21r7Ym0000-8  
Nº ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 900025679076

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 BAIRRO: GETULIO VARGAS  
TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CNAE: 4929901

|                                              |        |                                            |        |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 309,69 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 309,69 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00   | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00   |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00   | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00   | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00   | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00   |

|                  |                         |                                         |      |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                         |                                         |      |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR SOLICITADO:                       | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 VALOR A COMPENSAR: | 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

|                         |                                |                                   |      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |                                |                                   |      |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0,00 |

|                                                   |               |               |      |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |               |               |      |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 20 ANOS: | 0,00 25 ANOS: | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0 QUANTIDADE: | 0 QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H:  | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J:  | 0 | K:  | 0 | L:  | 0 | M:  | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R:  | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W:  | 0 | X:  | 0 | Y:  | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0014/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA No DE CONTROLE: KnnGNz6H7j50000-9 N° ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0  
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 29    | 70.148,82           | 0,00            | 70.148,82         | 0,00                  |
| TOTAIS: | 29    | 70.148,82           | 0,00            | 70.148,82         | 0,00                  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0015/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA  
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:  
Nº ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CNAE: 4929901

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 70.148,82 |
| REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO     | 0,00      |
| QUANTIDADE TRABALHADORES    | 29        |

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 18/09/2020

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 5.611,90      | 308,66        | 0,00           | 0,00                    | 5.920,56       |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0016/0016

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ESENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA No DE CONTROLE: KnnGNz6H7j50000-9 N° ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0  
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: R D/MINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4629901  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

|                                              |          |                                            |          |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 6.195,97 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 6.293,21 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 97,24    | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00     |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00     | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00     | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00     | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00     |

|                  |                         |                                         |      |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                         |                                         |      |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR SOLICITADO:                       | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 VALOR A COMPENSAR: | 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

|                         |          |                              |          |
|-------------------------|----------|------------------------------|----------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |          |                              |          |
| VALOR INFORMADO:        | 9.272,35 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP:    | 6.293,21 |
|                         |          | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 2.979,14 |

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

|             |      |             |      |             |      |
|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| 15 ANOS:    | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 | 25 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H:  | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J:  | 0 | K:  | 0 | L:  | 0 | M:  | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 1 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R:  | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W:  | 0 | X:  | 0 | Y:  | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 1 |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000596 205601802008 918644183810 063612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: Gbo9S7IeZgw0000-0  
FAPS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 08/2020 N° CONTROLE: KnngNz6H7j50000-9  
TOMADOR/OBRA : ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° CONTROLE: GmsQFRK8yFa0000-0  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE Uf  
R DIVINA PASTORA 946 GETULIO VARGAS ARCAJU 49055520 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO   | 1.045,01 | REM SEM 13º SALÁRIO  | 1.045,01 |
| REM BASE CALC 13º SAL | 0,00     | REM 13º SALÁRIO      | 0,00     |
|                       |          | DEPÓSITO             | 83,60    |
|                       |          | ENCARGOS FGTS        | 4,60     |
|                       |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                       |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES   | 2        | TOTAL TRABALHADORES  | 2        |

| TOTAIS DO TOMADOR      |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| VALORES PREVIDÊNCIA    |          |                      |          |
| REM SEM 13º SALÁRIO    | 1.045,01 | REM SEM 13º SALÁRIO  | 1.045,01 |
| REM BASE CALC 13º SAL  | 0,00     | REM 13º SALÁRIO      | 0,00     |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 78,37    | DEPÓSITO             | 83,60    |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 78,37    | ENCARGOS FGTS        | 4,60     |
|                        |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                        |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES    | 2        | TOTAL TRABALHADORES  | 2        |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

|                                                |                               |                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA | INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 | Nº ARQUIVO: Gbo9S7IeZgw0000-0  |
| EPAS: 507                                      | OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2      | Nº CONTROLE: knngNz6H7j50000-9 |
|                                                | ALIQ RAT: 0,0                 | FAP: 1,00                      |
|                                                | RAT AJUSTADO: 0,00            | COD REC: 150                   |
|                                                |                               | COMP: 08/2020                  |
| TOMADOR/OBRA : CHESEF PITUACUCOTEGIPE          | INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16 | Nº CONTROLE: MSH02DX03od0000-0 |
| LOGRADOURO                                     | BAIRO                         | CIDADE                         |
| DELMIRO GOLVEIA 333                            | SAN MARTIN                    | UF                             |
|                                                | RECIFE                        | CEP                            |
|                                                |                               | 50761901                       |
|                                                |                               | PE                             |

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |           | VALORES FGTS - 8%    |           |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO   | 63.680,76 | REM SEM 13º SALÁRIO  | 63.680,76 |
| REM BASE CALC 13º SAL | 0,00      | REM 13º SALÁRIO      | 0,00      |
|                       |           | DEPÓSITO             | 5.094,48  |
|                       |           | ENCARGOS FGTS        | 280,18    |
|                       |           | CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
|                       |           | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL TRABALHADORES   | 23        | TOTAL TRABALHADORES  | 23        |

| TOTAIS DO TOMADOR      |           | TOTAIS DO TRABALHADOR |           |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| VALORES PREVIDÊNCIA    |           | VALORES FGTS - 8%     |           |
| REM SEM 13º SALÁRIO    | 63.680,76 | REM SEM 13º SALÁRIO   | 63.680,76 |
| REM BASE CALC 13º SAL  | 0,00      | REM 13º SALÁRIO       | 0,00      |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 5.789,49  | DEPÓSITO              | 5.094,48  |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 5.692,25  | ENCARGOS FGTS         | 280,18    |
|                        |           | CONTRIB SOCIAL        | 0,00      |
|                        |           | ENCARGOS CONTRIB SOC  | 0,00      |
| TOTAL TRABALHADORES    | 23        | TOTAL TRABALHADORES   | 23        |

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8587000000596 205601802008 9186644183810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: Gb0957IeZgw0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 08/2020  
N° CONTROLE: knGnZ6H7j50000-9

TOMADOR/OBRA : PORTIPOS DE JAPARATUBA INSCRIÇÃO: 900006281478 N° CONTROLE: B68BkWB9UN00000-3  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE JAPARATUBA CENTRO JAPARATUBA 499960000  
CAIO TAVARES SN

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDENCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALARIO 1.459,35  
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

REM SEM 13º SALARIO 1.459,35  
REM 13º SALARIO 0,00  
DEPÓSITO 116,74  
ENCARGOS FGTS 6,43  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES

1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDENCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALARIO 1.459,35  
REM BASE CALC 13º SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 115,66  
VAL DEVIDO PREV SOC 115,66

REM SEM 13º SALARIO 1.459,35  
REM 13º SALARIO 0,00  
DEPÓSITO 116,74  
ENCARGOS FGTS 6,43  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES

1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000596 205601802008 918644183810 063612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: Gbo9S7IeZgw0000-0  
FEAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 08/2020 N° CONTROLE: KnGNZ6H7j50000-9  
TOMADOR/OBRA : POVOADO POXICA ITABAIANINHA INSCRIÇÃO: 900025679076 N° CONTROLE: ESut21r7fYm0000-8  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
JOAO FERREIRA DA COSTA SN CENTRO ITABAIANINHA 49180000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO   | 3.963,70 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 3.963,70 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
|                       |          | DEPÓSITO             | 317,08   |
|                       |          | ENCARGOS FGTS        | 17,45    |
|                       |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                       |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES   | 3        | TOTAL TRABALHADORES  | 3        |

| TOTAIS DO TOMADOR      |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| VALORES PREVIDÊNCIA    |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 3.963,70 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 3.963,70 |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 309,69   | DEPÓSITO             | 317,08   |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 309,69   | ENCARGOS FGTS        | 17,45    |
|                        |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                        |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES    | 3        | TOTAL TRABALHADORES  | 3        |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0005/0005

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: Gbo9S7IeZgw0000-0  
EPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 08/2020 N° CONTROLE: KnngNz6H7j50000-9

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 70.148,82  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 6.293,21  
VAL DEVIDO PREV SOC 6.195,97  
TOTAL TRABALHADORES 29

VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13° SALÁRIO 70.148,82  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 5.611,90  
ENCARGOS FGTS 308,66  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 29  
TOTAL A RECOLHER 5.920,56

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPA/S  
EMPRESA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA  
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPM: 507 OUTRAS ENT: N° CONTROLE: KNNGZ6H7J50000-9  
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.556.129/0001-06  
INSCRIÇÃO: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

|                                  |                        |                       |               |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 | Bairro: GETULIO VARGAS | CNAE PREPONDERANTE:   | 4929300       |
| CIDADE: ARACAU                   | CEP: 49055-520         | TELEFONE: 79-32118220 | CNAE: 4929901 |
| UF: SE                           |                        |                       |               |

|                               |     |     |     |     |       |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 507 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|

[illegible]

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SELF CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APOIAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/09/2020 - 11:52:45

|                                       |                    |                       |                       |                     |  |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                  |                    |                       |                       | 02-DDD/TELEFONE     |  |
| ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA |                    |                       |                       | (0079)32118220      |  |
| 03-FPAS                               | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO        | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |  |
| 507                                   | 2                  | 70.148,82             | 29                    | 8                   |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                   | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |  |
| 150                                   | 018083-4           | 10.656.129/0001-06    | 08/2020               | 18/09/2020          |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL          |                    | 14-ENCARGOS           | 15-TOTAL A RECOLHER   |                     |  |
| 5.611,90                              |                    | 308,66                | 5.920,56              |                     |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2020\*\*

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/09/2020 - 11:52:45

|                                       |                    |                       |                       |                     |  |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                  |                    |                       |                       | 02-DDD/TELEFONE     |  |
| ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA |                    |                       |                       | (0079)32118220      |  |
| 03-FPAS                               | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO        | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |  |
| 507                                   | 2                  | 70.148,82             | 29                    | 8                   |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                   | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |  |
| 150                                   | 018083-4           | 10.656.129/0001-06    | 08/2020               | 18/09/2020          |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL          |                    | 14-ENCARGOS           | 15-TOTAL A RECOLHER   |                     |  |
| 5.611,90                              |                    | 308,66                | 5.920,56              |                     |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2020\*\*

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Comprovante de recolhimento de FGTS

**Operação realizada com sucesso conforme as informações  
fornecidas pelo cliente.**

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código de barras:          | 858700000596 205601802008 918644183810<br>065612900015 |
| Conta de débito:           | 2405 / 003 . 00002904-3                                |
| CNPJ/CEI empresa:          | 10.656.129/0001-06                                     |
| Cód. convênio:             | 0180                                                   |
| Data de validade:          | 18/09/2020                                             |
| Competência:               | 08/2020                                                |
| Valor recolhido:           | 5.920,56                                               |
| Identificação da operação: | FGTS                                                   |
| Data/hora da operação:     | 17/09/2020 13:27:33                                    |
| Data débito:               | 17/09/2020                                             |
| Código da operação:        | 00591103                                               |
| Chave de Segurança:        | GLKQSJ517P0SKVFA                                       |

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

## RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO(LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 08/2020

---

| EMPRESA                               | INSCRIÇÃO          | FPAS | OUTRAS ENT | COD PAGTO |
|---------------------------------------|--------------------|------|------------|-----------|
| ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA | 10.656.129/0001-06 | 507  |            | 2003      |

---

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 9.272,35

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 6.293,21

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 2.979,14

---

## M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SETOR DE OBRAS**

**RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA OBRA DE REFORMA E  
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA GARCIA DOS  
SANTOS**

A empresa **ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº **10.656.129/0001-06**, responsável pelo contrato **453/2019** referente a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA GARCIA DOS SANTOS NO POVOADO POXICA - ITABAIANINHA/SE**, demonstra através deste, os funcionários que estão registrados conforme GFIP-SEFIP apresentada ao município. Desta forma, nesta data, o fiscal da obra, o engenheiro Filipe Daniel Santos Meneses, em vistoria "in loco", confirmou a presença dos funcionários abaixo citados:

1– Vankleber Barros da Conceição

2- José Rodrigo dos Santos

3- Juscelino Alves Santos Junior

Itabaianinha/SE, 01 de setembro de 2020.

---

**Filipe Daniel Santos Meneses**  
Engenheiro Civil  
CREA 270626331-8

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT SIMPLES**  
**Nº 0000009147597****INICIAL**  
**INDIVIDUAL****1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO

Registro Nacional: A44785-4

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Empresa Contratada: ESSENCIAL TRANSPORTE &amp; CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 10.656.129/0001-06

Registro Nacional: PJ29352-0

**2. DADOS DO CONTRATO**

Contratante: PREFEITURA DE ITABAIANINHA

CNPJ: 13.098.181/0001-82

Contrato: 453/2019

Valor Contrato/Honorários: R\$ 407.528,20

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 13/12/2019

Data de Início: 10/01/2020

Previsão de término: 13/05/2020

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

**3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

Endereço: COMUNIDADE POXICA

Complemento:

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: SE CEP: 49290000

Cidade: ITABAIANINHA

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

**4. ATIVIDADE TÉCNICA**

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO

Subgrupo de Atividade: 2.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 2.1.1 - Execução de obra

Quantidade: 962,73

Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

**5. DESCRIÇÃO**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA

**6. VALOR**

Valor do RRT: R\$ 97,95

Pago em: 10/01/2020

Total Pago: R\$ 97,95

**7. ASSINATURAS**

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

\_\_\_\_\_  
Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Dia \_\_\_\_\_ Mês \_\_\_\_\_ Ano \_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE ITABAIANINHA  
CNPJ: 13.098.181/0001-82\_\_\_\_\_  
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO  
CPF: 977.458.555-00A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: B9Z786 Impresso em: 13/01/2020 às 09:44:46 por: , ip: 177.206.199.223

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT SIMPLES**  
**Nº 0000009603554**  
**RETIFICADOR à 9147597**  
**INDIVIDUAL****1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO  
Registro Nacional: A44785-4  
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista  
Empresa Contratada: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ: 10.656.129/0001-06  
Registro Nacional: PJ29352-0

**2. DADOS DO CONTRATO**

Contratante: PREFEITURA DE ITABAIANINHA  
CNPJ: 13.098.181/0001-82  
Contrato: 453/2019  
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado  
Celebrado em: 13/12/2019  
Data de Início: 10/01/2020  
Previsão de término: 31/07/2020  
Valor Contrato/Honorários: R\$ 407.528,20  
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

**3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

Endereço: COMUNIDADE POXICA  
Complemento:  
UF: SE CEP: 49290000 Cidade: ITABAIANINHA  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0  
Bairro: CENTRO  
Longitude: 0  
Nº: S/N

**4. ATIVIDADE TÉCNICA**

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO  
Subgrupo de Atividade: 2.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES  
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra  
Quantidade: 962,73  
Unidade: m²

**5. DESCRIÇÃO**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA

**6. VALOR**

"O RRT Retificador é isento de taxa conforme o Art. Nº 14 da Resolução nº 91/2014 - CAU/BR."

**HISTÓRICO DE RRT POR TIPO DE VÍNCULO**

| Nº DO RRT | FORMA DE REGISTRO | DATA DE CADASTRO | DATA DE PAGAMENTO |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 9147597   | INICIAL           | 10/01/2020       | 10/01/2020        |
| 9603554   | RETIFICADOR       | 12/06/2020       | ISENTO            |

**7. ASSINATURAS**

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

13 de Junho de 2020  
Local Dia Mês Ano

PREFEITURA DE ITABAIANINHA  
CNPJ: 13.098.181/0001-82

CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO  
CPF: 977.458.555-00

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>,  
com a chave: 6wBZcC Impresso em: 12/06/2020 às 14:37:45 por: , ip: 177.207.29.1



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-SE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº SE20200189224**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**

**INICIAL**

**1. Responsável Técnico**

**FILÍPE DANIEL SANTOS MENESES**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2706263318**

Registro: **13271SE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

**PRAÇA FLORIANO PEIXOTO**

Complemento: **1º ANDAR**

Cidade: **ITABAIANINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

Nº: **27**

CEP: **49290000**

Contrato: **453/2019**

Valor: **R\$ 4.700,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em: **13/12/2019**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**POVOADO RODOVIA SE 290**

Complemento: **POVOADO POXICA**

Cidade: **ITABAIANINHA**

Data de início: **19/12/2019**

Previsão de término: **13/05/2020**

Bairro: **POXICA**

UF: **SE**

Nº: **S/N**

CEP: **49290000**

Coordenadas Geográficas: **11.185188, 38.000520**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

**4. Atividade Técnica**

**1 - DIRETA**

Quantidade

Unidade

**17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA**

962,73

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

**FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA DO POVOADO POXICA**

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Filipe Daniel Santos Menezes*

**FILÍPE DANIEL SANTOS MENESES - CPF: 019.485.355-13**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

**Prefeitura Municipal de Itabaianinha - CNPJ: 13.098.181/0001-82**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **24/01/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8201701189**





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-SE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº SE20200201512**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**

COMPLEMENTAR à  
 SE20200189224

**1. Responsável Técnico**

**FILIFE DANIEL SANTOS MENESES**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2706263318

Registro: 13271SE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

**PRAÇA FLORIANO PEIXOTO**

Complemento: **1º ANDAR**

Cidade: **ITABAIANINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

Nº: **27**

CEP: **49290000**

Contrato: **453/2019**

Celebrado em: **13/12/2019**

Valor: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**POVOADO RODOVIA SE 290**

Nº: **S/N**

Complemento: **POVOADO POXICA**

Bairro: **POXICA**

Cidade: **ITABAIANINHA**

UF: **SE**

CEP: **49290000**

Data de Início: **19/12/2019**

Previsão de término: **31/07/2020**

Coordenadas Geográficas: **11.185188, 38.000520**

Finalidade: **Escolar**

Código: **undefined**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

**4. Atividade Técnica**

**1 - DIRETA**

Quantidade

Unidade

**17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA**

0,00

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

**FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA DO POVOADO POXICA**

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Filipe Daniel Santos Menezes*

**FILIFE DANIEL SANTOS MENESES - CPF: 019.485.355-13**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

**Prefeitura Municipal de Itabaianinha - CNPJ: 13.098.181/0001-82**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **15/06/2020**





# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



### Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.002.56790/76 Nome da obra ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA Data do cadastramento 13/01/2020 10:02

Origem do cadastramento e-CAC

Data do início da obra 13/12/2019 CNAE 4120400 Construção de edifícios 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4399103 Obras de alvenaria

### Situação da obra

Situação Ativa Data 13/12/2019

### Endereço

País BRASIL Município ITABAIANINHA UF SE CEP 49.290-000

Bairro ZONA RURAL Logradouro OUTROS POVOADO POXICA Número SN

### Responsável

Nome ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ 10.656.129/0001-06 Vínculo Incorporador de Construção Civil

Data de início da responsabilidade 13/12/2019 Data de término da responsabilidade

### Áreas Principais

| Categoria | Destinação           | Tipo de Obra | Área      |
|-----------|----------------------|--------------|-----------|
| Existente | Edifício de Garagens | Alvenaria    | 926,73 m² |
| Reforma   | Edifício de Garagens | Alvenaria    | 926,73 m² |

### Áreas Complementares

| Categoria | Destinação           | Tipo de Obra | Tipo de Área                     | Área Coberta | Área Descoberta | Área Total |
|-----------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|
| Existente | Edifício de Garagens | Alvenaria    | Quadra Esportiva e Poliesportiva | 926,73 m²    | 0,00 m²         | 926,73 m²  |
| Reforma   | Edifício de Garagens | Alvenaria    | Quadra Esportiva e Poliesportiva | 926,73 m²    | 0,00 m²         | 926,73 m²  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**Prefeitura Municipal de Itabaianinha**  
**DAM - Documento de Arrecadação Municipal**

|                           |                                                         |              |                 |                |         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------|
| <b>CONTRIBUINTE / DAM</b> |                                                         |              |                 |                |         |
| Nome:                     | ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA                 |              | CNPJ/CPF:       | 10656129000106 |         |
| Insc. Munic.:             |                                                         |              | Nº DAM:         | 21054          |         |
| Tributo:                  | FMDI Fundo Municipal de Desenvolvimento de Itabaianinha |              | Exercício:      | 2020           |         |
| Base Cálculo:             | R\$10.048,95                                            | Valor Total: | R\$150,73       | Multa:         | R\$0,00 |
| Cor. Monetária:           | R\$0,00                                                 | Tx. Exped.:  | R\$3,95         | Desconto:      | R\$0,00 |
|                           |                                                         |              | Juros:          | R\$0,00        |         |
|                           |                                                         |              | Tot. Corrigido: | R\$154,68      |         |

81640000001-3 54682006202-6 01006000000-6 20000021054-8

|                                                          |                 |              |            |                       |              |                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                       |                 |              |            |                       |              | VENCIMENTO              |
| PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE             |                 |              |            |                       |              | 06/10/2020              |
| CEDENTE                                                  |                 |              |            |                       |              | AGÊNCIA/COD. CEDENTE    |
| Prefeitura Municipal de Itabaianinha                     |                 |              |            |                       |              | 031/223000078           |
| DATA DO DOCUMENTO                                        | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE/DOC. | ACEITE     | DATA DO PROCESSAMENTO | NOSSO NUMERO |                         |
| 21/09/2020                                               | 210542020       | FMDI         |            | 21/09/2020            | 000021054    |                         |
| USO DO BANCO                                             | CARTEIRA        | MOEDA        | QUANTIDADE | TAXA EXPEDIENTE       | VALOR        |                         |
|                                                          |                 |              |            | 3,95                  | 150,73       |                         |
| INSTRUÇÕES                                               |                 |              |            |                       |              | (-) DESCONTO/ABATIMENTO |
| Referente a Nota Fiscal nº 118                           |                 |              |            |                       |              | (+) JUROS               |
|                                                          |                 |              |            |                       |              | (+) MORA/MULTA          |
|                                                          |                 |              |            |                       |              | (+) CORREÇÃO MONETARIA  |
|                                                          |                 |              |            |                       |              | (=) VALOR COBRADO       |
|                                                          |                 |              |            |                       |              | 154,68                  |
| Banco: 047                                               |                 |              |            |                       |              |                         |
| Agência: 031                                             |                 |              |            |                       |              |                         |
| Conta: 223000078                                         |                 |              |            |                       |              |                         |
| CHAVE ASBACE: 2020100600000020000021054                  |                 |              |            |                       |              |                         |
| SACADO                                                   |                 |              |            |                       |              |                         |
| 10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA |                 |              |            |                       |              |                         |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



81640000001-3 54682006202-6 01006000000-6 20000021054-8

|                                                          |                 |              |            |                       |              |                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                       |                 |              |            |                       |              | VENCIMENTO              |
| PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE             |                 |              |            |                       |              | 06/10/2020              |
| CEDENTE                                                  |                 |              |            |                       |              | AGÊNCIA/COD. CEDENTE    |
| Prefeitura Municipal de Itabaianinha                     |                 |              |            |                       |              | 031/223000078           |
| DATA DO DOCUMENTO                                        | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE/DOC. | ACEITE     | DATA DO PROCESSAMENTO | NOSSO NUMERO |                         |
| 21/09/2020                                               | 210542020       | FMDI         |            | 21/09/2020            | 000021054    |                         |
| USO DO BANCO                                             | CARTEIRA        | MOEDA        | QUANTIDADE | TAXA EXPEDIENTE       | VALOR        |                         |
|                                                          |                 |              |            | 3,95                  | 150,73       |                         |
| INSTRUÇÕES                                               |                 |              |            |                       |              | (-) DESCONTO/ABATIMENTO |
| Referente a Nota Fiscal nº 118                           |                 |              |            |                       |              | (+) JUROS               |
|                                                          |                 |              |            |                       |              | (+) MORA/MULTA          |
|                                                          |                 |              |            |                       |              | (+) CORREÇÃO MONETARIA  |
|                                                          |                 |              |            |                       |              | (=) VALOR COBRADO       |
|                                                          |                 |              |            |                       |              | 154,68                  |
| Banco: 047                                               |                 |              |            |                       |              |                         |
| Agência: 031                                             |                 |              |            |                       |              |                         |
| Conta: 223000078                                         |                 |              |            |                       |              |                         |
| CHAVE ASBACE: 2020100600000020000021054                  |                 |              |            |                       |              |                         |
| SACADO                                                   |                 |              |            |                       |              |                         |
| 10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA |                 |              |            |                       |              |                         |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANESE - AUTOATENDIMENTO

DATA EMISSÃO: 21/09/2020 HORA: 11:12:56  
LOCAL.....: METRO LUIZ GARCIA/CASH 0152  
AGÊNCIA.....: 065 - METRO AUG FRANCO  
CONTA.....: 03/100388-0  
NOME.....: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

CONTA ORIGEM

AGÊNCIA.....: 065 - METRO AUG FRANCO  
CONTA CORRENTE.: 03/100388-0  
NOME.....: ESSENCIAL TRANSPORTE &  
CONSTRUÇÕES

CONTA DESTINO

AGÊNCIA.....: 031 - ITABAIANINHA  
CONTA CORRENTE.: 22/300007-3  
FAVORECIDO.....: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

VALOR.....: 154,68 (Cento e cinquenta e  
quatro reais e sessenta e oito centavos)

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 21/03/2020  
NUMERO DE CONTROLE....: 2020092104700000309

BANESE - AUTOATENDIMENTO

DATA EMISSÃO: 21/09/2020 HORA: 11:12:56  
LOCAL.....: METRO LUIZ GARCIA/CASH 0152  
AGÊNCIA.....: 065 - METRO AUG FRANCO  
CONTA.....: 03/100388-0  
NOME.....: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

CONTA ORIGEM

AGÊNCIA.....: 065 - METRO AUG FRANCO  
CONTA CORRENTE.: 03/100388-0  
NOME.....: ESSENCIAL TRANSPORTE &  
CONSTRUÇÕES

CONTA DESTINO

AGÊNCIA.....: 031 - ITABAIANINHA  
CONTA CORRENTE.: 22/300007-3  
FAVORECIDO.....: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

VALOR.....: 154,68 (Cento e cinquenta e  
quatro reais e sessenta e oito centavos)

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 21/03/2020  
NUMERO DE CONTROLE....: 2020092104700000309

## PORTARIA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

**PORTARIA N.º 038/2020  
DE 16 DE JANEIRO DE 2020**

*Designar servidor para atuar na fiscalização dos contratos administrativos firmados pelo órgão.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos demais diplomas legais aplicados à espécie, e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8666/1993,

### RESOLVE:

1. Designar – **FILipe DANIEL SANTOS MENESES**, RG nº 3041272-2, CPF nº 019 485 355-13, matrícula nº 3731, servidor deste Município de Itabaianinha/SE, para atuar como **fiscal** do contrato nº 453/2019, até a vigência final do contrato.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
3. Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, EM 16 DE JANEIRO DE 2020.**

**DANILO ALVES DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal

Praça Floriano Peixoto, 27, 1º Andar, Centro, CEP 49290-000, CNPJ 13.098.181/0001-82 Itabaianinha - Sergipe

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## CONTRATO Nº 453/2019

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE E A EMPRESA ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME CONFORME ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA, Estado de Sergipe, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto nº 27, 1º andar do prédio Sede do Banco do Brasil, inscrito no CNPJ sob o nº 13.098.181/0001-82, neste ato representado pelo seu prefeito Municipal Sr. **DANILO ALVES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Conrado do Nascimento nº 52, Centro - Itabaianinha/SE, portador da Carteira de Identidade nº 3.036.900-2, SSP/SE, e do CPF nº 787.233.295-72, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME**, CNPJ nº 10.656.129/0001-06, estabelecida na Rua Amintas Machado de Jesus nº 126, B-77, Daymaster, Centro de Negócios, Bairro Rosa Elze, Município de São Cristóvão (SE), CEP 49100-000, a seguir denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada por seu sócio Administrador Sr. **EDMILSON DOS SANTOS LIMA**, portador da Carteira de Identidade nº 1.102.967 SSP/SE e do CPF nº 661.905.255-04, tendo em vista o contido na **Tomada de Preços nº 07/2019**, considerando as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e nas demais legislações pertinentes, têm, entre si, justo e avençado, e celebram o presente contrato, cuja forma de execução é a **INDIRETA**, em regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a execução das obras de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA**, Município de Itabaianinha/SE, conforme informações, orientações e diretrizes contidas na **TOMADA DE PREÇOS nº 07/2019** e em seus Anexos.

### 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do Contrato será de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da Lei, mediante termo aditivo nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1. O prazo de execução dos serviços será de **05 (cinco) meses** e terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente e obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras.

### 4.4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

Construção Civil, tendo como base de cálculo o valor remanescente não executado, respeitando-se o cronograma de execução estabelecido.

12.2.1. O reajuste não será concedido se houver atraso da obra por culpa da contratada.

### 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõe a Lei 8.666/93 e demais legislações vigentes aplicáveis.

### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO


14.1. O teor do Edital de Tomada de Preços nº 07/2019 e a proposta da CONTRATADA são partes integrantes deste Contrato.


### 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. As partes contratantes elegem o Foro do Município de Itabaianinha/SE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas, que por acaso venham a ocorrer em decorrência do presente Contrato, ou relacionadas com as obras e serviços a ele referentes, e que não encontrem solução administrativa.


E, por estarem justas e acertadas as partes firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para os devidos efeitos legais.


Itabaianinha (SE), 10 de Dezembro de 2019.

  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA  
Danilo Alves de Carvalho  
Contratante

  
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME  
Edmilson dos Santos Lima  
Contratada

Testemunhas:

  
CPF: 877.055.355-04

  
CPF: 042.296.575-09