

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECORSO
1037063-11/2016	841446/2016	INTUR	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRATO	Contrato de Repasse	OGU não-PAC
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	ITABAIANINHA/SE		Praca Albano Franco, Praca do Bairro Cruz do Alto, da Praca Dr. José Alves da	REPASSE	CONTRAPARTIDA
OBJETO	Reforma e melhoramento da Praca Albano Franco, Praca do Bairro Cruz do Alto, da Praca Dr. José Alves da Silveira e Praca Prefeito Paulo		Reforma e melhoramento da Praca Albano Franco, Praca do Bairro Cruz do Alto	390.000,00	10.000,00
				375.885,40	37.595,07
				313.480,47	313.480,47

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Normal	mat-23 100,00%

Medição nº:	8	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			83.608,36	2.911,17

Acumulado Anterior: 88,01%													
Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF		nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
						CP, Financ. Outros	Repassse CP, Financ. Outros			Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL						Investimento		306.391,64 7.088,83 0,00 313.480,47	268.796,57 7.088,83 0,00 275.885,40	37.595,07 0,00 0,00 37.595,07	306.391,64 7.088,83 0,00 313.480,47	100,00%
1	Meta 1.	Reforma e melhoramento da Praça Albano Franco, Praça do Bairro Cruz do Alto, da Praça Dr. José Alves da Silveira e Praça Prefeito Paulo Silveira Vila Nova		3.554,29	m²				66.551,15	66.551,15	-	66.551,15	100,00%
1	Sub-Meta 1.1	Executado pela empresa SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	Concluído			301/2018		1	66.551,15	66.551,15	-	66.551,15	100,00%
1	Meta 2.	Remanescente da Reforma e melhoramento da Praça Albano Franco, Praça do Bairro Cruz do Alto, da Praça Dr. José Alves da Silveira e Praça Prefeito Paulo Silveira Vila Nova		3.554,29	m²				209.334,25	209.334,25	-	209.334,25	100,00%
1	Sub-Meta 2.1	Executado pela empresa JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Concluído			290/2020		6	209.334,25	209.334,25	-	209.334,25	100,00%
1	Meta 3.	Remanescente da Reforma e melhoramento da Praça Albano Franco, Praça do Bairro Cruz do Alto, da Praça Dr. José Alves da Silveira e Praça Prefeito Paulo Silveira Vila Nova		3.554,29	m²				37.595,07	-	37.595,07	37.595,07	100,00%
1	Sub-Meta 3.1	HEFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Licitado / Em Execução			415/2023		1	37.595,07	-	37.595,07	37.595,07	100,00%
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	

Local: ITABAIANINHA/SE

Data: 31 de maio de 2023

Responsável Técnico

Representante Tomador / Agente Promotor

41.211 v009 micro

Carimbo e Assinatura de Daniel Maria de Melo Campos
Eng.º Civil
CREA-SE 2711306/176

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Fiscal Acum.
Nome:		DANIELA MARIA DE MELO CARDOSO	<i>Daniela Maria de Melo Cardoso</i>			Nome:						
Cargo:		Engenheira Civil				Cargo:		DANILO ALVES DE CARVALHO				
ART/RRT Fiscal:			<i>Engº Civil</i>					Prefeito Municipal				
Responsável Social			<i>CREA-SE 2113031478</i>			Responsável Financeiro			<i>DEBORA MACÊDO</i>			
Nome:						Nome:			DÉBORA MACÊDO			
Cargo:						Cargo:			Secretária de Finanças			