





BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 ADITIVO									Contrato Nº	Período:	Boletim Nº	F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
Contratante: Prefeitura Municipal de Itabaianinha/Se									410/2020	16/03/2021 a 23/05/2021	01			
Objeto: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTE BATISTA									Valores (R\$)					
Item	Descrição do serviço	Un	Quantidade Contratada	Quantidades				Preço unit.						
				Acumulada anterior	Do Mês	Acumulada atual	Saldo a medir		Acumulado anterior	Do mês	Acumulado atual	Contratado	Saldo a receber	% medida
	REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTE BATISTA								-	181.807,01	181.807,01	232.204,92	50.397,91	78,30%
03	MOVIMENTO DE TERRA				-	-	0,00		-	5.218,80	5.218,80	5.218,80	-	
03.08	Demolição de solo-rocha com martelete para escavação	dia	30,00		30,00	30,00	0,00	173,96	-	5.218,80	5.218,80	5.218,80	-	100,00%
04	CONTENÇÃO				-	-	0,00		-	2.823,84	2.823,84	2.823,84	-	
04.01	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	7,57		7,57	7,57	0,00	373,03	-	2.823,84	2.823,84	2.823,84	-	100,00%
05	INFRAESTRUTURA				-	-	0,00		-	3.629,15	3.629,15	3.629,15	-	
01.05.01	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	10,61		10,61	10,61	0,00	342,05	-	3.629,15	3.629,15	3.629,15	-	100,00%
06	SUPERESTRUTURA				-	-	0,00		-	163.120,16	163.120,16	163.120,16	-	
01.06.01	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	153,50		153,50	153,50	0,00	346,77	-	53.229,20	53.229,20	53.229,20	-	100,00%
01.06.03	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	1.557,80		1.557,80	1.557,80	0,00	61,81	-	96.287,62	96.287,62	96.287,62	-	100,00%
01.06.05	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.658,77		1.658,77	1.658,77	0,00	8,03	-	13.319,92	13.319,92	13.319,92	-	100,00%
01.06.08	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	37,00		37,00	37,00	0,00	7,66	-	283,42	283,42	283,42	-	100,00%
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				-	-	0,00		-	7.015,06	7.015,06	27.292,96	20.277,90	
09.02	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM								-	7.015,06	7.015,06	27.292,96	20.277,90	
09.02.06	RESERVATÓRIO INFERIOR E CASA DE BOMBAS (ÁGUA POTÁVEL) / TRTATAMENTO RESERVATÓRIO SUPERIOR								-	7.015,06	7.015,06	27.292,96	20.277,90	
09.02.06.04	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	12,05		4,00	4,00	8,05	346,77	-	1.387,08	1.387,08	4.178,58	2.791,50	33,20%
09.02.06.05	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.416,00		316,00	316,00	1.100,00	8,03	-	2.537,48	2.537,48	11.370,48	8.833,00	22,32%
09.02.06.14	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	190,00		50,00	50,00	140,00	61,81	-	3.090,50	3.090,50	11.743,90	8.653,40	


 Carlos Antonio Poffino de Albuquerque
 Engenheiro Civil,
 CREA nº 3.619-D


 Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENGº Civil

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 ADITIVO									Contrato Nº	Período:	Boletim Nº	F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
Contratante: Prefeitura Municipal de Itabaianinha/Se									410/2020	16/03/2021 a 23/05/2021	01				
Objeto: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTE BATISTA									Valores (R\$)						
Item	Descrição do serviço	Un	Quantidade Contratada	Quantidades				Preço unit.	Acumulado anterior	Do mês	Acumulado atual	Contratado	Saldo a receber	% medida	
				Acumulada anterior	Do Mês	Acumulada atual	Saldo a medir								
10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO								-	-	-	2.615,10	2.615,10		
10.04	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA INCÊNDIO								-	-	-	2.615,10	2.615,10		
10.04.17	Fita adesiva anticorrosiva de pvc flexível, cor preta, para proteção tubulação, 50 mm x 30 m (l x c), e=0,25 mm	m	240,00			-	240,00	8,17	-	-	-	1.960,80	1.960,80		
10.04.18	Confeção de rosca tubo de aço galvanizado 2 1/2 "	un	30,00			-	30,00	21,81	-	-	-	654,30	654,30		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								-	-	-	27.504,91	27.504,91		
11.02	CONDUTORES ELÉTRICOS				-	-	0,00		-	-	-	27.504,91	27.504,91		
11.02.12	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	9.617,10			-	9.617,10	2,86	-	-	-	27.504,91	27.504,91		
TOTAL DA MEDIÇÃO									-	181.807,01	181.807,01	232.204,92	50.397,91	78,30%	
F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA									Anotações:						


 Carlos Antonio Perino de Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA n° 3.619-D


 Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENGº Civil



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS**

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - ADITIVO

Itabaianinha/SE, 31 de maio de 2021.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTE BATISTA

ENDEREÇO: RUA CAPITÃO FONTES, ITABAIANINHA-SE

EMPRESA: F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 08.613.388.0001/08

CONTRATO: 410/ 2020

DATA DA ASSINATURA: 08/09/2020

RESP. TÉCNICO: CARLOS ANTONIO PORFINO DE ALBUQUERQUE

CREA: 3.619-D

ART DE EXECUÇÃO: SE 20200215954

RESP. FISCALIZAÇÃO: DANIEL CARDOSO TAVARES

CREA: 2716413797 SE

DESCRIÇÃO DOS ATOS E/OU FATOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA

Esta ficha é referente ao contrato de nº 410/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, referente a REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTE BATISTA, localizada na Rua Capitão Fontes, município de Itabaianinha/SE.

A ficha foi elaborada baseada nas fiscalizações realizadas pelo engenheiro fiscal do contrato, Daniel Cardoso Tavares, durante o período de 16/03/2021 a 23/05/2021.


Durante o período fiscalizado, a empresa executou os serviços como: Demolição de solo-rocha com martelete para escavação, Execução de alvenaria de pedra calcária, Execução de viga baldrame do poço de elevador, Execução de pilares e vigas do pavimento térreo e Execução do reservatório inferior.

Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENG.º CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

***Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados
referente ao contrato citado***

Execução de muro em alvenaria de pedra calcária	Execução de muro em alvenaria de pedra calcária
	
Execução de sapatas	Execução de pilares do pavimento térreo
	
Execução de vigas do pavimento térreo	Execução de vigas e pilares do pavimento térreo
	

Este ato de acompanhamento da execução de obras públicas não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso exigir.



Daniel Cardoso Tavares
Fiscal da Obra
CREA 2716413797 SE

MEMORIA DE CALCULO Nº 03

Contratante: Prefeitura Municipal de Itabaianinha/Se

Objeto: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OSEAS CAVALCANTE BATISTA

Contrato Nº	Período:	Boi
410/2020	22/02/2021 a 15/03/2021	03

F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Item	Descrição do serviço	Un	Quantidade Contratada	Quantidades				Preço unit.	% medida no BM
				Acumulada anterior	Do Mes	Acumulada atual	Saldo a medir		
	REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OSEAS CAVALCANTE BATISTA								
03	MOVIMENTO DE TERRA				-	-	0,00		
03.08	Demolição de solo-rocha com martelo para escavação	dia	30,00		30,00	30,00	0,00		100,00%
04	CONTENÇÃO				-	-	0,00	86,50	
04.01	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	7,57		7,57	7,57	0,00	42,08	100,00%
05	INFRAESTRUTURA				-	-	0,00	6,495,14	
01.05.01	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	10,61		10,61	10,61	0,00	3,763,40	100,00%
06	SUPERESTRUTURA				-	-	0,00		
01.06.01	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	153,50		153,50	153,50	0,00	303,69	100,00%
01.06.03	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	1.557,80		1.557,80	1.557,80	0,00	8,482,09	100,00%
01.06.05	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.658,77		1.658,77	1.658,77	0,00	16,365,45	100,00%
01.06.08	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	37,00		37,00	37,00	0,00	1,950,44	100,00%
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS				-	-	0,00		
09.02	INSTALAÇÕES SANITARIAS E DRENAGEM							264,06	
09.02.06	RESERVATORIO INFERIOR E CASA DE BOMBAS (ÁGUA POTÁVEL) / TRATAMENTO RESERVATORIO SUPERIOR							40,38	
09.02.06.04	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	12,05		4,00	4,00	8,05	62,91	33,20%
09.02.06.05	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.416,00		316,00	316,00	1.100,00	3,79	22,32%
09.02.06.14	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	190,00		50,00	50,00	140,00	67,41	26,32%
10	INCÊNDIO							18,20	
10.04	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS PARA INCÊNDIO							6,61	
10.04.17	Fita adesiva anticoncissiva de pvc flexível, cor preta, para proteção tubulação, 50 mm x 30 m (l x c), e=0,25" mm	m	240,00		-	-	240,00	30,71	
10.04.18	Confeção de rosca tubo de aço galvanizado 2 1/2"	un	30,00		-	-	30,00	139,20	
11	CONDUTORES ELÉTRICOS				-	-	0,00	9,73	
11.02	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, ref. 12/2015	m	9.617,10		-	-	9.617,10	173,96	

Carlos Antônio Toranzo de Almeida

Engenheiro Civil

CREA nº 3.619-D

Daniel Cardoso Tavares

CREA-SE 2716413797

ENGº Civil