



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 DO 1º ADITIVO									Contrato Nº	Período:	Boletim Nº	F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
Contratante: Prefeitura Municipal de Itabaianinha/Se									410/2020	24/05/2021 a 03/05/2022	02			
Objeto: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTE BATISTA														
Item	Descrição do serviço	Un	Quantidade Contratada	Quantidades				Preço unit.	Valores (R\$)					% medida
				Acumulada anterior	Do Mês	Acumulada atual	Saldo a medir		Acumulado anterior	Do mês	Acumulado atual	Contratado	Saldo a receber	
	REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTE BATISTA								181.807,01	20.277,90	202.084,91	232.204,92	30.120,01	87,03%
03	MOVIMENTO DE TERRA				-	-	0,00		5.218,80	-	5.218,80	5.218,80	-	
03.08	Demolição de solo-rocha com martelete para escavação	dia	30,00	30,00		30,00	0,00	173,96	5.218,80	-	5.218,80	5.218,80	-	100,00%
04	CONTENÇÃO				-	-	0,00		2.823,84	-	2.823,84	2.823,84	-	
04.01	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	7,57	7,57		7,57	0,00	373,03	2.823,84	-	2.823,84	2.823,84	-	100,00%
05	INFRAESTRUTURA				-	-	0,00		3.629,15	-	3.629,15	3.629,15	-	
01.05.01	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	10,61	10,61		10,61	0,00	342,05	3.629,15	-	3.629,15	3.629,15	-	100,00%
06	SUPERESTRUTURA				-	-	0,00		163.120,16	-	163.120,16	163.120,16	-	
01.06.01	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	153,50	153,50		153,50	0,00	346,77	53.229,20	-	53.229,20	53.229,20	-	100,00%
01.06.03	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	1.557,80	1.557,80		1.557,80	0,00	61,81	96.287,62	-	96.287,62	96.287,62	-	100,00%
01.06.05	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.658,77	1.658,77		1.658,77	0,00	8,03	13.319,92	-	13.319,92	13.319,92	-	100,00%
01.06.08	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	37,00	37,00		37,00	0,00	7,66	283,42	-	283,42	283,42	-	100,00%
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				-	-	0,00		7.015,06	20.277,90	27.292,96	27.292,96	-	
09.02	INSTALAÇÕES SANITARIAS E DRENAGEM								7.015,06	20.277,90	27.292,96	27.292,96	-	
09.02.06	RESERVATORIO INFERIOR E CASA DE BOMBAS (ÁGUA POTÁVEL) / TRTAMENTO RESERVATÓRIO SUPERIOR								7.015,06	20.277,90	27.292,96	27.292,96	-	
09.02.06.04	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturra	m3	12,05	4,00	8,05	12,05	0,00	346,77	1.387,08	2.791,50	4.178,58	4.178,58	-	100,00%
09.02.06.05	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.416,00	316,00	1.100,00	1.416,00	0,00	8,03	2.537,48	8.833,00	11.370,48	11.370,48	-	100,00%
09.02.06.14	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	190,00	50,00	140,00	190,00	0,00	61,81	3.090,50	8.653,40	11.743,90	11.743,90	-	


 Carlos Antônio Pinheiro de Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA nº 3.619-D


 Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENGº Civil

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 DO 1º ADITIVO									Contrato Nº	Período:	Boletim Nº	F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
Contratante: Prefeitura Municipal de Itabaianinha/Se									410/2020	24/05/2021 a 03/05/2022	02			
Objeto: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTE BATISTA									Valores (R\$)					% medida
Item	Descrição do serviço	Un	Quantidade Contratada	Quantidades				Preço unit.	Acumulado anterior	Do mês	Acumulado atual	Contratado	Saldo a receber	
				Acumulada anterior	Do Mês	Acumulada atual	Saldo a medir							
10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO								-	-	-	2.615,10	2.615,10	
10.04	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA INCÊNDIO								-	-	-	2.615,10	2.615,10	
10.04.17	Fita adesiva anticorrosiva de pvc flexível, cor preta, para proteção tubulação, 50 mm x 30 m (l x c), e=0,25" mm	m	240,00			-	240,00	8,17	-	-	-	1.960,80	1.960,80	
10.04.18	Confeção de rosca tubo de aço galvanizado 2 1/2 "	un	30,00			-	30,00	21,81	-	-	-	654,30	654,30	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								-	-	-	27.504,91	27.504,91	
11.02	CONDUTORES ELÉTRICOS				-	-	0,00		-	-	-	27.504,91	27.504,91	
11.02.12	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	9.617,10			-	9.617,10	2,86	-	-	-	27.504,91	27.504,91	
TOTAL DA MEDIÇÃO									181.807,01	20.277,90	202.084,91	232.204,92	30.120,01	87,03%
F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA									Anotações:					


 Carlos Antonio Portino de Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA nº 3.619-D


 Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413797
 ENGº Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Nº 10/2022

Referente a BM 02 – 1º aditivo

Itabaianinha/SE, 19 de maio de 2022.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTE BATISTA

EMPRESA: F & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 08.613.388/0001-08

CONTRATO: 410/ 2020

RESP. TÉCNICO: CARLOS ANTÔNIO PORFÍRIO DE ALBUQUERQUE

CREA: 1600952682/3422 SE

ART DE EXECUÇÃO: SE20210255280

RESP. FISCALIZAÇÃO: DANIEL CARDOSO TAVARES

CREA: 2716413797 SE

DESCRIÇÃO DOS ATOS E/OU FATOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA

Esta ficha é referente ao contrato de nº 410/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, referente a REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA OSÉAS CAVALCANTE BATISTA, no município de Itabaianinha/SE.

A ficha foi elaborada baseada nas fiscalizações realizadas pelo engenheiro fiscal do contrato, Daniel Cardoso Tavares, durante o período de 24/03/2022 a 03/05/2022.

Durante o período fiscalizado, a empresa executou os serviços como:

Reservatório inferior: concreto simples, armação de ferragem (aço CA – 50), forma plana para estruturas.


Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENG.º CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

*Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados
referente ao contrato citado*

Reservatório inferior		Reservatório inferior	
Reservatório inferior		Reservatório inferior	


Daniel Carosso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENGº CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Este ato de acompanhamento da execução de obras públicas não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Daniel Cardoso Tavares
Fiscal da Obra
CREA 2716413797 SE