


BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DO 2º ADITIVO									Contrato Nº	Período:	Boletim Nº	F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
Contratante: Prefeitura Municipal de Itabaianinha/Se									410/2020	01/03/2022 a 04/04/2022	01			
Objeto: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTE BATISTA									Valores (R\$)					% medida
Item	Descrição do serviço	Un	Quantidade Contratada	Quantidades				Preço unit.	Acumulado anterior	Do mês	Acumulado atual	Contratado	Saldo a receber	
				Acumulada anterior	Do Mês	Acumulada atual	Saldo a medir							
	REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTE BATISTA							-	230.945,74	230.945,74	345.865,79	114.920,05	66,77%	
06	SUPERESTRUTURA				-	-	0,00	-	20.842,71	20.842,71	38.150,70	17.307,99	54,63%	
01.06.01	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	21,16		11,00	11,00	10,16	346,77	-	3.814,47	3.814,47	7.337,65	3.523,18	51,98%
01.06.03	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	214,48		114,00	114,00	100,48	61,81	-	7.046,34	7.046,34	13.257,00	6.210,66	53,15%
01.06.05	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.800,78		1.000,78	1.000,78	800,00	8,03	-	8.036,26	8.036,26	14.460,26	6.424,00	55,57%
01.06.08	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	404,15		254,00	254,00	150,15	7,66	-	1.945,64	1.945,64	3.095,79	1.150,15	62,85%
07	VEDAÇÕES				-	-	-	-	127.463,40	127.463,40	142.390,03	14.926,63	14.926,63	89,52%
01.07.01	Arvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m2	1.910,25		1.710,00	1.710,00	200,25	74,54	-	127.463,40	127.463,40	142.390,03	14.926,63	0,90
08	COBERTURA				-	-	0,00	-	-	-	6.793,45	6.793,45	6.793,45	
01.08.05	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8 mm	m2	60,51		-	-	60,51	112,27	-	-	6.793,45	6.793,45	6.793,45	
14	REVESTIMENTO				-	-	0,00	-	82.639,63	82.639,63	124.993,12	42.353,49	42.353,49	66,12%
14.01	REVESTIMENTO EM PAREDES				-	-	0,00	-	48.956,79	48.956,79	61.784,28	12.827,49	12.827,49	
14.01.01	Chapisco em parede com argamassa traço 1:2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015	m2	1.692,18		1.392,00	1.392,00	300,18	9,06	-	12.611,52	12.611,52	15.331,19	2.719,67	82,26%
14.01.02	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m2	1.498,55		1.200,55	1.200,55	298,00	25,08	-	30.109,79	30.109,79	37.583,63	7.473,84	80,11%
14.01.03	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m2	427,65		300,65	300,65	127,00	20,74	-	6.235,48	6.235,48	8.859,46	2.633,98	70,30%
14.03	REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES)				-	-	-	-	33.682,84	33.682,84	63.208,84	29.526,00	29.526,00	

  
 Carlos Antônio Porfírio de Albuquerque  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 3.619-D

Daniel Cardoso Tavares  
 CREA-SE 2716413797  
 ENGº Civil

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DO 2º ADITIVO								Contrato Nº	Período:	Boletim Nº	F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
Contratante: Prefeitura Municipal de Itabaianinha/Se								410/2020	01/03/2022 a	01				
Objeto: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTE BATISTA														
Item	Descrição do serviço	Un	Quantidade Contratada	Quantidades				Preço unit.	Valores (R\$)					
				Acumulada anterior	Do Mês	Acumulada atual	Saldo a medir		Acumulado anterior	Do mês	Acumulado atual	Contratado	Saldo a receber	% medida
14.03.01	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	1.498,55		798,55	798,55	700,00	42,18	-	33.682,84	33.682,84		29.526,00	53,29%
16	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>											63.208,84		
16.01	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m2	71,29				71,29	41,17	-	-	-	10.589,13	10.589,13	
16.02	Impermeabilização com aplicação de duas demãos de argamassa polimérica tipo Denvetec 100 ou similar	m3	110,29				110,29	69,40	-	-	-	2.935,01		2.935,01
17	<b>PINTURAS</b>											7.654,12		7.654,12
17.01	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	537,96				537,96	14,19	-	-	-	22.949,36	22.949,36	
17.02	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	537,96				537,96	14,61	-	-	-	7.633,65		7.633,65
17.03	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m2	537,96				537,96	13,86	-	-	-	7.859,59		7.859,59
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>												7.456,12	7.456,12	
<b>F&amp;J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b>								Anotações:	230.945,74	230.945,74	345.865,79	114.920,05	66,77%	

  
 Carlos Antonio Pinheiro de Albuquerque  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 3.619-D

  
 Daniel Cardoso Tavares  
 CREA-SE 2716413797  
 ENGº Civil