

J.LIMA CONSTRUTORA	TRAVESSA ANTONIO COSTA VIEIRA,17 - BAIRRO CARAÍBAS - ITABAIANINHA/SE - 79 99158-4698/ jlmacom@hotmail.com	CONTRAT	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA							CONTRATO Nº:				120/2024				BOLETIM DE MEDIÇÃO							
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE U.M. CEMITÉRIO MUNICIPAL							ORDEM DE SERVIÇO Nº:				05/2022				BM Nº:	03	DATA DA MEDIÇÃO	13/05/2024				
		ENDEREÇO DA OBRA:	POVOADO ALDEIA -ITABAIANINHA							FONTE DO RECURSO				Recursos Próprios fonte:15000000				PERÍODO:				20/04/2024 a 10/05/2024			
ORÇAMENTO CONTRATADO										QUANTIDADES EXECUTADAS				FINANCEIRO (VALORES R\$)				PERCENTUAIS (%)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anterior es	Período	Acumula das	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumula as	Saldo a Medir								
01	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO				1.770.453,13					R\$ 463.570,24	R\$ 296.636,66	R\$ 760.206,90	R\$ 1.010.246,23	26,19	16,13	42,32	57,68								
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				60.411,50					R\$ -	R\$ 15.900,44	R\$ 14.498,76	45.912,74	0,54	0,24	0,82	2,59								
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE				R\$ -		0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00								
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	54.589,38	R\$ 54.589,38	0,16	0,08	0,24	0,76	R\$ 8.734,15	R\$ 14.368,07	R\$ 23.102,22	R\$ 31.487,16	0,49	0,08	0,08	1,78								
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	3.171,80	R\$ 3.171,80	0,16	0,08	0,24	0,76	R\$ 507,48	R\$ 834,82	R\$ 1.342,30	R\$ 1.829,50	0,03	0,08	0,08	0,10								
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	2.650,32	R\$ 2.650,32	0,16	0,08	0,24	0,76	R\$ 424,06	R\$ 697,55	R\$ 1.121,61	R\$ 1.528,71	0,02	0,08	0,08	0,09								
										R\$ 55.505,49	R\$ -	R\$ 55.505,49	13.619,38	3,14	0,00	3,14	0,77								
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				69.124,87																				
	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - VER 02-01/2022	m2	10,00	R\$ 393,84	R\$ 3.938,40	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 393,84	R\$ -	R\$ 3.938,40	R\$ -	0,02	0,00	0,22	0,00								
01.02.001																									
	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	159,97	311,12	R\$ 49.769,87	159,97	0,00	159,97	0,00	R\$ 49.769,87	R\$ -	R\$ 49.769,87	R\$ 0,00	2,81	0,00	2,81	0,00								
01.02.002																									
	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, comFornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	un	1,00	662,26	R\$ 662,26		0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 662,26	0,00	0,00	0,00	0,04								
01.02.003																									
	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento de medidor	un	1,00	1.797,22	R\$ 1.797,22	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 1.797,22	R\$ -	R\$ 1.797,22	R\$ -	0,10	0,00	0,10	0,00								
01.02.004																									
	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	12	1.079,76	R\$ 12.957,12			0,00	12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.957,12	0,00	0,00	0,00	0,73								
01.02.005																									
01.03	MURO				247.656,00					R\$ 180.417,04	R\$ -	R\$ 180.417,04	R\$ 67.238,96	10,19	0,00	10,19	3,80								
	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	76,97	52,36	R\$ 4.030,15	76,97	0,00	0,00	76,97	R\$ 4.030,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,23	0,00	0,23	0,00								
01.03.001																									
	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	846,63	208,34	R\$ 176.386,89	846,63	0,00	846,63	0,00	R\$ 176.386,89	R\$ -	R\$ 176.386,89	R\$ -	9,96	0,00	9,96	0,00								
01.03.002																									
	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	1.693,25		R\$ 67.238,96			0,00	1.693,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.238,96	0,00	0,00	0,00	3,80								
01.03.003					39,71																				
01.04	VELATÓRIO				135.529,41					R\$ 20.715,52	R\$ -	R\$ 20.715,52	R\$ 114.813,89	1,17	0,00	1,17	6,49								
01.04.001	INFRAESTRUTURA/SUPRESTRUTURA																								
	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,05	52,36	R\$ 630,94	12,05	0,00	12,05	0,00	R\$ 630,94	R\$ -	R\$ 630,94	R\$ 0,00	0,04	0,00	0,04	0,00								
01.04.001.001																									
	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padíolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção	m3	7,23	468,14	R\$ 3.384,65	7,23	0,00	7,23	0,00	R\$ 3.384,65	R\$ -	R\$ 3.384,65	-R\$ 0,00	0,19	0,00	0,19	0,00								
01.04.001.002																									

Daniela Maria de Melo Cardoso
Eng. Civil
CREA-SE 2713037476

Jairo Dos Santos Maciel
Eng. Civil
CREA-BA 050606342-9
Registro regional: 0000011998 SE

J.LIMA CONTRATADOR	TRAVESSA ANTONIO COSTA VIEIRA,17 - BAIRRO CARAÍBAS - ITABAIANINHA/SE - 79 99158-4698/ jlmacom@hotmail.com					CONTRAT	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA					CONTRATO Nº:		120/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO			
						OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL					ORDEM DE SERVIÇO Nº:		05/2022		BM Nº:	03	DATA DA MEDIÇÃO:	13/05/2024
						ENDEREÇO DA OBRA:	POVOADO ALDEIA -ITABAIANINHA					FONTE DO RECURSO		Recursos Próprios fonte:15000000		PERÍODO:	20/04/2024 a 10/05/2024		
ORÇAMENTO CONTRATADO						QUANTIDADES EXECUTADAS				FINANCEIRO (VALORES R\$)				PERCENTUAIS (%)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anterior es	Periodo	Acumula das	Saldo a Medir	Anteriores	Periodo	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Periodo	Acumulad as	Saldo a Medir		
01.04.001.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) CINTAMENTO	m3	2,71	2.437,03	R\$ 6.604,35	2,71	0,00	2,71	0,00	R\$ 6.604,35	R\$ -	R\$ 6.604,35	-R\$ 0,00	0,37	0,00	0,37	0,00		
01.04.001.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) PILARES	m3	1,47	2.437,03	R\$ 3.582,43	1,47	0,00	1,47	0,00	R\$ 3.582,43	R\$ -	R\$ 3.582,43	-R\$ 0,00	0,20	0,00	0,20	0,00		
01.04.001.005	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) VIGAS	m3	2,26	2.437,03	R\$ 5.507,69	2,26	0,00	2,26	0,00	R\$ 5.507,69	R\$ -	R\$ 5.507,69	R\$ 0,00	0,31	0,00	0,31	0,00		
01.04.001.006	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	7,48	134,42	R\$ 1.005,46	7,48	0,00	7,48	0,00	R\$ 1.005,46	R\$ -	R\$ 1.005,46	-R\$ 0,00	0,06	0,00	0,06	0,00		
01.04.002	ELEVACÃO				18.916,42			0,00	0,00	R\$ 9.762,97	R\$ 9.153,45	R\$ 18.916,42	R\$ -	0,55	0,52	1,07	0,00		
01.04.002.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	146,54	46,6	R\$ 6.828,76	146,54	0,00	146,54	0,00	R\$ 6.828,76	R\$ -	R\$ 6.828,76	-R\$ 0,00	0,39	0,00	0,39	0,00		
01.04.002.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	293,08	6,65	R\$ 1.948,98	293,08	0,00	293,08	0,00	R\$ 1.948,98	R\$ -	R\$ 1.948,98	-R\$ 0,00	0,11	0,00	0,11	0,00		
01.04.002.003	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	146,54	23,71	R\$ 3.474,46	146,54	0,00	146,54	0,00	R\$ -	R\$ 3.474,46	R\$ 3.474,46	-R\$ 0,00	0,00	0,20	0,20	0,00		
01.04.002.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	146,54	31,39	R\$ 4.599,89	146,54	0,00	146,54	0,00	R\$ -	R\$ 4.599,89	R\$ 4.599,89	-R\$ 0,00	0,00	0,26	0,26	0,00		
01.04.002.005	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	8,9	110,7	R\$ 985,23	8,90	0,00	8,90	0,00	R\$ 985,23	R\$ -	R\$ 985,23	R\$ -	0,06	0,00	0,06	0,00		
01.04.002.006	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	22,5	47,96	R\$ 1.079,10	22,50	0,00	22,50	0,00	R\$ -	R\$ 1.079,10	R\$ 1.079,10	R\$ -	0,00	0,06	0,06	0,00		
01.04.003	VELÁRIO				1.584,11					R\$ 1.584,11	R\$ -	R\$ 1.584,11	R\$ -	0,09	0,09	0,09	0,00		
01.04.003.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	6,95	98,87	R\$ 687,15	6,95	0,00	6,95	0,00	R\$ 687,15	R\$ 687,15	R\$ 687,15	R\$ 0,00		0,04	0,04	0,00		
01.04.003.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	6,95	6,65	R\$ 46,22	6,95	0,00	6,95	0,00	R\$ 46,22	R\$ 46,22	R\$ 46,22	R\$ 0,00		0,00	0,00	0,00		
01.04.003.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	6,95	31,39	R\$ 218,16	6,95	0,00	6,95	0,00	R\$ 218,16	R\$ 218,16	R\$ 218,16	-R\$ 0,00		0,01	0,01	0,00		


 Daniela Maria de Melo Cardoso
 Eng.º Civil
 CREA-SE 2713037476

Jairo Dos Santos Maciel
 Eng.º Civil
 CREA-BA 050606342-9
 Registro regional: 0000011999

J.LIMA CONTRATADOR		TRAVESSA ANTONIO COSTA VIEIRA, 17 - BAIRRO CARAÍBAS - ITA-BAIANINHA/SE - 79 99158-4698/ jlmacom@hotmail.com		CONTRAT: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		CONTRATO Nº:		120/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
		OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL		ORDEM DE SERVIÇO Nº:		05/2022		BM Nº:		03	DATA DA MEDIÇÃO:	13/05/2024																	
		ENDEREÇO DA OBRA: POVOADO ALDEIA - ITABAIANINHA		FONTE DO RECURSO		Recursos Próprios fonte:15000000		PERÍODO:		20/04/2024 a 10/05/2024																			
ORÇAMENTO CONTRATADO																		QUANTIDADES EXECUTADAS				FINANCEIRO (VALORES R\$)				PERCENTUAIS (%)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anterior es	Periodo	Acumula das	Saldo a Medir	Anteriores	Periodo	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Periodo	Acumulad as	Saldo a Medir												
01.04.005.009	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	71,02	38,77	R\$ 2.753,45		0,00	0,00	71,02	R\$	-	R\$ -	R\$ 2.753,45		0,00	0,00	0,16												
01.05	PAVIMENTAÇÃO				376.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16.013,00	R\$ -	R\$ 16.013,00	R\$ 360.297,46	0,90	0,00	0,90	20,35												
01.05.001	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m²	6.419,73	0,09	R\$ 577,78		0,00	0,00	6.419,73	R\$	-	R\$ -	R\$ 577,78		0,00	0,00	0,03												
01.05.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.190,83	33,5	R\$ 39.892,81	478,00	0,00	0,00	1.190,83	R\$ 16.013,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.892,81	0,90	0,00	0,00	2,25												
01.05.003	Execução de via em piso intertravado, com bloco re	m²	882,66	61,53	R\$ 54.310,07		0,00	0,00	882,66	R\$	-	R\$ -	R\$ 54.310,07		0,00	0,00	3,07												
01.05.004	Lona plástica preta	m²	882,66	5,39	R\$ 4.757,54		0,00	0,00	882,66	R\$	-	R\$ -	R\$ 4.757,54		0,00	0,00	0,27												
01.05.005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m²	172,92	734,63	R\$ 127.032,22		0,00	0,00	172,92	R\$	-	R\$ -	R\$ 127.032,22		0,00	0,00	7,18												
01.05.006	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. af_07/2016 (ESTACIONAMENTO)	m²	1.079,23	131,53	R\$ 141.951,12		0,00	0,00	1.079,23	R\$	-	R\$ -	R\$ 141.951,12		0,00	0,00	8,02												
01.05.007	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	56,71	95,01	R\$ 5.388,02		0,00	0,00	56,71	R\$	-	R\$ -	R\$ 5.388,02		0,00	0,00	0,30												
01.05.008	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	6,00	400,15	R\$ 2.400,90		0,00	0,00	6,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 2.400,90		0,00	0,00	0,14												
01.06	GRADIL				217.924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 198.621,23	R\$ 198.621,23	R\$ 19.303,11	11,22	11,22	1,09														
01.06.001	Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm, chapiscada e rebocada, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade e mureta - (padrão CEHOP) - Rev 04_12/2021	m2	275,40	721,21	R\$ 198.621,23		275,40	275,40	0,00	R\$ 198.621,23	R\$ 198.621,23	-R\$ 0,00		11,22	11,22	0,00													
01.06.002	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	347,00	28,58	R\$ 9.917,26		0,00	0,00	347,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 9.917,26		0,00	0,00	0,56												
01.06.003	Revestimento de parede com pedra Itapé 5x20cm assentada com juntas desencontradas, com argamassa industrializada ac-i	m²	88,13	106,5	R\$ 9.385,85		0,00	0,00	88,13	R\$	-	R\$ -	R\$ 9.385,85		0,00	0,00	0,53												
01.07	PERGOLADO				3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,23													

Daniela Maria de Melo Cardoso
Eng.º Civil
CREA-SE 2713037476

Jairo Dos Santos Maciel
Eng.º Civil
CREA-BA 050606342-9
Registro regional: 0000011958

J.LIMA CONSTRUTORES	TRAVESSA ANTEHOR COSTA VIEIRA,17 - BAIRRO CARAÍBAS - ITABAIANINHA/SE - 79 99158-4698/ jlmacom@hotmail.com	CONTRAT	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA							CONTRATO Nº:			120/2024			BOLETIM DE MEDIÇÃO			
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL							ORDEM DE SERVIÇO Nº:			05/2022			BM Nº:	03	DATA DA MEDIÇÃO:	13/05/2024
		ENDEREÇO DA OBRA:	POVOADO ALDEIA -ITABAIANINHA							FONTE DO RECURSO			Recursos Próprios fonte:15000000			PERÍODO:	20/04/2024 a 10/05/2024		
ORÇAMENTO CONTRATADO					QUANTIDADES EXECUTADAS					FINANCEIRO (VALORES R\$)					PERCENTUAIS (%)				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anterior es	Período	Acumula das	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumulad as	Saldo a Medir		
01.07.001	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	69,30	39,2	R\$ 2.716,56		0,00	0,00	69,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.716,56		0,00	0,00		0,15		
01.07.002	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	16,8	67,66	R\$ 1.136,69		0,00	0,00	16,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.136,69		0,00	0,00		0,06		
01.07.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m²	9,62	15,07	R\$ 144,97		0,00	0,00	9,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,97		0,00	0,00		0,01		
01.08	GAVETAS				376.559,84		0,00	0,00	0,00	R\$ 125.535,32	R\$ 60.172,00	R\$ 185.707,32	R\$ 190.852,52	7,09	3,40	10,49	10,78		
01.08.001	Escavação manual de viga de borda para radier. af_09/2021	m²	26,93	54,07	R\$ 1.456,11		0,00	0,00	26,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.456,11		0,00	0,00		0,08		
01.08.002	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016	m2	524,76	17,61	R\$ 9.241,02	524,76	0,00	524,76	0,00	R\$ 9.241,02	R\$ -	R\$ 9.241,02	-R\$ 0,00	0,52	0,00	0,52	0,00		
	Execução de radier, espessura de 10 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada. af_09/2021	m²	524,76	170,42	R\$ 89.429,60	524,76	0,00	524,76	0,00	R\$ 89.429,60	R\$ -	R\$ 89.429,60	R\$ 0,00	5,05	0,00	5,05	0,00		
01.08.004	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev 01	m²	1.006,56	101,03	R\$ 101.692,76	246,49	246,49	492,98	513,58	R\$ 24.902,88	R\$ 24.902,88	R\$ 49.805,77	R\$ 51.886,99	1,41	1,41	2,81	2,93		
01.08.005	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	1.049,52	134,42	R\$ 141.076,48		262,38	262,38	787,14	R\$ 35.269,12	R\$ 35.269,12	R\$ 105.807,36		1,99	1,99		5,98		
01.08.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	884,96	6,65	R\$ 5.884,98	295,01	0,00	295,01	589,95	R\$ 1.961,82	R\$ -	R\$ 1.961,82	R\$ 3.923,16	0,11	0,00	0,11	0,22		
01.08.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	884,96	31,39	R\$ 27.778,89		0,00	0,00	884,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.778,89		0,00	0,00		1,57		
01.09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				199.000,63		0,00	0,00	0,00	R\$ 11.400,05	R\$ -	R\$ 11.400,05	R\$ 187.600,58	0,64	0,00	0,64	10,60		
01.09.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	68,50	22,87	R\$ 1.566,60	68,50	0,00	68,50	0,00	R\$ 1.566,60	R\$ -	R\$ 1.566,60	R\$ 0,00	0,09	0,00	0,09	0,00		
01.09.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	450,00	14,12	R\$ 6.354,00	300,00	0,00	300,00	150,00	R\$ 4.236,00	R\$ -	R\$ 4.236,00	R\$ 2.118,00	0,24	0,00	0,24	0,12		
01.09.003	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	230,00	7,23	R\$ 1.662,90	230,00	0,00	230,00	0,00	R\$ 1.662,90	R\$ -	R\$ 1.662,90	R\$ -	0,09	0,00	0,09	0,00		
01.09.004	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	46,00	13,80	R\$ 634,80	46,00	0,00	46,00	0,00	R\$ 634,80	R\$ -	R\$ 634,80	R\$ -	0,04	0,00	0,04	0,00		
01.09.005	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	9,00	11,40	R\$ 102,60		0,00	0,00	9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,60		0,00	0,00		0,01		
01.09.006	Luminária em LED para iluminação pública,100W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w,gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	un	53,00	1.329,90	R\$ 70.484,70		0,00	0,00	53,00	R\$ -	R\$ 70.484,70	R\$ 43,90		0,00	0,00	3,98	0,00		

Daniela Maria de Melo Cardoso
Engª Civil
CREA-SE 2713037476

Jairo Dos Santos Maciel
Eng. Civil
CREA-BA 050606342-9
Registro regional 0000011998 95

J.LIMA CONSTRUTORA LTDA	TRAVESSA ANTONOR COSTA VIEIRA,17 - BAIRRO CARAIBAS - ITABAIANINHA/SE - 79 99158-4698/ jlimacom@hotmail.com	CONTRAT	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA							CONTRATO Nº:		120/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO			
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL							ORDEM DE SERVIÇO Nº:		05/2022		BM Nº:	03	DATA DA MEDIÇÃO:	13/05/2024
		ENDEREÇO DA OBRA:	POVOADO ALDEIA -ITABAIANINHA							FONTE DO RECURSO		Recursos Próprios fonte:15000000		PERÍODO:	20/04/2024 a 10/05/2024		
ORÇAMENTO CONTRATADO						QUANTIDADES EXECUTADAS				FINANCEIRO (VALORES R\$)				PERCENTUAIS (%)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anterior es	Período	Acumula das	Saldo a Medir	Anteriores	Periodo	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Periodo	Acumulad as	Saldo a Medir
01.09.007	Luminária tipo arandela foco duplo em alumínio escovado, cor branco, ref:40/2, Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halogena refletora E-27 60w/127v	un	40,00	172,25	R\$ 6.890,00		0,00	0,00	40,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.890,00		0,00	0,00	0,39
01.09.008	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G-Light ou similar	un	9,00	414,65	R\$ 3.731,85			0,00	9,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.731,85		0,00	0,00	0,21
01.09.009	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	34,00	131,99	R\$ 4.487,66	25,00	0,00	25,00	9,00	R\$ 3.299,75	R\$ -	R\$ 3.299,75	R\$ 1.187,91	0,19	0,00	0,19	0,07
01.09.010	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	2,00	41,71	R\$ 83,42		0,00	0,00	2,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 83,42		0,00	0,00	0,00
01.09.011	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	2,00	6,38	R\$ 12,76		0,00	0,00	2,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 12,76		0,00	0,00	0,00
01.09.012	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6,00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	17,00	2.089,30	R\$ 35.518,10		0,00	0,00	17,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 35.518,10		0,00	0,00	2,01
01.09.013	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	15,00	2.882,82	R\$ 43.242,30		0,00	0,00	15,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 43.242,30		0,00	0,00	2,44
01.09.014	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 04 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP04, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar	un	17,00	161,66	R\$ 2.748,22		0,00	0,00	17,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.748,22		0,00	0,00	0,16
01.09.015	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	68,75	R\$ 68,75			0,00	1,00			R\$ -	R\$ 68,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.016	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	65,31	R\$ 65,31			0,00	1,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 65,31		0,00	0,00	0,00
01.09.017	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	3,00	60,72	R\$ 182,16			0,00	3,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 182,16		0,00	0,00	0,01
01.09.018	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	13,87	R\$ 13,87			0,00	1,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 13,87		0,00	0,00	0,00
01.09.019	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	12,10	R\$ 12,10			0,00	1,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 12,10		0,00	0,00	0,00
01.09.020	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90º C	m	195,00	17,57	R\$ 3.426,15			0,00	195,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.426,15		0,00	0,00	0,19
01.09.021	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 450/ 750v / 70ºc	m	2,00	16,59	R\$ 33,18			0,00	2,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 33,18		0,00	0,00	0,00
01.09.022	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C	m	470	10,36	R\$ 4.869,20			0,00	470,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.869,20		0,00	0,00	0,28


Daniela Maria de Melo Cardoso
Eng. Civil
CREA-SE 2713037476

Jairo Dos Santos Maciel
Eng. Civil
CREA-BA 050606342-9
Registro regional 9000011000 cr

J. LIMA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO	TRAVESSA ANTENOR COSTA VIEIRA, 17 - BAIRRO CARAÍBAS - ITABAIANINHA/SE - 79 99158-4698/ jlmacom@hotmail.com	CONTRAT	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA				CONTRATO Nº:		120/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO																	
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL				ORDEM DE SERVIÇO Nº:		05/2022		BM Nº:	03	DATA DA MEDIÇÃO:	13/05/2024														
		ENDEREÇO DA OBRA:	POVOADO ALDEIA - ITABAIANINHA				FONTE DO RECURSO		Recursos Próprios fonte:15000000		PERÍODO:		20/04/2024 a 10/05/2024															
ORÇAMENTO CONTRATADO																	QUANTIDADES EXECUTADAS				FINANCEIRO (VALORES R\$)				PERCENTUAIS (%)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anterior es	Período	Acumula das	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumulad as	Saldo a Medir											
01.09.023	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	1.620,00	5,57	R\$ 9.023,40			0,00	1.620,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 9.023,40		0,00	0,00	0,51											
01.09.024	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v / 70°C	m	40	7,58	R\$ 303,20			0,00	40,00			R\$ -	R\$ 303,20	0,00	0,00	0,00	0,02											
01.09.025	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	541,02	R\$ 541,02			0,00	1,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 541,02		0,00	0,00	0,03											
01.09.026	Mureta de alvenaria 1,60 x 2,10m para poste auxiliar de energia	un	1,00	1.147,83	R\$ 1.147,83		0,00	0,00	1,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 1.147,83		0,00	0,00	0,06											
01.09.027	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	760,52	R\$ 760,52		0,00	0,00	1,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 760,52		0,00	0,00	0,04											
01.09.028	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	1.017,22	R\$ 1.017,22		0,00	0,00	1,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 1.017,22		0,00	0,00	0,06											
01.09.029	Curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	1,00	12,71	R\$ 12,71		0,00	0,00	1,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 12,71		0,00	0,00	0,00											
01.09.030	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af. 07/2020	un	1,00	R\$ 4,10	R\$ 4,10		0,00	0,00	1,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 4,10		0,00	0,00	0,00											
01.10	PAISAGISMO				42.320,62			0,00	0,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 42.320,62		0,00	0,00	2,39											
01.10.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	1.783,63	21,69	R\$ 38.686,93			0,00	1.783,63	R\$	-	R\$ -	R\$ 38.686,93		0,00	0,00	2,19											
01.10.002	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	5,00	80,65	R\$ 403,25			0,00	5,00			R\$ -	R\$ 403,25	0,00	0,00	0,00	0,02											
01.10.003	Planta - Oiti (Licania tomentosa) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	33,00	68,68	R\$ 2.266,44			0,00	33,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 2.266,44		0,00	0,00	0,13											
01.11.004	Planta - Ixora amarela (Ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	50,00	19,28	R\$ 964,00			0,00	50,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 964,00		0,00	0,00	0,05											
01.11	DIVERSOS				41.617,24			0,00	0,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 41.617,24		0,00	0,00	2,35											
01.11.001	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	10,00	1.060,61	R\$ 10.606,10			0,00	10,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 10.606,10		0,00	0,00	0,60											
01.11.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	un	16,15	194,96	R\$ 3.148,60			0,00	16,15	R\$	-	R\$ -	R\$ 3.148,60		0,00	0,00	0,18											
01.11.003	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	365,13	R\$ 1.460,52			0,00	4,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 1.460,52		0,00	0,00	0,08											
01.11.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.920,39	R\$ 1.920,39			0,00	1,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 1.920,39		0,00	0,00	0,11											
01.11.005	Limpeza geral	m²	10243,36	2,39	R\$ 24.481,63			0,00	10.243,36	R\$	-	R\$ -	R\$ 24.481,63		0,00	0,00	1,38											
TOTAL GERAL (R\$)					1.770.453,13					R\$ 463.570,24	R\$ 296.636,66	R\$ 760.206,90	R\$ 1.010.246,23	26,19	16,75	42,94	57,06											
PERCENTUAIS (%)										26,19	16,75	42,94	57,06															

Daniela Maria de Melo Cardoso
Engª Civil
CREA-SE 2713037476

Jairo Dos Santos Maciel
Eng. Civil
CREA-BA 050606342-9
Registro regional: 0000011222

J. LIMA CONSTRUTORA	TRAVESSA ANTENOR COSTA VIEIRA, 17 - BAIRRO CARAÍBAS - ITABAIANINHA/SE - 79 99158-4698/ jlimacom@hotmail.com				CONTRAT	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA				CONTRATO Nº:	120/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO						
					OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL				ORDEN DE SERVIÇO Nº:	05/2022		BM Nº:	03	DATA DA MEDIÇÃO:	13/05/2024			
					ENDEREÇO DA OBRA:	POVOADO ALDEIA - ITABAIANINHA				FONTE DO RECURSO	Recursos Próprios fonte:15000000		PERÍODO:	20/04/2024 a 10/05/2024					
ORÇAMENTO CONTRATADO						QUANTIDADES EXECUTADAS				FINANCEIRO (VALORES R\$)				PERCENTUAIS (%)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anterior es	Período	Acumula das	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir		
J. LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES						ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM												APROVADO PARA PAGAMENTO	
 Jairo Dos Santos Maciel Eng. Civil CREA-BA 050606342-9 Registro regional: 0000011998 SE						DATA:												DATA:	
						 Daniela Maria de Melo Cardoso Eng.ª Civil CREA-SE 2713057476													