

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

(1) Convênio/Termo de Compromisso nº	152236/2020
(2) Secretaria de Obras/Prefeitura/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
(3) CNPJ:	13.098.181/0001-82
(4) Período de Vigência do Convênio/Termo de Compromisso:	14/08/2017 à 30/01/2019
(5) Responsável pelo Convênio/Termo de Compromisso:	DANILO ALVES DE CARVALHO
(6) CPF:	787.233.295-72

(7) Os valores transferidos pelo Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação MEC/FNDE, no montante de (7.1) R\$695.244,40

((7.2) e pela Prefeitura Municipal de Itabaianinha/SE, no montante de R\$99.207,51 totalizando R\$794.451,91

referentes à (7.3) parcelas do Convênio/Termo de Compromisso acima citado, foram parcialmente utilizados sendo que o valor total do contrato foi de R\$669.906,00, houve um aditivo de valor acréscimo de R\$166.405,46, totalizando a execução do objeto no valor de R\$836.311,46 ((7.4) conforme previsto no Plano de Trabalho), assim discriminado:

(7.5) Meta	(7.6) Etapa / Fase	(7.7) Especificação	(7.8) Previsto	(7.9) Executado
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.017,93	R\$ 4.017,93
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	CASTELO D'ÁGUA	R\$ 114.761,38	R\$ 114.761,38
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	R\$ 8.818,24	R\$ 19.688,45
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	ESQUADRIAS	R\$ 36.970,83	R\$ 51.766,19
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	VIDROS	R\$ 5.773,00	R\$ 5.773,00
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	COBERTURA	R\$ 6.066,06	R\$ 35.084,73
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	REVESTIMENTOS	R\$ 17.973,10	R\$ 51.323,85
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	PISO	R\$ 31.831,28	R\$ 44.687,02
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	PINTURA	R\$ 29.679,25	R\$ 35.940,66
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 44.992,00	R\$ 52.984,75
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 51.657,23	R\$ 55.089,78
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 5.640,18	R\$ 9.297,15
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 2.699,15	R\$ 11.021,38
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 157.100,47	R\$ 187.589,23
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 1.867,40	R\$ 1.867,40
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	VENTILAÇÃO MECÂNICA	R\$ 4.596,37	R\$ 4.596,37
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 3.551,67	R\$ 3.551,67
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 5.249,74	R\$ 5.249,74
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	IMPLANTAÇÃO	R\$ 31.128,58	R\$ 31.128,58
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE	R\$ 103.216,89	R\$ 108.576,95
CONSTRUÇÃO	CONCLUSIVA	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.315,25	R\$ 2.315,25
TOTAL			R\$ 669.906,00	R\$ 836.311,46

Desta forma, declaro que o objeto do Convênio/Termo de Compromisso em referência foi fielmente cumprido,

conforme cláusulas específicas do Instrumento.

(8) Local / (UF): ITABAIANINHA/SE

Data: 01/12/2021

(9) Secretaria de Obras/Prefeitura/Entidade:

Daniilo Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

(10) Secretário de Obra/Prefeito/Responsável Entidade:

Rodrigo Soares Souza RODRIGO SOARES SOUZA
Secretário de Obras, Transportes
e Serviços Públicos
Decreto nº 049/2018