


CONTRA TANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		CONTRATO Nº:		120/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO			
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL		ORDEN DE SERVIÇO Nº:		05/2022		BM Nº:		02/07/2024	
ENSCRIÇÃO DA OBRA:		POVOADO ALDEIA - ITABAIANINHA		FONTE DO RECURSO		Recursos Próprios (fonte: 15000000)		PERÍODO:		28/05/2024 a 01/07/2024	
ORÇAMENTO CONTRATADO								PERCENTUAIS (%)			
QUANTIDADES EXECUTADAS				FINANCEIRO (VALORES R\$)				PERCENTUAIS (%)			
UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anterior	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir
CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO											
ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
EQUIPE DIRIGENTE											
un	1,00	54.589,38	R\$ 54.589,38	0,57	0,08	0,65	0,35	R\$ 31.836,52	R\$ 4.549,11	R\$ 36.385,63	R\$ 18.203,75
un	1,00	3.171,80	R\$ 3.171,80	0,57	0,08	0,65	0,35	R\$ 1.849,78	R\$ 264,31	R\$ 2.114,09	R\$ 1.057,71
un	1,00	2.650,32	R\$ 2.650,32	0,57	0,08	0,65	0,35	R\$ 1.545,67	R\$ 220,86	R\$ 1.766,53	R\$ 883,79
SERVIÇOS PRELIMINARES											
			69.124,87			R\$ 35.505,49				R\$ 55.505,49	13.619,38
											</


 Daniela Maria de Melo Cardoso
 Eng.ª Civil
 CREA-SE 2713037476

CONTRA TANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		CONTRATO Nº:		120/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO								
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL		ORDEN DE SERVIÇO Nº:		05/2022		BM Nº:	05	DATA DA MEDIÇÃO:	02/07/2024					
ENDEREÇO DA OBRA:		POVOADO ALCEIA - ITABAIANINHA		FONTE DO RECURSO		Recursos Próprios fonte:15000000		PERÍODO: 28/05/2024 a 01/07/2024								
ORÇAMENTO CONTRATADO																
UNID.		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADES EXECUTADAS		FINANCEIRO (VALORES R\$)					PERCENTUAIS (%)				
DESCRIÇÃO					Anterior	Período	Acumula	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir
03	m3	2,71	2.437,03	R\$ 6.604,35	2,71	0,00	2,71	0,00	R\$ 6.604,35	R\$ -	R\$ 6.604,35	-R\$ 0,00	0,37	0,00	0,37	0,00
Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) CINTAMENTO																
34	m3	1,47	2.437,03	R\$ 3.582,43	1,47	0,00	1,47	0,00	R\$ 3.582,43	R\$ -	R\$ 3.582,43	-R\$ 0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) PILARES																
35	m3	2,26	2.437,03	R\$ 5.507,69	2,26	0,00	2,26	0,00	R\$ 5.507,69	R\$ -	R\$ 5.507,69	R\$ 0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) VIGAS																
36	m2	7,48	134,42	R\$ 1.005,46	7,48	0,00	7,48	0,00	R\$ 1.005,46	R\$ -	R\$ 1.005,46	-R\$ 0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm																
				18.916,42			0,00	0,00	R\$ 9.762,97	R\$ -	R\$ 18.916,42	R\$ -	0,55	0,00	1,07	0,00
ELEVADO																
31	m²	146,54	46,6	R\$ 6.828,76	146,54	0,00	146,54	0,00	R\$ 6.828,76	R\$ -	R\$ 6.828,76	-R\$ 0,00	0,39	0,00	0,39	0,00
Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09																
32	m²	293,08	6,65	R\$ 1.948,98	293,08	0,00	293,08	0,00	R\$ 1.948,98	R\$ -	R\$ 1.948,98	-R\$ 0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015																
33	m²	146,54	23,71	R\$ 3.474,46	146,54	0,00	146,54	0,00	R\$ 3.474,46	R\$ -	R\$ 3.474,46	-R\$ 0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia																
34	m²	146,54	31,39	R\$ 4.599,89	146,54	0,00	146,54	0,00	R\$ 4.599,89	R\$ -	R\$ 4.599,89	-R\$ 0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm																
35	m²	8,9	110,7	R\$ 985,23	8,90	0,00	8,90	0,00	R\$ 985,23	R\$ -	R\$ 985,23	R\$ -	0,06	0,00	0,06	0,00
Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm																
36	m	22,5	47,96	R\$ 1.079,10	22,50	0,00	22,50	0,00	R\$ 1.079,10	R\$ -	R\$ 1.079,10	R\$ -	0,06	0,00	0,06	0,00
Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm																
				1.584,11					R\$	-	R\$	1.584,11	0,00	0,09	0,09	0,00
VELARIO																
31	m²	6,95	98,87	R\$ 687,15	6,95	0,00	6,95	0,00	R\$ 687,15	R\$ -	R\$ 687,15	R\$ 0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
Alvenaria tijolo cerâmico maciço (50x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1																
32	m³	6,95	6,65	R\$ 46,22	6,95	0,00	6,95	0,00	R\$ 46,22	R\$ -	R\$ 46,22	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015																
33	m³	6,95	31,39	R\$ 218,16	6,95	0,00	6,95	0,00	R\$ 218,16	R\$ -	R\$ 218,16	-R\$ 0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm																

Daniela Maria de Melo Cardoso
Eng. Civil
CREA-SE-2713037476

CONTRA TANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		CONTRATO Nº:		12/07/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO								
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL		ORDEM DE SERVIÇO Nº:		05/2022		BM Nº:	05	DATA DA MEDIÇÃO:	03/07/2024					
ENGENHEIRO DA OBRA:		POVOADO ALDEIA - ITABAIANINHA		FONTE DO RECURSO		Recursos Próprios fonte:150000000		PERÍODO: 28/05/2024 a 01/07/2024								
ORÇAMENTO CONTRATADO																
UNID.		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADES EXECUTADAS			FINANCEIRO (VALORES R\$)				PERCENTUAIS (%)				
DESCRIÇÃO					Anterior	Período	Acumula das	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir
34	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m³	2,78	194,04 R\$	539,43	2,78	0,00	2,78	0,00 R\$	539,43 R\$	-	0,00 R\$	0,00	0,03	0,00	0,03
35	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem.	m²	2,22	41,96 R\$	93,15	2,22	0,00	2,22	0,00 R\$	93,15 R\$	-	0,00 R\$	0,00	0,01	0,00	0,01
36	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA															
37	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscaável Ø 3/4"	un	6,000	196,06 R\$	1.176,36	6,00	0,00	6,00	0,00 R\$	1.176,36 R\$	-	0,00 R\$	32,54	0,07	0,00	0,07
38	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (livatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	3,00	78,01 R\$	234,03	3,00	0,00	3,00	0,00 R\$	234,03 R\$	-	0,00 R\$	-	0,01	0,00	0,01
39	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	3,00	122,39 R\$	367,17	3,00	0,00	3,00	0,00 R\$	367,17 R\$	-	0,00 R\$	-	0,02	0,00	0,02
40	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)	un	1,00	502,19 R\$	502,19	1,00	0,00	1,00	0,00 R\$	502,19 R\$	-	0,00 R\$	-	0,03	0,00	0,03
41	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). af. 12/2020	un	1,00	4.510,97 R\$	4.510,97	1,00	0,00	1,00	0,00 R\$	4.510,97 R\$	-	0,00 R\$	-	0,25	0,00	0,25
42	Caixa d'água em polietileno, 1.000 litros (incluindo tubos, conexões e torneira de boca) - fornecimento e instalação. af. 06/2021	un	2,00	845,11 R\$	1.690,22	2,00	0,00	2,00	0,00 R\$	1.690,22 R\$	-	0,00 R\$	-	0,10	0,00	0,10
43	COBERTURA															
44	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x 25cm, com abertura de encaixes	m	59,96	348,41 R\$	20.890,66	59,96	0,00	59,96	0,00 R\$	20.890,66 R\$	-	0,00 R\$	0,00	1,18	0,00	1,18
45	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 3 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m²	71,02	110,27 R\$	7.831,38	71,02	0,00	71,02	0,00 R\$	7.831,38 R\$	-	0,00 R\$	0,00	0,44	0,00	0,44
46	Ruído em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	13,32	125,55 R\$	1.672,33	13,32	0,00	13,32	0,00 R\$	1.672,33 R\$	-	0,00 R\$	-	0,09	0,00	0,09
47	Ruído para telha de fibrocimento ondulada	m	16,66	75,25 R\$	1.253,67	16,66	0,00	16,66	0,00 R\$	1.253,67 R\$	-	0,00 R\$	-	0,07	0,00	0,07
48	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	8,33	126,31 R\$	1.052,16	8,33	0,00	8,33	0,00 R\$	1.052,16 R\$	-	0,00 R\$	0,00	0,06	0,00	0,06
49	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor Clara, Itabaiânia ou similar - Rev 02	m²	26,25	78,15 R\$	2.051,44	26,25	0,00	26,25	0,00 R\$	2.051,44 R\$	-	0,00 R\$	0,00	0,12	0,00	0,12
50	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m²	44,77	32,36 R\$	1.448,76	44,77	0,00	44,77	0,00 R\$	1.448,76 R\$	-	0,00 R\$	0,00	0,08	0,00	0,08
51	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m²	71,02	36,54 R\$	2.595,07	71,02	0,00	71,02	0,00 R\$	36,54 R\$	-	0,00 R\$	2.595,07	0,00	0,00	0,00



 Daniela Maria de Melo Cardoso


 Engª Civil

 CREA-SE 2713037476

CONTRA TANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		CONTRATO Nº:		120/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO									
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL		ORDEN DE SERVIÇO Nº:		05/2022		BM Nº:		05		DATA DA MEDIÇÃO:		02/07/2024			
ENGENHEIRO DA OBRA:		POVOADO ALDEIA - ITABAIANINHA		FONTE DO RECURSO		Recursos Próprios fonte: 15000000		PERÍODO:		28/05/2024 a 01/07/2024							
ORÇAMENTO CONTRATADO														PERCENTUAIS (%)			
UNID.		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADES EXECUTADAS		FINANCEIRO (VALORES R\$)										
					Anterior	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores		m²	71,02	38,77 R\$ 2.753,45		0,00	0,00	71,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.753,45		0,00	0,00	0,16	
PAVIMENTAÇÃO																	
Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019		m²	6.419,73	0,09 R\$ 577,78	6.419,73	0,00	0,00	0,00	R\$ 16.013,00	R\$ -	R\$ 49.065,76	327.244,70	0,90	0,00	2,77	18,48	
Meso-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3		m	1.190,83	33,5 R\$ 39.892,81	1.190,83	0,00	1.190,83	0,00	R\$ 39.892,81	R\$ -	R\$ 39.892,81	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	
Execução de via em piso intertravado, com bloco de Lona plástica preta		m²	882,66	61,53 R\$ 54.310,07		0,00	0,00	882,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	54.310,07	0,00	0,00	0,00	3,07	
		m²	882,66	5,39 R\$ 4.757,54		0,00	0,00	882,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.757,54	0,00	0,00	0,00	0,27	
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022		m²	172,92	734,63 R\$ 127.032,22	11,70	0,00	11,70	161,22	R\$ 8.595,17	R\$ -	R\$ 8.595,17	118.437,05	0,49	0,00	0,49	6,69	
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. af_07/2016 (ESTACIONAMENTO)		m²	1.079,23	131,53 R\$ 141.951,12		0,00	0,00	1.079,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	141.951,12	0,00	0,00	0,00	8,02	
Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base		m²	56,71	95,01 R\$ 5.388,02		0,00	0,00	56,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.388,02	0,00	0,00	0,00	0,30	
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos		un	6,00	400,15 R\$ 2.400,90		0,00	0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.400,90	0,00	0,00	0,00	0,14	
GRADIL						0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.303,11	19.303,11	0,00	11,22	1,09		
Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm, chapiscada e rebocada, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade e mureta - (padrão CEHOP) - Rev 04_12/2021		m2	275,40	721,21 R\$ 198.621,23	275,40	0,00	275,40	0,00	R\$ 198.621,23	R\$ -	R\$ 198.621,23	-R\$ 0,00	11,22	0,00	11,22	0,00	
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte		m2	347,00	28,58 R\$ 9.917,26		0,00	0,00	347,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9.917,26	0,00	0,00	0,00	0,56	
Revestimento de parede com pedra Itapó 5x20cm assentada com juntas desencontradas, com argamassa industrializada ac-i		m²	88,13	106,5 R\$ 9.385,85		0,00	0,00	88,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9.385,85	0,00	0,00	0,00	0,53	
PERGOLADO						0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,23	

Daniela Maria de Melo Cardoso
 Engª Civil
 CREA-SE 2713037476

CONTRA TANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		CONTRATO Nº:		120/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO							
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL		ORDEM DE SERVIÇO Nº:		05/2022		BM Nº:	05	DATA DA MEDIÇÃO:	02/07/2024				
ENDEÇO DA OBRA:		POVOADO ALDEIA - ITABAIANINHA		FONTE DO RECURSO		Recursos Próprios fonte:15000000		PERÍODO: 28/05/2024 a 01/07/2024							
ORÇAMENTO CONTRATADO				QUANTIDADES EXECUTADAS				FINANCEIRO (VALORES R\$)				PERCENTUAIS (%)			
UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anterior es	Período	Acumula das	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir
m	69,30	39,2	R\$ 2.716,56		0,00	0,00	69,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.716,56		0,00	0,00	0,15
m	16,8	67,66	R\$ 1.136,69		0,00	0,00	16,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.136,69		0,00	0,00	0,06
m²	9,62	15,07	R\$ 144,97		0,00	0,00	9,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,97		0,00	0,00	0,01
GAVETAS					0,00	0,00	0,00	R\$ 245.879,33	R\$ 129.224,40	R\$ 375.103,73	R\$ 1.456,11	13,89	7,30	21,19	0,08
m³	26,93	54,07	R\$ 1.456,11		0,00	0,00	26,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.456,11		0,00	0,00	0,08
m2	524,76	17,61	R\$ 9.241,02	524,76	0,00	524,76	0,00	R\$ 9.241,02	R\$ -	R\$ 9.241,02	-R\$ 0,00	0,52	0,00	0,52	0,00
m²	524,76	170,42	R\$ 89.429,60	524,76	0,00	524,76	0,00	R\$ 89.429,60	R\$ -	R\$ 89.429,60	R\$ 0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
m²	1.006,56	101,03	R\$ 101.692,76	739,47	267,09	1.006,56	0,00	R\$ 74.708,65	R\$ 26.984,10	R\$ 101.692,76	R\$ 0,00	4,22	1,52	5,74	0,00
m²	1.049,52	134,42	R\$ 141.076,48	524,76	524,76	1.049,52	0,00	R\$ 70.538,24	R\$ 70.538,24	R\$ 141.076,48	R\$ 0,00	3,98	3,98	7,97	0,00
m²	884,96	6,65	R\$ 5.884,98	295,01	589,95	884,96	0,00	R\$ 1.961,82	R\$ 3.923,17	R\$ 5.884,98	-R\$ 0,00	0,11	0,22	0,33	0,00
m²	884,96	31,39	R\$ 27.778,89		884,96	884,96	0,00	R\$ 27.778,89	R\$ 27.778,89	R\$ 27.778,89	-R\$ 0,00	1,57	1,57	1,57	0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						199.000,63	0,00	R\$ 188.378,78	R\$ -	R\$ 188.378,78	R\$ 10.621,85	10,64	0,00	10,64	0,60
m	68,50	22,87	R\$ 1.566,60	68,50	0,00	68,50	0,00	R\$ 1.566,60	R\$ -	R\$ 1.566,60	R\$ 0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
m	450,00	14,12	R\$ 6.354,00	450,00	0,00	450,00	0,00	R\$ 6.354,00	R\$ -	R\$ 6.354,00	R\$ -	0,36	0,00	0,36	0,00
m	230,00	7,23	R\$ 1.662,90	230,00	0,00	230,00	0,00	R\$ 1.662,90	R\$ -	R\$ 1.662,90	R\$ -	0,09	0,00	0,09	0,00
un	46,00	13,80	R\$ 634,80	46,00	0,00	46,00	0,00	R\$ 634,80	R\$ -	R\$ 634,80	R\$ -	0,04	0,00	0,04	0,00
un	9,00	11,40	R\$ 102,60	9,00	0,00	9,00	0,00	R\$ 102,60	R\$ -	R\$ 102,60	R\$ -	0,01	0,00	0,01	0,00
Luminária em LED para iluminação pública, 100W, bivolt, Selo A Innermetro, corpo em alumínio inj, IP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar															
un	53,00	1.329,90	R\$ 70.484,70	53,00	0,00	53,00	0,00	R\$ 70.484,70	R\$ -	R\$ 70.484,70	R\$ 43,90	3,98	0,00	3,98	0,00


 Daniela Maria de Melo Cardoso
 Eng. Civil
 CREA-SE 2743037476

CONTRA TANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		CONTRATO Nº:		120/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO								
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL		ORDEM DE SERVIÇO Nº:		05/2022		BM Nº:	05	DATA DA MEDIÇÃO:		02/07/2024				
INSCRIÇÃO DA OBRA:		FOVADO ALDEIA -ITABAIANINHA		FONTE DO RECURSO		Recursos Próprios fonte:15000000		PRÉLÓDO:		28/05/2024 a 01/07/2024						
ORÇAMENTO CONTRATADO				QUANTIDADES EXECUTADAS				FINANCEIRO (VALORES R\$)				PERCENTUAIS (%)				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anterior	Período	Acumula das	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir
Luminária tipo arandela foco duplo em alumínio escovado, cor branco, ref.40/2, Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halogena refletora E-27 60w/127v	un	40.00	172,25 R\$	6.890,00		0,00	0,00	40,00		R\$ -	R\$ -	6.890,00		0,00	0,00	0,39
Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	un	9,00	414,65 R\$	3.731,85		0,00	0,00	9,00		R\$ -	R\$ -	3.731,85		0,00	0,00	0,21
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	34,00	131,99 R\$	4.487,66	34,00	0,00	34,00	0,00	R\$ 4.487,66	R\$ -	R\$ 4.487,66	R\$ -	0,25	0,00	0,25	0,00
Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	2,00	41,71 R\$	83,42	2,00	0,00	2,00	0,00	R\$ 83,42	R\$ -	R\$ 83,42	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	2,00	6,38 R\$	12,76	2,00	0,00	2,00	0,00	R\$ 12,76	R\$ -	R\$ 12,76	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6,00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, Incl base concreto	un	17,00	2.089,30 R\$	35.518,10	17,00	0,00	17,00	0,00	R\$ 35.518,10	R\$ -	R\$ 35.518,10	R\$ -	2,01	0,00	2,01	0,00
Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	15,00	2.882,82 R\$	43.242,30	15,00	0,00	15,00	0,00	R\$ 43.242,30	R\$ -	R\$ 43.242,30	R\$ -	2,44	0,00	2,44	0,00
Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 04 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Código SUP04, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar	un	17,00	161,66 R\$	2.748,22	17,00	0,00	17,00	0,00	R\$ 2.748,22	R\$ -	R\$ 2.748,22	R\$ -	0,16	0,00	0,16	0,00
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	68,75 R\$	68,75	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 68,75	R\$ -	R\$ 68,75	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	65,31 R\$	65,31	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 65,31	R\$ -	R\$ 65,31	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	3,00	60,72 R\$	182,16	3,00	0,00	3,00	0,00	R\$ 182,16	R\$ -	R\$ 182,16	R\$ -	0,01	0,00	0,01	0,00
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	13,87 R\$	13,87	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 13,87	R\$ -	R\$ 13,87	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	12,10 R\$	12,10	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 12,10	R\$ -	R\$ 12,10	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90º C	m	195,00	17,57 R\$	3.426,15	195,00	0,00	195,00	0,00	R\$ 3.426,15	R\$ -	R\$ 3.426,15	R\$ -	0,19	0,00	0,19	0,00
Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 450/ 750v / 70ºC	m	2,00	16,59 R\$	33,18	2,00	0,00	2,00	0,00	R\$ 33,18	R\$ -	R\$ 33,18	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C	m	470	10,36 R\$	4.869,20	470,00	0,00	470,00	0,00	R\$ 4.869,20	R\$ -	R\$ 4.869,20	R\$ -	0,28	0,00	0,28	0,00

Daniela Maria de Melo Cardoso

UREA-SE 2713037476

CONTRA TANTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		CONTRATO Nº:		120/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO			
OBRA:			CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL		ORDEN DE SERVIÇO Nº:		05/2022		BM Nº:	05	DATA DA MEDIÇÃO:	02/07/2024
EMPENHO DA OBRA:			FOYODADO ALDEIA - ITABAIANINHA		FONTE DO RECURSO		Recursos Próprios fonte:15000000		PERÍODO: 28/05/2024 a 01/07/2024			
ORÇAMENTO CONTRATADO												
DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anterior	Período	Acumula das	Saldo a Medir	PERCENTUAIS (%)		
						es				Anteriores	Período	Saldo a Medir
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	1.620,00		5,57	R\$ 9.023,40	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	R\$ 9.023,40	R\$ -	R\$ -
Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450V/ 750v / 70°C	m	40		7,58	R\$ 303,20	40,00	0,00	40,00	0,00	R\$ 303,20	R\$ -	R\$ 303,20
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00		541,02	R\$ 541,02	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 541,02	R\$ -	R\$ -
Mureta de alvenaria 1,60 x 2,10m para poste auxiliar de energia	un	1,00		1.147,83	R\$ 1.147,83	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 1.147,83	R\$ -	R\$ -
Quadro de medição trifásica em Norli com lente para leitura	un	1,00		760,52	R\$ 760,52	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 760,52	R\$ -	R\$ -
Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00		1.017,22	R\$ 1.017,22	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 1.017,22	R\$ -	R\$ -
Curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscaável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	1,00		12,71	R\$ 12,71	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 12,71	R\$ -	R\$ -
Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af. 07/2020	un	1,00		4,10	R\$ 4,10	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 4,10	R\$ -	R\$ -
PAISAGISMO												
Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	1.783,63		21,69	R\$ 38.686,93			0,00	1.783,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.686,93
Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	5,00		80,65	R\$ 403,25			0,00	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 403,25
Planta - Oiti (Licania tomentosa) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	33,00		68,68	R\$ 2.266,44			0,00	33,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.266,44
Planta - Ixora amarela (Ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	50,00		19,28	R\$ 964,00			0,00	50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 964,00
DIVERSOS												
Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão embur)	un	10,00		1.060,61	R\$ 10.606,10			0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.606,10
Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	un	16,15		194,96	R\$ 3.148,60			0,00	16,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.148,60
Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50L, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00		365,13	R\$ 1.460,52			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.460,52
Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00		1.920,39	R\$ 1.920,39			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.920,39
Limpeza geral	m²	10243,36		2,39	R\$ 24.481,63			0,00	10.243,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.481,63
TOTAL GERAL (R\$)		1.770.453,13								R\$ 1.035.147,56	58,47	R\$ 134.258,68
PERCENTUAIS (%)												66,05
												33,95
												58,47
												7,58
												66,05
												33,95

Danielia Maria de Melo Cardoso
Eng. Civil
CREA-SE-2713037476

CONTRA TANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		CONTRATO Nº:		120/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO			
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL		ORDEN DE SERVIÇO Nº:		05/2022		BM Nº: 05		DATA DA MEDIÇÃO: 02/07/2024	
EMPRESA DA OBRA:		POVOADO ALDEIA - ITABAIANINHA		FONTE DO RECURSO		Recursos Próprios fonte: 15000000		PERÍODO: 28/05/2024 a 01/07/2024			
ORÇAMENTO CONTRATADO		QUANTIDADES EXECUTADAS			FINANCEIRO (VALORES R\$)			PERCENTUAIS (%)			
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	Anterior	Período	Acumula	Saldo a Medir	Anterior	Período	Acumulad	Saldo a Medir
J. LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES											
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM											
DATA:											


Daniela Maria de Melo Cardoso
Engº Civil
CREA-SE 2713037476

J. LIMA	TRAVESSA ANTÔNIO COSTA VIEIRA, 17 - BAIRRO CABAIBAS - ITABAIANINHA/SE - 79.99158-4698/ jlimacom@hotmail.com	CONTRA TANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	CONTRATO Nº:	130/2024	BOLETIM DE MEDIÇÃO				
	OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRÍFUGO MUNICIPAL	ORDEN DE SERVIÇO Nº:		05/2022	BIM Nº:	05	DATA DA MEDIÇÃO	03/07/2024	
	ENDEREÇO DA OBRA: POVOADO ALDEIA - ITABAIANINHA	FONTE DO RECURSO		Recursos Próprios fonte-15000000	PERÍODO:	28/05/2024 a 01/07/2024			
ORÇAMENTO CONTRATADO		QUANTIDADES EXECUTADAS		FINANCEIRO (VALORES R\$)		PERCENTUAIS (%)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anterior	Período	Acumulado	Saldo a Medir
1. LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES						Anteriores	Período	Acumulad as	Saldo a Mede
						APROVADO PARA PAGAMENTO			
						DATA:			

Documento assinado digitalmente
gov.br JAIRO DOS SANTOS MACIEL
Data: 09/07/2024 11:23:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniela Maria de Melo Cardoso
Eng^a Civil
CREA-SE 2773037476