

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 2 DO 7º ADITIVO
Contratante: Prefeitura Municipal de Itabalaninha/Se

Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - MODELO FNDE

Contrato Nº	575/2022	Periodo	22/6/2024 a 16/07/2024	Boletim Nº	02	F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
-------------	----------	---------	------------------------	------------	----	---------------------------------

Item	Descrição do serviço	Un	Quantidade Contratada	Quantidades					Preço unit.	Valores (R\$)					% medida
				Acumulada anterior	Do Mês	Acumulada atual	Saldo a medir	Acumulado anterior		Do mês	Acumulada atual	Contratado	Saldo a receber		
1.0	MURO														
1.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, af 12/2021	m2	222,60	222,60		222,60	0,00	47,94	10.671,44	-	10.671,44	10.671,44	0,00	100,00%	
1.1.2	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R	Kg	350,00	350,00		350,00	0,00	18,91	6.618,50	-	6.618,50	6.618,50	0,00	100,00%	
1.1.3	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Kg	105,00	105,00		105,00	0,00	23,50	2.467,50	-	2.467,50	2.467,50	0,00	100,00%	
1.1.4	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações, af 09/2020	m²	84,00		84,00	0,00	61,09	5.131,56	-	5.131,56	5.131,56	0,00	100,00%		
1.1.5	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento, af 12/2015	m³	3,15		3,15	0,00	551,28	1.736,53	-	1.736,53	1.736,53	0,00	100,00%		
1.1.6	Chapisco em parede com argamassa traço 1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	445,20	445,20		445,20	0,00	6,49	2.889,35	-	2.889,35	2.889,35	0,00	100,00%	
1.1.7	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	445,20	445,20		445,20	0,00	36,34	16.178,57	-	16.178,57	16.178,57	0,00	100,00%	
1.1.8	Gradil de ferro 1/2"x1/2" espaçamento 10cm-nonantes de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento	m2	22,00		22,00	0,00	538,89	-	11.855,58	-	11.855,58	11.855,58	0,00	100,00%	
1.1.9	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos), af_01/2020	m2	44,00		44,00	0,00	27,54	-	1.211,76	-	1.211,76	1.211,76	0,00	100,00%	
1.1.10	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	222,60		222,60	0,00	14,40	-	3.205,44	-	3.205,44	3.205,44	0,00	100,00%	
1.1.11	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão, af 04/2023	m2	222,60		222,60	0,00	4,17	928,18	-	928,18	928,18	0,00	100,00%		
1.1.12	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev 04	m2	2,00		2,00	0,00	93,80	-	187,60	-	187,60	187,60	0,00	100,00%	
1.1.13	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejunte epoxi, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev 02	m2	2,00		2,00	0,00	148,18	-	296,36	-	296,36	296,36	0,00	100,00%	

[Assinatura]
 Carlos Antônio de Faria
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3.619-D

[Assinatura]
 Daniel Cardoso Tavares
 CREA: SE 27164137/7
 ENG.º Civil

1.1.14	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusivo regularização de base ou emboco - Rev 04	m2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	102,48	-	204,96	204,96	204,96	0,00	
1.1.15	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Lux Laranja, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusivo regularização de base ou emboco - Rev 07	m2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	148,18	-	296,36	296,36	296,36	0,00	
1.1.16	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Lux Azul, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusivo regularização de base ou emboco - Rev 08	m2	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	148,18	-	592,72	592,72	592,72	0,00	
1.1.17	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Lux Branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusivo regularização de base ou emboco - Rev 09	m2	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	93,80	-	1.125,63	1.125,63	1.125,63	0,00	100,00%
TOTAL DA MEDIÇÃO									46.621,63	Anotações:	18.976,41	65.598,04	65.598,04	0,00	100,00%

F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


 Carlos Antonio *Carvalho*
 Engenheiro Civil
 CREA nº 3.619-D


 Daniel Cartoso Favares
 CREA-SE 2716413797
 ENGº Civil