

Construtora Parque Esportivo Santo Antônio Ltda AV. JOSÉ GENÍSIO DE GÓIS, 140 - CENTRO - ITABAIANINHA-SE CNPJ: 01.791.633/0001-28			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - AGOSTO/2024			Período		CONTRATO n° 386/2024						
			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS EM ZONA RURAL - POVOADO JARDIM, POVOADO TABELA, POVOADO SAPÉ, POVOADO ARRUDA E POVOADO DISPENSA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE			01/07/2024 a 26/08/2024								
ITEM	UNID.	DISCÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALORES R\$					% MEDIDO PERÍODO	% MEDIDO TOTAL	
			QUANTIDADE CONTRATADA TOTAL	ACUMULADA ANTERIOR	DO MÊS		ACUMULADA ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	SALDO			CONTRATO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
	un	Equipe Dirigente	1,00	0,00	0,20	37.114,14	0,00	7.895,24	7.895,24	31.580,94	39.476,18	20,00	20,00	
	un	Manutenção do Canteiro	1,00	0,00	0,20	2.362,04	0,00	472,41	472,41	1.889,63	2.362,04	20,00	20,00	
SERVIÇOS PRELIMINARES														
	m2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	6,00	0,00	6,00	449,12	0,00	2.694,72	2.694,72	0,00	2.694,72	100,00	100,00	
POVOADO JARDIM														
	m	RUA A	595,97	0,00	595,97	32,67	0,00	19.470,34	19.470,34	0,00	19.470,34	100,00	100,00	
001	m	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	1.168,80	0,00	1.168,80	85,26	0,00	99.651,89	99.651,89	0,00	99.651,89	100,00	100,00	
002	m²	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	1.168,80	0,00	1.168,80	2,14	0,00	2.501,23	2.501,23	0,00	2.501,23	100,00	100,00	
003	m²	Frete do Paralelepípedo					0,00	328.105,39	328.105,39	0,00	328.105,39	100,00	100,00	
	m	RUA B	1.583,65	0,00	1.583,65	32,67	0,00	51.737,85	51.737,85	0,00	51.737,85	100,00	100,00	
001	m	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	3.162,10	0,00	3.162,10	85,26	0,00	269.600,65	269.600,65	0,00	269.600,65	100,00	100,00	
002	m²	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	3.162,10	0,00	3.162,10	2,14	0,00	6.766,89	6.766,89	0,00	6.766,89	100,00	100,00	
003	m²	Frete do Paralelepípedo					0,00	59.271,06	59.271,06	0,00	59.271,06	100,00	100,00	
		POVOADO TABELA					0,00	59.271,06	59.271,06	0,00	59.271,06	100,00	100,00	
1		RUA PRINCIPAL					0,00	59.271,06	59.271,06	0,00	59.271,06	100,00	100,00	
1.001	m	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	289,35	0,00	289,35	32,67	0,00	9.453,06	9.453,06	0,00	9.453,06	100,00	100,00	
1.002	m²	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	570,00	0,00	570,00	85,26	0,00	48.598,20	48.598,20	0,00	48.598,20	100,00	100,00	
1.003	m²	Frete do Paralelepípedo	570,00	0,00	570,00	2,14	0,00	1.219,80	1.219,80	0,00	1.219,80	100,00	100,00	
		POVOADO SAPÉ					0,00	0,00	0,00	646.992,62	646.992,62	0,00	0,00	
1		RUA DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS					0,00	0,00	0,00	387.656,30	387.656,30	0,00	0,00	
1.001	m	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	1.875,44	0,00	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	61.270,62	61.270,62	0,00	0,00	
1.002	m²	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	3.734,39	0,00	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	318.394,09	318.394,09	0,00	0,00	
1.003	m²	Frete do Paralelepípedo	3.734,39	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	52.559,54	52.559,54	0,00	0,00	
12		RUA DA CAIXA D'ÁGUA					0,00	0,00	0,00	8.494,20	8.494,20	0,00	0,00	
02.001	m	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	260,00	0,00	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	42.986,39	42.986,39	0,00	0,00	
002	m²	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	504,18	0,00	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	42.986,39	42.986,39	0,00	0,00	

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - AGOSTO/2024			Período		CONTRATO n° 386/2024											
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS EM ZONA RURAL - POVOADO JARDIM, POVOADO TABELA, POVOADO SAPÉ, POVOADO ARRUDA E POVOADO DISPENSA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE			01/07/2024 a 26/08/2024													
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO R\$	VALORES R\$					% MEDIDO PERÍODO	% MEDIDO TOTAL				
			QUANTIDADE CONTRATADA TOTAL	ACUMULADA ANTERIOR		DO MÊS	ACUMULADA ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	SALDO			CONTRATO			
.003	Frete do Paralelepípedo	m²	504,18	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,95	0,00	0,00			
.001	RUA DE LIGAÇÃO COM O ARRUDA	m	1.006,55	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.776,78	0,00	0,00			
.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	1.989,62	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.635,00	0,00	0,00			
.003	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af. 05/2020	m²	1.989,62	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,79	0,00	0,00			
	Frete do Paralelepípedo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.051,61	0,00	0,00			
	POVOADO ARRUDA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.051,61	0,00	0,00			
.001	RUA A	m	1.001,90	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.732,07	0,00	0,00			
.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	2.600,91	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.753,59	0,00	0,00			
.003	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af. 05/2020	m²	2.600,91	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,95	0,00	0,00			
	Frete do Paralelepípedo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.548,75	0,00	0,00			
	POVOADO DISPENSA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.478,73	0,00	0,00			
.001	BECO DE POXOXO	m	780,61	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.502,53	0,00	0,00			
.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	1.613,00	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.524,38	0,00	0,00			
.003	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af. 05/2020	m²	1.613,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,82	0,00	0,00			
	Frete do Paralelepípedo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.070,02	0,00	0,00			
.001	RUA EM FRENTE AO BECO DE POXOXO	m	511,48	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.710,05	0,00	0,00			
.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	1.194,05	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.804,70	0,00	0,00			
.003	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af. 05/2020	m²	1.194,05	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,27	0,00	0,00			
					TOTAL DO ORÇAMENTO					0,00	519.589,87	519.589,87	1.226.173,92	1.745.763,79	29,76	29,76

Assinado de forma digital
LYNDON JOHNSON
VASCNCELOS
SILVA:60930250559
Dados: 2024.08.26 12:23:11 -03'00'

Lyndon Johnson Vasconcelos Silva
CREA/SE n° 8.857/D

Documentado assinado digitalmente
DANIELA MARIA DE MELO CARDOSO
Data: 28/08/2024 16:59:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscal do Contrato

Anotações: