


A: CE-05/LOTE-02 Pavimentação em paralelepipedo em vias nas do município de Itabaianinha-SE (Travessa-01-Tabocas, essa-02-Tabocas, Travessa-03-Tabocas, Ruas P e E, Lot. de Souza Fontes e Tv. Alcino Carvalho Lima IV.)						DATA DE TÉRMINO: 11/03/2025		BOLIM DE MEDIÇÃO 01		CONTRATO: 482/2024			
TRATADA: JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA ME						VIGÊNCIA : 20/03/2025		Período: 10/12/2024 a 10/01/2025		CE-05		LOTE-02	
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA						EXECUÇÃO : 11/03/2025		Data de medição: 10/01/2025					
Discriminação dos Serviços						Quantidades			Valores (R\$)				
Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
un	1,00		0,17	0,17	0,83	10.046,80	11.980,00	-	2.036,60	2.036,60	9.943,40	17,00	
un	1,00		0,17	0,17	0,83	1.933,20	1.933,20	-	328,64	328,64	1.604,56	17,00	
SERVIÇOS PRELIMINARES													
m²	6,00		-	-	6,00	321,01	1.926,06	-	-	-	1.926,06	-	
TRAVESSA 1 - TABOCCAS													
m	298,42		-	-	298,42	42,48	12.676,88	-	-	-	80.307,20	-	
m²	820,66		-	-	820,66	78,49	64.413,60	-	-	-	64.413,60	-	
m²	820,66		-	-	820,66	3,03	2.486,59	-	-	-	2.486,59	-	
un	2,00		-	-	2,00	85,82	171,64	-	-	-	171,64	-	
un	1,00		-	-	1,00	558,49	558,49	-	-	-	558,49	-	
TRAVESSA 2 - TABOCCAS													
m	125,17		-	-	125,17	42,48	5.317,22	-	-	-	31.566,58	-	
m²	312,92		-	-	312,92	78,49	24.561,09	-	-	-	24.561,09	-	
m²	312,92		-	-	312,92	3,03	948,14	-	-	-	948,14	-	
un	2,00		-	-	2,00	85,82	171,64	-	-	-	171,64	-	
un	1,00		-	-	1,00	558,49	558,49	-	-	-	558,49	-	
TRAVESSA 3 - TABOCCAS													
m	419,84		-	-	419,84	42,48	17.834,80	-	-	-	17.834,80	-	
m²	944,64		-	-	944,64	78,49	74.144,79	-	-	-	74.144,79	-	
m²	944,64		-	-	944,64	3,03	2.862,25	-	-	-	2.862,25	-	
un	2,00		-	-	2,00	85,82	171,64	-	-	-	171,64	-	
un	1,00		-	-	1,00	558,49	558,49	-	-	-	558,49	-	
RUAS P E E - LOT. JOSÉ DE SOUZA FONTES													
m	738,77	369,38	369,38	369,38	369,39	42,48	31.382,94	-	15.691,26	15.691,26	15.691,68	50,00	
m²	2.545,77	855,47	855,47	855,47	1.690,30	78,49	199.817,48	-	67.145,85	67.145,84	132.671,64	33,60	
m²	2.545,77	855,47	855,47	855,47	1.690,30	3,03	7.713,68	-	2.592,08	2.592,07	5.121,61	33,60	
M³	17,10		8,55	8,55	8,55	101,68	1.738,72	-	869,36	869,36	869,36	50,00	
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 08/2022													
m²	25,65		12,83	12,83	12,82	741,35	19.015,62	-	9.511,52	9.511,52	9.504,10	50,02	
m²	7,92		3,96	3,96	3,96	141,49	1.120,60	-	560,30	560,30	560,30	50,00	
m²	19,80		-	-	19,80	19,21	380,35	-	-	-	380,35	-	
un	4,00		-	-	4,00	85,82	343,28	-	-	-	343,28	-	
un	1,00		-	-	1,00	558,49	558,49	-	-	-	558,49	-	
- Elton Cáo Fagundes de Oliveira ENGENHEIRO CIVIL													


Eton Cato Fagundes de Oliveira
 ENGENHEIRO CIVIL

A: CE-05/LOTE-02 Pavimentação em paralelepípedo em vias nas do município de Itabaianinha-SE (Travessa-01-Tabocas, assa-02-Tabocas, Travessa-03-Tabocas, Ruas P e E, Lot. de Souza Fontes e Tv. Alcino Carvalho Lima IV.)		 		DATA DE TÉRMINO:		11/03/2025		BOLIM DE MEDIÇÃO 01		CONTRATO: 482/2024			
TRATADA: JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA ME				VIGÊNCIA :		20/03/2025		Período: 10/12/2024 a 10/01/2025		CE-05 LOTE-02			
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIAINHA				EXECUÇÃO :		11/03/2025		Data de medição: 10/01/2025					
Discriminação dos Serviços		Quantidades						Valores (R\$)					
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir
TRAVESSA ALCINO CARVALHO LIMA IV		m	97,36			-	97,36	42,48	31.749,99	-	-	31.749,99	-
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3		m²	292,09			-	292,09	78,49	22.926,14	-	-	22.926,14	-
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1.3 (cimento e areia). af. 05/2020		m²	292,09			-	292,09	3,03	885,03	-	-	885,03	-
Frete do Paralelepípedo		M³	2,31			-	2,31	101,68	234,88	-	-	234,88	-
Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial)		m³	3,46			-	3,46	741,35	2.565,07	-	-	2.565,07	-
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022		m²	1,44			-	1,44	141,49	203,74	-	-	203,74	-
Piso látil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base		m²	3,60			-	3,60	19,21	69,15	-	-	69,15	-
Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes com tinta à base de resina acrílica		un	2,00			-	2,00	85,82	171,64	-	-	171,64	-
Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros		un	1,00			-	1,00	558,49	558,49	-	-	558,49	-
Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnt diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023									515.162,97	-	-	98.405,34	19,10%
VALORES FINANCEIROS												98.406,95	19,10%
PORCENTAGENS												80,90%	
CONTRATANTE		CONTRATADO		RESPONSÁVEL TÉCNICO - EXECUÇÃO		ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIAINHA		JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA ME BERG'S HIDRÁULICO  BERG'S HIDRÁULICO Josemberg Vieira da Silva Sócio - Gerente		ELTON CAIO FAGUNDES FONTANA BERG'S HIDRÁULICO  BERG'S HIDRÁULICO		ELTON CAIO FAGUNDES FONTANA BERG'S HIDRÁULICO							

OBRA: CE-05/LOTE-02 Pavimentação em paralelepípedo em vias urbanas do município de Itabaianinha-SE (Travessa-01-Tabocas, Travessa-02-Tabocas, Travessa-03-Tabocas, Ruas P e E, Lot. José de Souza Fontes e Tv. Alcino Carvalho Lima IV.)	CE-05 LOTE-02		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	BOLETIM DE MEDIÇÃO		01
CONTRATADA: JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA ME			

SERVIÇO:	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
	1.1.1	Equipe Dirigente				
SERVIÇOS				QUANT.	UNIDADE	TOTAL
				0,170	und	0,17
TOTAL DO PERÍODO					und	0,17

	1.1.2	Manutenção do Canteiro				
SERVIÇOS				QUANT.	UNIDADE	TOTAL
				0,170	und	0,17
TOTAL DO PERÍODO					und	0,17

SERVIÇO:	1.6	RUAS P E E - LOT. JOSÉ DE SOUZA FONTES TRECHO 01				
	1.6.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				
SERVIÇOS				COMP.(m)	UNIDADE	TOTAL (m)
RUA E						
Bordo Esquerdo				184,69	m	184,69
Bordo Direito				184,69	m	184,69
TOTAL DO PERÍODO					m	369,38

	1.6.2	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020				
SERVIÇOS		COMP.(m)	LARG.(m)	AREA(m²)	UNIDADE	TOTAL (m²)
Rua E		122,21	7,00	855,47	m²	855,47
TOTAL DO PERÍODO					m²	855,47

	1.6.3	Frete do Paralelepípedo				
SERVIÇOS		COMP.(m)	LARG.(m)	AREA(m²)	UNIDADE	TOTAL (m²)
Rua E		122,21	7,00	855,47	m²	855,47
TOTAL DO PERÍODO		m²				855,47

	1.6.4	Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial)					
SERVIÇOS		COMP.(m)	LARG.(m)	ESP.(m)	VOLUME (m³)	UNIDADE	TOTAL (m³)
RUA E							
		178,00	1,20	0,04	8,55	m³	8,55
TOTAL DO PERÍODO						m³	8,55

	1.6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO					
SERVIÇOS		COMP.(m)	LARG.(m)	ESP.(m)	VOLUME (m³)	UNIDADE	TOTAL (m³)
RUA E							
		178,00	1,20	0,06	12,83	m³	12,83
TOTAL DO PERÍODO						m³	12,83

	1.6.6	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base						
		SERVIÇOS	COMP.(m)	LARG.(m)	QUANT.	AREA (m²)	UNIDADE	TOTAL (m²)
RUA E								
Bordo Esquerdo		1,20	0,30	11,00	3,96	m²	3,96	
TOTAL DO PERÍODO						m²	3,96	


 Eton Caio Fagundes de Oliveira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - SE 2720983829

CE-05/LOTE-01 Pavimentação em paralelepípedo em vias do município de Itabaianinha-SE (Tv. Manoel Candido II, noel Candido IV, Tv. Maria Benevides, Rua José Costa Lima, Lot. Afra Candido, Rua Vereador José Raimundo	DATA DE TÉRMINO: 11/03/2025	BOI M DE MEDIÇÃO 02	CONTRATO: 482/2024								
RATADA: JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA ME		CE-05 LOTE-01									
RATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		Período: 02/12/2024 a 10/01/2025									
EXECUÇÃO :		Data de medição: 10/01/2025									
Quantidades											
Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
und	1,00	0,34	0,17	0,51	0,49	10,048,80	4,073,19	2,036,60	6,109,79	5,870,21	51,00
und	1,00	0,34	0,17	0,51	0,49	1,933,20	3,415,91	1,707,95	5,123,86	4,922,94	51,00
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO											
SERVIÇOS PRELIMINARES											
m²	6,00	6,00	-	6,00	-	321,01	1,926,06	-	1,926,06	-	100,00
TRAVESSA MANOEL CÂNDIDO II											
m	135,77	135,77	-	135,77	-	42,48	5,767,50	-	5,767,50	-	100,00
m²	339,43	339,43	-	339,43	-	78,49	26,641,86	-	26,641,86	-	100,00
m²	339,43	339,43	-	339,43	-	3,03	1,028,47	-	1,028,47	-	100,00
m³	3,17	3,17	-	3,17	-	122,36	387,88	-	387,88	-	100,00
m³	4,75	4,75	-	4,75	-	741,35	3,521,41	-	3,521,41	-	100,00
m³	1,44	1,44	-	1,44	-	141,49	203,74	-	203,74	-	100,00
m²	3,60	3,60	-	3,60	-	19,21	69,15	-	69,15	-	100,00
un	1,00	1,00	-	1,00	-	558,49	558,49	-	558,49	-	100,00
un	2,00	2,00	-	2,00	-	85,81	171,62	-	171,62	-	100,00
TRAVESSA MANOEL CÂNDIDO IV											
m	134,11	134,11	-	134,11	-	42,48	5,696,99	-	37,940,80	-	100,00
m²	335,28	335,28	-	335,28	-	78,49	26,316,12	-	5,696,90	-	100,00
m²	335,28	335,28	-	335,28	-	3,03	1,015,89	-	26,316,10	-	100,00
m³	3,17	3,17	-	3,17	-	122,36	387,88	-	1,015,80	-	100,00
TRAVESSA MANOEL CÂNDIDO IV											
m	134,11	134,11	-	134,11	-	42,48	5,696,99	-	37,940,80	-	100,00
m²	335,28	335,28	-	335,28	-	78,49	26,316,12	-	5,696,90	-	100,00
m²	335,28	335,28	-	335,28	-	3,03	1,015,89	-	26,316,10	-	100,00
m³	3,17	3,17	-	3,17	-	122,36	387,88	-	1,015,80	-	100,00



Edson Caio Fagundes de Oliveira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - SE 2720983829