

TEMARCEU CONSTRUTORA LTDA
AV. MARANHÃO, 8 SALA FAZENDA CHEFF PAULO AFONSO-BA
CNPJ : 21.236284001-19

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAINHA
Contrato: N4342/2024 Período: 27/12/2024 a 23/01/2025
Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VAS URBANOS DO MUNICÍPIO
Local: RUA B E C - LOTEAMENTO ANGELIM, RUA A - LOTEAMENTO ANGELIM, TRAVESSA A - LOTEAMENTO ANGELIM, TRAVESSA B - LOTEAMENTO ANGELIM, RUA PROJETADA
LOTAMENTO ANGELIM 6 RUA F DO SÍTIO PEREIRA
Cidade: ITABAINHA
Estado: SERGIPE
Fonte de recursos: CONTRATO DE REPASSE Nº 85387/12/2023/CIDADE/DESCAJA

PLANILHA RÁFICA - SEGUNDO ADITIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO	ADITADO	SUPRIMENTO	QUANTIDADES				DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO A MEIO	PREÇO UNIT	CONTRATO	ADITADO	SUPRIMENTO	VALORES R\$			
						ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR								DO PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	DO PERÍODO	SALDO A MEIO
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																			
01.001	Execução Diretores	un	1,00			1,00			0,00		0,00	0,00	11.556,89	13.806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002	Manutenção do Calçamento	un	1,00			1,00			0,00		0,00	0,00	1.449,53	11.556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
02.001	Piso de obra em cimento solo impermeabilizado, finalizado - Rev 02 01/2022	m2	6,00			6,00			0,00		0,00	0,00	343,18	2.659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RUA B E C - LOT. ANGELIM																			
03.001	Método pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	383,14	24,00		407,14			24,00		24,00	0,00	45,96	17.609,11	1.103,04	0,00	1.103,04	1.103,04	1.103,04	0,00
03.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), al. 09/2020	m2	1.072,27	66,00		1.138,27			66,00		66,00	0,00	83,63	99.872,94	5.519,58	0,00	5.519,58	5.519,58	5.519,58	0,00
03.003	Fresta do Paralelepípedo	m2	1.072,27	66,00		1.138,27			66,00		66,00	0,00	2,42	2.394,80	189,72	0,00	189,72	189,72	189,72	0,00
03.004	Acima média adquirida em depósito, frete incluído (Área Média Comercial)	m3	9,38	17,60		26,98			17,60		17,60	0,00	103,42	986,01	1.250,19	0,00	1.250,19	1.250,19	1.250,19	0,00
03.005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, al. 09/2022	m3	14,64	1,30		15,34			1,30		1,30	0,00	789,57	11.095,56	1.026,44	0,00	1.026,44	1.026,44	1.026,44	0,00
03.006	Piso 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ec-l, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	2,68	0,45		3,33			0,45		0,45	0,00	150,32	432,92	67,64	0,00	67,64	67,64	67,64	0,00
03.007	Stratigrafo regularização sobre piso cimentado, perfilado impermeável, com tinta à base de resina epóxi	m2	7,60	0,70		7,60			0,70		0,70	0,00	20,25	145,80	14,18	0,00	14,18	14,18	14,18	0,00
03.008	Piso 20x25 em chapas serrilhadas para identificação de logradouros	un	2,00			2,00			0,00		0,00	0,00	81,39	162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009	Stratigrafo impermeabilização vertical, com placa circular perfilado 90º diam = 0,75m, com pó de madeira 3,50m lido com base de concreto 40x40x50, exclusive	un	1,00	1,00		2,00			1,00		1,00	0,00	595,86	595,86	595,86	0,00	595,86	595,86	595,86	0,00
04	RUA A - LOT. ANGELIM																			
04.001	Método pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	456,06	49,72		505,78			49,72		49,72	0,00	45,96	20.960,52	2.285,13	0,00	2.285,13	2.285,13	2.285,13	0,00
04.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), al. 09/2020	m2	1.254,14	136,74		1.390,88			136,74		136,74	0,00	83,63	104.883,73	11.435,57	0,00	11.435,57	11.435,57	11.435,57	0,00
04.003	Fresta do Paralelepípedo	m2	1.254,14	136,74		1.390,88			136,74		136,74	0,00	2,42	1.035,12	330,11	0,00	330,11	330,11	330,11	0,00
04.004	Acima média adquirida em depósito, frete incluído (Área Média Comercial)	m3	9,79	18,09		27,84			18,09		18,09	0,00	103,42	1.068,58	1.870,87	0,00	1.870,87	1.870,87	1.870,87	0,00
04.005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, al. 09/2022	m3	14,63	1,37		16,00			1,37		1,37	0,00	789,57	11.551,41	1.081,71	0,00	1.081,71	1.081,71	1.081,71	0,00
04.006	Piso 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ec-l, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	6,48			6,48			0,00		0,00	0,00	150,32	874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.007	Stratigrafo regularização sobre piso cimentado, perfilado impermeável, com tinta à base de resina epóxi	m2	16,20			16,20			0,00		0,00	0,00	20,25	328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.008	Piso 20x25 em chapas serrilhadas para identificação de logradouros	un	2,00			2,00			0,00		0,00	0,00	81,39	162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.009	Stratigrafo impermeabilização vertical, com placa circular perfilado 90º diam = 0,75m, com pó de madeira 3,50m lido com base de concreto 40x40x50, exclusive	un	2,00			2,00			0,00		0,00	0,00	595,86	1.191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TRAVESSA A - LOT. ANGELIM																			
05.001	Método pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	99,68	27,60		127,48			27,60		27,60	0,00	45,96	4.590,48	1.268,50	0,00	1.268,50	1.268,50	1.268,50	0,00
05.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), al. 09/2020	m2	249,69	69,00		318,69			69,00		69,00	0,00	83,63	20.881,57	5.770,47	0,00	5.770,47	5.770,47	5.770,47	0,00
05.003	Fresta do Paralelepípedo	m2	249,69	69,00		318,69			69,00		69,00	0,00	2,42	604,26	165,98	0,00	165,98	165,98	165,98	0,00
05.004	Acima média adquirida em depósito, frete incluído (Área Média Comercial)	m3	2,53	9,00		11,53			9,00		9,00	0,00	103,42	261,55	930,78	0,00	930,78	930,78	930,78	0,00
05.005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, al. 09/2022	m3	3,80	0,70		4,50			0,70		0,70	0,00	789,57	3.000,37	552,70	0,00	552,70	552,70	552,70	0,00
05.006	Piso 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ec-l, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	1,44	0,50		1,94			0,50		0,50	0,00	150,32	216,46	75,16	0,00	75,16	75,16	75,16	0,00
05.007	Stratigrafo regularização sobre piso cimentado, perfilado impermeável, com tinta à base de resina epóxi	m2	3,80	0,70		4,50			0,70		0,70	0,00	20,25	72,90	14,18	0,00	14,18	14,18	14,18	0,00
05.008	Piso 20x25 em chapas serrilhadas para identificação de logradouros	un	2,00			2,00			0,00		0,00	0,00	81,39	162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.009	Stratigrafo impermeabilização vertical, com placa circular perfilado 90º diam = 0,75m, com pó de madeira 3,50m lido com base de concreto 40x40x50, exclusive	un	3,00			3,00			0,00		0,00	0,00	595,86	1.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	RUA PROJETADA DA PRACA - LOT. ANGELIM																			
06.001	Método pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	139,22			139,22			0,00		0,00	0,00	45,96	6.396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), al. 09/2020	m2	348,07			348,07			0,00		0,00	0,00	83,63	29.109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.003	Fresta do Paralelepípedo	m2	348,07			348,07			0,00		0,00	0,00	2,42	842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.004	Acima média adquirida em depósito, frete incluído (Área Média Comercial)	m3	3,25	12,00		15,25			12,00		12,00	0,00	103,42	336,12	1.241,04	0,00	1.241,04	1.241,04	1.241,04	0,00
06.005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, al. 09/2022	m3	4,87			4,87			0,00		0,00	0,00	789,57	3.845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alcides Santos
Engenheiro Civil

