

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICAS

**RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**  
**OBRAS DAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SMTT E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA MARIA FRANCISCA SANTANA	32.158.519/0001-99 RING ENGENHARIA EIRELI	01/09/2022	01/07/2023	R\$ 453.815,55	R\$ 0,00	R\$ 453.815,55	R\$ 83.195,69	18,33%	18,33%
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CUJA INSTALAÇÃO SERÁ NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL TENNYSON	08.613.388/0001-08 F & J CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP	03/06/2022	03/04/2023	R\$ 1.096.308,29	R\$ 0,00	R\$ 1.096.308,29	R\$ 897.784,40	81,89%	81,89%
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO ILHA	08.613.388/0001-08 F & J CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP	03/06/2022	03/04/2023	R\$ 1.196.805,91	R\$ 596.249,54	R\$ 1.793.055,45	R\$ 1.726.353,78	96,28%	96,28%
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM COSTA DO POVOADO SAPÉ .	08.613.388/0001-08 F & J CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP	01/08/2022	01/01/2023	R\$ 1.038.317,34	R\$ 659.737,86	R\$ 1.698.055,20	R\$ 553.986,83	32,62%	32,62%
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS	07.271.121/0001-17 EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	10/08/2022	10/06/2023	R\$ 1.129.406,53	R\$ 0,00	R\$ 1.129.406,53	R\$ 836.716,38	74,08%	74,08%
REFORMA E MELHORAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PABLO NASCIMENTO COSTA	26.936.959/0001-27 RJ CONSTRUÇÕES E INCORPORACOES LTDA	27/10/2022	27/01/2023	R\$ 200.643,84	R\$ 28.001,42	R\$ 228.645,26	R\$ 228.645,26	100,00%	100,00%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO - GALERIA LOUCA MORENA	03.930.305/0001-90 EXITUS SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	29/09/2022	29/05/2023	R\$ 109.390,11	R\$ 0,00	R\$ 109.390,11	R\$ 106.994,40	97,81%	97,81%

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UM MIRANTE E CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO, NO BAIRRO CRUZ DO ALTO	03.930.305/0001-90 EXITUS SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	03/06/2022	03/02/2023	R\$ 507.151,55	R\$ 105.018,02	R\$ 612.169,57	R\$ 597.592,02	97,62%	97,62%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A URBANIZAÇÃO E MELHORIA NA VIA DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE	03.930.305/0001-90 EXITUS SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	03/06/2022	03/04/2023	R\$ 513.378,47	R\$ 9.302,24	R\$ 522.680,71	R\$ 419.737,22	80,30%	80,30%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO E URBANIZAÇÃO NAS VIAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA SENTIDO ARAUÁ, TOBIAS BARRETO, TOMAR DO GERU E UMBÁUBA	37.922.230/0001-18 J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES	07/06/2022	07/04/2023	R\$ 509.797,93	R\$ 42.254,45	R\$ 552.052,38	R\$ 348.281,77	63,09%	63,09%
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NO POVOADO ILHA - MATADOURA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA.	37.922.230/0001-18 J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES	01/08/2022	30/03/2023	R\$ 290.163,33	R\$ 0,00	R\$ 290.163,33	R\$ 288.267,93	99,35%	99,35%
OBRA DE URBANIZAÇÃO DE ÁREA NO TREVO DE ACESSO A ITABAIANINHA, QUE LIGA O MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA À ARAUÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 20/2021 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SERGIPE	26.936.959/0001-27 RJ CONSTRUÇÕES E INCORPORACOES LTDA	10/08/2022	10/04/2023	R\$ 400.216,96	R\$ -	R\$ 400.216,96	R\$ 172.773,35	43,17%	43,17%

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E MELHORIA NA VIA DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA SENTIDO TOBIAS BARRETO	37.922.230/0001-18 J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES	28/09/2022	28/05/2023	R\$ 683.705,12	R\$ 0,00	R\$ 683.705,12	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
REMANESCENTE DA IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO LATERAL NAS VIAS DE ACESSO A SEDE AO MUNICÍPIO	39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	27/12/2022	27/04/2023	R\$ 237.715,88	R\$ 39.518,89	R\$ 277.234,77	R\$ 163.950,64	59,14%	59,14%
REFERENTE A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA, NA PRAÇA DO CONJUNTO LEONOR BARRETO FRANCO,	19.129.513/0001-25 NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	27/12/2022	27/06/2023	R\$ 388.708,24	R\$ 42.553,04	R\$ 431.261,28	R\$ 135.672,49	31,46%	31,46%
REFERENTE A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS CURADOR, TRAVESSA HI - TRECHO 2, RUA PROJETADA E TRAVESSA MANOEL CÂNDIDO FERREIRA, DO CONTRATO DE REPASSE 879802/2018 - OPERAÇÃO 1060215-51. E A PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO LIMA DOS SANTOS, RUA JOSÉ FÉLIX DA SILVEIRA, RUA RAIMUNDO SOARES COSTA, RUA PROJETADA 01 E RUA 19 DE OUTUBRO	39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	28/12/2022	28/06/2023	R\$ 411.049,89	R\$ 0,00	R\$ 411.049,89	R\$ 411.049,89	100,00%	100,00%