



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2024
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SMTT E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	DATA DO INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	VALOR DO CONTRATO	VALOR EMPENHADO	SUPRESSÃO	EMPENHAR EM 2025	REAJUSTE	ADITIVO	APOSTILAMENTO	VALOR CONTRATADO COM ADITIVO	VALOR PAGO	REALIZAÇÃO FÍSICA (%)	REALIZAÇÃO FINANCEIRA (%)
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL OSEAS CAVALCANTI BATISTA	LCE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	40.152.244/0001-04	26-02-2024	26-03-2024	R\$ 72.397,00	R\$ 72.397,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.397,00	R\$ 72.397,00	100,00%	100,00%
CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL	J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES	37.922.230/0001-18	20-02-2024	25-10-2024	R\$ 1.770.453,13	R\$ 1.770.453,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.517,29	R\$ -	R\$ 737.534,92	R\$ 1.963.458,45	R\$ 1.498.353,46	76,31%	76,31%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM COSTA	NP2 CONSTRUTORA LTDA	11.492.589/0001-09	07-05-2024	07-05-2025	R\$ 1.626.457,48	R\$ 1.626.457,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.626.457,48	R\$ 248.391,70	23,30%	15,27%
PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0002-57	01-07-2024	22-11-2024	R\$ 1.197.500,00	R\$ 1.197.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.197.500,00	R\$ -	69,79%	0,00%
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO	CONSTRUTORA PARQUE ESPORTIVO SANTO ANTONIO LTDA - ME	01.791.633/0001-28	01-07-2024	30-01-2025	R\$ 1.745.763,79	R\$ 1.389.766,26	R\$ -	R\$ 355.997,53	R\$ -	R\$ 428.226,57	R\$ -	R\$ 1.817.992,83	R\$ 499.262,03	27,46%	27,46%
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO DE CARNES DO POVOADO ILHA	NP2 CONSTRUTORA LTDA	11.492.589/0001-09	01-08-2024	30-10-2024	R\$ 363.886,42	R\$ 363.886,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 363.886,42	R\$ 177.659,36	48,82%	48,82%
REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E VESTIÁRIOS DA QUADRA ESPORTIVA DO POVOADO PATIOBA	JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	21.841.302/0001-62	01-10-2024	01-04-2025	R\$ 788.051,74	R\$ 524.448,51	R\$ -	R\$ 263.603,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 788.051,74	R\$ -	0,00%	0,00%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, NA PRAÇA FLORIANO PEIXOTO	HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	39.598.322/0001-10	08-01-2024	08-12-2024	R\$ 1.202.575,24	R\$ 1.202.575,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.515,41	R\$ -	R\$ 1.351.090,65	R\$ 893.380,89	66,12%	66,12%
OBRAS REMANESCENTES DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, POVOADO SAFE	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	05.958.198/0001-34	23-09-2024	12-02-2025	R\$ 885.533,10	R\$ 885.533,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 885.533,10	R\$ -	2,96%	0,00%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, POVOADO DISPENSA	HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	39.598.322/0001-10	OBRA PARALISADA (aguardando a liberação da escritura do terreno para iniciar)		R\$ 905.887,98	R\$ 905.887,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905.887,98	R\$ -	0,00%	0,00%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO E URBANIZAÇÃO NAS VIAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA SENTIDO ARAUÁ, TOBIAS BARRETO, TOMAR DO GERU E UMBÁUBA	J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES	37.922.230/0001-18	07-06-2022	07-12-2024	R\$ 509.797,93	R\$ 509.797,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.971,81	R\$ -	R\$ 636.769,74	R\$ 379.400,43	59,58%	59,58%
URBANIZAÇÃO DE ÁREA NO TREVO DE ACESSO A ITABAIANINHA, QUE LIGA O MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA AO MUNICÍPIO DE ARAUÁ	RJ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	26.936.959/0001-27	07-11-2022	10-07-2024	R\$ 400.216,96	R\$ 400.216,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.216,96	R\$ 387.033,10	96,71%	96,71%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, POVOADO DIAMANTE	EMPREENTEIRA RET SOARES LTDA	07.271.121/0001-17	15-08-2022	10-10-2024	R\$ 1.129.406,53	R\$ 1.129.406,53	R\$ 3.963,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.547,15	R\$ -	R\$ 1.247.953,68	R\$ 1.068.069,43	100,00%	85,59%

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ NAILSON MOURA (SESP)	EXITUS SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	03.930.305/0001-90	17-06-2024	22-11-2024	R\$	246.302,21	R\$	246.302,21	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	246.302,21	R\$	-	0,00%	0,00%		
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA DE FREITAS MUNIZ	J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES	37.922.230/0001-18	22-04-2024	31-10-2024	R\$	126.779,40	R\$	126.779,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	126.779,40	R\$	-	0,00%	0,00%		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS CARLOS ROBERTO CARVALHO SILVA	J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES	37.922.230/0001-18	28-08-2024	25-11-2024	R\$	265.878,97	R\$	265.878,97	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	265.878,97	R\$	-	0,00%	0,00%		
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA HORMINIO DE FREITAS LIMA	EXITUS SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	03.930.305/0001-90	15-04-2024	08-11-2024	R\$	158.078,08	R\$	158.078,08	R\$	6.036,54	R\$	-	R\$	-	R\$	169.001,65	R\$	-	R\$	221.451,25	R\$	107.560,26	48,57%	48,57%
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELVIRA FRANCISCA DE JESUS	EXITUS SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	03.930.305/0001-90	13-08-2024	06-11-2024	R\$	113.911,54	R\$	113.911,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	197.287,51	R\$	-	0,00%	0,00%		
					R\$	13.508.877,50	R\$	12.889.276,74	R\$	9.999,70	R\$	619.600,76	R\$	56.517,29	R\$	991.262,59	R\$	737.534,92	R\$	14.920.622,89	R\$	5.331.507,66		

DATA: 24/10/2024

RODRIGO SOARES SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS