

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICAS

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
OBRAS DAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SMTT E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE	05.917.626/0001-80 NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	09/12/2021	09/01/2022	R\$ 31.324,38	R\$ 0,00	R\$ 31.324,38	R\$ 31.323,01	100,00%	100,00%
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO CONVINIÊNCIA	24.206.456/0001-70 CSX CONSTRUÇÃO & NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	04/01/2021	04/08/2021	R\$ 455.287,87	R\$ 0,00	R\$ 455.287,87	R\$ 332.615,65	73,06%	73,06%
REFORMA DA PRAÇA TENNYSSON FONTES SOUZA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANINHA,	36.277.600/0001-49 SERVCONSTRUÇÕES EIRELI	23/02/2021	23/12/2021	R\$ 799.009,86	R\$ 162.636,77	R\$ 961.646,63	R\$ 553.782,69	57,59%	57,59%
OBRA A SER EXECUTADA DE PAVIMENTAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA: RUA SOL NASCENTE E DAS RUAS A, B, 03 E 04 DO LOTEAMENTO JOÃO BATISTA DA SILVA.	19.420.957/0001-15 M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	26/05/2021	26/11/2021	R\$ 251.469,20	R\$ 28.978,42	R\$ 280.447,62	R\$ 85.846,02	30,61%	30,61%