

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICAS

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
OBRAS DAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SMTT E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BERLANGE RIBEIRO DE GOIS JUNIOR, NO POVOADO DISPENSA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE	07.271.121/0001-17 EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	13/07/2023	13/03/2024	R\$ 205.681,85	R\$ 29.597,25	R\$ 235.279,10	R\$ 232.914,23	98,99%	98,99%
REFERENTE AO ITENS REMANESCENTES A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA MARIA FRANCISCA SANTANA, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE	07.271.121/0001-17 EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	19/09/2023	19/07/2024	R\$ 328.650,62	R\$ 126.857,16	R\$ 455.507,78	R\$ 327.395,56	71,87%	71,87%
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CARLOS ROBERTO CARVALHO SILVA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE.	37.922.230/0001-18 J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES	27/12/2023	27/08/2024	265.878,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANA DE FREITAS MUNIZ, NO POVOADO ILHA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE	37.922.230/0001-18 J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES	27/12/2023	27/08/2024	R\$ 126.779,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
REFORMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ELVIRA FRANCISCA DE JESUS, NO POVOADO PATU MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE	03.930.305/0001-90 EXITUS SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27/12/2023	27/08/2024	113.911,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HORMINEO DE FREITAS LIMA, NO POVOADO POXICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE	03.930.305/0001-90 EXITUS SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27/12/2023	27/08/2024	158.078,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ NAILSON MOURA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE	03.930.305/0001-90 EXITUS SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27/12/2023	27/08/2024	R\$ 246.302,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICAS

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DAS VIAS RUA MARIA FRANCISCA DE SANTANA- TRECHO 2, RUA C DO LOTEAMENTO SÃO GONÇALO E RUA A DO LOTEAMENTO PRINCESA DAS MONTANHAS	44.040.383/0001-05 R2 ENGENHARIA LTDA	25/01/2023	25/07/2023	R\$ 359.321,12	R\$ 0,00	R\$ 359.321,12	R\$ 271.034,85	75,43%	75,43%
REFERENTE A EXECUÇÃO DE ITENS REMANESCENTES DE REFORMA DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE NA PRAÇA DR. JOSÉ ALVES DA SILVEIRA	39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	23/02/2023	23/05/2023	R\$ 148.822,12	R\$ 0,00	R\$ 148.822,12	R\$ 147.019,04	98,79%	98,79%
EXECUÇÃO DOS ITENS REMANESCENTES DO CONTRATO DE REPASSE MDR 884901/2019 - OPERAÇÃO 1065252-72, QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA(RUAS A, B, 03, e 04 NO LOTEAMENTO JOAO BATISTA DA SILVA	39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	31/05/2023	31/11/2023	R\$ 164.617,64	R\$ 7.001,41	R\$ 171.619,05	R\$ 171.619,05	100,00%	100,00%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, CUJA INSTALAÇÃO SERÁ ANEXA À UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDRO EMANOEL FARO GUIMARÃES,	39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	29/12/2023	29/10/2024	R\$ 1.202.575,24	R\$ 148.515,41	R\$ 1.351.090,65	R\$ 534.761,67	39,58%	39,58%

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, CUJA INSTALAÇÃO SERÁ ANEXA À ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA	39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	29/12/2023	29/10/2024	R\$ 905.887,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA	39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	29/12/2023	29/08/2024	R\$ 103.377,17	R\$ 25.258,22	R\$ 128.635,39	R\$ 59.523,34	46,27%	46,27%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL LÍRIO DOS VALES	39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	29/12/2023	29/08/2024	R\$ 237.494,58	R\$ 145.161,00	R\$ 382.655,58	R\$ 221.123,50	57,79%	57,79%