


CONTRATO Nº: 01														
DATA: 04/03/2023														
PERÍODO: FEVEREIRO														
VALORES (R\$)														
QUANTITATIVOS EXECUTADOS														
VALORES (R\$)														
PERCENTUAIS (%)														
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	SALDO RESTANTE	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	SALDO RESTANTE	ACUMULADO ATUAL	SALDO RESTANTE	PERCENTUAL (%)
01 PAVIMENTAÇÃO														
R\$ 317.890,22														
R\$ 138.779,81														
R\$ 40.182,91														
1.001.001	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançada e adensado, não armado, pigment. BAYFERCOK VERMELHO ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subelto, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	770,98	R\$ 153,28	R\$ 118.175,81	0,00	770,98	3,00	R\$ 0,00	R\$ 118.175,81	R\$ 0,00	100%	0%	0%
1.001.002	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançada e adensado, não armado, pigment. BAYFERCOK AZUL ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subelto, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	121,1	R\$ 153,28	R\$ 18.562,21	0,00	0,00	121,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.562,21	0%	100%	0%
1.001.003	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançada e adensado, não armado, pigment. BAYFERCOK VERDE ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subelto, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	81,32	R\$ 153,28	R\$ 12.464,73	0,00	0,00	81,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.464,73	0%	100%	0%
1.001.004	Melo-flo pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	856,74	R\$ 34,34	R\$ 29.420,45	0,00	600,00	256,74	R\$ 0,00	R\$ 20.604,00	R\$ 8.816,45	70%	30%	30%
1.001.005	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deicientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclui-se regularização de base	m2	3,2	R\$ 106,10	R\$ 339,52	0,00	0,00	3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339,52	0%	100%	0%
02 SINALIZAÇÃO														
R\$ 614,47														
1.002.001	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixação com base de concreto 40x40x50	un	1,00	R\$ 614,47	R\$ 614,47	0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 614,47	0%	100%	0%
03 REFORMAÇÃO DE REVESTIMENTOS														
R\$ 4.892,49														
1.003.001	Planta - livá roxo (tabeulata) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	1,00	R\$ 86,66	R\$ 86,66	0,00	0,00	11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 951,26	0%	100%	0%
1.003.002	Planta - livá amarelo (tabeulata chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	2,00	R\$ 82,56	R\$ 165,12	0,00	0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,12	0%	100%	0%
1.003.003	Planta - lona vermelha (lona coccinia red), fornecimento e plantio	un	47,00	R\$ 11,28,00	R\$ 530,96	0,00	0,00	47,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530,96	0%	100%	0%
1.003.004	Planta - lona verde (lona viridula), fornecimento e plantio	un	1,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,01	0%	100%	0%
1.003.005	Planta - palmeira (lona palmier), fornecimento e plantio	un	4,00	R\$ 174,30	R\$ 697,20	0,00	0,00	4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 697,20	0%	100%	0%
1.003.006	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, nêdia	un	1,00	R\$ 103,65	R\$ 103,65	0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,65	0%	100%	0%
1.003.007	Planta - flamandada amarela (flamandada cathartica), fornecimento e plantio	un	12,00	R\$ 20,53	R\$ 246,36	0,00	0,00	12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,36	0%	100%	0%
1.003.008	Grama emersalida e n. placas, fornecimento e plantio	m2	59,48	R\$ 25,99	R\$ 1.545,89	0,00	0,00	59,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.545,89	0%	100%	0%
04 EQUIPAMENTOS DE GRÁSTICA														
R\$ 13.776,84														
1.004.001	Equipamento de grástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	R\$ 4.027,96	R\$ 4.027,96	0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.027,96	0%	100%	0%
1.004.002	Equipamento de grástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	R\$ 4.975,88	R\$ 4.975,88	0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.975,88	0%	100%	0%
1.004.003	Equipamento de grástica - barra lona em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, serigrafado ou similar	un	1,00	R\$ 2.421,09	R\$ 2.421,09	0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.421,09	0%	100%	0%
1.004.004	Equipamento de grástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	R\$ 3.317,74	R\$ 3.317,74	0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.317,74	0%	100%	0%
1.004.005	Equipamento de grástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", serigrafado ou similar	un	1,00	R\$ 984,17	R\$ 984,17	0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 984,17	0%	100%	0%
05 PARQUE INFANTIL														
R\$ 11.970,57														
1.005.001	Briqueado - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Pilo, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	1,00	R\$ 5.584,37	R\$ 5.584,37	0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.584,37	0%	100%	0%
1.005.002	Briqueado - Balança Duplo, modelo M117, da Ludico Briqueados Inteligentes ou similar	un	1,00	R\$ 2.392,68	R\$ 2.392,68	0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.392,68	0%	100%	0%
1.005.003	Briqueado - Gangorra em madeira eucalipto de 20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	1,00	R\$ 1.428,84	R\$ 1.428,84	0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.428,84	0%	100%	0%
1.005.004	Briqueado - Gira-gira (carrossel) ø=1,70m, em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", serigrafado ou similar	un	1,00	R\$ 4.564,68	R\$ 4.564,68	0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.564,68	0%	100%	0%
06 ELABORAÇÃO DE PROJETO														
R\$ 3.780,36														
1.006.001	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	5,00	R\$ 39,48	R\$ 197,40	0,00	0,00	51,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.013,48	0%	100%	0%
1.006.002	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	24,00	R\$ 73,62	R\$ 1.766,88	0,00	0,00	24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.766,88	0%	100%	0%
07 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
R\$ 13.240,44														
1.007.001	Lona para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 50mm (1 1/2")	un	33,00	R\$ 262,35	R\$ 8.617,55	0,00	33,00	33,00	R\$ 0,00	R\$ 262,35	R\$ 8.617,55	0%	100%	0%
1.007.002	Lona para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 40mm (1 1/4")	un	64,00	R\$ 382,08	R\$ 24.453,12	0,00	64,00	64,00	R\$ 0,00	R\$ 382,08	R\$ 24.453,12	0%	100%	0%
1.007.003	Lona para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 60mm (2")	un	29,00	R\$ 10,33	R\$ 299,57	0,00	29,00	29,00	R\$ 0,00	R\$ 299,57	R\$ 299,57	0%	100%	0%
1.007.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,15m, inclusive tampa	UND	12,00	R\$ 137,99	R\$ 1.655,88	0,00	12,00	12,00	R\$ 0,00	R\$ 1.655,88	R\$ 1.655,88	0%	100%	0%
1.007.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 50mm (1 1/2")	m	97,20	R\$ 27,45	R\$ 2.671,06	0,00	97,20	97,20	R\$ 0,00	R\$ 2.671,06	R\$ 2.671,06	0%	100%	0%
1.007.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 40mm (1 1/4")	m	184,50	R\$ 24,45	R\$ 4.511,03	0,00	184,50	184,50	R\$ 0,00	R\$ 4.511,03	R\$ 4.511,03	0%	100%	0%

Daniela Maria de Melo Cardoso
Engenheira Civil
CREA 271303747-6

Vilmar Augusto de Aguiar
Eng. Civil
CREA - SE 271405321

1.007.007	Estruturo de pvc rígido roscaável, diâm = 60mm (2")	m	89,23	R\$ 38,86	R\$ 3.457,48	0,00	89,23	89,23	3,00	R\$ 0,00	R\$ 3.467,48	R\$ 3.467,48	R\$ 0,00	0%
1.008.001	Barco de concreto im alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	4,50	R\$ 204,22	R\$ 918,99	0,00	0,00	0,00	4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 918,99	100%
1.008.002	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	1,00	R\$ 899,65	R\$ 899,65	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 899,65	100%
1.008.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontável, com pintura indicativa em rowacor, (2 demãos)	un	4,00	R\$ 421,76	R\$ 1.687,04	0,00	0,00	0,00	4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.687,04	100%
1.008.004	Biciclatário em tubo de aço galvanizado diâm=50mm, exceto pintura de acabamento	m	3,20	R\$ 287,81	R\$ 920,99	0,00	0,00	0,00	3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 920,99	100%
1.008.005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,90 m	un	1,00	R\$ 2.092,31	R\$ 2.092,31	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.092,31	100%
					R\$ 237.715,87						R\$ 152.029,25	R\$ 152.029,25	R\$ 85.686,62	
											63,95%	63,95%	36,05%	


 Daniela Maria de Melo Cardoso
 Engenheiro Civil
 CREA 271303747-6


 Vitor Hugo Passos de Almeida
 Eng. Civil
 CREA - SE 271403821