

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1 DO 7º ADITIVO

Contratante: Prefeitura Municipal de Itabalinha/Se
Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - MODELO FNDE

Item	Descrição do serviço	Un	Quantidade Contratada	Quantidades					Preço unit.	Valores (R\$)					% medida
				Acumulada anterior	Do Mês	Acumulada atual	Saldo a medir			Acumulada anterior	Do mês	Acumulada atual	Contratado	Saldo a receber	
1.0	ADITIVO QUADRA POVOADO MUQUEM MURO														
1.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021	m2	222,60		222,60	222,60	0,00		47,94	-	10.671,44	10.671,44	10.671,44	0,00	100,00%
1.1.2	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R	Kg	350,00		350,00	350,00	0,00		18,91	-	6.618,50	6.618,50	6.618,50	0,00	100,00%
1.1.3	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Kg	105,00		105,00	105,00	0,00		23,50	-	2.467,50	2.467,50	2.467,50	0,00	100,00%
1.1.4	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada. 10 utilizações. af 09/2020	m²	84,00		84,00	84,00	0,00		61,09	-	5.131,56	5.131,56	5.131,56	0,00	100,00%
1.1.5	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af 12/2015	m³	3,15		3,15	3,15	0,00		551,28	-	1.736,53	1.736,53	1.736,53	0,00	100,00%
1.1.6	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	445,20		445,20	445,20	0,00		6,49	-	2.889,35	2.889,35	2.889,35	0,00	100,00%
1.1.7	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	445,20		445,20	445,20	0,00		36,34	-	16.178,57	16.178,57	16.178,57	0,00	100,00%
1.1.8	Gradiel de ferro 1/2"x1/2" espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2" espaçamento 3m inclusive assentamento	m2	22,00			0,00			538,89	-	-	-	11.855,58	11.855,58	
1.1.9	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af 01/2020	m2	44,00			0,00			27,54	-			1.211,76	1.211,76	
1.1.10	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	222,60			0,00			14,40	-	-	-	3.205,44	3.205,44	
1.1.11	Fundo selador acrílico. aplicação manual em parede, uma demão. af 04/2023	m2	222,60		222,60	222,60			4,17	-	928,18	928,18	928,18	0,00	100,00%
1.1.12	Revestimento cerâmico para parede. 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev 04	m2	2,00			0,00			93,80	-	-	-	187,60	187,60	
1.1.13	Revestimento cerâmico para parede. 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejunte epoxi, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev 02	m2	2,00			0,00			148,18	-	-	-	296,36	296,36	

Contrato Nº **575/2022** Período **10/6/2024 a 21/06/2024** Boletim Nº **01** **F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**


 Carlos Antonio Brito de Albuquerque
 Engenheiro Civil


 Daniel Carlos Tavares
 CREMASE 2716413797
 ENGº Civil

1.1.14	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabetli, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04	m2	2,00				0,00			102,48	-	-		204,96	204,96	
1.1.15	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabetli, linha lux laranja, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 07	m2	2,00				0,00			148,18	-	-		296,36	296,36	
1.1.16	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabetli, linha lux azul, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 08	m2	4,00				0,00			148,18	-	-		592,72	592,72	
1.1.17	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabetli, linha lux branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 09	m2	12,00				0,00			93,80	-	-		1.125,63	1.125,63	
TOTAL DA MEDIÇÃO											-	46.621,63	46.621,63	65.598,04	18.976,41	71,07%
F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA											Anotações:					

Carlos Antonio Poffino de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA nº 3.619-D

Daniel Carlos Javates
CREA: SE 2716413797
ENGº Civil