	BOLETIM DE MEDIÇÃO									MEDIÇÃO Nº:			01			
	CONTRATADA:	DATA ASSINATURA CONTRATO: 28/12								DATA:			31/03/2023			
	HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, 225 SALGADO FILHO, ARACAJU-SE, CNPJ : 39.598.322/0001-10	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 10/01/2023								PERÍODO:			01/03/2023 a 31/03/2023			
		Nº DO CONTRATO 810/2022														
ITEM ORÇAMENTO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO INICIAL				QUANTITATIVOS EXECUTADOS				VALORES (R$)				PERCENTUAIS(%)	
		UND.	QTDE	UNIT. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO ATUAL	SALDO RESTANTE	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO ATUAL	SALDO RESTANTE	ACUMULADO ATUAL	SALDO RESTANTE
01	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA CR 1060215-51	VALOR TOTAL:				R$ 185.658,59									
		MEDIDO PERIODO:				R$ 104.910,50									
01.001 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA CR 1060215-51															
01.001.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R$ 9.058,62					R$ 0,00	R$ 4.529,31	R$ 4.529,31	R$ 4.529,31		
01.001.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	R$ 8.099,27	R$ 8.099,27	0,00	0,50	0,50	0,50	R$ 0,00	R$ 4.049,64	R$ 4.049,64	R$ 4.049,64	50%	50%
01.001.001.002	Manutenção de canteiro	un	1,00	R$ 959,35	R$ 959,35	0,00	0,50	0,50	0,50	R$ 0,00	R$ 479,68	R$ 479,68	R$ 479,68	50%	50%
01.001.002 RUA RUA DO CURADOR					R$ 169.967,56					R$ 0,00	R$ 100.381,19	R$ 100.381,19	R$ 69.586,37		
01.001.002.001 PAVIMENTAÇÃO					R$ 135.528,73					R$ 0,00	R$ 84.337,12	R$ 84.337,12	R$ 51.191,61		
01.01.002.001.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.285,77	R$ 93,62	R$ 120.373,79	0,00	800,00	800,00	485,77	R$ 0,00	R$ 74.896,00	R$ 74.896,00	R$ 45.477,79	62%	38%
01.01.002.001.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	428,59	R$ 35,36	R$ 15.154,94	0,00	267,00	267,00	161,59	R$ 0,00	R$ 9.441,12	R$ 9.441,12	R$ 5.713,82	62%	38%
01.01.002.002 PASSEIO					R$ 33.561,58					R$ 0,00	R$ 16.044,07	R$ 16.044,07	R$ 17.517,51		
01.001.002.002.001	Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial)	m3	28,04	R$ 128,30	R$ 3.597,53	0,00	14,02	14,02	14,02	R$ 0,00	R$ 1.798,77	R$ 1.798,77	R$ 1.798,77	50%	50%
01.01.002.002.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af 07/2016	m3	42,06	R$ 677,38	R$ 28.490,60	0,00	21,03	21,03	21,03	R$ 0,00	R$ 14.245,30	R$ 14.245,30	R$ 14.245,30	50%	50%
01.01.002.002.003	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta a base de resina acrílica	m2	4,20	R$ 22,65	R$ 95,13	0,00	0,00	0,00	4,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,13	0%	100%
01.01.002.002.004	Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização da base.	m2	12,60	R$ 109,39	R$ 1.378,31	0,00	0,00	0,00	12,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.378,31	0%	100%
01.01.002.003 SINALIZAÇÃO					R$ 877,25					R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 877,25	R$ 0,00	R$ 1,00
01.01.002.003.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	R$ 118,22	R$ 236,44	0,00	0,00	0,00	2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,44	0%	100%
01.01.002.003.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	R$ 640,81	R$ 640,81	0,00	0,00	0,00	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,81	0%	100%
01.01.003 TRAVESSA HI (TRECHO 02)					R$ 759,03					R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,03	R$ 0,00	R$ 1,00
01.01.003.001 SINALIZAÇÃO					R$ 759,03					R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,03		
01.01.003.001.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	R$ 118,22	R$ 118,22	0,00	0,00	0,00	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,22	0%	100%
01.01.003.001.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	R$ 640,81	R$ 640,81	0,00	0,00	0,00	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,81	0%	100%
01.01.004 RUA PROJETADA					R$ 877,25					R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 877,25		
01.01.004.001 SINALIZAÇÃO					R$ 877,25					R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 877,25		
01.01.004.001.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	R$ 118,22	R$ 236,44	0,00	0,00	0,00	2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,44	0%	100%
01.01.004.001.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	R$ 640,81	R$ 640,81	0,00	0,00	0,00	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,81	0%	100%
01.01.005 TRAVESSA MANOEL CÂNDIDO FERREIRA					R$ 877,25					R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 877,25		
01.01.005.001 SINALIZAÇÃO					R$ 877,25					R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 877,25		
01.01.005.001.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	R$ 118,22	R$ 236,44	0,00	0,00	0,00	2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,44	0%	100%
01.01.005.001.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	R$ 640,81	R$ 640,81	0,00	0,00	0,00	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,81	0%	100%
01.01.004 DIVERSOS					R$ 4.118,89					R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.118,89		
01.01.004.001	Placa de inauguração de obra em aluminio 0,60 x 0,80 m	m2	1,00	R$ 2.155,14	R$ 2.155,14	0,00	0,00	0,00	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.155,14	0%	100%
01.01.004.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	3.385,77	R$ 0,58	R$ 1.963,75	0,00	0,00	0,00	3.385,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.963,75	0%	100%
											R$ 104.910,50	R$ 104.910,50	R$ 80.748,10		
											56,51%	56,51%	43,49%		

Karine de Jesus Santos
Engª Civil
CREA-SE 271732924.

Eng. Vinicius Nascimento
Gomes Fontes
CREA-SE 2714353231