CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1059976-50/2018	876636	MICIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	CONTRATO DE REPASSE	OGU não-PAC

CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	ITABAIANINHA/SE	RODOVIA MINISTRO ELIZEU RESENDE

OBJETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO LATERAL EM VIA DE ACESSO AO MUNICÍPIO	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO LATERAL EM VIA DE ACESSO

VALORES CONTRATADOS (R$)		
REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
239.047,62	58.558,50	297.606,12

Situação do TC/CR/CT:	Percentual previsto em:	
Adiantada	mar-23	0,00%

Medição nº:	3	*Saldo a Reprogramar:*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 20,12%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL						Repasse	239.047,62	58.937,86	115.187,73	174.125,59	71,21%
							CP. Financ.	58.558,50	952,38	36.841,53	37.793,91	
							Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Investimento	297.606,12	59.890,24	152.029,26	211.919,50	
1	Meta 1.	Implantação de Canteiro Lateral - do Trecho 1 ao Trecho 03		604,93	m²			59.890,24	59.890,24	-	59.890,24	100,00%
1	Submeta 1.1	JBN ENGENHARIA LTDA	Concluído	0,00		274/2020	2	59.890,24	59.890,24	-	59.890,24	100,00%
1	Meta 2.	Implantação de Canteiro Lateral - do Trecho 4 ao Trecho 8		1.036,08	m²			237.715,88	-	152.029,26	152.029,26	63,95%
1	Submeta 2.1	HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Licitado / Em Execução	0,00		809/2022	1	237.715,88	-	152.029,26	152.029,26	63,95%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: ITABAIANINHA/SE

Data: 09 de março de 2023

Daniela Maria de Melo Cardoso
Engª Civil
CREA-SE 2713037476

Responsável Técnico
Nome: DANIELA MARIA DE MELO CARDOSO
Cargo: Engenheira Civil
ART/RRT Fiscal.: SE20230318404

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: DANILO ALVES DE CARVALHO
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome: DÉBORA MACÊDO SANTOS ARAUJO
Cargo: Secretária de Finanças