BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº 004

J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
RUA GUILHERMINO REZENDE, 321 TREZE DE JULHO ARACAJU-SE CNPJ : 32.182.864/0001-68
OBRA: 0022 - REFORMA E MELHORAMENTO DA PRAÇA PADRE ARNALDO DE MATOS CONCEIÇÃO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE**

Período: **04/11/2021 a 14/04/2022** DATA: **03/05/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	PREÇO UNIT	CONTRATADO		ACUMULADO			EXECUTADO			A EXECUTAR		
				QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	%	QUANT	VALOR TOTAL	%	QUANT	VALOR TOTAL	%
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**5.129,56**		**5.129,56**	**100,00**		-	-		-	-
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	333,17	6,00	1.999,02	6,00	1.999,02	100,00		-	-	-	-	-
01.002	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	369,15	3,00	1.107,45	3,00	1.107,45	100,00		-	-	-	-	-
01.003	Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira	un	1.552,80	1,00	1.552,80	1,00	1.552,80	100,00		-	-	-	-	-
01.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	470,29	1,00	470,29	1,00	470,29	100,00		-	-	-	-	-
02	**PAVIMENTAÇÃO**				**135.008,30**		**134.105,27**	**99,33**		-	-		**903,03**	**0,67**
02.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	0,25	3.612,11	903,03	-	-	-		-	-	3.612,11	903,03	100,00
02.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	44,11	2.236,58	98.655,54	2.236,58	98.655,54	100,00		-	-	-	-	-
02.003	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 10cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10mm	m²	80,58	51,70	4.165,99	51,70	4.165,99	100,00		-	-	-	-	-
02.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 10cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10mm	m²	80,58	201,08	16.203,03	201,08	16.203,03	100,00		-	-	-	-	-
02.005	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	76,08	100,85	7.672,67	100,85	7.672,67	100,00		-	-	-	-	-
02.006	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	22,51	329,10	7.408,04	329,10	7.408,04	100,00		-	-	-	-	-
03	**PERGOLADO**				**5.696,02**		**4.247,02**	**74,56**		**1.449,00**	**25,44**		-	-
03.001	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	34,50	84,00	2.898,00	42,00	1.449,00	50,00	42,00	1.449,00	50,00	-	-	-
03.002	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	56,56	49,47	2.798,02	49,47	2.798,02	100,00		-	-	-	-	-
04	**VEGETAÇÃO CANTEIROS**				**13.495,85**		-	-		**745,84**	5,53		**12.750,01**	**94,47**
04.001	Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	m2	11,85	1.075,95	12.750,01	-	-	-		-	-	1.075,95	12.750,01	100,00
04.002	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	52,16	4,00	208,64	-	-	-	4,00	208,64	100,00	-	-	-
04.003	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	106,00	3,00	318,00	-	-	-	3,00	318,00	100,00	-	-	-
04.004	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	un	2,39	38,00	90,82	-	-	-	38,00	90,82	100,00	-	-	-
04.005	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	64,19	2,00	128,38	-	-	-	2,00	128,38	100,00	-	-	-
05	**BANCOS**				**17.737,28**		**12.760,84**	**71,94**		**4.976,44**	**28,06**		-	-
05.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	139,24	71,48	9.952,88	35,74	4.976,44	50,00	35,74	4.976,44	50,00	-	-	-
05.002	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	648,70	12,00	7.784,40	12,00	7.784,40	100,00		-	-	-	-	-
06	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**1.863,12**		-	-		**532,54**	**28,58**		**1.330,58**	**71,42**
06.001	**RECUPERAÇÃO DE POSTE DE FERRO**				**1.863,12**		-	-		**532,54**	**28,58**		**1.330,58**	**71,42**
06.001.001	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	37,46	0,75	28,10	-	-	-	0,75	28,10	100,00	-	-	-
06.001.002	Remoção de pintura à óleo ou esmalte	m2	10,75	0,50	5,38	-	-	-	0,50	5,38	100,00	-	-	-
06.001.003	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	un	249,53	2,00	499,06	-	-	-	2,00	499,06	100,00	-	-	-
06.001.004	Lampada vapor metalico 400w - fornecimento e instalacao	un	60,39	12,00	724,68	-	-	-		-	-	12,00	724,68	100,00
06.001.005	Lâmpada vapor metálico de 150 w	un	60,59	10,00	605,90	-	-	-		-	-	10,00	605,90	100,00
07	**ANFITEATRO**				**50.769,56**		**43.305,32**	**85,30**		**7.464,24**	**14,70**		-	-
07.001	**ARQUIBANCADA**				**49.162,93**		**43.305,32**	**88,09**		**5.857,61**	**11,91**		-	-

Daniela Maria de Melo Cardoso
Engenheiro Civil -
CREA 271303747-6

Jairo dos Santos Marcel
CREA RNP 05

07.001.001	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	342,70	113,53	38.906,73	113,53	38.906,73	100,00		-	-	-	-	-
07.001.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	5,07	77,76	394,24	77,76	394,24	**100,00**		-	-	-	-	-
07.001.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	26,92	148,75	4.004,35	148,75	4.004,35	100,00		-	-	-	-	-
07.001.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	13,29	120,89	1.606,63	-	-	-	120,89	1.606,63	100,00	-	-	-
07.001.005	Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m	m	97,10	35,65	3.461,62	-	-	-	35,65	3.461,62	100,00	-	-	-
07.001.006	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	54,46	12,79	696,54	-	-	-	12,79	696,54	100,00	-	-	-
07.001.007	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica	m2	19,02	4,88	92,82	-	-	-	4,88	92,82	100,00	-	-	-
07.002	**COBERTURA**				**1.606,63**		-	-		**1.606,63**	**100,00**		-	-
07.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	13,29	120,89	1.606,63	-	-	-	120,89	1.606,63	100,00	-	-	-
08	**DIVERSOS**				**4.772,54**		**909,06**	**19,05**		**3.560,46**	**74,60**		**303,02**	**6,35**
08.001	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	297,79	8,00	2.382,32	-	-	-	8,00	2.382,32	100,00	-	-	-
08.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	303,02	6,00	1.818,12	3,00	909,06	50,00	2,00	606,04	33,33	1,00	303,02	16,67
08.003	Totem em tubo de ferro galvanizado h=1,70m, pintado, para fixação de placa inaugural, exclusive a placa - Rev. 01	un	344,86	1,00	344,86	-	-	-	1,00	344,86	100,00	-	-	-
08.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	227,24	1,00	227,24	-	-	-	1,00	227,24	100,00	-	-	-
	VALOR DA MEDIÇÃO				**234.472,23**		**200.457,07**	**85,49**		**18.728,52**	**7,99**		**15.286,64**	**6,52**

CONTRATADA

CONTRATANTE:

Daniela Maria de Melo Cardoso
Engenheiro Civil
CREA 271303747-6

Jairo dos Santos Marciel
CREA/RNP 050606342-9
Eng. Civil