BOLETIM DE MEDIÇÃO			MEDIÇÃO Nº:	02
CONTRATADA:	DATA ASSINATURA CONTRATO: 28/12		DATA:	02/08/2023
HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, 225	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 10/01/2023		PERIODO:	01/04/2023 a 02/08/2023
SALGADO FILHO, ARACAJU-SE, CNPJ : 39.598.322/0001-10	Nº DO CONTRATO 810/2022			

ITEM ORÇAMENTO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO INICIAL				QUANTITATIVOS EXECUTADOS				VALORES (R$)				PERCENTUAIS(%)	
		UND.	QTDE	UNIT. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO ATUAL	SALDO RESTANTE	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO ATUAL	SALDO RESTANTE	ACUMULADO ATUAL	SALDO RESTANTE
01	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA CR 1060215-51	VALOR TOTAL:				R$ 185.658,59									
		MEDIDO PERIODO:				R$ 80.748,10									
01.001 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA CR 1060215-51															
01.001.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R$ 9.058,62					R$ 4.529,31	R$ 4.529,31	R$ 9.058,62	R$ 0,00		
01.001.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	R$ 8.099,27	R$ 8.099,27	0,50	0,50	1,00	0,00	R$ 4.049,64	R$ 4.049,64	R$ 8.099,27	R$ 0,00	100%	0%
01.001.001.002	Manutenção de canteiro	un	1,00	R$ 959,35	R$ 959,35	0,50	0,50	1,00	0,00	R$ 479,68	R$ 479,68	R$ 959,35	R$ 0,00	100%	0%
01.001.002 RUA RUA DO CURADOR					R$ 169.967,56					R$ 100.381,19	R$ 69.586,37	R$ 169.967,56	R$ 0,00		
01.001.002.001 PAVIMENTAÇÃO					R$ 135.528,73					R$ 84.337,12	R$ 51.191,61	R$ 135.528,73	R$ 0,00		
01.01.002.001.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo	m2	1.285,77	R$ 93,62	R$ 120.373,79	800,00	485,77	1.285,77	0,00	R$ 74.896,00	R$ 45.477,79	R$ 120.373,79	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.001.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com	m	428,59	R$ 35,36	R$ 15.154,94	267,00	161,59	428,59	0,00	R$ 9.441,12	R$ 5.713,82	R$ 15.154,94	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.002 PASSEIO					R$ 33.561,58					R$ 16.044,07	R$ 17.517,51	R$ 33.561,58	R$ 0,00		
01.001.002.002.001	Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial)	m3	28,04	R$ 128,30	R$ 3.597,53	14,02	14,02	28,04	0,00	R$ 1.798,77	R$ 1.798,77	R$ 3.597,53	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.002.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af 07/2016	m3	42,06	R$ 677,38	R$ 28.490,60	21,03	21,03	42,06	0,00	R$ 14.245,30	R$ 14.245,30	R$ 28.490,60	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.002.003	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta a base de resina acrílica	m2	4,20	R$ 22,65	R$ 95,13	0,00	4,20	4,20	0,00	R$ 0,00	R$ 95,13	R$ 95,13	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.002.004	Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização da base.	m2	12,60	R$ 109,39	R$ 1.378,31	0,00	12,60	12,60	0,00	R$ 0,00	R$ 1.378,31	R$ 1.378,31	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.003 SINALIZAÇÃO					R$ 877,25					R$ 0,00	R$ 877,25	R$ 877,25	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 0,00
01.01.002.003.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	R$ 118,22	R$ 236,44	0,00	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00	R$ 236,44	R$ 236,44	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.003.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	R$ 640,81	R$ 640,81	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 640,81	R$ 640,81	R$ 0,00	100%	0%
01.01.003 TRAVESSA III (TRECHO 02)					R$ 759,03					R$ 0,00	R$ 759,03	R$ 759,03	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 0,00
01.01.003.001 SINALIZAÇÃO					R$ 759,03					R$ 0,00	R$ 759,03	R$ 759,03	R$ 0,00		
01.01.003.001.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	R$ 118,22	R$ 118,22	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 118,22	R$ 118,22	R$ 0,00	100%	0%
01.01.003.001.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	R$ 640,81	R$ 640,81	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 640,81	R$ 640,81	R$ 0,00	100%	0%
01.01.004 RUA PROJETADA					R$ 877,25					R$ 0,00	R$ 877,25	R$ 877,25	R$ 0,00		
01.01.004.001 SINALIZAÇÃO					R$ 877,25					R$ 0,00	R$ 877,25	R$ 877,25	R$ 0,00		
01.01.004.001.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	R$ 118,22	R$ 236,44	0,00	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00	R$ 236,44	R$ 236,44	R$ 0,00	100%	0%
01.01.004.001.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	R$ 640,81	R$ 640,81	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 640,81	R$ 640,81	R$ 0,00	100%	0%
01.01.005 TRAVESSA MANOEL CANDIDO FERREIRA					R$ 877,25					R$ 0,00	R$ 877,25	R$ 877,25	R$ 0,00		
01.01.005.001 SINALIZAÇÃO					R$ 877,25					R$ 0,00	R$ 877,25	R$ 877,25	R$ 0,00		
01.01.005.001.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	R$ 118,22	R$ 236,44	0,00	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00	R$ 236,44	R$ 236,44	R$ 0,00	100%	0%
01.01.005.001.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	R$ 640,81	R$ 640,81	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 640,81	R$ 640,81	R$ 0,00	100%	0%
01.01.006 DIVERSOS					R$ 4.118,89					R$ 0,00	R$ 4.118,89	R$ 4.118,89	R$ 0,00		
01.01.004.001	Placa de inauguração de obra,em alumínio 0,60 x 0,80 m	m2	1,00	R$ 2.155,14	R$ 2.155,14	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2.155,14	R$ 2.155,14	R$ 0,00	100%	0%
01.01.004.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	3.385,77	R$ 0,58	R$ 1.963,75	0,00	3.385,77	3.385,77	0,00	R$ 0,00	R$ 1.963,75	R$ 1.963,75	R$ 0,00	100%	0%
											R$ 80.748,10	R$ 185.658,60	R$ 0,00		
											43,49%	100,00%	0,00%		

Eng. Vinicius M... Gomes ... CREA-SE 27...

Karina de Jesu... Engª Ci... CREA-SE 27...