	CONTRATADA:	DATA DO CONTRATO: 23/02/2023								MEDIÇÃO Nº:			01		
	HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, 225 SALGADO FILHO, ARACAJU-SE, CNPJ : 39.598.322/0001-10	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 06/03/2023								DATA:			31/05/2023		
		Nº DO CONTRATO: 415/2023								PERÍODO 06/03/2023 a 31/05/2023					
			R$ 32.606,42												
			R$ 30.808,34												
					R$ 32.606,42						R$ 30.808,34	R$ 30.808,34	R$ 1.803,08		
					R$ 4.507,70						R$ 2.704,62	R$ 2.704,62	R$ 1.803,08		
01.02.002.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizada, instalada – Rev 02_01/2022	m²	10,00	R$ 450,77	R$ 4.507,70	0,00	6,00	6,00	4,00	R$ 0,00	R$ 2.704,62	R$ 2.704,62	R$ 1.803,08	60%	40%
					R$ 7.239,93						R$ 7.239,93	R$ 7.239,93	R$ 0,00		
01.02.002.001	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	18,00	R$ 114,48	R$ 2.060,64	0,00	18,00	18,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2.060,64	R$ 2.060,64	R$ 0,00	100%	0%
01.02.002.002	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	18,00	R$ 33,95	R$ 611,10	0,00	18,00	18,00	0,00	R$ 0,00	R$ 611,10	R$ 611,10	R$ 0,00		
01.02.002.003	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R$ 158,36	R$ 158,36	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 158,36	R$ 158,36	R$ 0,00	100%	0%
01.02.002.004	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	1,00	R$ 58,23	R$ 58,23	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 58,23	R$ 58,23	R$ 0,00	100%	0%
01.02.002.005	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fo un 1,00 59,97 59,97 fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	R$ 73,15	R$ 73,15	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 73,15	R$ 73,15	R$ 0,00	100%	0%
01.02.002.006	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a – fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00	R$ 76,87	R$ 76,87	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 76,87	R$ 76,87	R$ 0,00	100%	0%
01.02.002.007	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00	R$ 29,87	R$ 29,87	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 29,87	R$ 29,87	R$ 0,00	100%	0%
01.02.002.008	Contator tripolar i nominal 12a - fornecimento e instalacão. af_10/2020	un	1,00	R$ 168,63	R$ 168,63	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 168,63	R$ 168,63	R$ 0,00	100%	0%
01.02.002.009	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	1,00	R$ 48,58	R$ 48,58	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 48,58	R$ 48,58	R$ 0,00	100%	0%
01.02.002.0010	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1Kv / 90º C	m	300,00	R$ 13,18	R$ 3.954,00	0,00	300,00	300,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3.954,00	R$ 3.954,00	R$ 0,00	100%	0%
					R$ 20.859,29						R$ 20.859,29	R$ 20.859,29	R$ 0,00		
01.02.003.001	Revestimento de parede com pedra Itapé 5x20cm assentada com juntas desencontradas, com argamassa industrializada ac-i	m²	137,49	R$ 130,11	R$ 17.888,82	0,00	137,49	137,49	0,00	R$ 0,00	R$ 17.888,82	R$ 17.888,82	R$ 0,00	100%	0%
01.02.003.002	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af_05/2021	m²	124,00	R$ 20,09	R$ 2.491,16	0,00	124,00	124,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2.491,16	R$ 2.491,16	R$ 0,00	100%	0%
01.02.003.003	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	23,74	R$ 20,19	R$ 479,31	0,00	23,74	23,74	0,00	R$ 0,00	R$ 479,31	R$ 479,31	R$ 0,00	100%	0%
											R$ 30.808,34	R$ 30.808,34	R$ 1.803,08		

Vinicius [illegible] Pontes
Eng/Civil
CREA - SE 2714303231

Daniela Maria de Melo Cardoso
Engª Civil
CREA-SE 2713037476