BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, 225 SALGADO FILHO, ARACAJU-SE, CNPJ : 39.598.322/0001-10

DATA DO CONTRATO: 29/12/2023
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 15/01/2024
Nº DO CONTRATO: 934/2023

MEDIÇÃO Nº: 06
DATA: 15/07/2024
PERÍODO 15/06/2024 a 15/07/2024

ITEM ORÇAMENTO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO INICIAL UND.	CTDE	UNIT. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	QUANTITATIVOS EXECUTADOS ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO ATUAL	SALDO RESTANTE	VALORES (R$) ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO ATUAL	SALDO RESTANTE	PERCENTUAIS(%) ACUMULADO ATUAL	SALDO RESTANTE
01	REFORMA E MELHORAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO LEONOR E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA DO POVOADO DISPENSA										R$ 34.558,51	R$ 277.719,52	R$ 22.152,23		
01.001 - QUADRA DO CONJUNTO LEONAR											R$ 34.558,51	R$ 215.134,11	R$ 16.798,40		
01.001.001 - EQUIPE DIRIGENTE															
01.001.001.001	Engenhairo civil de obra junior com encargos complementares	h	50,00	R$ 134,42	R$ 6.721,00	50,00	0,00	50,00	0,00	R$ 6.721,00	R$ 0,00	R$ 6.721,00	R$ 0,00	100%	0%
01.001.001.002	Mestre de obra com encargos complementares	h	150,00	R$ 67,76	R$ 10.164,00	150,00	0,00	150,00	0,00	R$ 10.164,00	R$ 0,00	R$ 10.164,00	R$ 0,00	100%	0%
01.001.002 - PAVIMENTAÇÃO															
01.01.002.001.	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022	m³	1,27	R$ 839,61	R$ 1.066,30	1,27	0,00	1,27	0,00	R$ 1.066,30	R$ 0,00	R$ 1.066,30	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.002.	Piso de alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m²	502,32	R$ 49,58	R$ 24.905,03	0,00	502,32	502,32	0,00	R$ 0,00	R$ 24.905,03	R$ 24.905,03	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.003.	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. af 05/2021	m³	3,54	R$ 418,59	R$ 1.481,81	3,54	0,00	3,54	0,00	R$ 1.481,81	R$ 0,00	R$ 1.481,81	R$ 0,00	100%	0%
01.01.003 - ESTRUTURA METÁLICA															
01.001.003.001	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reapro	m²	502,32	R$ 5,04	R$ 2.531,69	502,32	0,00	502,32	0,00	R$ 2.531,69	R$ 0,00	R$ 2.531,69	R$ 0,00	100%	0%
01.001.003.002	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	502,32	R$ 82,76	R$ 41.572,00	502,32	0,00	502,32	0,00	R$ 41.572,00	R$ 0,00	R$ 41.572,00	R$ 0,00	100%	0%
01.001.003.003	Cabo de aço galvanizado 15 mm (tensor)	m	100,80	R$ 49,39	R$ 4.978,51	84,00	0,00	84,00	16,80	R$ 4.148,76	R$ 0,00	R$ 4.148,76	R$ 829,75	83%	17%
01.001.003.004	Clips p/ fixação de cabo de aço alma de fibra DN 10mm - (3/8")	UN	24,00	R$ 6,60	R$ 158,40	0,00	0,00	0,00	24,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,40	0%	100%
01.001.003.005	Revisão de estrutura metálica exclusive chUNbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	250,00	R$ 68,21	R$ 17.052,50	250,00	0,00	250,00	0,00	R$ 17.052,50	R$ 0,00	R$ 17.052,50	R$ 0,00	100%	0%
01.001.003.006	Estrutura treliçada de cobertura, tipo de arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. Af 01/2020 psa	Kg	500,00	R$ 23,11	R$ 11.555,00	500,00	0,00	500,00	0,00	R$ 11.555,00	R$ 0,00	R$ 11.555,00	R$ 0,00	100%	0%
01.01.004 - ESQUADRIAS METÁLICAS															
01.01.004.001.	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	5,73	R$ 386,78	R$ 2.216,25	2,64	0,00	2,64	3,09	R$ 1.021,10	R$ 0,00	R$ 1.021,10	R$ 1.195,15	46%	54%
01.01.004.002.	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	m²	15,50	R$ 11,11	R$ 172,21	15,50	0,00	15,50	0,00	R$ 172,21	R$ 0,00	R$ 172,21	R$ 0,00	100%	0%
01.01.005 - REVESTIMENTO															
01.01.005.001.	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	181,58	R$ 77,73	R$ 14.114,21	181,58	0,00	181,58	0,00	R$ 14.114,21	R$ 0,00	R$ 14.114,21	R$ 0,00	100%	0%
01.01.005.002.	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), espessura 2,5 cm	m²	18,33	R$ 41,59	R$ 762,34	15,12	0,00	15,12	3,21	R$ 628,84	R$ 0,00	R$ 628,84	R$ 133,50	82%	18%
01.01.006 - DIVERSOS															
01.01.006.001.	Tela de aço galvanizado fio 14bwg, com revestimento, malha 3/4"	m²	100,80	R$ 95,85	R$ 9.661,68	100,80	0,00	100,80	0,00	R$ 9.661,68	R$ 0,00	R$ 9.661,68	R$ 0,00	100%	0%
01.01.006.002.	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	20,00	R$ 129,45	R$ 2.589,00	0,00	14,00	14,00	6,00	R$ 0,00	R$ 1.812,30	R$ 1.812,30	R$ 776,70	70%	30%
01.01.006.003.	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", revestido de PVC,fixado em tubo aço galvaniz.3", em módulos de (2,36x1,90)m, chUNbado em bloco de concreto, inclus.escavação/reaterro/carga/descarga/transporte dos tubos,exclusive mureta	m²	22,50	R$ 271,47	R$ 6.108,08	22,50	0,00	22,50	0,00	R$ 6.108,08	R$ 0,00	R$ 6.108,08	R$ 0,00	100%	0%
01.01.006.004.	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	UN	2,00	R$ 477,38	R$ 954,76	0,00	0,00	0,00	2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 954,76	0%	100%
01.01.006.005.	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	2,00	R$ 30,63	R$ 61,26	2,00	0,00	2,00	0,00	R$ 61,26	R$ 0,00	R$ 61,26	R$ 0,00	100%	0%
01.01.006.006.	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	110,00	R$ 4,98	R$ 547,80	110,00	0,00	110,00	0,00	R$ 547,80	R$ 0,00	R$ 547,80	R$ 0,00	100%	0%
01.01.006.007.	Calha em chapa de alUNinio, desenvolvimento 85 cm	m	59,80	R$ 131,09	R$ 7.839,18	0,00	59,80	59,80	0,00	R$ 0,00	R$ 7.839,18	R$ 7.839,18	R$ 0,00	100%	0%
01.01.007 - REVISÕES															
01.01.007.001.	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	5,00	R$ 109,64	R$ 548,20	0,00	0,00	0,00	5,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 548,20	0%	100%
01.01.007.002.	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	10,00	R$ 100,90	R$ 1.009,00	0,00	0,00	0,00	10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.009,00	0%	100%
01.01.007.001.	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	20,00	R$ 186,34	R$ 3.726,80	0,00	0,00	0,00	10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.863,40	0%	100%
01.01.007.002.	Revisão de ponto de água tipo 3	pt	6,00	R$ 180,54	R$ 1.083,24	0,00	0,00	0,00	6,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.083,24	0%	100%
01.01.008 - PINTURA															
01.01.008.001.	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	350,00	R$ 12,58	R$ 4.403,00	0,00	0,00	0,00	350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.403,00	0%	100%
01.01.008.002.	Pintura para exteriores, tipo textura, com 01 demão de Permalit nobre 222-malha 12, inclusive 01 demão de selador Permaselor, Ibratin ou similar - R1	m²	98,50	R$ 34,40	R$ 3.388,40	0,00	0,00	0,00	98,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.388,40	0%	100%
01.01.008.003.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	62,30	R$ 17,52	R$ 1.091,50	0,00	0,00	0,00	62,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.091,50	0%	100%
01.01.008.004.	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m²	600,00	R$ 8,83	R$ 5.298,00	600,00	0,00	600,00	0,00	R$ 5.298,00	R$ 0,00	R$ 5.298,00	R$ 0,00	100%	0%

Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENG° Civil

01.01.008.005.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	600,00	R$ 20,99	R$ 12.594,00	600,00	0,00	600,00	0,00	R$ 12.594,00	R$ 0,00	R$ 12.594,00	R$ 0,00	100%	0%
01.01.009 PARQUE INFANTIL					R$ 37.139,43					R$ 37.139,43	R$ 0,00	R$ 37.139,43	R$ 0,00		
01.01.009.001	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	UN	1,00	R$ 2.106,13	R$ 2.106,13	1,00	0,00	1,00	0,00	R$ 2.106,13	R$ 0,00	R$ 2.106,13	R$ 0,00	100%	0%
01.01.009.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	100,00	R$ 52,50	R$ 5.250,00	100,00	0,00	100,00	0,00	R$ 5.250,00	R$ 0,00	R$ 5.250,00	R$ 0,00	100%	0%
01.01.009.003	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	UN	2,00	R$ 3.304,74	R$ 6.609,48	2,00	0,00	2,00	0,00	R$ 6.609,48	R$ 0,00	R$ 6.609,48	R$ 0,00	100%	0%
01.01.009.004	Grama sintética fibrilada de 13mm com tela de 100% em polipropeno, base de resina sintética estireno/butadieno, 59000 pontos/m²,peso=1200kg/m², 052kg/m² de polietileno, inclusive aplicação	m²	100,00	R$ 85,03	R$ 8.503,00	100,00	0,00	100,00	0,00	R$ 8.503,00	R$ 0,00	R$ 8.503,00	R$ 0,00	100%	0%
01.01.009.005	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	UN	1,00	R$ 5.746,86	R$ 5.746,86	1,00	0,00	1,00	0,00	R$ 5.746,86	R$ 0,00	R$ 5.746,86	R$ 0,00	100%	0%
01.01.009.006	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	UN	2,00	R$ 4.461,98	R$ 8.923,96	2,00	0,00	2,00	0,00	R$ 8.923,96	R$ 0,00	R$ 8.923,96	R$ 0,00	100%	0%
01.02 - REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DA DISPENSA					R$ 108.377,17					R$ 59.523,34	R$ 0,00	R$ 59.523,34	R$ 43.853,83		
01.02.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	369,60	R$ 41,59	R$ 15.371,66	29,88	0,00	29,88	339,72	R$ 1.242,71	R$ 0,00	R$ 1.242,71	R$ 14.128,95	8%	92%
01.02.002	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	37,08	R$ 75,96	R$ 2.816,60	37,08	0,00	37,08	0,00	R$ 2.816,60	R$ 0,00	R$ 2.816,60	R$ 0,00	100%	0%
01.02.003	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	UN	2,00	R$ 3.304,74	R$ 6.609,48	0,00	0,00	0,00	2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.609,48	0%	100%
01.02.004	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	561,32	R$ 98,81	R$ 55.464,03	561,32	0,00	561,32	0,00	R$ 55.464,03	R$ 0,00	R$ 55.464,03	R$ 0,00	100%	0%
01.02.005	Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	UN	2,00	R$ 5.810,84	R$ 11.621,68	0,00	0,00	0,00	2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.621,68	0%	100%
01.02.006	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	UN	2,00	R$ 5.746,86	R$ 11.493,72	0,00	0,00	0,00	2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.493,72	0%	100%

Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENG° Civil